


		PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO									
PROGRAMACIÓN INICIAL						x		FECHA		17-abr.-20	
REPROGRAMACIÓN											
CONTRATO No.		No. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2020									
OBJETO		"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ UBICADA EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II"									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO											\$ 789.922.547,57
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.									
SUPERVISOR		ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN									
PLAZO CONTRACTUAL		HASTA 31 DE JULIO DE 2020									
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO		36,30%									\$ 286.730.998,39
DATOS ESPECIFICOS											
No.	Descripción	SM-1	SM-2	SM-3	SM-4	SM-5	SM-6	SM-7	SM-8	TOTAL	Porcentaje (%)
1	Compra de Materiales.	\$ 5.500.000,00	\$ 16.600.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 58.900.000,00		\$ 11.000.000,00	\$ 57.000.000,00		\$ 174.000.000,00	60,68%
2	Gastos de instalación.	\$ 3.500.000,00								\$ 3.500.000,00	1,22%
3	Alquiler de equipos a utilizar en la obra.	\$ 893.000,00		\$ 893.000,00		\$ 893.000,00		\$ 893.000,00		\$ 3.572.000,00	1,25%
4	Gastos de transporte relacionados directamente con la obra.	\$ 2.500.000,00								\$ 2.500.000,00	0,87%
5	Pago de salarios del personal utilizado en la ejecución del contrato.		\$ 20.435.000,00		\$ 28.010.000,00		\$ 20.435.000,00		\$ 28.010.000,00	\$ 96.890.000,00	33,79%
6	Subcontratos previos relacionados directamente con la ejecución del contrato y su valor estimado.						\$ 3.000.000,00		\$ 3.268.998,00	\$ 6.268.998,00	2,19%
TOTAL		\$ 12.393.000,00	\$ 37.035.000,00	\$ 25.893.000,00	\$ 86.910.000,00	\$ 893.000,00	\$ 34.435.000,00	\$ 57.893.000,00	\$ 31.278.998,00	\$ 286.730.998,00	100,00%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma 
Nombre: FLORAYSA MACA
REPRESENTANTE LEGAL

Firma 
Nombre: ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Original: FAC
Copias: Contratista, Interventoría