



Bogotá DC, 20 de enero del 2025

HUPK – IDARTES -31.01.25

Señores
FUNDACIÓN ESPELETIA
JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA
Representante Legal
Bogotá D.C

REF.: Contrato de Interventoría No. IDARTES-CMA-001-2024 Objeto **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGOS DE INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LO REFERENTE A LAS CUBIERTAS Y SISTEMA DE MANEJO AGUAS LLUVIAS**

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CEFE- 031-25 CRONOGRAMAS DE EQUIPAMIENTOS

Cordial saludo,


En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento, control y reporte del contrato en referencia, Por medio del presente, nos permitimos comunicarle que, tras la revisión del cronograma de actividades de los equipamientos Cinemateca de Bogotá, Planetario de Bogotá, Teatro Jorge Eliécer Gaitán remitido por usted en fecha 16 de enero de 2025, hemos detectado que las actividades programadas para su inicio en la semana 1 deberán ajustarse, ya que conforme al inicio de sus actividades que ustedes manifiestan se pretende iniciar en la semana 4. El día 20 de enero de 2025.

Adicional, la información debe ser presentada en versión Project, en donde en este se puede evaluar tiempos de ejecución, ruta crítica y evaluación de flujo de caja semanal, el cual no se cuenta con esta información para las áreas iniciales que se van a intervenir a partir del 20 de enero de 2025, tal y como lo indica el anexo técnico del contrato en el numeral 2.1.1 *primera fase – actividades previas o de alistamiento*.

Lo anterior, se solicita entregar en un término de dos (2) días hábiles a partir del recibo de este comunicado, con las modificaciones necesarias en el cronograma, incorporando las correcciones mencionadas y adjuntando la programación faltante junto con el flujo de caja detallado, a fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos y metas establecidos en el contrato.

Quedamos atentos al envío de la documentación completa.

Atentamente,


HUPERNIKAO INGENIERÍA S.A.S
Arq Diana M. Avendaño B.
Director de Interventoría de obra.