

Componente SST: Inspección de guayas y maderos para dercolgado de canchales.

Componente Ambiental: Acompañamiento y supervisión en actividades de retiro de raíces y corte de árboles.

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo.

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encomirado.


Cuadrilla zapatas: Cajeo talud.

Operario Retro: Terrozeo.

Ayudantes de obra: Armado anclajes - drenes.



ING. RESIDENTE CONTRATISTA



ING. RESIDENTE INTERV

Martes 16 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco sin alteración jornada laboral.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenero, (2) Ayudantes de obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST.

Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación acero de refuerzo y malla electrosoldada. Suministro e instalación de anclajes, platinas, pernos de 3 agujeros y cuñas. Y se ejecuta tensionamiento de anclajes.

Encomirado en perforaciones horizontales y drenes con tubería.

Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipo de lanzado.

Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención en la actividad de lanzado - lechada.

Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.

Comisión topografía: Medición y replanteo.

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encomirado.

Cuadrilla zapatas: Instalación pernos - mallas.

Operario Retro: Terrozeo.

Ayudantes de obra: Armado anclajes - drenes.

Miércoles 17 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias moderadas - Sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retiro, (1) Almacenista, (1) Ayudantes Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación de acero de refuerzo y mallo electrosoldada.

Suministro e instalación de anclajes, platina, papotas de 3 agujeros y cuñas. Y Se ejecuta tensionamiento de anclajes. Encastrado en perforaciones horizontales y drenes con tubería.

Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado.

Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención en la zona de ubicación de equipos de lanzado

Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encastrado


Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallos

Operario Retiro: Terrazos

Ayudante de Obras: Almado anclajes - drenes



ING. RESIDENTE CONTRATISTA



ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 18 de Abril de 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retiro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente,

(4) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación acero de refuerzo y mallo electrosoldado.

Suministro e instalación de anclajes, platinas, paperos de 3 agujeros y cuñas. Y se ejecuta tensionamiento de anclajes.

Encamisado en perforaciones horizontales y drenes con tubería.

Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado.

Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención de la zona de ubicación de equipos de lanzado.

Ing. Residente - Ave Residente: Supervisión y control actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla de perforación: Instalación anclajes - encamisado


Cuadrilla zapatas: Instalación parrilla - mallo

Operario Reto: Ferrazo

Ayudante de Obra: Armado anclajes - drenes



ING. RESIDENTE CONTRATISTA



ING. RESIDENTE MITENI

Viernes 29 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

(1) Comisión topografía, (1) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas

(1) Operario Reto, (1) Almacenista, (2) Ayudante de Obra

Personal Interventor: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación acero de refuerzo y mallo electrosoldado.

Suministro e instalación de anclajes, platinas, paperos de 3 agujeros y cuñas. Y se ejecuta tensionamiento de anclajes.

Encamisado en perforaciones horizontales y drenes con tubería

Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado.

Componente ambiental: Acompañamiento y prevención de la zona de ubicación de equipos para lanzado.

Ing. Residente - Aux. Residente: Supervisión y control de actividades programadas.

Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación de anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación parrilla - mallas

Operario Retro: Terrazo

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTER

Sábado 20 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coord. SST

(1) Comisión topografía, (1) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de obra

Personal Interventor: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación acero de refuerzo y malla electrosoldada. Suministro e instalación de anclajes platinar, popotes de 3 agujeros y cuñas. Se ejecuta tensionamiento de anclajes.

Encamisado en perforaciones horizontales y drenes con tubería.

Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipo de lanzado

Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención de la zona de ubicación de equipo de lanzado.

Ing. Residente - Aux. Residente: Supervisión y control de las actividades programadas


Comisión topografía: Medición y replanteo


Cuadrilla perforación: Instalación de anclajes

Cuadrilla zapatas: Instalación parrilla - mallas

Operario Retro: Terrazo

Ayudantes de Obra: Armado anclajes


 ING. RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. RESIDENTE INTERV

Lunes 22 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral
 Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
 (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas
 (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para penetración.

Componente SST: Inspección de guayas para descargo manual.

Componente Ambiental: Instalación plásticos en zonas críticas debido a la lluvia.

Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.


Comisión topografía: Replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección


 ING. RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. RESIDENTE INTERV

Martes 23 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
 (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas
 (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para

penetración.

Componente SIT: Inspección de guayas y permisos para descolgado manual.

Componente Ambiental: Zonas de acopio para residuos
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado


Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Reto: Terrazo

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección.



ING. RESIDENTE CONTRALISTA



ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 24 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. sr
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Reto, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador sst

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para penetración.

Componente SIT: Inspección de guayas y permisos para descolgado manual.


Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Comisión topografía: Medición y replanteo

Operario Reto: Confirmación terrazo

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección.


 ING. RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. RESIDENTE INTERY.

Jueves 25 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
 (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas
 (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra.

Personal Interventor: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para penetración

Componente SST: Adecuación cercomientos e instalación poliombra en zonas requeridas.

Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante el estado del clima.

Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo


Operario Retro: Conformación terrazo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección


 ING. RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. RESIDENTE INTERY.

Viernes 26 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
 (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas
 (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de obra

Personal Interventor: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para

penetración.

Componente SRT: Instalación plásticos en zonas requeridas.

Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante el estado del Clima.

Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado


Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Reto: Terrazo

Ayudantes de obra: armado anclajes



ING. RESIDENTE CONTRATISTA



ING. RESIDENTE INTERNO

Sábado 27 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S.

(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) operario Reto, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra

Personal Interventor: (1) Residente, (1) Aux Residente,

(1) Coordinador SRT

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para perforación.

Componente SRT: Instalación plásticos en zonas requeridas

Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante posibles lluvias.

Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Reto: Terrazo

Ayudantes de Obra: armado anclajes


 ING. RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 29 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
 (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatos,
 (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud,
 encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para
 perforación.

Componente SST: Instalación plásticos en zonas requeridas

Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante el
 estado del Clima.

Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades progra-
 madas.


Comisión topografía: Marcación ejes

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatos: Instalación platinas

Operario retro: Terrazo

Ayudantes de Obra: Armado anclajes


 ING. RESIDENTE CONTRATISTA


 ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 30 de Abril de 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
 (1) Comisión topografía; (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla
 zapatos, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud,
 encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para
 perforación

Componente SST: Adecuación cerramientos

Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos

Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Retro: Terrazeo

Ayudantes de obra: Armado anclajes


ING. RESIDENTE CONTRALISTA


ING. RESIDENTE INTERV

Componente SRT: Adecuación cerramientos
 Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
 Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Retro: Terrazero

Ayudantes de Obra: Armado anclajes



ING. RESIDENTE CONTRATISTA



ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 01 de Mayo 2024

No hubo labores → Día Festivo



ING. RESIDENTE CONTRATISTA



ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 2 de Mayo de 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - Alteración jornada laboral.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SRT, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra, (1) Cuadrilla zapatas.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador.

Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acero libre descolgado para zapatas, y distribución y conformado de material de corte.

Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y suministro e instalación de anclajes.

Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración

Componente SRT: Instalación de plásticos en ciertas zonas del proyecto como medidas preventivas

Componente Ambiental: Puntos de acopio de residuos

Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.

Comisión topografía: Niveles vivienda

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamirado

Cuadrilla zapater: Cajeo

Operario Retio: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes


ING. RESIDENTE CONTRATISTA


ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 3 de Mayo de 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador srt

(1) Comisión topografía, (1) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla

zapater, (1) Operario Retio, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra

Personal Interventor: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. srt

Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapater, distribución y conformación de material cortante

Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamirado y suministro e instalación de anclajes. Drenar con tubería p.v.c para drenes de penetración

Componente srt: Charlas y capacitación

Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos

Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.


Comisión topografía: Medición y replanteo


Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamirado

Cuadrilla zapater: Cajeo

Operario Retio: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Ejecución cajas de inspección


ING. RESIDENTE CONTRATISTA


ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 4 de Mayo de 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador srt

(1) Comisión topografía, (1) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapater

(1) Operario Retio, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de obra