
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 4	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4151.010.26.1.0481 de 2025	
Nombre completo del contratista: LUIS ALBEIRO VELASCO ÁLVAREZ	
Documento de identificación: 16.842.037	
Nombre del supervisor: SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Secretaría de Infraestructura del proyecto denominado BP-26005375 "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 02/may/2025	Fecha terminación 31/oct/2025
Modificación(es) al contrato:	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

#### 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: DIECISÉIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE (16.110.000)

Adición:

Prórroga:

Información para Retención en la fuente:


Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 16.110.000	\$ 2.685.000	\$ 8.055.000	\$ 5.370.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
------------	--

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1073718715 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8823255156 Operador: SIMPLE <i>LS</i> Fecha de Pago: 04/Ago/2025 Periodo de pago de la seguridad social: JULIO 2025
--	---

Observaciones al informe financiero y contable

### 5. INFORME TÉCNICO

Concepto del Supervisor:

1. Apoyó las actividades de mantenimiento principalmente en vías rurales, mediante el desmonte de vegetación o material acumulado en los bordes y cunetas en la vía principal en las veredas La Vorágine y Pico de Águila y en el sector Club del Departamento del corregimiento de Pance.
2. Brindó apoyo manual en las actividades de nivelación en la vía principal en las veredas La Vorágine y Pico de Águila y en el sector Club del Departamento del corregimiento de Pance con material granular que se adelantó en la cuadrilla a la cual se asignó la operación.
3. Contribuyó a la estabilización de zonas erosionadas con material adecuado en el corregimiento de Pance.
4. Realizó limpieza de cunetas para evitar acumulación de agua y erosión de tierras en la vía principal en las veredas La Vorágine y Pico de Águila y en el sector Club del Departamento del corregimiento de Pance.
5. Efectuó actividades de excavación manual, limpieza y mantenimiento de zanjas para mejorar la evacuación del agua en la vía principal en las veredas La Vorágine y Pico de Águila y en el sector Club del Departamento del corregimiento de Pance.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN JURÍDICO  
ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.  
F004

INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE  
SUPERVISIÓN  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES Y  
APOYO A LA GESTION PERSONA  
NATURAL

VERSIÓN

002

6. Apoyó actividades de limpieza de alcantarillas y drenajes transversales en la vía principal en las veredas La Vorágine y Pico de Águila y en el sector Club del Departamento del corregimiento de Pance.

7. Contribuyó en remoción de derrumbes y material deslizado que obstruya la vía, igualmente el despeje de escombros y residuos en la calzada y áreas laterales en el corregimiento de Pance.

8. Hizo uso adecuado de las herramientas asignadas para la ejecución de sus actividades.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

  
SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

Nombre y firma del Supervisor

  
J.S.P.M.

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21/Ago/2025