

|                                                                                   |                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS | Código: SIVEYC.FTO. |
|                                                                                   | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - PORTADA                                                                 | Versión: 0.0        |
|                                                                                   |                                                                                                           | Vig: 23/05/2016     |

**CONTRATO No.: GN4106-2024**

**Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N°4**

**PERIODO: 27/06/2025 AL 27/07/2025**

**San Juan de Pasto , 30 de julio de 2025**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br><b>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</b><br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO                                                                                                                           |        | Código: SIVEYC.FTD.<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|                                                                                   | FECHA DE PRESENTACIÓN: 30/7/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | CON CORTE: 27/7/2025                                   |
|                                                                                   | <b>1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                        |
| PROCESO LICITATORIO:                                                              | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>      |        |                                                        |
| CONVENIO MACRO No.:                                                               | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                        |
| CONVENIO No.:                                                                     | GN 4106-2025 del 31 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                        |
| <b>APORTE DEPARTAMENTO</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                        |
| CDP No.:                                                                          | 2024110147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: | 18 de noviembre de 2024 Valor: \$250.000.000,00        |
| REGISTRO No.:                                                                     | 2024120868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: | 31 de diciembre de 2024 Valor: \$250.000.000,00        |
| <b>APORTE MUNICIPIO</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                        |
| CDP Municipio No.:                                                                | 2024001105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: | 20 de noviembre de 2024 Valor: \$1.000.000,00          |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                              | Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: 'MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR' |        |                                                        |
| MODIFICACION No1.:                                                                | Modificación imputación presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                        |
| SUSCRIPCIÓN MODIFICACION No1.                                                     | 08 de mayo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                        |
| CDP Municipio No.:<br>(Modificadorio N°1)                                         | 2025000284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA: | 03 de marzo de 2025 Valor: \$999,352,25                |
| AVISO ACLARATORIO DENTRO DEL<br>CONVENIO No.GN4106-2024                           | 14 de julio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                        |
| CONTRATISTA:                                                                      | Municipio de Los Andes (N)<br>NIT No.: 800.019.112-2<br>R.L. Cristian Jhonathan Apraéz Marroquín<br>C.C. No.: 1.089.243.314 de Los Andes (N)                                                                                                                                                                               |        |                                                        |
| CONTRATISTA INTERVENTORIA                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                        |
| SUPERVISOR                                                                        | GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                        |
| PROFESIONAL DE APOYO A LA<br>SUPERVISION                                          | ANDRÉS ORTIZ GUERRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                        |
| META FÍSICA<br>PROGRAMADA                                                         | 1.80 KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                        |
| VALOR DEL CONVENIO:                                                               | \$ 250,999,352,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                        |
| VALOR TOTAL CONTRATADO APOORTE<br>DEL DEPARTAMENTO:                               | \$ 250,000,000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                        |
| APOORTE DEL DEPARTAMENTO PARA<br>OBRA CIVIL:                                      | \$ 250,000,000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                        |
| APOORTE DEL DEPARTAMENTO PARA<br>INTERVENTORIA:                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br><b>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</b><br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO |                | Código: SNEVC.FTC.  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                | Versión: 0.0        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                | Vig: 23/05/2018     |
| APORTE TOTAL MUNICIPIO:                                                           | \$                                                                                                                                                                                               | 999,352.25     |                     |
| APORTE MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS:                                                | \$                                                                                                                                                                                               | 999,352.25     |                     |
| APORTE MUNICIPIO EN BIENES Y SERVICIO:                                            |                                                                                                                                                                                                  | N/A            |                     |
| FECHA DE INICIACIÓN:                                                              |                                                                                                                                                                                                  | 27/3/2025      |                     |
| PLAZO DEL CONTRATO:                                                               |                                                                                                                                                                                                  | 5 MESES        |                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 27/8/2025      |                     |
| PORCENTAJE ANTICIPO:                                                              |                                                                                                                                                                                                  | 40%            |                     |
| TOTAL ANTICIPO:                                                                   | \$                                                                                                                                                                                               | 100,000,000.00 |                     |
| VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.                                                       | \$                                                                                                                                                                                               | -              |                     |
| GARANTÍAS:                                                                        | Aseguradora Solidaria de Colombia                                                                                                                                                                |                |                     |
| Póliza de Cumplimiento No.:                                                       | 775-47-994000001047                                                                                                                                                                              |                |                     |
| Póliza RCE No.:                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                              |                |                     |
| % AVANCE FÍSICO EN OBRA                                                           | % PROGRAMADO                                                                                                                                                                                     | 100.00%        | % EJECUTADO: 92.22% |
| % AVANCE FINANCIERO                                                               | % PROGRAMADO                                                                                                                                                                                     | 40.00%         | % EJECUTADO: 0.00%  |
| META FÍSICA A LA FECHA:                                                           | 0                                                                                                                                                                                                | KM             |                     |



GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS  
**SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS**  
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Código: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

## 2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

**ASPECTOS TÉCNICOS:** el Proyecto contempla el "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR", mediante la ejecución de conformación de calzada y suministro de material de afirmado.

El Municipio ha llevado a cabo, las gestiones administrativas y legales para llevar a cabo el proceso de contratación del contrato derivado del presente Convenio, proceso que se llevará a cabo por parte del Municipio, mediante la suscripción de un Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la Verdea Dos Quebradas.

### Resumen de Actividades

| Periodo |                                    | 28/05/2025 – 27/06/2025 |          |
|---------|------------------------------------|-------------------------|----------|
| N°      | Descripción                        | Und                     | Cant     |
| 1       | Conformación de calzada            | M2                      | 2.564,65 |
| 2       | Suministro de material de afirmado | M3                      | 450,25   |

AL

Dentro del proyecto, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

#### ITEM N°1 : Conformación de calzada:

Continúan las labores de preparación de la superficie, lo que incluye la nivelación y compactación del terreno. De igual manera, de igual manera sigue el retiro de la capa superficial, con la ayuda de motoniveladora, en aras de seguir con la extensión y nivelación del material de afirmado sobre la vía, y la conformación de los drenajes longitudinales, (Cunetas laterales), que garanticen un adecuado drenaje.

#### ITEM N°2 : Suministro de Material de Afirmado:

Continúan las actividades correspondientes al presente ítem, las cuales incluyen el corte y transporte del material granular desde la fuente de acopio hasta el sitio de intervención.

Se relacionan las actividades con sus cantidades acumuladas ejecutadas a la fecha.

### Resumen de Actividades

| Periodo |                                    | 28/06/2025 – 27/07/2025 |          |
|---------|------------------------------------|-------------------------|----------|
| N°      | Descripción                        | Und                     | Cant     |
| 1       | Conformación de calzada            | M2                      | 5.309,3  |
| 2       | Suministro de material de afirmado | M3                      | 1.351,06 |

De acuerdo al seguimiento realizado por el Municipio de Los Andes (N), y a la información contenida en el informe técnico N°3, el porcentaje de avance de obra programado hasta la fecha es del 100% según informe del Municipio, y el porcentaje de ejecución evaluado según el seguimiento de las actividades corresponde al 92,22%. De esta manera se evidencia que hay un retraso significativo en las labores programadas, lo cual ya se ha contemplado en el cronograma presentado por la junta de acción comunal, para garantizar el cumplimiento de las mismas. Es importante mencionar que, el contrato derivado tiene como fecha de finalización el 16 de agosto del presente año.

Contrato Derivado:



GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

| ELEMENTOS             | CONDICIONES INICIALES                                                                                                                                                                                                                          | ACTO ADITIVO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No Contrato           | CS-001-2025                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Fecha Contrato        | 16 de junio de 2025                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Valor del contrato \$ | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$255.999.352,25) MDA/CTE                                                                                    |              |
| Objeto                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS Y EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO SOTOMAYOR- LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES DEPARTAMENTO DE NARIÑO |              |
| Plazo                 | DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                |              |
| Supervisor            | YULY XIMENA VACA DIAZ<br>Secretaria de Planeación y Obras Publicas                                                                                                                                                                             |              |
| Fecha de Iniciación   | 16 de junio de 2025                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Fecha de Terminación  | 16 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Póliza                | Póliza No 41-44-101294742                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Vigencia cumplimiento | 16-06-2025 hasta 16-08-2028                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Vigencia Anticipo     | 16-06-2025 hasta 16-12-2025                                                                                                                                                                                                                    |              |

#### ASPECTOS FINANCIEROS:

El Convenio Interadministrativo N° GN4106-2024, cuyo objeto es **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"**, tiene un costo total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$250.999.352,25) MDA/CTE, aportados y distribuidos de la siguiente manera:

1. El Departamento realizará el aporte de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (\$250.000.000,00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.
2. El Municipio de Los Andes (N), aporta la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$999.352,25) MDA/CTE.

El Municipio una vez realice la contratación del Derivado, podrá tramitar el pago de Anticipo ante el Departamento de Nariño.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** El día 31 de diciembre de 2024, el Departamento de Nariño y el Municipio de Los Andes (N), suscriben Convenio Interadministrativo N° GN4106-2024, Objeto : **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"**

El día 07 de marzo del presente año, se suscribe Certificado de Legalización, por parte del DAC Departamental.

El día 27 de marzo del presente año, se suscribió Acta de Inicio, con la actualización de la garantía y publicación en Plataforma SECOP II.



GOBERNACIÓN DE NARIÑO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

Código: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

El día 08 de mayo de 2025, se suscribe Modificadorio N°1, el cual modifica la imputación presupuestal, Cláusula Ocatava del Convenio Interadministrativo No. GN4106-2024 la cual queda de la siguiente manera:

**OCTAVA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El presupuesto oficial destinado para el presente convenio se encuentra amparado en el(los) siguiente(s)

**Por el Departamento:**

| Numero     | Fecha      | Valor         | Valor a Apropiar |
|------------|------------|---------------|------------------|
| 2024110147 | 18/11/2024 | \$250.000.000 | \$250.000.000    |

**Por el Municipio:**

| Numero     | Fecha      | Valor        | Valor a Apropiar |
|------------|------------|--------------|------------------|
| 2025000284 | 03/03/2025 | \$999.352.25 | \$999.352.25     |

El día 14 de julio de 2025, se suscribe Aviso Aclaratorio denominado "Archivo No. 3 Anexo Contractual", que hace parte integral del contrato No. GN4106-2024, firmado en la plataforma SECOP II, el cual aclara algunas cláusulas y estipulaciones contractuales.

El relacionado aviso aclaratorio, no da lugar a modificaciones en los elementos esenciales del contrato electrónico suscrito en plataforma SECOP II; en ese sentido se publica junto con los documentos de legalización del contrato, considerando que el contratista realizó en su debido momento la aprobación del contrato electrónico contentivo de la información correcta.

### 3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Municipio de los Andes (N), se encuentra en proceso de cobro de anticipo en la plataforma Siscar.

Proyecto: **ANDRÉS ORTIZ GUERRERO**  
Profesional Universitario - SIMD  
Apoyo a la Supervisión

Revisó: **Ing. LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**  
Subsecretario de Infraestructura y Vías  
Gobernación de Nariño

Revisó: **Ing. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**  
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD  
Supervisora - Gobernación de Nariño

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <p>GOBERNACIÓN DE NARIÑO</p> <p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS</p> <p>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS</p> <p>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - REGISTRO FOTOGRÁFICO</p> | Código.: SIVEYC.FTO. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Versión: 0.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | Vig: 23/05/2016      |

#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Conformación de Calzada




Foto 2: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Conformación de Calzada



Foto 3: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Conformación de Calzada



Foto 4: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Conformación de Calzada



Foto 5: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Suministro Material Afirmado



Foto 6: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Suministro Material Afirmado

|                                                                                   |                                                                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO                                                                                    | Código.: SIVEYC.FTO. |
|                                                                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS                                                                    | Versión: 0.0         |
|                                                                                   | <b>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS</b><br>FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO | Vig: 23/05/2016      |

#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 7: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Suministro Material Afirmado




Foto 8: Mantenimiento Red Vial de Los Andes (N).  
Suministro Material Afirmado

|                                                                                   |                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO                   | Código: SIVEYC.FTD. |
|                                                                                   | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS   | Versión: 0.0        |
|                                                                                   | SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS | Vig: 23/05/2018     |

FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO

5. INFORME FINANCIERO

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| CONVENIO<br>INTERADMINISTRATIVO No.: | GN 4106-2024 |
|--------------------------------------|--------------|

| ACTAS    | FECHA | VR. TOTAL | ACUMULADO | AMORT. ANTICIPO | VR. NETO | VR EGRESO | TOTAL DESC | COM EGRESO | FECHA PAGO |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| ANTICIPO |       |           | \$ -      | 0               | \$ -     |           | \$ 0.00    |            |            |
|          |       |           |           |                 |          |           | \$ 0.00    |            |            |
| TOTAL    |       | \$ -      |           | \$ 0.00         | \$ -     |           | \$ 0.00    |            |            |

|                   |    |
|-------------------|----|
| AVANCE FÍSICO     | 0% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS<br><b>FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL<br/> POLIZAS</b> | Código.: SIVEYC.FTO. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Versión: 0.0         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Vig: 23/05/2016      |

## 6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN 4106-2024

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| GARANTIAS: | Aseguradora Solidaria de Colombia |
|------------|-----------------------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Póliza No.: | 775-47-994000001047 |
|-------------|---------------------|

|                                  |                         |           |                         |           |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| <b>PÓLIZAS CONTRATO- ANEXO 0</b> | <b>FECHA APROBACION</b> | 30/1/2025 | <b>FECHA EXPEDICION</b> | 30/1/2025 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|

| DETALLE                                       | VALOR             | %    | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|---------------|-------------|---------------|--------|
| Cumplimiento                                  | \$ 25,099,935.22  | 10%  | 31-dic-24     | 30-nov-25   |               | ●      |
| Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | \$ 100,000,000.00 | 100% | 31-dic-24     | 30-nov-25   |               | ●      |

|                                                         |                         |          |                         |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| <b>ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO</b> | <b>FECHA APROBACION</b> | 2/4/2025 | <b>FECHA EXPEDICION</b> | 1/4/2025 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|

| DETALLE                                       | VALOR             | %    | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|---------------|-------------|---------------|--------|
| Cumplimiento                                  | \$ 25,099,935.22  | 10%  | 27-mar-25     | 27-feb-26   |               | ●      |
| Buen manejo y correcta inversión del Anticipo | \$ 100,000,000.00 | 100% | 27-mar-25     | 27-feb-26   |               | ●      |