



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				EGRESO TESORERIA				
NIT 890201222				EGRE				
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000				N° 2508002382 LOCAL				
				ODP N° 18787				
FECHA 15/08/2025 CONTABILIZA EDIAZM								
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A SOSDOM S.A.S.								
TERCERO NIT 829001805 - SOSDOM S.A.S.								
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO								

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	141.619.460,97	657823183
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 829001805	0,00	% 0,0000	141.619.460,97	0,00	SD 148
TOTALES						141.619.460,97	141.619.460,97	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto	ADICIONAL N°1 CTO 189-2024 CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3. - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 06 CONTRATO 189 DEL 01/11/2024 PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 SD 148
----------	---

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2780	3572	2.3.2.02.02.008.20	226	68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0	11/03/2025 16:3	282.333.004,00	168.450.208,97	41.974.584,71
Total Aplicado:							168.450.208,97	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA	CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 250800394	14/08/2025			
24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL		0,00	141.619.460,97
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 0,4800	0,00	808.561,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 2,0000	0,00	3.369.004,00
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL		168.450.208,97	0,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 5,0000	0,00	8.422.510,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 2,0000	0,00	3.369.004,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 2,0000	0,00	3.369.004,00
24072203	PRO SISTEMATIZACION ESTADISTICA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	6.738.008,00 % 10,0000	0,00	673.801,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 2,0000	0,00	3.369.004,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	168.450.208,97 % 2,0000	0,00	3.369.004,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	808.561,00 % 10,0000	0,00	80.856,00
TOTALES				168.450.208,97	168.450.208,97

SON: ciento sesenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos ocho pesos con97/100 m/c.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
EDIAZM	EDIAZM		