

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 a 31 del mes de octubre del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetado Subdirector de Gestión Integral de Carreteras:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1959 DE 2024.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No.	1959 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	NIT:	800.003.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PR50+0000 – PR98+0000" LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	\$ 1.366.384.747		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.366.384.747		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	29 mes o hasta el 31/07/2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$442.848.055	\$54.470.311	\$388.377.744
TOTAL				\$442.848.055	\$54.470.311	\$388.377.744

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Mtto Rutinario 01	\$10.012.561	\$172.944		\$10.185.505
Acta de Mtto Rutinario 02	\$43.532.874	\$751.932		\$44.284.806
Acta de Mtto Rutinario 03	\$43.532.874	\$751.932		\$44.284.806
Acta de Mtto Rutinario 04	\$43.532.874	\$751.932		\$44.284.806
Acta de Mtto Rutinario 05	\$43.532.874	\$751.932		\$44.284.806
Acta de Ajuste No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 09/10/2024, para el periodo de agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO	\$1343,179376	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$187.324729	13.71

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$187.324729	13.71
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$187.324729	13.71

1.4.02 ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 13.71%

Meta física ejecutada %: 13.71%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$136.637.974.70	47-44-101027657 ANEXO 3	24/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 273.275.949.40	47-44-101027657 ANEXO 3	24/06/2024	31/07/2029
Estabilidad y/o Calidad de la Obra	\$409.913.924.10	47-44-101027657 ANEXO 3	12/08/206	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000	47-40-101008527ANEXO 3	24/06/2024	31/07/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

ZULETA ARAUJO ONNA
MARIA

Firmado digitalmente por ZULETA
ARAUJO ONNA MARIA
Fecha: 2025.08.27 17:57:40 -05'00'

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisora Contrato No. 1959 de 2024