

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 a 30 del mes de noviembre del año 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetado Subdirector de Gestión Integral de Carreteras:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1964 DE 2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:	1964 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOGUAKOS	NIT:	901.327.497-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Cesar en el sector 4901 San Roque-La Paz, PR0+0000 - PR50+0000-Lote 3.		
FECHA DE INICIO:	24/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	24/06/2026
VALOR INICIAL:	\$ 1.424.792.182		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.424.792.182		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29 meses o hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
FECHA DE	31/07/2026		

FINALIZACIÓN:	
----------------------	--

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 459.298.636	\$238.835.293	\$220.463.343
TOTAL				\$ 459.298.636	\$238.835.293	\$220.463.343

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Mtto Rutinario 01	\$ 9.030.000	\$ 155.973	\$ 0	\$ 9.185.973
Acta de Mtto Rutinario 02	\$45.150.000	\$779.864	\$0	\$45.929.864
Acta de Mtto Rutinario 03	\$45.150.000	\$779.864	\$0	\$45.929.864
Acta de Mtto Rutinario 04	\$45.150.000	\$779.864	\$0	\$45.929.864
Acta de Mtto Rutinario 05	\$45.150.000	\$779.864	\$0	\$45.929.864
Acta de Mtto Rutinario 06	\$45.150.000	\$779.864	\$0	\$45.929.864
Acta de Mtto Rutinario 07	\$45.150.000	\$779.864	\$0	\$45.929.864
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Administración Vial No. 06 de fecha 13/01/2025, para el periodo de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE	\$192.905429	100

SERVICIO DE MTTO RUTINARIO		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$284.765.157	16.76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$284.765.157	16.76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$284.765.157	16.76%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16.76%

Meta física ejecutada %: 16.76%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$142.479.218.20	47-44-101027655 ANEXO 2	25/06/2024	12/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$284.958.436.40	47-44-101027655 ANEXO 2	24/06/2024	12/08/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$427.437.654.60	47-44-101027655 ANEXO 2	24/06/2024	12/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	47-40-101008526 ANEXO 2	24/06/2026	12/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

--	--	--	--	--	--

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

ZULETA ARAUJO
ONNA MARIA

Firmado digitalmente por ZULETA
ARAUJO ONNA MARIA
Fecha: 2025.08.27 17:50:06 -05'00'

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisora Contrato No. 1964 de 2024