

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div> <div>FECHA</div>	<div></div> <div></div> <div>1 DE 2</div> <div>18 - JUL - 2025</div>																																																																														
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																		
PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO																																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE	SEMANA No.: 59	del 11 jul 2025	al 17 jul 2025																																																																														
Último Informe Semanal Si ☐																																																																																		
SUPERVISOR CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.																																																																																
OBJETO CONTRATO DE OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)" LOTE 3.																																																																																		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																		
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																		
SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCEA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO, TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.																																																																																		
CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:																																																																																		
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO																																																																																		
INTEGRANTES: 15																																																																																		
CONTRATO No. 1684 DE 2024																																																																																		
FECHA DE INICIO: 04 - JUN - 2024																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026																																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 1,894,958,851.00																																																																																		
VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ 1,894,958,851.00																																																																																		
VALOR ANTICIPO: N.A.																																																																																		
VALOR AMORTIZADO: N.A.																																																																																		
SALDO POR AMORTIZAR: N.A.																																																																																		
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL:																																																																																		
INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA - GPM																																																																																		
INTEGRANTES:																																																																																		
CONTRATO No. 1942 - 2024																																																																																		
FECHA DE INICIO: 24 - JUN - 2024																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2026																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2026																																																																																		
VALOR INICIAL: \$ 3,985,036,419.00																																																																																		
VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																		
VALOR ACUMULADO: \$ 3,985,036,419.00																																																																																		
VALOR ANTICIPO: N.A.																																																																																		
VALOR AMORTIZADO: N.A.																																																																																		
SALDO POR AMORTIZAR: N.A.																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																		
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:																																																																																		
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO</td><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 614,162,641.00</td><td>\$ 788,586,156.00</td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 614,162,641.00</td><td>\$ 226,618,861.00</td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 0.00</td><td>\$ 561,967,295.00</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 1,383,849,572.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 1,349,007,019.56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 34,842,552.44</td><td></td><td></td></tr></table>					CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	\$ 614,162,641.00	\$ 788,586,156.00		EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 614,162,641.00	\$ 226,618,861.00		SALDO DE VIGENCIA	\$ 0.00	\$ 561,967,295.00		INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1,383,849,572.00			EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1,349,007,019.56			SALDO DE VIGENCIA	\$ 34,842,552.44																																																	
CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026																																																																														
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	SALDO DE VIGENCIA	\$ 614,162,641.00	\$ 788,586,156.00																																																																															
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 614,162,641.00	\$ 226,618,861.00																																																																															
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0.00	\$ 561,967,295.00																																																																															
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1,383,849,572.00																																																																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1,349,007,019.56																																																																																
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 34,842,552.44																																																																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																		
<table><tr><td>OBRA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):</td><td>\$</td><td>1,862,783,500.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>840,781,502.00</td><td>45.14%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>840,781,502.00</td><td>45.14%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>(Bolsas y Diques, gestión puntual, social, ambiental y otros)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>855,304,091.00</td><td>45.14%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>855,304,091.00</td><td>45.14%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>16,428,878.25</td><td>0.87%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>16,428,878.25</td><td>0.87%</td></tr><tr><td>RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td>2025E-VUNRAZ-071112</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>1 al 30 de junio 2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ 65,715,513.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones:</td></tr></table>					OBRA				VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	\$	1,862,783,500.00		INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	840,781,502.00	45.14%	INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	840,781,502.00	45.14%	AVANCE O ATRASO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Bolsas y Diques, gestión puntual, social, ambiental y otros)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	855,304,091.00	45.14%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	855,304,091.00	45.14%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	16,428,878.25	0.87%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	16,428,878.25	0.87%	RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	2025E-VUNRAZ-071112			PERIODO FACTURADO:	1 al 30 de junio 2025			VALOR FACTURA:	\$ 65,715,513.00			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones:									
OBRA																																																																																		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A):	\$	1,862,783,500.00																																																																																
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	840,781,502.00	45.14%																																																																															
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	840,781,502.00	45.14%																																																																															
AVANCE O ATRASO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:	\$	-	0.00%																																																																															
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																															
(Bolsas y Diques, gestión puntual, social, ambiental y otros)																																																																																		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	855,304,091.00	45.14%																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	855,304,091.00	45.14%																																																																															
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	16,428,878.25	0.87%																																																																															
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	16,428,878.25	0.87%																																																																															
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X																																																																																
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	2025E-VUNRAZ-071112																																																																																	
PERIODO FACTURADO:	1 al 30 de junio 2025																																																																																	
VALOR FACTURA:	\$ 65,715,513.00																																																																																	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																		
Observaciones:																																																																																		
<table><tr><td>INDICADOR I/C</td><td></td></tr><tr><td>En el mes:</td><td>N.A</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>0.01</td></tr></table>					INDICADOR I/C		En el mes:	N.A	Acumulado:	0.01																																																																								
INDICADOR I/C																																																																																		
En el mes:	N.A																																																																																	
Acumulado:	0.01																																																																																	
<table><tr><td>ANTICIPOS</td><td></td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>N.A</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>N.A</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>N.A</td></tr></table>					ANTICIPOS		Otorgado \$	N.A	Amortizado \$	N.A	Saldo \$	N.A																																																																						
ANTICIPOS																																																																																		
Otorgado \$	N.A																																																																																	
Amortizado \$	N.A																																																																																	
Saldo \$	N.A																																																																																	
III. AVANCE FÍSICO																																																																																		
Meta Física Programada % 100.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																		
Meta Física Ejecutada % 100.00%																																																																																		
<table><tr><th colspan="4">Meta Física (Programa de Servicio de mantenimiento rutinario) Línea Base</th><th colspan="4">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia (M)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>KM</td><td>41.103</td><td>1 mes</td><td>Prog</td><td>4</td><td></td><td></td><td>4.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>4</td><td></td><td></td><td>4.00</td><td>100.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Servicio de mantenimiento rutinario) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (M)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Mantenimiento rutinario	KM	41.103	1 mes	Prog	4			4.00	100.0%					Ejec	4			4.00	100.0%					Prog										Ejec										Prog										Ejec					
Meta Física (Programa de Servicio de mantenimiento rutinario) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																														
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (M)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																									
Mantenimiento rutinario	KM	41.103	1 mes	Prog	4			4.00	100.0%																																																																									
				Ejec	4			4.00	100.0%																																																																									
				Prog																																																																														
				Ejec																																																																														
				Prog																																																																														
				Ejec																																																																														
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE Q. LA ROCHA - PUENTE Q. LA GUAYMARA: PR 64+0539 AL PR 105+0642																																																																																		
TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A																																																																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																		
FUENTES DE MATERIALES																																																																																		
UBICACIÓN: N.A																																																																																		
PERMISO MINERO: SI N.A NO N.A																																																																																		
LICENCIA AMBIENTAL: SI N.A NO N.A																																																																																		
UBICACIÓN: N.A																																																																																		
PERMISO MINERO: SI N.A NO N.A																																																																																		
LICENCIA AMBIENTAL: SI N.A NO N.A																																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																																		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																																		
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: MR 15 INTER 7																																																																																		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 15 7																																																																																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N.A N.A																																																																																		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: N.A N.A																																																																																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22																																																																																		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A																																																																																		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 12																																																																																		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda Toquilla, municipio de Aquitania Boyacá																																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																																		
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A																																																																																		
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A																																																																																		
AVALÚOS APROBADOS: N.A																																																																																		
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A																																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																																		

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realizó limpieza manual de las cunetas	PR 101+0000 al PR 105+0642
Se realizó atención de sitios críticos	PR 82+0200 PR 85+0300 PR 103+0300
Se realizó cort y retiro de árboles	PR 105+0600
Se realizó control vial	PR 79+0800 y PR 82+0000
El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 64+0539 - PR 105+0642	
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0539 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos	
La cooperativa se desplegó en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercanía de sus viviendas.	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará la actividad de rocería desde el	PR 78+0000 al PR 81+0000
Se realizará limpieza manual de las cunetas	PR 84+0000 al PR 85+0000
Se realizará control vial	PR 79+0800 y PR 82+0000
Se realizarán dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 64+0530 al PR 105+0642, incluidos sábados, domingos y festivos. El equipo de trabajo se encontrará disponible para la atención de emergencias , incluidos sábados, domingos y festivos.	
La cooperativa se desplegará en dos grupos para atender el tramo de vía correspondiente, de acuerdo a la cercanía de sus viviendas.	

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota: El rendimiento de las actividades disminuyó debido a que se esta realizando control vial en el sector Chorroblanco.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



NIVELACIÓN HUNDIMIENTO PR 103+0300 - 6211 (ANTES)



NIVELACIÓN HUNDIMIENTO PR 103+0300 - 6211 (DURANTE)



NIVELACIÓN HUNDIMIENTO PR 103+0300 - 6211 (DESPUÉS)



LIMPIEZA DE CANAL PR 85+0450 - 6211 (ANTES)



LIMPIEZA DE CANAL PR 85+0450 - 6211 (DURANTE)



LIMPIEZA DE CANAL PR 85+0450 - 6211 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

•SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

*SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

ADMINISTRADOR VIAL

FIRMA
NOMBRE:
Matrícula Profesional No.:

Goalkeeper

LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND