



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Planeación – Área de infraestructura

FECHA: 11 de Agosto de 2020

LUGAR: Reunión virtual

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento contratos de prestación de servicios profesionales

HORA DE INICIO: 4 :30 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 6:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Hernán Gómez Espitia			X						X	Infraestructura	hernan.gomez@gobiernobogota.gov.co	310 8596934	
Daniel Felipe Villamil Martínez			X						X	Infraestructura	daniel.villamil@gobiernobogota.gov.co	321 3244605	
Francisco Sánchez Cárdenas			X						X	Infraestructura	francisco.sanchez@gobiernobogota.gov.co	321 4530476	
Kelly Magnolia Bejarano Rivera			X						X	Infraestructura	kelly.bejarano@gobiernobogota.gov.co	321 3912053	
Gloria Lucia Pintor Vargas			X						X	Infraestructura	gloria.pintor@gobiernobogota.gov.co	313 3268327	
Yency Viviana García Vargas			X						X	Infraestructura	yency.garcia@gobiernobogota.gov.co	310 2662835	
Yudy Patarroyo Baez			X						X	Infraestructura	yudymbp@hotmail.com	314 2970787	
Karen Ivette Zamora Aguilar			X						X	Despacho	karen.zamora@gobiernobogota.gov.co	310 2764244	
Fredy Armando Martín Guantivar			X			X				Infraestructura	fredy.martin@gobiernobogota.gov.co	320 4738036	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 12

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El arquitecto Fredy A. Martín da la bienvenida para hacer la reunión de seguimiento a los contratos de prestación de servicios y de los compromisos que se tienen dentro de las obligaciones de cada uno de ellos. Le da la bienvenida a la funcionaria Gloria Lucía Pintor Vargas quien va a colaborar en los temas administrativos del área y la bienvenida a los compañeros que continuaran en el área la ingeniera Kelly Bejarano, el ingeniero Hernán Gómez y al ingeniero Francisco Sánchez. También acompaña en la reunión a la funcionaria Karen Zamora, del área del Despacho, está acompañando a los comités del área de infraestructura desde hace dos sesiones para crear el puente entre lo que sucede en el área y anotar si habrán reuniones o eventos donde sea necesario que vaya prensa o el señor Alcalde, también para facilitar cosas del despacho para que exista una comunicación más fluida.

Primer punto. Estado de los contratos que están en ejecución. Sobre el COP 210-2019 de INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS y la interventoría del contrato CIN 211-2019 CONSORCIO VIAL ALPA042.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Comenta que el contrato se dio inicio desde el 27 de julio de 2020, actualmente se encuentra un avance del 7.5% donde se está trabajando paralelo 4 CIV y el próximo 13 de agosto se van a socializar otros 4 CIV, ya tienen aprobados PMT con un inicio el próximo 18 de agosto de 2020, acabaron de cerrar comité de compromisos y próximamente el 18 de agosto se harán otros 4 frentes de trabajo. A la fecha se está manejando un tema interno con una donación que va hacer la UMV que es el fresado, ya empezaron hacer toda la gestión, ya notificaron al contratista, ya solicitaron una muestra a la UMV para hacerle estudios y de acuerdo a esos resultados de laboratorio se harán los estudios a los diseños actuales para mira que CIV van a aplicar este fresado. Con respecto al tema ambiental la ingeniera Yency informara y están al día. Con respecto al tema social, han hecho varias socializaciones, hicieron las visitas a cada una de las casas, el tema de bioseguridad va muy bien, el tema de señalización va muy bien, el rendimiento va muy lento y ya exigieron hoy en el comité apretar al contratista, se va hacer un seguimiento más puntual. Se programó un recorrido la próxima semana, están a la espera de que se de apertura a los 4 CIV, en su momento lo organizara con el coordinador el arquitecto Fredy, de igual manera todos los compañeros están invitados. Ya envió el informe semanal reportando los avances al arquitecto Fredy. No hay ninguna traba para que no se continúe avanzando, se continua revisando el presupuesto porque está muy elevado, se está buscando como aterrizarlo un poco más, y más con la evaluación de la UMV, en este momento se tiene un problema para tocar y es el tema que es el tema del acueducto de las inspecciones de cámara que todo el tema de redes se los consume mucho, este viernes se tiene un comité con el acueducto haber cómo pueden apoyar ellos con presupuesto para este tipo de actividades para no verlos afectados en el alcance de la obra a la fecha.

Interviene el arquitecto Fredy. Esperamos que esta semana cuando ustedes programen ya esté en terreno, este exigiéndoles el cumplimiento primero a la interventoría y por intermedio exigirle al contratista el avance de las obras y la buena ejecución.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Informa que la próxima semana hace su recorrido.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Tiene a la mano los otros 4 CIV que se van a iniciar?

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Los CIV 0512, el 2546, 2477, 2547. En el tema de fresado el CIV más costoso y más extenso en cuanto metro lineal es el 0453, están trabajando, tienen una área de intervención de 1.240 mts cuadrados, es el más alto, tienen un presupuesto de \$1.100.000.000, van a mirar cuanto lo pueden bajar con la donación de la UMV. Una vez tome la muestra y salgan los resultados de laboratorio les socializo esa información. En cuanto al seguimiento y la programación se está haciendo contra cronograma y programación de obra hay un atraso de dos semanas de trabajo, se pidió un plan de contingencia, fue un incompleto y se devolvió y están haciendo correcciones.

Interviene el arquitecto Fredy. Mirando la información que envió el ingeniero Francisco sobre lo que solicitaban en Secretaria de Gobierno, sobre el avance de todos los proyectos en cuanto a parques y vías que solicito esta mañana, ve uno que dentro de esa información no sabe en qué momento se hizo y la información actualizada hay unos cambios drásticos, supone que era algo muy estimado, ahorita hay unos 6 CIV mas estimados de \$1.095.000.000, otros de \$600.000.000, \$1.420.000.000.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Informa que esta costoso, el más costoso es el de \$1.100.000.000, hay otro de \$1.420.000.000 que es el 2223 de mantenimiento están colocándole el ojo a esos presupuestos porque ella no puede aceptar algo sin que este cien por ciento justificado, ya hablo con la interventoría de esto, y una vez ya le tenga respuesta y como más aterrizado con los cambios ahorita del fresado con el que pretende bajar el porcentaje muy significativo, estará informando como va a cambiar este presupuesto.

Interviene el arquitecto Fredy. Manifiesta que es el tiempo de ir ajustando financieramente ese contrato.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Hay que hacer un balance definitivo pero en este momento se pegaron de fresado y les dijo que mientras toman la muestra porque el laboratorio no se demora más de 3 días y en el próximo comité ya pueden aterrizar más el tema de presupuesto que es todos los martes a las 3:00pm.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Han comentado en los comités el tema de los protocolos?

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Ellos aún no han hablado de costos, eso lo maneja más la ingeniera Yency, la ha apoyado muchísimo en el tema de los protocolos, el tema SSP, pero no verbal ni escrito han dicho nada.

Interviene el arquitecto Fredy. Ellos si cuando la época de la ingeniera Tatiana enviaron un oficio, unas pretensiones como de \$300.000.000 para la implementación de esos protocolos.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. No sabe que alcance le dio la ingeniera Tatiana a ese oficio, le toca tener conocimiento de ese oficio para darle alcance por si quedo pendiente.

Interviene el arquitecto Fredy. Comenta que hoy lo llamo un ingeniero de Suba, tienen varios contratistas ejecutando vías y uno dijo que no iniciaba el contrato si no se le reconocía los costos que iban a incurrir para implementación de esos protocolos. El llamado es a preguntarse si aquí en Puente Aranda habían aprobado esos costos y como lo habíamos costado.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Comenta que eso lo hablaron en uno de esos comités y se le pidió apoyo a la ingeniera Yency y quedaron en verificar y apoyarse con otra localidad para ver que majeo le iban a dar, que le habían reconocido un porcentaje, no todas las pretensiones al contratista.

Interviene el arquitecto Fredy. Le pide a la ingeniera Yudy que este pendiente del tema. Yo le di el contacto de una ingeniera de la Chapinero, toca ayudarse entre alcaldías. Tener un contacto en Rafael Uribe para ver cómo se está manejando el tema.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Manifiesta que dentro de los compromisos en el comité con la ingeniera Yency revisamos ese oficio y le damos respuesta para empezar a manejar eso y que no sea sorpresa.

COP 186-2019 con PROMCIVILES SAS y la interventoría CIN 199-2019 con INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS para la construcción del parque 16-004. Construcción parque industrial de Puente Aranda.

Interviene el ingeniero Hernán. Le da la bienvenida a los compañeros. Tienen un avance a la fecha del 18.4% que corresponde a \$197.742.442. de acuerdo con la programación está dentro de su porcentaje va cumpliendo está bien dentro de lo programado, se continua adelantando la construcción del andén perimetral, la excavación va en un 95%, se está implementando el tema de la loseta que es la parte del acabado, esto está alrededor del 60% o 70% y tiene un entramado en adoquín que ya lo iniciaron y deben ir alrededor de 10% o 15% esa es la parte que se le ha trabajado a el costado norte que va pegado a la avenida sexta. Con respecto al personal el contratista no ha hecho ajustes, siguen en el mismo grupo humano de trabajo en la obra. Hoy llego una comunicación de parte de la respuesta de poda y tala en la cual dicen que recibieron la comunicación y que fue dirigida al área jurídica, que se le va a asignar un ingeniero para que realice la visita, en cuanto a la autorización para la poda y tala no han recibido el documento que se requiere para la iniciación de esas actividades. Continúan sin ejecutarse, se dejó pendiente como se habló en la reunión hasta que la Secretaria de Ambiente no se pronunciara al respecto.

Interviene el arquitecto Fredy. Ellos de todos modos a pesar de que esta ese cerramiento por el costado sur ¿Podrían iniciar obra por ese lado?

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Se hizo un mínimo ajuste al diseño, se va a dejar un espacio verde de 1 metro, está el cerramiento 1 metro y ahí está el andén perimetral. No va a tener ningún inconveniente por el cerramiento, esa fue la solución que se dio, lo que se modifiko fue mínimo pero en el momento no están trabajando en ese sector.

COP 208-2019 CONSORCIO VECINAL 036 y la interventoría CIN 209-2020 con el CONSORCIO INTERCAPITAL 2020 para el mantenimiento de parques.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Tiene un avance del 3,7% y presenta un atraso del 1% y están requiriendo al contratista para que ajuste los procedimientos, los cronogramas. Están trabajando en 3 partes que son: barrio Los Sauces, es un parque que también lo está interviniendo otro contratista del IDRD, instalando otro tipo de juegos, en una zona dura, nosotros con los 2 metros están haciendo la instalación de un juego infantil, por eso comento en la reunión que tienen un PMT propio desde nuestra obra, ahí se está adelantando las excavaciones para la instalación del juego; en el barrio Los Angeles, se está haciendo un mantenimiento de un juego, se excavo la zona dura del juego y se amplió esa zona donde se va a instalar otro juego y un nuevo piso; en el parque Maricutana, se le está haciendo mantenimiento a un juego ya instalado del cual se agrando la zona dura para instalar dos juegos. No se ha podido empezar en el barrio Villa del Rosario, se le hizo la socialización. En el barrio Santa Matilde, se había programado una socialización pero no se adelantó. Esos dos parques están prácticamente listos para iniciar obra porque ya cuentan con su PMT.

Interviene el arquitecto Fredy. El primer contrato de obra el COP 186-2019 con PROMCIVILES S.A.S., se termina el 28 de septiembre, ¿si se cuenta con el tiempo suficiente para terminar ese contrato?

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Están en el tiempo suficiente, las obras son el andén perimetral, instalación de unos juegos, esta mañana se presentó en el comité de obra manifestaron que lo que tiene que ver con la iluminación, se cuenta con un diseño eléctrico, ya se tenían los diseños aprobados por la empresa y en ese diseño habla del cambio de unos postes, dentro del

frente, son postes que son de 10 mts en el nuevo contrato, pero dentro del parque hay un poste de 12 mts, eso se va a consultar haber si trae algún inconveniente, porque estando el poste de 12 mts se ahorraría el proyecto ese ítem, esa tarea quedo para el interventor definir la parte técnica si hay algún inconveniente en dejarlo. En la programación del contrato están al día, esa fue la reprogramación que presento el contratista al momento del inicio.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿En el COP 208-2019, que porcentaje de avance tiene?

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Tiene un avance del 3,7% y presenta un atraso del 1% y le preocupa porque ese atraso ya tiene como la iniciación de los otros parques, y en los otros parques se está mirando con el interventor para que el contratista inicie los trabajos. Ya se tienen dos parques más para iniciar.

Interviene el arquitecto Fredy. En el COP 208-2019 termina el 16 de noviembre. Le están solicitando en la Secretaria de Gobierno el área de los parques, de lo que se está interviniendo.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Tiene el área de los parques.

Interviene el arquitecto Fredy. Le recomienda esa información para la próxima reunión. Solicitan el área a intervenir y que se va a instalar.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Comenta que los frentes que están en ejecución, se le envió al arquitecto Fredy los presupuestos de los que se están trabajando.

Interviene el arquitecto Fredy. Informa que de ahí saco la información.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Informa que falta los otros que el contratista quedo de radicarlos hoy, los revisa la interventoría y se los envía mañana o pasado mañana y se los hace llegar inmediatamente al arquitecto Fredy.

Interviene el arquitecto Fredy. Comenta que están avanzando sus contratos el COP 186-2019 que tanto problema tuvo para el inicio, ya cogió un buen ritmo, espera que continúen así, lo mismo el COP 208-2019. El tema de socialización, para que le indique a la funcionaria Karen para cuando seria.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Tienen un tema que es el del parque Maricutana, porque de alguna manera o lamentablemente la participación de la comunidad fue muy poca, y se va a convocar el comité veedor esa tarea quedo para el interventor para dar una ilustración ahí adicional al tema que se va a ejecutar en el parque. Están comentando que se van a retirar los biosaludables, eso no es real y entonces planteo esta mañana en la reunión y por eso se va a convocar a la veeduría, para sacar un alcance y aclarar todo lo que se está ejecutando.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Y para el inicio de los otros parques?

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Una vez se tengan las fechas y la programación formal de parte del interventor, implementación de protocolos, saben que tienen invitar al señor Alcalde y a Karen para lo pertinente y para el tema de prensa se tomen los registros antes de los inicios de los trabajos. Una vez coordinen la iniciación real, se organiza la visita de implementación de protocolos y ahí asisten todos incluidos los de prensa.

Interviene el arquitecto Fredy. Lo mismo para la ingeniera Yudy que se comunique con la funcionaria Karen si se van a socializar las intervenciones en las vías.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que para el día 13 de agosto, ya está aprobado por prensa, se hace la socialización, y en este momento va a rebotar los correos a la funcionaria Karen.

Interviene la funcionaria Karen Zamora. Solicita que le envíen la información va a enviar un correo con toda la Alcaldía porque ya coordinaron con prensa. Todo se le debe remitir a ella porque están habiendo cruces en las agendas de los eventos que infraestructura está programando, eventos que no han podido cubrir en la Alcaldía en general. Respecto a las actas, en la reunión pasada no estuvo la ingeniera Yudy, quedaron compromisos, quedaron en remitirlas para poder hacer seguimiento a cada uno de los comités que ustedes están, porque no puedo quedarse en los comités porque son extensos y los temas son técnicos y lo que le interesa es el tema de los compromisos. Hoy por ejemplo tuvieron comités por favor remiten las actas con los compromisos y quien es el encargado de ejecutar el compromiso para poder realizar el seguimiento y a los proyectos de inversión y de los compromisos que se pactan con cada uno de los contratistas. Deben 7 actas en cada uno de los contratos.

Interviene la ingeniera Yudy. Informa que tiene todas las actas, se demoran un poco mientras firman todos, si hay ajustes u observaciones. De un comité se hace un acta y sale definitiva para el día viernes. Va hacer el paquete, lo tiene por mes y las envía.

Interviene la funcionaria Karen Zamora. Si ustedes se demoran en el tema de las actas, entiende que un acta tiene un proceso pero necesita los compromisos que ustedes pactan, las fechas para poder hacerle seguimiento. Si le definen hoy los últimos compromisos que se pactan enviárselos a ella, o si hay compromisos que no se han cumplido para ver en que va eso.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Con respecto a los comités que se generaron en el día de hoy y salieron compromisos, en algunos se repitieron le envía a la funcionaria Karen los compromisos que quedaron de los dos contratos. En el día de mañana lo tiene en su plataforma en el correo.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Interviene la ingeniera Yudy. Karen una pregunta ¿Solo el compromiso de los contratos que están en ejecución o también los que se están liquidando?

Interviene la funcionaria Karen Zamora. Los compromisos de todos los contratos que estén en ejecución, los que se van a formular también y los que estén en liquidación. Ustedes tienen reuniones y por eso ha venido reiterando para hacerle el seguimiento y que ella se entere de que se hizo esa reunión para el tema de liquidación, ejecución, formulación y luego ustedes me remiten el tema de los compromisos y con fechas para hacerle el seguimiento respectivo.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Respecto a la solicitud que hizo el contratista al FDL para el reconocimiento de gastos adicionales por protocolos de bioseguridad, tiene el radicado, se acuerda que el Dr. Julian Tascon le dijo a la ingeniera Tatiana que lo reasignara a la Dra. Julieta Vence. Eso cumplió todo su ciclo, y la Dra. Julieta Vence, según lo que está viendo en su Orfeo le dio trámite cerrado, pero no lo asocio, y no se sabe cuál fue la respuesta. Se compromete a buscar el radicado.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que en los comités no le tocan ese tema, no hablan de plata de los protocolos.

Interviene el arquitecto Fredy. Le sugiere a la ingeniera Yudy que haga el seguimiento porque ella es la supervisora y le puede caer a ella.

Interviene la ingeniera Yudy. Está haciendo seguimiento, incluso ellos mandaron una cotización de 30 elementos de protocolos de bioseguridad, se la va a compartir a la ingeniera Yency, para mirar que contestaron y mirar la trazabilidad y cerrar el tema.

Interviene el arquitecto Fredy. No dejarlo para lo último sino irlo trabajando y con ellos.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Comenta que por el tema de parques los 4 contratistas, dos de interventoría y dos de obra presentaron sus inquietudes al respecto, y la orientación es que se diera una respuesta, que iba a entrar en estudio, la evaluación y demás. Sin embargo como ha reiterado en los comités anteriores organizar una mesa de trabajo, para definir el tema de los protocolos, en otras alcaldías tampoco han avanzado mucho, pero hay un contrato que se termina pronto, a finales de próximo mes.

Interviene el arquitecto Fredy. Comenta que todavía hay tiempo y recursos de donde sacar. Se podría exagerar un 5% de un contrato. El tema como es nuevo, no se puede manejar por porcentaje, toca discriminar cada componente, ese es el trabajo que hay que hacer.

Segundo punto. Liquidación de los contratos que están pendientes. COP 156-2018 de LUIS GABRIEL NIETO GARCIA y la interventoría CIN 141-2018 con INTERSA

Interviene el arquitecto Fredy. Informa que el día de mañana hay una reunión con obligaciones por pagar. Ya llega el ingeniero Francisco y se tiene que hacer un plan de acción para cumplir.

Interviene la ingeniera Yudy. Manifiesta que con el ingeniero Francisco Sánchez, la semana pasada la apoyo cien por ciento en el tema de las liquidaciones.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. COP 127-2017 CONSORCIO RD PUENTE ARANDA y la interventoría CIN 134-2017 con CIVILE LTDA. Se está procurando con ellos es terminar el acta de recibo, conseguir la firma en el despacho para que se pueda cobrar el 5% que está acordado en la forma de pago en el contrato y llegar a 95% de la ejecución financiera del contrato y así se pueda empezar la liquidación. Hay que subsanar remates y cualquier documentación que este pendiente, se tienen que poner de acuerdo entre ellos para concertar cantidades de obra porque el acta final es de cantidades, ese es el objetivo pero los avances tienen pequeños detalles.

Interviene la ingeniera Yudy. Hace referencia al tema de las inspecciones que se tienen pendientes con el acueducto. Hizo un comité con todo el apoyo, con la ingeniera Jaqueline de las diferentes entidades y se comunicó con el ingeniero Francisco del EAAB, y le solicito el apoyo para hacer esas inspecciones que tienen un costo de \$32.000.000 y le comenta que es imposible, que les ayudo con malla vial COP 156-2018 pero con el COP 127-2017 no es posible y no se puede liquidar hasta que no se hagan esas inspecciones para obtener los paz y salvos. Estan mirando la posibilidad el contratista de malla vial COP 210-2019 de INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS., lo pueda hacer pero desafortunadamente ellos también informan que tienen muchas inspecciones por hacer y que el presupuesto no da. No sabe si en los anteriores contratos como se ha manejado esto, ya que están en la fase de liquidación no se pueden ver afectados por esa inspección de esos \$32.000.000. No sabe si se tenga que enviar un oficio internamente al director del EAAB por parte del señor Alcalde para que acceda a esas solicitudes y poder hacer las liquidaciones en el transcurso de estos meses.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Tienen a favor de que nosotros ayudamos bastantes en el mejoramiento de redes que no era una tarea del FDL y la inversión fue bastante grande, sería como una contraprestación porque por ellos se estaría trancando la liquidación.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que EAAB no quieren ayudar.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. El tema de las inspecciones al final de todos los contratos desde el año 2016 nunca se ha podido con EAAB llegar a un acuerdo para el tema de las inspecciones porque ellos siempre tienen su cámara ocupada, o la tienen dañada, o la tienen en mantenimiento, o no hay disponibilidad, etc. Lo que se ha hecho en ese caso es primero buscar un acercamiento con el ingeniero Luis Francisco y el jefe de el que es el ingeniero Lucas Olivella, quien es el gerente de la zona 3 y se ha buscado en mesas de trabajo tratar de que ellos colaboren con esas inspecciones, finalmente ¿para el contrato COP 156-2018 de Luis Gabriel Nieto, EAAB hizo inspecciones?

Interviene la ingeniera Yudy. Si ya está OK.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Lo que quiere decir que si lo pueden hacer, hay que buscar comprometerlos mediante un acta, una mesa de trabajo donde ellos finalmente accedan, porque si fuera por ellos no ponen un solo peso ni un solo tubo. Importante lo que menciona el ingeniero Francisco Sánchez es importante que se lo mencionen si logran un acercamiento es que el FDL ha instalado no solo en este contrato sino en los 4 contratos de las cuatro vigencias anteriores, una cantidad de redes que finalmente era función de ellos y era misión de ellos. No sabe si tienen una sola cámara para todo EAAB pero hay que buscar que le den una prioridad a esas inspecciones.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que hablo con el ingeniero Luis Francisco quien manifestó que le dijera a malla vial de 2019 que lo haga. Ya que el ingeniero Daniel le dice que busque el ingeniero Lucas Olivella, va a buscarlo ya que hay una reunión este viernes

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Comenta que el contrato COP 156-218 tenía desagregado muy bien el tema de redes. Llevarle un estimado, se han gastado del FDL tantos miles de millones en redes por lo tanto necesitamos que ustedes nos colaboren con algo que no les va a costar mucho. Simplemente es como que den la disponibilidad del equipo y alertar al contratista.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que son 700 mts son \$32.000.000.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Le facilita el teléfono del ingeniero Lucas Olivella y aprovechar el viernes que van a reunirse. Comenta que está en el mismo dilema porque el contrato del COP 150-2016 en el tema de la liquidación, también tiene una cantidad de observaciones con EAAB, ellos no hicieron las inspecciones porque no tenían disponibilidad en ese momento, contratista las hizo pero EAAB tampoco las quiere hacer válidas.

Interviene la ingeniera Yudy. Va hacer un acercamiento con el ingeniero Lucas Olivella sino acude a despacho para que hagan un oficio de solicitud a nivel gerencial no sabe si se pueda.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Ese es el tema del acueducto que finalmente cuesta \$32.000.000 y concertado sobre el contrato son \$1.900.000 más o menos. Hay otro tema que aprovecha para comentar que tiene que ver con las actas de no previstos, estuvo toda la mañana consultando todos los pagos que se hicieron, los radicados, la información que está disponible en Orfeo y el acta de no previsto No. 4 corresponde al no previsto 25 solo tiene un no previsto esa acta, y ese no previsto el interventor está diciendo que eso lo acordó de forma directa y sin aprobación de ellos que la Alcaldía junto con el contratista y esa acta de no previstos no aparece y nadie la tiene, el interventor sabe que esa acta se les perdió a ellos y están poniendo problemas al respecto. Estaba buscando en los pagos si al menos la referenciaban como para tener en cuenta que interventoría firmo un pago con ese no previsto, como que la interventoría dio su visto bueno en ese no previsto finalmente, pero tampoco los mencionan. No sabe si el ingeniero Daniel sepa algo al respecto.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. ¿El ítem no previsto No. 25, ingeniero Francisco le recuerda cuál es?

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. No lo ha podido encontrar, pero debe corresponder al diseño de alcantarillado o diseño de andenes.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que es el NP 24, hay un tema puntual que les hablo al ingeniero Carmelo y al ingeniero Carlos de interventoría. Si usted como interventor certifico un acta donde está el NP 24 de cumplimiento y firmo, usted autorizo ese pago y usted se vio beneficiado por ese avance del porcentaje del contratista y ahorita no me va a decir que no lo aprobó. Necesita buscar esa trazabilidad ese NP 24 para sustentar con ellos y dejar ese tema cerrado porque hay como un tire y afloje entre ellos que el supervisor tiene que cerrar con documento en mano y seguir adelante.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Comenta que espera tener un usuario de correo pronto porque tiene en alguno de los correos que se le envió a la interventoría y al ingeniero Carmelo el scanner de las actas de los no previstos de fijación de precios de la 1 a la 7 u 8 que se suscribieron.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Manifiesta que en los no previstos están dentro de las actas, el acta No. 4 corresponde a un ítem no previsto que es el NP 24, el acta No. 3, incluye del 11 al 23 y el acta No. 5, incluye del 25 al 40, parte de esa acta y es la que no referencian en pagos.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Se le ocurre buscar en el Secop, porque el último compromiso en enero o febrero era que ellos tenían que cargar todo su historial al Secop y habrían que buscar en todos los archivos que cargaron al Secop si esta esa acta de fijación de precios.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que va a llamar al ingeniero Lucas Olivella y cualquier duda nos comunicamos con el ingeniero Daniel Villamil.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Comenta que eso será con respecto al COP 127-2017, ha sido el trabajo que se ha adelantado, hay pendientes los paz y salvos de gas natural y de acueducto, que deben hacer un pago, con la ingeniera Yudy los estuvimos presionando y el resultado fue que van a gestionar el pago del acta de recibo para llegar al 95% para que ellos tengan liquidez porque son como \$400.000.000 y ellos se comprometen a ir adelantando esa gestión. Lo que viene ahora para ese contrato sería como tramitar el acta de recibo para que se pueda hacer el pago y eso facilite la consecución de los paz y salvos. Hablo con Claudia Vallejo de financiera, le indico que se puede programar PAC hasta septiembre 15 de 2020 para pago en octubre de 2020 en lo que refiere a cuentas externas. Están aprovechando al tiempo lo que más se pueda para dejar esas cuentas listas, que se consiga la firma del señor Alcalde, los papeles para poder tramitar la cuenta sin mayor novedad, igualmente esto va a aplicar para la siguiente liquidación.

COP 156-2018 de LUIS GABRIEL NIETO GARCIA y la interventoría CIN 141-2018 con INTERSA. COP 144-2017 con el CONSORCIO PUENTE ARANDA 2018 y la interventoría CIN 136-2017 con el CONSORCIO INTERDESARROLLO.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Ellos ya suscribieron el acta de recibo, ya la concertaron, esta validado por las dos partes, la ingeniera Tatiana la dejó firmada, hoy hablo con la ingeniera de INTERSA quien es el apoyo de ALPA para que se haga un informe conjunto que firme interventoría y supervisión como explicando que contiene esa acta de recibo y como los soportes para pasarla al despacho para firma y que haya un soporte y una relación y una explicación porque allá está el área jurídica y si se pasa el acta sola va hacer un reguero de cantidades que van a frenar. Hoy le solicito a interventoría que apoyaran con ese informe y va a estar trabajando con ellos para pasar el acta de recibo, que la firmen y cuando la firmen el contratista radica una cuenta de cobro en relación a ese 5% que se da por acta de recibo suscrita y al otro día interventoría va hacer ese cobro por avance. Con los mismos plazos que menciono ahora la funcionaria Claudia Vallejo le dijo que más o menos el 15 tiene que quedar listo y nosotros dijimos que el 10 para tener unos días de más y la idea es sacarlo este mes a como dé lugar para que no vaya haber ningún retraso, que en despacho se demoren con la firma o algo así. Finalmente quedaría el tema de liquidación el COP 156-218 son muy juiciosos, están avanzando con el acta de liquidación, están siendo proactivos y están avanzando en los requisitos de la siguiente etapa. La EAAB va hacer las inspecciones de circuito cerrado que estaban pendientes.

Interviene el arquitecto Fredy. Manifiesta a los ingenieros Yudy y Francisco que si el viernes no se encuentra una salida con EAAB toca escalar la decisión para solicitar la ayuda con el señor Alcalde.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que va a alistar las actas con los presupuestos con lo que se ejecutó el RP 2017, 2018 para que ellos queden desarmados.

Interviene el arquitecto Fredy. Informa que desde que entro no ha visto la primera liquidación, esperar que llegue pronto esa primera liquidación.

Interviene la ingeniera Kelly. Informa que venía trabajando con el COP 144-2017 con el CONSORCIO PUENTE ARANDA 2018 y la interventoría CIN 136-2017 con el CONSORCIO INTERDESARROLLO. Está revisándolo con la abogada Dra. Clara Paola, en ese tiempo ella se quedó sin contrato, se había avanzado algo, hablaron con el Dr. Mauricio y bajo autorización del señor Alcalde lo que se hizo fue sacar los contratos y está trabajando en ellos. Está revisando y haciendo el informe que la Dra. Julieta Vence exige. Lleva alrededor de 30 carpetas revisadas, tiene que revisar tanto obra como interventoría, ha notado que hacen falta algunas firmas tanto del supervisor como del contratista. Hablo con el representante legal para hacer una mesa de trabajo haber si ellos ayudan a recolectar esa información o a recoger esas firmas para que los documentos queden bien. Ha estado en contacto con el contratista y con la interventoría para que ellos vayan haciendo llegar los documentos ya firmados de lo que hace falta.

Interviene el arquitecto Fredy. Informa que mañana se tiene reunión con el tema de obligaciones por pagar, estar pendientes en asistir el ingeniero Francisco y la ingeniera Kelly porque ahí lo tienen que comprometer con unas fechas. Es a las 9:00am. A mí se me cruza con otra reunión en la Alcaldía, ustedes van a estar respondiendo y comprometiéndose con fechas.

Interviene la ingeniera Yency. Comenta que hará una intervención con los temas de los contratos en liquidación. Le informa a la ingeniera Kelly que le aviso al ingeniero Hernán que se citara a un comité con el COP 144-2017 porque ellos no han dado respuesta al requerimiento de cierre del PIN. La ingeniera del contratista de la parte ambiental se molestó porque la plataforma cambio este año. La plataforma de la Secretaria de Ambiente los RCD cambio en marzo de este año y por esa razón hubo que volver a requerir todos los reportes de todos los contratos para poder hacer la actualización en la plataforma. En el caso del COP 144-2017, la Secretaria de Ambiente les había dado respuesta el año pasado diciéndole que los reportes estaban OK pero que faltaban unos temas

de unas firmas. Para este año los reportes ya no están OK porque toca volver a subir todo a la plataforma al nuevo aplicativo que hizo la Secretaría de Ambiente. Hizo un requerimiento sobre el tema de actualización de los reportes. Ellos no respondieron y hoy la llamo la ingeniera un poco molesta porque tiene que hacer los cambios y que la Secretaría de Ambiente a ella no le pidió nada pero hay que dejar claridad a los contratistas que la Secretaría no les va hacer requerimientos a ellos porque ellos tienen un contrato directo con la Alcaldía Local de Puente Aranda no con la Secretaría Distrital de Ambiente. Considera que es importante hacer un comité y se hable con la interventoría sobre este tema.

Interviene el ingeniero Hernán. Comenta que con respecto a los contratos en liquidación que manifiesta la ingeniera Kelly COP 144-2017 con el CONSORCIO PUENTE ARANDA 2018 y la interventoría CIN 136-2017 con el CONSORCIO INTERDESARROLLO, son los que corresponden al hallazgo y desde alguna manera lo ve desde 3 puntos de vista, el tema documental que viene adelantando la ingeniera Kelly desde su casa, allá se trasladaron las carpetas, el tema de lo del PIN ambiental que es la parte que la ingeniera Yency está interviniendo porque de alguna manera no le ha llegado la respuesta a su requerimiento y el otro tema es el que tiene que ver para la liquidación en el tema de la confirmación de las especificaciones del IDRD. En anteriores comités se había informado de que el día 3 de agosto ellos presentaban el informe para posteriormente, es una comparación entre las especificaciones del IDRD con las instaladas y sobre esos tomar una conclusión en terreno. El interventor mando en el día de hoy una comunicación en la cual informaron que la primera parte que el contratista ya presento un informe respecto a sus especificaciones en consideración a las del IDRD y la interventoría está elaborando un informe, cerrando el informe donde se diagnostica, se verifica que ellos conceptúan sobre el cumplimiento de las especificaciones. Ellos colocaron una fecha de cierre del informe el día 20 de agosto. Ahí continúa el tema y esperar a que se resuelva el tema que es vital.

Interviene la ingeniera Yency. Con respecto al COP 156-2018 de LUIS GABRIEL NIETO GARCIA y la interventoría CIN 141-2018 con INTERSA, en temas de PINES el contrato esta OK. La ingeniera Nadia hizo el reporte de la información al aplicativo, mañana proyectara la nueva solicitud de cierre del PIN a la Secretaría de Ambiente.

Con respecto al COP 127-2017 CONSORCIO RD PUENTE ARANDA y la interventoría CIN 134-2017 con CIVILE LTDA, ellos apenas le enviaron el informe, al Orfeo le llegó el martes no lo ha podido revisar, tan pronto lo revise y se le dé el visto bueno comentara como va con el cierre de ese PIN porque ellos solo han hecho el reporte del PIN, toca revisarlo para poder hacer la solicitud a la Secretaría de Ambiente.

Con respecto al COP 150-2016 de CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS SAS y la interventoría CIN 155-2016 con el CONSORCIO INTERVIAL, Se le respondió a la Secretaría de Ambiente nuevamente explicándole todo el tema jurídico y en la Secretaría de Ambiente lo que le responden es que los temas están demorados porque no hay ningún profesional en el área que hace los cierre de PIN de la ALPA, no está tampoco el coordinador y me dijo que firmaba contrato esta semana y que tan pronto firmara el acta de inicio y sus profesionales firmaran contrato daba respuesta de los cierres de los PIN.

Interviene el arquitecto Fredy. Informa que estaba comentando antes que llegara la ingeniera Yency, que recibió una comunicación de un ingeniero de la Alcaldía de Suba, que un contratista para el inicio de las obras, en Suba tienen contratos grandísimos, dijo que no iniciaba hasta que se acordaran los costos de los protocolos. Se comunicaron con nosotros porque en Secretaria de Gobierno habían dicho que ya se había concertado los costos con los contratistas. Y le comento que no se había hecho eso y que por eso se comunicaban.

Interviene la ingeniera Yency. Los de Secretaria de Gobierno nos están votando la pelota y son ellos quienes tienen que concertar porque desde allí sale la directriz y por eso es que no se ha hecho, no se ha podido concertar ningún tema de protocolo. Lo único que se hizo era que las interventorías aprobaran de acuerdo a la canasta IDU. No se ha podido hacer más con ese tema y es porque no hay lineamiento de Secretaria de Gobierno.

Interviene el arquitecto Fredy. Pero si nosotros nos quedamos esperando los lineamientos de Secretaria de Gobierno. Los contratos los firmo la Alcaldía Local de Puente Aranda con un contratista y finalmente se le debe dar una solución. El contratista puede aducir cualquier cosa que va en contra de su contrato. Recomendaba a los supervisores que no se deje para lo último sino irlo trabajando con la ingeniera Yency.

Interviene la ingeniera Yency. No se está dejando para lo último porque ya hizo la revisión, las interventorías ya hicieron la revisión y aprobaron de acuerdo a la canasta IDU y enviaron la aprobación a la Alcaldía. Ya reviso el tema de los costos, hay unos costos que no se pueden incurrir porque no están contemplados dentro de la canasta IDU, eso ya se les comento a las interventorías, ¿de dónde va a salir el presupuesto para eso? Es lo que está pendiente. El tema de bioseguridad está contemplado hacerlo en el último pago. Ese es el único lineamiento que hay. Lo que está pendiente de que suceda es de donde va a salir el último pago, ese dinero, si va hacer de imprevistos o de una adición y ese tema no se puede definir solo nosotros, tiene que ser una directriz porque nosotros no podemos hacer una adición y que los otro FDL a nivel distrital lo paguen por imprevistos. Lo único que se tiene pendiente en temas de lo de los presupuestos de bioseguridad es el pago, pero se va hacer en la última cuenta.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Se tiene un estimado por contrato, por porcentaje, o de acuerdo a cada obra, por cada parque de acuerdo al área?

Interviene la ingeniera Yency. Lo que se aprobó fueron los costos unitarios del tema de bioseguridad. La cantidad que se defina, lo hace cada interventoría pero se aprobaron los costos unitarios de acuerdo a la canasta IDU.

Interviene el arquitecto Fredy. Se debe definir con prontitud, ya hay un contrato de parques que se termina a finales de septiembre y eso todavía no se tiene claro. Se prenden las alertas para tomar decisiones al respecto y preguntar a quién sea porque no se puede dejar que un tercero defina.

Interviene la ingeniera Yency. Comenta que le va a preguntar al tema jurídico haber que más decisiones se han tomado al respecto

Tercer punto. Respuesta a los oficios.

Interviene el ingeniero Hernán Gómez. Comenta que el Orfeo tiene 5 oficios, de los cuales 3 corresponden a derechos e petición, 2 que tienen relación con el tema de Maricutana, 1 que le llegó el día de hoy con el tema de Villa del Rosario, una solicitud que hace un vecino, el otro es la solicitud que hace la interventoría del COP 208-2019 del cambio de profesional social.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Comenta que tiene 10 orfeos, 7 son informativos de toda la ejecución de malla vial 2019 y 3 derechos de petición y la está apoyando el ingeniero Francisco y se han evacuado bastantes porque la semana pasada tenían 6.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Le continúa enviando los orfeos a la ingeniera Yudy?

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. Si señor porque son de manejo interno de la ejecución y pide apoyo a la interventoría para que le den alcance a las respuestas de los CIV en ejecución y le complementa al ingeniero Francisco para que la apoye en la respuesta o si puede en el caso de alguna liquidación con algo muy detallado ella lo complementa.

Interviene la ingeniera Yency. Tiene 1 orfeo que es el informe mensual final ambiental del contrato COP 127-2017, no lo ha revisado pero tan pronto lo haga se determinará si ya está para subir los reportes y solicitar el cierre del PIN o mirar que se debe hacer ahí.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Los demás compañeros tienen Orfeo?

Interviene el ingeniero Francisco. Aun no tiene ni correo ni Orfeo.

Interviene la ingeniera Kelly. Manifiesta que tampoco.

Interviene el ingeniera Daniel. Tampoco tienen ni correo ni Orfeo.

Interviene el arquitecto Fredy. Manifiesta que tiene el Convenio administrativo celebrado con el IDU y el FDL por \$10.000.000.000 el cual sigue suspendido por el tema de la cuarentena, se va a reiniciar porque se levantó la misma, están en el proceso del conteo de tránsito, realizando los estudios y diseños, el mismo contratista realiza los estudios y diseños y la obra. Se están reuniendo cada mes pero por la reactivación las reuniones serán cada 15 días, porque se está avanzando en diseño y le gustaría participar en esos avances porque esa es su especialidad en el tema de diseño urbano. El contrato de salones comunales se fueron por dos caminos, las solicitudes ante el DADEP una es actualizando los planos que había un error en el área que estaba en los planos el área que estaba en el comodato del salón para el barrio Corkidi, lo cual obligo a ajustar esos planos, volver a buscar las firmas de los profesionales y la ingeniera Yudy nos ayudó en la firma de los elementos estructurales y tuvo que cambiar el formato único de solicitud de licencia para que lo firmara el Alcalde. Ha tenido comunicación con la arquitecta Lida pero no se ha recibido respuesta por parte de ellos. Por otro lado tuvo que cambiar el comodato del barrio Santa Matilde porque encontraron que había un error en el chip después de un año y que lo que se había trabajado en el 2019 no correspondía al chip que era en verdad el predio que se pretende construir el salón comunal, la gestión de un año se perdió, se está en el proceso que los jurídicos del DADEP hagan los ajustes, llevan 2 meses y medio se les envió un oficio remitiendo los documentos y en otro oficio reiterándoles preguntándoles que paso. Ven en planeación que no se ha podido contratar esa obra. Van a trasladar esos recursos, destinarlos para otro proyecto y no quedarse con ese presupuesto sin ejecutar. Tiene una invitación este sábado a la JAL donde el tema a tratar va a ser ese. Va a estar muy bonita esa sesión cuando se les cuente como va eso y que no se va a poder construir este año esos salones comunales, por las gestiones o lo paquidémico de la administración pública y es una tristeza para las comunidades que siguen esperando esos salones comunales desde hace más de 15 años.

Se está respondiendo oficios en las proposiciones de los concejales. Al ingeniero Daniel Villamil le acabo de enviar a su correo personal y al correo del arquitecto William Molano un cuestionario del Concejal Andrés Onzaga preguntando sobre la sede complementaria, el cual debe estar desarrollado el jueves antes de medio día a solicitud de la abogada Dra. Ana Milena Rincón. Le envió al correo institucional del arquitecto William Molano pero mejor lo llamo para que se ponga al tanto. Continúa con otras proposiciones que tiene cuadros por un lado y por otro y en eso está.

4. Varios.

Interviene el arquitecto Fredy. Informa que mañana van a tener una reunión para la reactivación económica, finalmente se va a realizar la formulación para la contratación de vías de alrededor de \$5.500.000.000 incluyendo la interventoría y dentro de lo que toca hacer ¿las fichas de las vías que se priorizaron y que se enviaron al IDU solicitando las reservas, las tenemos, quien las hizo? No tiene esos archivos, de pronto los ingenieros Daniel Villamil o Francisco Sánchez le puedan ayudar.

Interviene el ingeniero Francisco. Las fichas de este año las tiene.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Las hizo con el modelo IDU o modelo UMV?

Interviene el ingeniero Francisco. Con el modelo de UMV pero con esas fichas fue que lograron que el IDU les diera visto bueno para que las recibieran.

Interviene el arquitecto Fredy. Le solicita al ingeniero Francisco comedidamente que se las facilite. ¿Y el modo de priorizar modelo IDU o modelo de la UMV?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Fue un modelo local, se acuerda que estuvo en un par de reuniones con la Alcaldesa María del Pilar Muñoz Torres, ella lo que hizo fue priorizar por UPZ un número de segmentos viales que a la final dio un total de 33, el modelo fue ubicar en los planos que el ingeniero Francisco consiguió en la UMV mirar donde no se había intervenido y donde se tenían diagnósticos de la UMV y allí se priorizaron esos segmentos. Eso fue un porcentaje y otro porcentaje fue de la solicitud de la comunidad que se tenían también, había una base de datos y otra parte fue no sabe si cabildos alcanzaron.

Interviene el ingeniero Francisco. Quedaron algunos cabildos que se traslaparon y se justificaron como cabildos.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. El modelo está justificado en la DTS que se envió al IDU, en el documento técnico que se envió al IDU ahí está justificado el modelo, es como recopilar esa documentación con la que se hicieron las reservas y ese sería el soporte para saber cómo se priorizaron esas vías.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Quién tiene ese documento?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. No sabe si se alcanzó a armar una carpeta.

Interviene el ingeniero Francisco. Está mirando y tiene las fichas pero el oficio lo hizo el ingeniero Carlos.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Eso quedo en el Orfeo con sus anexos y se puede encontrar la información. Con el radicado no habría problema porque allí iban los anexos que era lo que pedía el IDU para las reservas.

Interviene el arquitecto Fredy. Preguntarle al ingeniero Carlos Granados no habría ningún problema.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Si el tema es de justificar el modelo de priorización en el documento que se envía al IDU se explica cómo se priorizaron, el IDU lo acepto y parte de esa validación fue que se hicieron las reservas.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Y las cartas a las empresas de servicios públicos se alcanzaron a enviar?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. No le puede dar esa información porque no estuvo en ese proceso. **Interviene el**

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Quién hacía eso antes?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Ese tema de formulación fue entre enero y febrero, el cronograma que dio la Secretaría de Gobierno en su momento si se cumplió a cabalidad y si el envío de las cartas a las empresas de servicios públicos estaba en esos dos meses seguramente se envió. Habría que mirar ese cronograma y revisar Orfeo haber si se alcanzaron a enviar, el que estaba encargado de esa formulación al comienzo era el ingeniero Carlos Granados, no sabe si apoyaba a la ingeniera Tatiana.

Interviene el ingeniero Francisco. Informa de lo que se acuerda que las cartas de servicios públicos no llegaron a ese paso.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Se reservaron las vías el tema paro por lo de la cuarentena.

Interviene el arquitecto Fredy. Va a averiguar al ingeniero Carlos Granados para que le pueda ampliar la información. Lo mismo con el ingeniero Francisco para que le compare la información.

Interviene la ingeniera Yency. Le comenta al ingeniero Daniel que el COP 168-2018 con el contratista EPC ENERGY SAS, están pendiente de la entrega del requerimiento, tenían plazo hasta el 10 de agosto y no ha recibido la respuesta porque lo único que tiene pendiente es el cierre del PIN.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Estará pendiente porque tiene que establecer un plan de trabajo para esas liquidaciones.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Cómo quedo su objeto?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Está incluida la liquidación y queda el mismo objeto anterior.

Interviene el arquitecto Fredy. Ya tienen dos profesionales transversales. Se olvidó tocar el tema de los dos jardines infantiles y Aguas de Bogotá.

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Durante el tiempo que no estuvo se reunió con la abogada la Dra. Clara Paola y adelantaron sobre uno de los contratos pero toca legalizar ese adelanto mediante un acta y hará parte del nuevo contrato.

Interviene el arquitecto Fredy. Comenta que mañana tienen una reunión con planeación y el ingeniero Mauricio Romero para el tema de reactivación económica, dentro de los \$15.500.000.000 que se tienen para la reactivación económica y un componente para



EVIDENCIA DE REUNIÓN

ayudar a las microempresas, el corazón productivo y otro el componente de obras que está dividido en la formulación para vías y otro para la formulación del contrato que tiene diseños del 2018, porque que está ubicado en Santa Matilde. Las indicaciones que se reciben del ingeniero Mauricio Romero es que esa formulación la va hacer el arquitecto William Molano. Informa que la funcionaria Gloria Pintor hace parte del equipo, ya se están poniendo al día con las actas de estos comités porque estaba quedado porque le comenzaron a exigir tiempo y no había tiempo, ya se están subiendo al Sharepoint donde las pueden encontrar. El rol que va a cumplir la funcionaria Gloria Pintor apoyar al arquitecto Fredy administrativamente, lo que llegue al Orfeo del arquitecto Fredy y se distribuirá de acuerdo a las competencias y obligaciones que tienen cada contratista, ya sea los apoyos de supervisión, se les envía a ellos dependiendo de la competencia y de las obligaciones. Cuando llegan oficios de vías o parques generales se van a contestar entre la funcionaria Gloria Pintor y el arquitecto Fredy. Como serán los receptores de las comunicaciones, de los requerimientos, también se pondrán al día para alimentar la base de datos que se tiene de requerimientos de la comunidad, que se va hacer cargo la funcionaria Gloria Pintor, que también son el sustento del proceso de formulación de este año o el año entrante. De ahí se pueden sacar las solicitudes de la comunidad para tener ese cimiento de que es una solicitud de la ciudadanía. Igualmente va a llegar una persona que ayudara en archivo sin quitar la responsabilidad que tienen los profesionales, los archivos que se encuentran en sus puestos de trabajo, tienen que ponerse al día. Va a llegar una profesional experta en archivo que va a colaborar pero no va a organizar, el desorden no lo va a organizar sino que dará unas recomendaciones sobre el manejo del archivo y la idea es que la oficina de infraestructura esté organizada, que se cumplan con las normas archivísticas y para eso llegara una persona de apoyo. Ya le comento al ingeniero Daniel que colabore con el cuestionario del Concejal Andrés Onzaga, A la ingeniera Yudy para la aprobación de su pago le solicita que no lo suba comprimido porque al bajarlo no abrió, debe subirlo uno a uno.

Interviene la ingeniera Yudy. No entendió.

Interviene el arquitecto Fredy. Le comenta a la ingeniera Yudy que los archivos no los suba comprimidos al Secop.

Interviene la ingeniera Yudy. Comenta que no lo comprimí, los subió uno a uno.

Interviene el arquitecto Fredy. Los que vio arriba estaban sin firmas. Se sube el RAS, la certificación de cumplimiento, la cuenta de cobro, informe de actividades y el pago de la seguridad social. El RAS, la certificación de cumplimiento y el informe de actividades deben ir chuleados por financiera.

Recuerda la obligación de cada 8 días subir las evidencias de la semana, es decir todos los viernes antes de las 6:00pm. No sabe cómo van a quedar las supervisiones. También se debe enviar los viernes antes de medio día la programación asistencial en la Alcaldía.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
11 de 12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Elaborada por: Gloria Lucia Pintor Vargas

Fecha de la próxima reunión: 18 de agosto de 2020

Lugar de la próxima reunión: Virtual Teams