



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Planeación – Área de infraestructura

FECHA: 25 de Agosto de 2020

LUGAR: Reunión virtual

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento contratos de prestación de servicios profesionales

HORA DE INICIO: 2 :00 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:09 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Hernán Gómez Espitia			X						X	Infraestructura	hernan.gomez@gobiernobogota.gov.co	310 8596934	
Daniel Felipe Villamil Martínez			X						X	Infraestructura	daniel.villamil@gobiernobogota.gov.co	321 3244605	
Francisco Sánchez Cárdenas			X						X	Infraestructura	francisco.sanchez@gobiernobogota.gov.co	321 4530476	
Kelly Magnolia Bejarano Rivera			X						X	Infraestructura	kelly.bejarano@gobiernobogota.gov.co	321 3912053	
Gloria Lucia Pintor Vargas			X						X	Infraestructura	gloria.pintor@gobiernobogota.gov.co	313 3268327	
Yency Viviana García Vargas			X						X	Infraestructura	yency.garcia@gobiernobogota.gov.co	310 2662835	
Yudy Patarroyo Baez			X						X	Infraestructura	yudymbp@hotmail.com	314 2970787	
Fredy Armando Martín Guantivar			X			X				Infraestructura	fredy.martin@gobiernobogota.gov.co	320 4738036	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 03

Vigencia desde: 05 de abril de 2019

1 de 12

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El arquitecto Fredy A. Martín da la bienvenida para hacer la reunión de seguimiento a los contratos de prestación de servicios y de los compromisos que se tienen dentro de las obligaciones de cada uno de ellos. Comenta que la funcionaria Karen Zamora funcionaria del Despacho de la Alcaldía Local, no podrá asistir a los comités de infraestructura debido a que se le cruzan los horarios y que para hacer la trazabilidad de las reuniones se convocará una reunión cada quince días para hacer el balance con ella, sobre todo con los apoyos a la supervisión de los contratos que están en ejecución. Informa que la funcionaria Gloria Pintor está haciendo la transcripción de los comités que se han realizado, se suben al grupo para la revisión de los ingenieros y sirve como soporte a los trabajos en sus informes. Comenta que este trabajo se hace como una de las obligaciones que tiene el arquitecto como supervisor.

Primer punto. Estado de los contratos que están en ejecución.

Sobre el COP 210-2019 de INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS y la interventoría del contrato CIN 211-2019 CONSORCIO VIAL ALPA042.

Interviene la ingeniera Yudy Patarroyo. El pasado 21 de agosto se hizo un recorrido con el ingeniero Francisco Sánchez, se hizo el recorrido a los CIV del barrio Santa Rita, La Guaca, La Cárcel La Modelo y Villa Inés. Encontraron diferentes campos de ejecución, encontraron campos de excavaciones para cambio de tubería y aguas lluvias, toma de densidades cuando se requiere y en otras en inspecciones y en inicio de protocolos. El CIV 163808 en el barrio La Guaca, donde se inició en el 27 de julio, actualmente se lleva toda la excavación de la caja, están esperando tomar densidades, recibir instrucciones del acueducto para el manejo del trazado y la modificación del manejo del diseño de los cárcamos transversales que se encontraron y algunos de los manejos colectores principales de las aguas residuales, esto se ubicó en el CIV 3808 y 3942 que están continuos. Se encontró que están avanzados en el tema de tubería, agua residual, tubería Novafort y próximamente van a empezar con el manejo de la estructura aprobada por la interventoría según los diseños presentados. También estuvieron en los CIV 1600195 y 1600149 en La Cárcel La Modelo, donde van en el mismo alcance el manejo, reubicación e instalación de tubería, excavaciones de conexiones de domiciliarias y cambio en el manejo de cuando se pasa la maquina se presentan estas roturas de mangueras entonces se hace cambio inmediato, ya se hizo recorrido con acueducto, se revisó planos sobre el sitio, se revisaron todos los pozos, se revisaron la reubicación de algunos sumideros, se está manejando todo el tema de seguridad industrial, la ingeniería Yency ha apoyado cien por ciento en el tema, no encontró observaciones en los cinco CIV inicialmente, solamente que solicito la bitácora para hacerle observación y no estaba en el sitio, se le proyectó un oficio a la interventoría con las observaciones de acuerdo a esta visita y compromisos de algunas actividades realizadas del comité pasado. El pasado 19 de agosto se hizo comité con ellos, se hicieron unas solicitudes y a la fecha no han llegado, se proyectó un oficio que hace una hora lo envió para el arquitecto Fredy para revisión y proceder a la firma y visto bueno del señor Alcalde y el Dr. Julián Tascon. Luego se desplazaron al barrio Villa Inés donde se visitó 3 CIV 162546, 162477, 162547, donde se iniciaron obras el 18 de agosto, se encontró los cerramientos perimetrales, ya se había hecho toda la socialización de actas de vecindad donde le informaron que actualmente el acueducto está interviniendo una tubería de cambio de domiciliarias que tuvieron una excavación de 1.80mts y ese contrato está en ejecución por parte de la EAAB y en estabilidad del contratista. Están esperando un oficio por parte de la interventoría haber que decisión se toma de esos 3 CIV mientras termina el acueducto porque ya se iba a iniciar y no se había contemplado lo de acueducto, van a llegar a una conciliación y comentara en el próximo comité que se decidió en Villa Inés porque el contratista manifiesta verbalmente que no va a ejecutar esos 3 CIV pero técnicamente no está justificado lo cual a la fecha no se avala. Ya se aprobó y se está citando a la comunidad para la socialización del día de mañana del CIV 16002822 a las 10:00am en el barrio Veraguas Central y el CIV 16002015 a las 2:00pm en San Eusebio. Estos quedan con socialización el día de mañana e inicio de obra para el 1 de septiembre. A la fecha se lleva un avance del 10% donde se presenta un atraso del 6% donde de la misma manera se ofició a la interventoría solicitando un incumplimiento al contratista ya que desde el 19 de agosto en el comité se solicitó un plan de contingencia aprobado por la interventoría y a la fecha no ha llegado la supervisión. También se les exigió la necesidad de la bitácora teniendo en cuenta que no encontró en ninguno de los frentes visitados, se les reitero hacerle seguimiento al plan de calidad en cuanto a la exigencia y aprobación de puntaje al contratista Interambiente donde ganaron unos puntos de una especificación de maquinaria y la interventoría no ha reportado si están cumpliendo o no con ese puntaje adquirido en la adjudicación de la licitación. El plan de gerencia de proyectos a la fecha la implementación se han presentado unos borradores que a hoy no están aprobados por interventoría, ya no hay más plazo, desde que entro lo está solicitando, no sabe si la ingeniera Tatiana en algún momento lo requirió, hizo el seguimiento y no lo encontró, ha dado más de 30 días de espera y se manifestó donde el contratista se compromete pero no está cumpliendo y ha incumplido una semana, lleva un atraso de una semana en toda la documentación solicitada. Manifestaron la solicitud del fresado de la donación de la UMV, donde el día de hoy le llegó un oficio por parte de la interventoría solicitando 1000mts cúbicos para iniciar el acopio acá en la localidad de Puente Aranda, el arquitecto William Molano traslado esta solicitud a la

UMV con la Dra. Nancy, está a la espera de los procedimientos para este ejercicio. Referente a los componentes ambientales, la ingeniera Yency, dará un informe, en cuanto al componentes social hay un informe que es el No. 5 donde van avanzados en las actas de vecindad de todas las que se ha socializado no hay comentarios, se está haciendo el seguimiento al tema de bioseguridad donde aún no han presentado presupuesto definitivo y avalado por la interventoría donde ellos manifestaron que efectivamente se están ciniendo a la canasta de precios del IDU y están haciendo los ajustes correspondientes.

Interviene el arquitecto Fredy. Solicita que por favor la ingeniera Yudy le recuerde los CIV que están en ejecución.

Interviene la ingeniera Yudy. Los CIV 3808 La Guaca y 3942 Santa Rita, iniciaron el 27 de julio de 2020. Los CIV 0195 y 0149 barrio Puente Aranda, Cárcel La Modelo, iniciaron el 27 de julio de 2020. El CIV de Postobon 0512, barrio San Rafael Industrial, inicio el 18 de agosto. Los CIV 2546, 2477 y 2547 barrio Villa Inés, son los que tienen problemas con el acueducto, allí se hizo cerramiento y socialización. Están en 8 CIV. Mañana hay socialización de 2 CIV que es el de barrio Veraguas y barrio San Eusebio iniciando el 1 de septiembre.

Interviene el arquitecto Fredy. Es importante que se vea en el expediente el tema de calidad, que sea evidente que el contratista está respondiendo con eso.

Interviene la ingeniera Yudy. Sí señor, está pendiente del tema.

Interviene el arquitecto Fredy. Ahí los organismos de control entrarían ahí. En la selección quedó el puntaje.

Interviene la ingeniera Yudy. Por ese puntaje fue que ganaron.

Interviene el arquitecto Fredy. Es importante que se visibilice en todo el expediente y en la ejecución.

Interviene la ingeniera Yudy. Para los compañeros que están supervisando, solicito que dentro del informe semanal le reportaran esos factores de calidad, esa evaluación semanal.

Interviene el arquitecto Fredy. Qué bueno que ya está comenzando a oficiar. Alcanzo al leer el oficio del fresado, ¿será que se alcanza para agosto?

Interviene la ingeniera Yudy. En el comité la UMV informo en el tema del fresado que el arquitecto estuvo ausente porque se le cruzaba con otro y dijeron que antes de que se acabara el mes pasaran la cantidad para que ellos sacaran una resolución el último día del mes con la cantidad solicitada para entregarla el siguiente mes. Mañana tiene comité con el contratista y la interventoría y con el diseñador para los resultados del laboratorio del fresado y como se va a comportar con nuestros diseños definitivos y ajustes porque hicieron un ejercicio con la interventoría donde estos mil cubos que están pidiendo están ahorrando \$80.000 por metro cubico. De esos \$80.000 se van \$25.000 en transporte, el ahorro sería de \$55.000 de los cuales se deben tener en cuenta \$5.000 en extendida, compactada y todo su desarrollo del producto, finalmente están llegando a un precio de fresado neto de \$5.000 de ahorro por metro cubico y de los mil cubos se están ahorrando unos \$50.000.000 de la donación. El ejercicio esta interesante y van a ver aterrizado con laboratorio que informa dentro de 8 días

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Dónde van a copiar eso?

Interviene la ingeniera Yudy. Eso es un tema del contratista, ella dijo que no iban asumir arriendo de ningún patio, que posiblemente el transporte se podía negociar pero si él quería ir y recoger todos los días que fuera pero se le recomendaba tener un patio no estaba dentro de nuestros alcances porque no es competencia de nosotros, se va asumir el transporte porque es un sobre costo pero el acopio esa decisión la toma el contratista, busca un acopio neutral, es un tema logístico interno administrativo. Van a la fecha con respecto a la ejecución, toca estar presionando para que gestionen, esta semana la tienen incomoda porque no han cumplido y es como una burla hacia la supervisión, espera que mañana que en el comité le den un resultado más favorable.

Interviene el arquitecto Fredy. Ya sabe que el mecanismo de presión es escribirles.

Interviene la ingeniera Yudy. La demora es que le llegue el tema del fresado y la remito al balance financiero una vez salga el resultado de laboratorio y proyecta el oficio porque le van a contestar eso que están varados por el laboratorio.

Interviene la ingeniera Yency. Con respecto al tema ambiental del COP 210-2019, estuvo el día sábado en unos protocolos de bioseguridad de los CIV que quedan cerca de Postobon, ellos la citaron para la aprobación de los CIV de Postobon y los de Villa Inés y ese día le dijeron que Villa Inés no iba, se molestó con ellos, les hizo el reclamo de porque eso no pasaba y le dijeron que el tema era técnico, la ingeniera Yudy lo está manejando. Se les hizo un requerimiento de las canecas de los puntos ecológicos porque estaban dejando bolsas no más y el contrato contempla caneco, a esta semana ya pusieron las canecas en todos los CIV, en el comité SISOMA, ellos obtuvieron una calificación esta semana de 94,5 de cumplimiento. El único incumplimiento es el tema de las canecas en los primeros días de la semana todavía no las tenían pero a hoy ya todos los tienen. Una aclaración que le hizo a la ingeniera Yudy mediante correo, hay programado un recorrido para el viernes de 9:00am a 11:00am con el señor Alcalde, y es necesario que si se van a programar recorridos hay que avisarle al equipo de prensa y al señor Alcalde que a los frentes de obra no se puede entrar sin los implementos de seguridad necesarios porque le hicieron la solicitud los de interventoría porque la semana pasada las personas que fueron, la compañera Karen Zamora iba en tenis y se pueden usar siempre y cuando sean de seguridad. La ingeniera remitió su

correo a la funcionaria Karen Zamora y ella la llamo y la ingeniera Yency le comento y dijo la funcionaria Karen Zamora que iba a preguntar sino que tocaba correr el recorrido. En eso tienen que ser claros y es que si se les exige a ellos que cumplan pues también nosotros tenemos que cumplir y más si el señor Alcalde va a tomarse fotos tiene que tener los implementos de seguridad.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Y si los tiene él?

Interviene la ingeniera Yency. Eso iba a validar la compañera Karen Zamora a ver si él contaba con los implementos o como lo iban a manejar.

Interviene el arquitecto Fredy. Al menos el casco.

Interviene la ingeniera Yency. A hoy no es posible hacer eso, cada persona debe tener sus propios implementos de seguridad. El señor Alcalde tiene un casco, no sabe si zapatos de seguridad, con él y con las personas que acompañan. Los funcionarios de prensa le manifestó que es muy difícil que ellos cuenten con el zapato de seguridad, pero les hizo la recomendación que por lo menos en botas y no acercarse a los frentes abiertos sino entran, la interventoría o el contratista esta en todo el derecho de no dejar entrar.

Interviene la ingeniera Yudy. Confirma el recorrido para el próximo viernes de 9:00am a 11:00am, las personas confirmadas son el ingeniero Francisco, la ingeniera Yency y la ingeniera Yudy. Con la funcionaria Karen Zamora ya está confirmado el carro, el tema de la seguridad del señor Alcalde, quien dice que tiene casco y zapatos para esos recorridos. Los compañeros de prensa están revisando, no tiene que ser bota de seguridad punta de acero sino tipo Brahma que cubra el tobillo. La ingeniera Yency le envió unas especificaciones puntuales y ya las remitió a los compañeros para que no se presente ningún inconveniente y se pueda hacer el trabajo en equipo. Quieren hacer un video con el recorrido y un resultado de acompañamiento a las obras de ejecución a la fecha.

Interviene la ingeniera Yency. Tener en cuenta que la Van que tiene la alcaldía tiene una capacidad máxima de 6 personas.

Interviene la ingeniera Yudy. La Van no está autorizada, van a autorizar una camioneta para prensa va a solicitar el carro que se pidió en la licitación para que recojan a los demás en la alcaldía. El ingeniero Francisco le está haciendo una consulta de un CIV donde el señor Alcalde en el primer recorrido que hicieron solicito porque no se incluyó.

Interviene el ingeniero Francisco. La semana pasada estuvieron en los frentes de obra y hay un CIV que es el 4050, está ubicado sobre la kra 50 con Cl 35 sur, es en el barrio Muzu, en el barrio autopista Muzu, ese CIV es particular porque el corredor vial se va a intervenir completo y ese CIV queda justo en la mitad, no se va a intervenir y es uno de los más deteriorado y sería ideal tratar de intervenirlo. Hizo la consulto y reviso las plataformas y no hay inconveniente. Sería mirar la posibilidad cuando salga la plata del fresado, el análisis costo – beneficio y ver la opción si se puede incluir.

Interviene el arquitecto Fredy. Para incluirlo en el 2020 no se puede, porque si no está reservado va a atrasar la formulación. Este contrato pasa la vigencia, se podría pensar para el año entrante con unos recursos nuevos se tenga en cuenta. Empezar el proceso de reserva de ese CIV para hacerle una intervención completa no con fresado sino con un pavimento permanente.

Interviene el ingeniero Francisco. No está en la vigencia de 2020 pero hablo con el ingeniero Daniel sobre ese tema, hay una opción que es por opciones de movilidad.

Interviene el ingeniero Daniel. Estuvo en el recorrido donde se escogieron esos segmentos viales y en la mesa de trabajo con la UMV y ese segmento fue intervenido por la UMV, esos segmentos vienen de muchos años atrás que fueron reservados por la alcaldía y el segmento que está en la mitad lo tenía la UMV reservado en su momento o tenía temas de garantía con la UMV y esa fue la razón por la cual se dejó por fuera porque no se puede tocar una garantía de otra entidad pero en otros corredores se ha hecho de que se tiene uno en la mitad y se puede intervenir como una acción de movilidad, esos contratos contemplan un porcentaje de actividades especiales que las llama el IDU, dentro de esas esta la acción de movilidad que es parcheo, bacheo o cambio de carpeta, pero se puede contemplar y se le da la continuidad a los segmentos. En la calle siguiente la 38 sur, se hizo exactamente lo mismo y están los 4 segmentos viales seguidos. Para acciones de movilidad como se justifica no hay necesidad de reservarla y la pueden contemplar dentro de esta misma vigencia, es cuestión de análisis.

Interviene la ingeniera Yudy. Le parece importante hacer el ejercicio con los ingenieros Francisco y Daniel porque el viernes cuando estén en la visita el señor Alcalde va a preguntar porque, que se puede hacer, cual es la solución, cuánto vale, mirar a ver como se le colabora porque la comunidad va a abordar el tema y debemos ir un paso adelante.

Interviene la ingeniera Yency. El señor Alcalde en el recorrido anterior lo hizo conmigo, y efectivamente ese CIV fue el de la duda, y él lo que espera es que sea posible en el mismo contrato que se está ejecutando hacer el arreglo de ese segmento.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Dentro de los ítems contratados esta la emulsión asfáltica?

Interviene la ingeniera Yudy. Si señor está incluida.

Interviene el arquitecto Fredy. Ya que se tiene el fresado y la emulsión, hacer una imprimación de ese sector por acciones de movilidad quedaría y se compacta y queda bien.

Interviene la ingeniera Yudy. Esa es una alternativa que se le puede dar al señor Alcalde el viernes en el recorrido.

Interviene el ingeniero Francisco. Esa red en esa parte está bien y no pondría problema el acueducto por hacer esa intervención superficial.

Interviene el arquitecto Fredy. Si se necesita algo rápido que facilite la movilidad del sector y sea complementario con los extremos que se hicieron de esa vía ahí está la solución. En Ciudad Bolívar y Sumapaz es lo que se hace, fresado con emulsión y queda bien.

Interviene la ingeniera Yency. El día que se hizo el recorrido, el contratista dijo que por ellos no había ningún problema en incluir ese segmento para el mantenimiento pero desconoce los temas técnicos y desconozco el tema del contrato técnicamente que habrá incluido pero el contratista dijo que si había que priorizar ese segmento se cambia, por nosotros no hay problema porque se cuenta con la maquinaria, se hizo la intervención a los dos lados.

Interviene el arquitecto Fredy. Todavía hay tiempo porque si se puede hacer una intervención de mantenimiento y rehabilitación sería bueno para que le dé una larga vida a esa vía.

Interviene el ingeniero Francisco. Ahí también había un tema de un CIV que está incluido dentro del contrato pero tiene como un inconveniente con la reserva porque esta con Codensa, pero si finalmente es ese CIV no se podría hacer y ahí está la justificación y se podría trasladar a este CIV que es importante para completar el corredor de movilidad completo.

Interviene la ingeniera Yudy. Considera que el orden es tener en cuenta el alcance, cuánto cuesta, que está incluido dentro del alcance del contratista en cuanto a la propuesta económica y una vez se tenga el balance financiero que es la próxima semana se puede ver que CIV definitivos salieron por el tema de Codensa, de la garantía del acueducto, cuánto cuesta ese nuevo CIV para tener continuidad y si se puede incluir, eso estaría dentro del balance financiero que se está solicitando la próxima semana teniendo en cuenta que el contratista no tiene ningún problema en incluir ese CIV para el mantenimiento, el contratista dice como no le va a dar continuidad, para él es más fácil tener 3 o 4 frentes que empezar a repartirlos por toda la localidad. Van a trabajar con el ingeniero Francisco y el ingeniero Daniel en cuanto va a costar ese CIV y que se puede técnicamente aplicar.

Interviene el arquitecto Fredy. Al ingeniero Daniel lo deja quieto.

Interviene la ingeniera Yudy. Con el ingeniero Daniel es para que nos guíe en cuanto a su experiencia con la UMV. Se puede mirar cómo se incluye el CIV con la UMV.

Interviene el ingeniero Daniel. Esa responsabilidad será de la alcaldía en el momento de su intervención. Se puede intervenir siempre y cuando las redes no estén malas, se puede hacer un cambio de carpeta así no este reservado se reporta al final del contrato ante el IDU y queda todo legalizado. Mientras tanto se puede trabajar como una opción de movilidad, sea parcheo, bacheo o cambio de carpeta. Se les puede pedir que hagan un presupuesto de ese segmento pero no diagnóstico porque saldría muy demorado y socializarse al señor Alcalde el viernes. Dentro del contrato hay un ítem que se llama actividades especiales por si acaso el contratista dice que no lo tiene contemplado. Al final el FDL es autónomo en incluir o excluir segmentos.

Interviene el ingeniero Francisco. Igual ellos tendrán voluntad.

Interviene la ingeniera Yudy. Ellos no ponen problema, lo importante es dar un alcance y poder aterrizar el costo. Hacer un mantenimiento mas no un diagnóstico.

COP 208-2019 CONSORCIO VECINAL 036 y la interventoría CIN 209-2020 con el CONSORCIO INTERCAPITAL 2020 para el mantenimiento de parques.

Interviene el ingeniero Hernán: Tiene a la fecha programado un valor acumulado de \$150.595.821 que corresponde al 8,7% , de ejecutado se tiene \$151.201.199 que corresponde al 8,11%. Significa que el desarrollo de la obra está acorde con lo programado. Actualmente se está trabajando en los parques Maricutana, Los Sauces y Los Ángeles. En el parque Maricutana están en la etapa de instalación de adoquín sendero peatonal, dentro de la zona de juegos. Se están conformando unas zonas verdes, adicionalmente se fundió la capa del piso del juego, es un área donde había un juego, se excavo, se fundió nuevamente, se agrando el área y ya está listo, esperar el fraguado y terminar esta etapa. Del parque de Los Sauces, están en instalación de un adoquín para un sendero peatonal dentro del área del juego, ya se fundió la placa del piso donde va instalado el juego. Con respecto al parque Los Ángeles, se fundió la placa del piso, están adelantando dilatación de dicha placa, se está instalando una cañuela y se está conformando en el área internamente en el área de juegos un andén perimetral. Se tiene programado para este viernes la implementación de protocolos para los parques Santa Matilde, Villa del Rosario, Tejar y Villa Sonia, mañana se confirma exactamente la hora, porque son 4 parques que se piensan intervenir de manera inmediata. Hoy se habló en el comité sobre el tema que tiene que ver con el valor agregado, el tema de calidad, se habla de unos pisos de caucho, se va a definir en qué parques, la ingeniera Kelly Bejarano le puede colaborar, hay una propuesta que dentro de los mismos parques están trabajando hay cosas que están pendientes si se pudiera ese factor de calidad aplicar en estos mismos parques. Mirar si hay textos anteriores, de pronto ya habían definido algún parque van a consultar. En esa etapa esta.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

COP 186-2019 con PROMCIVILES SAS y la interventoría CIN 199-2019 con INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS para la construcción del parque 16-004. Construcción parque industrial de Puente Aranda.

Interviene el ingeniero Hernán. Tiene un valor programado de \$368.774.965 que corresponde al 34,25% y ejecutado se tiene \$283.831.990 para un porcentaje del 26,36%, significa que se tiene un atraso del 8%. Esta mañana en el comité se habló del tema y se habla de unas actividades que quedaron consagradas en el presupuesto inicial que tiene que ver con unas excavaciones y unos rellenos en rajón y demás para mejorar la subrasante, sin embargo se va hacer una actualización de flujo de caja para esas actividades que no se van a ejecutar y exactamente definir cuál es el atraso en este momento. Dentro de las etapas de construcción hay una parte que deben iniciar la construcción de un área de juegos, y no se ha iniciado y ahí está la parte del atraso que tiene en este momento el contrato. Comentaron que es el sector donde está ubicado el campamento donde van una instalación de juegos. El andén perimetral del costado que va hacia la avenida sexta que se estaba ejecutando y por donde se inició la primera etapa, ese ya está alrededor del 90 al 95%, están pendientes unas cajas eléctricas de la ETB, el director de obra manifestó que se había comunicado con un funcionario de la ETB pero no le ha resuelto la situación, es una visita de acompañamiento para que el permita subir la caja porque hay unos sellos y se debe cumplir esa etapa de socializar esa situación para que autoricen levantar esas cajas. Esa es la parte que faltaría de ese sector y también se arregló ese sector de la avenida sexta el tema del paradero del SITP. Ya se inició la otra etapa que es la que está pegada a la reja, que está al lado de las bodegas, eso tiene alrededor de un avance del 10%, están en excavaciones y relleno de material granulado y eso es lo que se está desarrollando actualmente, ya están cerca a la terminación del plazo contractual que sería para el 28 de septiembre, sin embargo no han podido solucionar el tema de la tala y la poda y de alguna manera tienen un inconveniente y van a ver si se puede verificar en terreno la parte eléctrica ya que hay unos postes ubicados en la obra y van hacer una reunión para ver que se decide puesto que cualquier comunicación en esta etapa y faltando un mes no se alcanzaría a desarrollarla, el cuello de botella es la tala y poda, recibieron una comunicación de la Secretaría de Ambiente de que el tema está en trámite pero desafortunadamente la visita por parte de esta entidad no se ha realizado van a dar un tiempo de espera de 8 meses a ver si sucede algo, si tienen una orientación cierta y fija para poder tomar decisiones, caso contrario habría que mirar la toma de una suspensión porque no habría luz verde para continuar el trabajo ya que la suspensión toca justificarla y celebrarla en un periodo antes del vencimiento de la fecha final.

Interviene la ingeniera Yency. Con respecto a los contratos de parques, estuvieron la semana pasada, no sabe porque el contratista confundió la mesa de trabajo que tenían para revisar las actas de protocolos de bioseguridad con que ella iba a solucionar todo el tema de los protocolos de bioseguridad en cuanto a costos. Se confundió mucho el tema, hasta el ingeniero Hernán tuvo esa confusión, se aclaró que ella no podía dar una información que no tenía y que iba a explicarles como tenían que hacer las actas, ese día aprovecho hizo una visita, no iba a dejar en el acta de vista que fui a enseñarles hacer actas a la interventoría porque realmente daba vergüenza, hizo una visita de seguimiento, en donde se dio cuenta que los trabajadores estaban con tapabocas quirúrgicos y les hizo el llamada de atención y hoy en el comité manifestaron que tuvieron que cambiar de proveedor porque no les había entregado el tapaboca y por eso tenían tapaboca quirúrgico pero que desde esta semana se hizo todo el cambio y todos tienen el tapaboca adecuados. Con respecto a los nuevos inicios de parques, hoy también fue clara y les dijo hasta el momento que no tuviera las actas en firme de todos los protocolos de bioseguridad no se podía hacer un inicio nuevo porque ni siquiera le han entregado. Enviaron hoy por correo las actas de verificación no las ha podido revisar, ahora lo hace. En cuanto al tema del Skate, el día que fueron con la Alcaldesa a hacer la visita ella manifestó que podían organizar un tema participativo y cultural con una comunidad de Grafiti para la pintura del Skate, el contratista se compromete a entregar el Skate pintado el fondo de gris, están haciendo la gestión y el día de hoy se hizo una reunión con el ingeniero Mauricio y con el profesional Ricardo Pacheco de participación para hacer la coordinación del tema de Grafiti para esa pintura. Tienen un pequeño tema con el contrato del parque industrial porque no tiene una respuesta de la Secretaría de Ambiente, el señor Alcalde ha sido insistente, ella también ha llamado a los profesionales y la respuesta que dan es que esta en evaluación jurídica que están abriendo el expediente para hacer auto de inicio, luego el profesional hace la visita y saca la resolución de fondo. En el comité de hoy el contratista planteo una suspensión por eso porque tampoco se puede terminar el contrato sin cumplir con ese objetivo y están a la espera de que la Secretaría de Ambiente brinde una respuesta de fondo. Tan pronto tenga comunicación con el señor Alcalde volveré a insistirle a ver si de pronto presionan un poco más en la Secretaría de Ambiente para evitar la suspensión de este contrato.

Interviene el ingeniero Hernán. En términos generales del contrato se envió un requerimiento perentorio el cual se vence hoy para que radiquen los informes mensuales, no solamente las actas de implementación de protocolos sino las actas de comités porque se han hecho varias recomendaciones, observaciones, la ingeniera Yency ha presentado lo mismo y por eso se dirigió ese oficio y se vence hoy y esperan que se resuelvan esos temas porque son productos documentales que son parte de las obligaciones específicas.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Los contratistas van a pasar cortes parciales?

Interviene el ingeniero Hernán. Hoy manifestaron que están haciendo cortes del contrato. En comités pasados habían hablado de las fechas de los cortes pero se puso una observación que las revisiones que se hagan de los informes eso no va a salir de un día para otro porque son muchos informes y nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo igual nosotros en lo posible se va a revisar de manera inmediata lo que vaya llegando de las cuentas.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Y qué fecha hay para entregar a financiera las cuentas?

Interviene el ingeniero Hernán. Parece que es antes del 13 o 16, pero se había hablado de que la interventoría tiene que haber radicado todo con los debidos soportes antes del 8 de cada mes.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿De la ingeniera Yudy van a pasar cortes sus contratistas?

Interviene la ingeniera Yudy. Hasta el otro mes. Van a pasar el 100% de la consultoría una vez salga el tema del fresado de la estructura.

Segundo punto. Liquidación de los contratos que están pendientes. COP 144-2017 con el CONSORCIO PUENTE ARANDA 2018 y la interventoría CIN 136-2017 con el CONSORCIO INTERDESARROLLO.

Interviene la ingeniera Kelly Bejarano: Se realizó la revisión del documento de obra y se evidencia que hacen falta firmas del representante legal por parte de la obra y otras por parte de interventoría. Está revisando los documentos del contrato de interventoría faltan 7 carpetas para terminar la totalidad de los dos contratos. Va a generar un oficio requiriéndolos a ellos referente a lo que evidencian para que ellos lo subsanen. De acuerdo al compromiso que el ingeniero Hernán que en su momento había comentado, el contratista y la interventoría, tenían un compromiso de radicar un informe basado en los no previstos que es donde está el tema del hallazgo. Realizo la revisión de este informe, hizo una justificación basado en las especificaciones técnicas que tiene el IDRD versus lo que el contratista está justificando. El día de hoy tuvo una reunión con la Dra. Julieta Vence, llegaron a un acuerdo de que se va hacer una mesa de trabajo para que la contraloría, la interventoría y el contratista de obra para solucionar lo de los no previstos con respecto al tema del hallazgo y también para que ellos subsanen la documentación y firmas que hacen falta. Ha tenido conversaciones con el contratista de obra y con el interventor y ellos están esperando la fecha de esta reunión. Para definir la fecha de la mesa de trabajo hay que esperar a que el señor Alcalde contacte a la persona de la contraloría para la citación.

Contrato de Consultoría No 170 de 2018 con la firma PROCESOS URBANOS SAS y la interventoría CIN 171-2018 con el CONSORCIO PARQUES.

Interviene la ingeniera Kelly Bejarano. El ingeniero Hernán le ha copiado de unos correos que la problemática de este contrato es que no han solucionado el tema de los diseños hidráulicos referente a lo del acueducto. De acuerdo a reunión con el ingeniero Hernán en la cual comento que ellos evidenciaron que se tenían que hacer unos cambios, se realizaron y ahora hay otra solicitud. Está generando un oficio para hacer una mesa de trabajo con ellos para ver si de pronto el señor Alcalde tenga un contacto en el acueducto donde puedan ayudar para hacer esta gestión. Se han hecho reuniones y requerimientos y aun no hay solución. En el oficio que hará la idea es plantear una reunión para poder solucionar el inconveniente y poder sacar la liquidación. Hay un informe final que hace falta, ya está generando el oficio, para que la interventoría subsane lo pendiente.

COP 139-2018 con el CONSORCIO PARQUES 2018. CONSORCIO PARQUES 2018 y CIN 142-2018 con ELSA TORRES ARENALES.

Interviene la ingeniera Kelly Bejarano. Ya había hecho la revisión de esos documentos, ya habían subsanado una serie de documentos que hacían falta y lo pendiente del contrato es el PIN ambiental, el ingeniero Hernán le envió una información de los documentos que hacen falta.

Interviene la ingeniera Yency García. La ingeniera Nadya dice que no se puede subir información, que hay que cambiarla toda porque el aplicativo cambio y cambio las unidades. Eso se le requirió al COP 144-2017 y COP 139-2018 el cambio de todos los reportes mensuales debido al cambio de unidades del aplicativo, pero ninguno de los dos respondió. El COP 144-2017 no ha hecho sino enviar oficios diciendo que ellos no dan respuesta a la Alcaldía Local sino a la Secretaría de Ambiente. Envío un oficio al COP 144-2017, reiterando el requerimiento y diciendo que ellos tienen que cumplir con nuestro requerimiento. Con el COP 139-2018 se les ha hecho dos requerimientos y no entienden si es que no entienden que tienen que enviar todos los reportes. También se comunicó por teléfono y les dijo a la interventoría y enviaron solo el plan de gestión que se necesitaba pero se requiere que envíen todos los reportes otra vez. Parece que no cuenta el contratista con un profesional ambiental. Remitió copia de los requerimientos a las aseguradoras.

Interviene la ingeniera Kelly Bejarano. Ese contrato se le hizo la ejecución hace tiempo y no se ha terminado la liquidación y así la plataforma o los formatos hayan cambiado 2020, ¿el contratista tiene que cambiarlos? Ellos le comentaron que ese proceso ya lo hicieron, el profesional de la alcaldía local no lo hizo en su momento pero si no lo aceptan, el día que se haga la mesa de trabajo, la



EVIDENCIA DE REUNIÓN

ingeniera Yency pueda hacer el acompañamiento y llegar a una solución y limitar el tiempo, para que ellos puedan actualizar la documentación y que el compromiso quede mediante acta.

Interviene la ingeniera Yency García. Ese requerimiento lo volvió hacer al COP 144-2017 y envió copia del radicado a la ingeniera Kelly, y ellos tienen 5 días para la respuesta a partir de que lo reciban. 5 días para allegar los reportes mensuales. También les explico por teléfono y respondieron enojados que no iban hacer eso, que ellos respondían lo que la Secretaría de Ambiente les había pedido pero a nosotros el aplicativo no permite subir los reportes que hicieron antes, tienen razón porque efectivamente es un cambio de todos los reportes y en teoría no tendría que suceder pero es algo que se escapa de la compañera Nadya quien sube la información y el COP 139-2018, en los dos requerimientos se le pidió que envíen los reportes. Ellos han dado dos respuestas y han sido incompletas, la interventoría envió dos oficios a la póliza diciendo que el contratista incumplía. La alcaldía envió a la aseguradora diciendo que estaban incumpliendo los plazos de los requerimientos y que no daban respuesta y no sabe que más trámite hacer.

Interviene la ingeniera Kelly Bejarano. Sugiere que se vean en la oficina para mirar todos los oficios de requerimientos de los dos contratos COP 144-2017 y COP 139-2018 y hablar con la Dra. Julieta Vence y ver de qué manera se pueden presionar a nivel jurídico.

COP 150-2016 de CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS CONTRATISTAS SAS y la interventoría CIN 155-2016 con el CONSORCIO INTERVIAL

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. La directriz es salir de los dos contratos en cuanto a las liquidaciones como prioridad. La semana pasada informo que se estaba trabajando la revisión de los expedientes, se hizo la citación al interventor, el ingeniero Sain asistió el día jueves en la alcaldía para hablar con la Dra. Julieta Vence sobre el estado del contrato de un alcance que debía hacer a esa liquidación y de la entrega del acta de recibo final de acuerdo al incumplimiento de unos compromisos que tenían desde el mes de febrero. El contratista asistió el día viernes, el representante legal suplente con su apoderado ya que el representante legal principal falleció, aportó los documentos de defunción y todo lo de ley para poderse presentar. Se le informo ese mismo día la firma del acta de liquidación, ya se tenía proyectada y la idea era para la firma, por obvias razones y por desconocimiento de esa acta por parte de las personas que asistieron no de la empresa como tal, no la firmaron, no la suscribieron, se les dio un plazo de dos días para revisar la proyección de esa acta de liquidación, los cuales se cumplen hoy a las 5:00pm, están a la espera de su asistencia a la firma del acta de liquidación y en caso de que no asistan la Dra. Julieta Vence tiene la resolución del acta administrativo de liquidación unilateral, esta soportado con los informes de la interventoría, completamente soportado jurídica y técnicamente y si el día de hoy no se acercan a firmar, el día de mañana se hace efectiva la resolución y se le dan los términos de ley del proceso para que haya recursos e interpongan sus recursos. La semana anterior la dedique totalmente al COP 150-2016. El avance fue grandísimo, ya se sacó esa acta de liquidación, se le dio plazo al contratista para que se hiciera presente, conociera el tema, se aclara que el contrato entre el FDL fue con una empresa jurídica, una persona, lamentablemente esa persona conocía su contrato, no lo informo a su empresa y ahí tienen ese problema. La alcaldía avanza en el procedimiento de la liquidación.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Igualmente con todo ese proceso que se lleva y en miras de hacer una liquidación unilateral los tiempos alcanzan para que no se pierda competencia?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Esa parte la tiene muy clara la Dra. Julieta Vence desde el área de contratación, ella hizo las cuentas y por eso se citó al contratista el día viernes para que los tiempos coincidieran perfectamente y estuvieran dentro del plazo máximo para la liquidación de ese contrato, es decir que de acuerdo a lo que ella manifiesta y todo se surte de acuerdo a como va hasta el día de hoy si se alcanza a liquidar dentro de los tiempos antes de pérdida de competencia. Eso para el contrato de obra. Para el contrato de interventoría con el ingeniero Sain que es el representante legal llegaron a un acuerdo que una vez se salga de ese contrato van a realizar una mesa de trabajo para el complemento de todo su expediente porque este contrato también pierde vigencia en la misma fecha pierde competencia, con él los términos de liquidación están muy bien, hay buena comunicación, bastante colaboración y no va haber problema para esa firma de liquidación aun cuando haya que descontarle los valores que no ejecutaron y en este momento se encuentra en la revisión de ese expediente del complemento porque encontraron 12 carpetas nada mas de ese contrato, ya recopilando toda la información que se tenía mediante Orfeo, correo y en la misma oficina de infraestructura, ya se logró armar un expediente mucho más robusto y ya tienen algo consecuente del expediente de obra que son casi 60 carpetas y el de interventoría que van a llegar más o menos 20 carpetas donde condensa todo el desarrollo del contrato.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Qué puede decir de los contratos de jardines y el de Aguas de Bogotá?

Interviene el ingeniero Daniel Villamil. Frente a los contratos de jardines COP-185-2019 DICOIN INGENIEROS S.A.S y Aguas de Bogotá COP 189-2018, están quietos por el tema del COP 150-2016, pero el contratista COP 185-2019 hizo la radicación de su acta parcial No. 3, de acuerdo a la indicación de la abogada la Dra. Milena Rincón, ella también lo consulto con la Dra. Julieta Vence y al Dr. Julian Tascon, y se le permitió hacer esa radicación, el radico la acta el 19 de agosto de 2020, no la ha revisado y está

dentro de los tiempos para poder revisar esa acta muy a profundidad y poder darle trámite a ese pago. Paralelamente la ingeniera Yency lo llamo para hablar sobre ese contrato sobre el tema ambiental, frente a la liquidación tiene una solicitud de parte de ella y de parte de la Secretaría de Ambiente, las cuales no respondió a tiempo dentro de un oficio que se le envió el mes pasado, el atendió parcialmente las solicitudes que se le hicieron como la radicación del acta y la subsanación de los informes de actividades que tenía pendiente, el tema ambiental no lo ha solucionado igual ese corresponde al tema de liquidación.

Frente al COP 168-2018 EPC ENERGY S.A.S y Aguas de Bogotá COP 189-2018 están quietos igual por el tema del COP 150-2016. Espera la otra semana salir del contrato de interventoría y ponerse al frente rematando con los contratos pendientes.

COP 127-2017 CONSORCIO RD PUENTE ARANDA y la interventoría CIN 134-2017 con CIVILE LTDA.

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Comenta que la semana pasada estuvo con la ingeniera Yudy, se reunieron con el Dr. Julian Tascon, quien los condujo con la Dra. Julieta Vence para revisar puntualmente el tema de las notas que quiere dejar la interventoría en el acta de recibo de obra para ver si eran procedentes, quiere hacer una revisión más minuciosa porque como ha estado ocupada trabajando con el ingeniero Daniel, dijo que no los podía atender mientras de ese asunto. Hoy la ingeniera Yudy hablo con la Dra. Julieta y los convoco a reunión mañana a las 9:00am para revisar bien el tema, si entran las notas y si hay alguna acción legal porque eso es de competencia jurídica, y ya firmando esas actas se puede continuar.

COP 156-2018 de LUIS GABRIEL NIETO GARCIA y la interventoría CIN 141-2018 con INTERSA

Interviene el ingeniero Francisco Sánchez. Están trabajando en el acta de recibo, esperan que de despacho le den firma para poder pasar las cuentas de cobro, puntualmente lo que se hizo esta semana, se reunieron con el Dr. Julian Tascon y hablaron sobre el tema, ellos piden un informe de supervisión porque no están tan enterados de ese contrato y su desarrollo, quieren una garantía mas donde firme la supervisión y la interventoría, les presentaron un formato que trabajaron con los contratistas y la ingeniera Yudy y ellos la aprobaron, ahora están llenando el formato CIV por CIV con un detalle de que fue lo que se hizo una foto del antes y el después y una información financiera, ese informe el contratista en horas de la tarde de ayer lo envió a la interventoría, esta mañana reviso el informe, les dio unas observaciones para lo de la parte financiera y ahora están trabajando en eso. Les escribió que va estar mañana en la alcaldía, que por favor lo radicarán hoy para mañana poderlo presentar con las actas. De interventoría CIN 141-2018, hay una cuenta que ellos presentaron pero el Dr. Julian Tascon les dijo que estaban como muy colgados en la información que estaba en Secop, que se pusieran al día y miraban lo del pago. Ayer ellos cargaron todos sus pagos que son 19, los cargaron al Secop, ya hablo con la ingeniera Yudy para que confirme desde el usuario de la alcaldía esos pagos y quedo con ella de compromiso crear el plan de pagos para los pagos que ya se hicieron, no se hizo en su momento porque hasta ahora en el plan de pagos van 9 de 19 que ya hay hechos y toca dejar para el pago 20 que será el acta final, hay que acomodar eso en el Secop, ya se reunió con la abogada Dra. Milena Rincón, ella le dio orientación, también está en contacto con Eduardo de financiera para que quede lo mejor posible eso ya que están próximos a empezar liquidación, lo bueno de este informe que se está haciendo es un insumo importante para los informes que se acercan de liquidación y como ya tienen este formato aprobado, ahora que salgan de las notas de los contratos de COP 127-2017 y COP 134-2017, apenas tengan eso les van a enviar el mismo formato para que lo hagan, presenten su informe igual que este contratista e ingrese de la misma forma. Mañana tiene reunión y la idea es presentar la cuenta de cobro, adelantarla, avanzarla y recibir el VoBo del acta de recibo, presentando el informe.

Interviene la ingeniera Yudy. Adicional a lo que está informando, esta semana la ingeniera Yency, tiene reporte de la semana pasada de los avances de los cierres de los PIN, sabe que ella subió la información, envió unos oficios y no sabe si de ayer a hoy paso algo más.

Interviene la ingeniera Yency.

Con respecto a los cierres de los pines del ingeniero Daniel, está esperando que le envíaran el número de radicado de la Secretaría de Ambiente, porque hubo como una confusión con el CDI y estaban subiendo el acuse de recibido con el correo enviado y no con el número de radicado de la Secretaría de Ambiente, no puede elevar una consulta a ver que sucedió al profesional de la Secretaría de Ambiente sin tener el radicado de ellos porque es la única forma que ellos lo pueden revisar porque ellos no tienen Orfeo. El día de ayer le enviaron todos los radicados que hay con la Secretaría de Ambiente pendientes que son: un radicado del COP 150-2016, uno del COP 168-2018, otro del COP 156-2018. Tan pronto se termine la reunión, llama al profesional para ver que avances se ha tenido con esos radicados. En cuanto a los contratos de malla vial, les copio, se hizo un requerimiento del COP 127-2017 con respecto a la información para cierre de PIN, no le ha llegado nada, se les hizo un requerimiento que ya salió orfeado y todo, ya lo envió a los correos de la ingeniera Yudy y al ingeniero Francisco con el número de radicado. El COP 185-2019, le toca hacer una reiteración porque le enviaron un oficio informativo, pero se refirieron a la parte ambiental. Se va hacer una reiteración de ese requerimiento, y espera sacarla el día de mañana. Se va a comunicar con el funcionario en la Secretaría de Ambiente para preguntarle que paso con los contratos que están pendientes que ya se les envió todo.

Tercer punto. Respuesta a los oficios.

Interviene el arquitecto Fredy. Tiene dos recomendaciones para hacer, no pueden reasignar orfeos sino la persona líder del equipo y en ese caso soy yo, si llegan a sus bandejas es para que lo contesten. A mí me llegan y trata de ser equitativo para poder repartirlos entre todos, de acuerdo a su competencia. El ingeniero Francisco le ayudo a una coyuntura que hubo en el tema de la correspondencia por la ausencia de la persona que estaba encargada en atención al ciudadano y quedaron en la bandeja de ellos muchos requerimientos que llegaron a mi bandeja como derechos de petición ya pasados los términos y también algunos muy cercanos y el ingeniero Francisco le colabro y la idea no es recargarlos a uno solo. Lo otro es que se entró en una coyuntura de la formulación de los proyectos que están sin respuesta y va a ocupar a las personas que tienen memoria histórica y en este caso a los ingenieros Daniel y Francisco, los ha estado pidiendo información para el proceso de la formulación sobre todo de vías y aprovecha para convocarlos mañana a los ingenieros Daniel y Francisco, a una reunión con el señor Alcalde a las 12:30pm en el despacho, con planos en mano para verificar las vías que fueron priorizadas, que fueron seleccionadas para este año. Ya entrego la formulación del mantenimiento de la JAL y se va a dedicar a la formulación de vías para lo cual les pide su comprensión y colaboración para poderse concentrar en lo que queda de estas semanas para sacar el tema. Dentro de los procedimientos que se quieren ajustar para que el área de la oficina funcione y utilizar la ayuda de la funcionaria Gloria, desde que se fue el ingeniero Carlos, el tema de la base de datos esta quieta en el tema de los requerimientos y solicitudes de la comunidad para sus obras, se quiere retomar eso y volver alimentar esa base de datos, mientras tanto todas las respuestas que los ingenieros den a los ciudadanos por favor indicar el número de radicado a Gloria para que lo busque en el Orfeo y empiece a alimentar la base de datos

Interviene la ingeniera Yudy. Tiene mucha asignación de la UMV, respuestas de intervenciones viales de concejales, del IDU 4 derechos de petición, tiene una matriz que la va a compartir a Gloria una vez la tenga actualizada. Tiene 31 entradas.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿De qué tema, del 042? Los derechos de petición son los que tienen indicadores de los días que faltan por contestar en el mismo orfeo. Los otros derechos de petición son de los que el IDU o la UMV le contestan al ciudadano como derecho de petición y les dice que no pueden hacer nada y lo envían a la alcaldía local y eso se utiliza un modelo.

Interviene la ingeniera Yudy. Tiene varias del IDU, respuesta de petición de la UMV, respuesta de petición de la comunidad, 8 derechos de petición.

Interviene la ingeniera Yency. Tiene en la bandeja 4 radicados, uno corresponde a DICOIN COP 185-2019, es informativo pero lo va a utilizar para hacer la reiteración del requerimiento, lo asocia y lo cierra. Tiene otro que es del COP 139-2018, en uno dicen que no les han dado respuesta y en el otro dicen que van a dar respuesta al requerimiento, pero solo están enviando el plan de gestión del RCD y ahí se les pide los reportes mensuales. Cuando llame al profesional de la Secretaria de Ambiente le comenta a ver si hay alguna posibilidad de que no toque subir eso o como se va a solucionar con los contratistas. Tiene un derecho de petición solicitud de información. Pide la información de toda la alcaldía, piensan hacer la construcción de un tren y para el estudio de impacto ambiental de esa construcción están pidiendo información sobre participación de la alcaldía, cuantas organizaciones comunales y sociales hay en la localidad, cuantos ediles, contactos de la JAC de la localidad, se escapa el tema del área de infraestructura. Para infraestructura solo hay un ítem referente a la localización y estado de los parques, estadios, casa de la cultura, bibliotecas, infraestructura recreativa o cultural.

Interviene el arquitecto Fredy. Se les contesta que la alcaldía local de Puente Aranda es una dependencia de la Secretaria de Gobierno y es operativa, donde se ejecutan las políticas de los 16 cabezas del sector del Distrito. Si necesita información de la parte social, cultural, económico, están los diagnósticos que realiza la Secretaria Distrital de Planeación, quienes sacan una monografía la cual puede ser consultada en la página. Informa que le envió esta mañana un Orfeo a la ingeniera Yency del Club Militar, tiene una reunión con el señor alcalde por el tema de proyecto de la avenida centenario calle 13.

Interviene el ingeniero Francisco. Salió de 6 derecho de petición, tiene 14 en curso, adicionalmente tiene 2 derechos de petición que llegaron sin información del remitente, pregunto si se podía publicar en cartelera, y le dijeron que tienen un aplicativo donde pueden solicitar más información y quedan en manos de ellos esos 2 radicados de derechos de petición.

Interviene el ingeniero Daniel: Tiene 4 oficios de entrada ninguno es derecho de petición, tres radicados referentes al COP 150-2016, otro es el acta parcial del COP 185-2019. Tiene 5 oficios de salida, todos tienen acuse de recibo, estos oficios los realizo desde el Orfeo del arquitecto William Molano, porque no tenía usuario, ya están en su bandeja de salida y están para cerrar. El arquitecto William Molano no maneja muy bien el Orfeo, le está colaborando con la radicación de los oficios que está sacando hacia la Agencia y hacia el DADEP. ¿Quisiera saber cuándo termine la liquidaciones del COP 150-2016 y COP 155-2016, para apoyar al arquitecto William pero para el tema de la correspondencia desde que Orfeo se manejaría?

Interviene el arquitecto Fredy. No tiene distinción, tiene la supervisión de todos y cada uno debe responder por todas las obligaciones. Lo que llega lo envía a los orfeos de acuerdo a su competencia, los arreglos internos así quedaran.

Interviene el ingeniero Daniel. Se refiere a que está sacando radicados a nombre del arquitecto William, desde su Orfeo y desde el Orfeo del arquitecto William. No han pasado por el VoBo del arquitecto Fredy por lo que han sido de inmediatez. A partir de los próximos todos pasaran por el VoBo del arquitecto Fredy.

Interviene el arquitecto Fredy. A todos nos toca ayudar a contestar, estaba calmado el Orfeo cuando de un momento a otro empezaron a llegar de vías y a todos nos toca ayudar a contestar.

Interviene la ingeniera Yency. Todos los oficios que ha sacado están en mis oficios, están en café y no sabe si toca cerrarlos.

Interviene el arquitecto Fredy. Hay que abrirlo el que está en café le da cerrar tramite y le dice tramite concluido porque se dio respuesta y tiene acuse de recibo. Tiene que quedar en cero.

Interviene el ingeniero Hernán. Tiene 3 derechos de petición, 2 derechos de petición son iguales a unos que ya se les dio respuesta, corresponde al señor Jimmy Rodríguez, del parque de Villa del Rosario, la consulta es para averiguar por el presidente de la JAC del barrio, sobre temas de ese proyecto, el otros derecho de petición se le dio trámite de Santa Matilde segundo sector, con el tema de las palomas y el pasto en la cancha deportiva, hizo el trámite para cerrarlo pero no pudo porque entro por Bogotá escucha.

Interviene el arquitecto Fredy. Debe mandar un correo a Diana Marcela Barbosa Niño, le comenta que llego el radicado de entrada, y se le dio respuesta con el radicado de salida para que por favor lo cierre.

Interviene el ingeniero Francisco. La funcionaria Diana revisa las bandejas semanalmente todo y va poniendo un comentario, se puede dejar ahí y ella hace el trámite periódicamente y le pone un comentario y se le puede dar cierre.

Interviene el arquitecto Fredy. Comenta que le contesto a una señora y ella le mando al IDU, mando a la alcaldía y también al Bogotá escucha. Pensaba responde el de la alcaldía y el de Bogotá escucha en uno solo y no se dejó.

Interviene el ingeniero Francisco. En ese caso se podría dejar asociar la respuesta para que responda ambos, a veces entra por solicitud del IDU y de la persona, se puede asociar, pero en ese caso particular arquitecto Fredy se puede enviar un correo a la funcionaria Diana y ella los puede asociar para que permita cerrarlo.

Interviene la ingeniera Kelly. Tiene un Orfeo de entrada de una respuesta a un requerimiento que se le hizo a un contratista.

Interviene el arquitecto Fredy. ¿Cómo va el proceso de formulación del tema de parques?

Interviene el ingeniero Hernán. Inicialmente se repartieron el trabajo con el arquitecto William, quien está en los estudios previos, el ingeniero Henan en los estudios técnicos, ha venido avanzando, le pregunta por el formato al arquitecto Fredy donde va el anexo técnico, tiene el texto, los argumentos para plantear en el anexo técnico, bajo el anexo técnico que había, lo revisaron, se trabajó, pero hay que utilizar el formato que exigen en calidad. Tiene dos dudas, una tiene que ver con el AIU, porque en el presupuesto que calculo el contratista para su consultoría lo trabajaron pero los documentos que ha visto no saben de dónde salió ese AIU, ya lo pidió, tiene el presupuesto que habían fijado, la consultoría es del año pasado y se debe actualizar los precios. Tiene contacto con el contratista y el interventor para aclarar temas.

Interviene el arquitecto Fredy. El AIU lo debe construir ingeniero Hernán, y de acuerdo a la experiencia que tiene con el contrato que está en ejecución, necesita un director de obras, un residente, un profesional.

Interviene el ingeniero Hernán. Ya está calculado para el contrato que están haciendo pero el consultor calculo un AIU y sobre eso se basa el presupuesto.

Interviene el arquitecto Fredy. No necesariamente, lo puede tener de base como análisis, pero no es camisa de fuerza, usted lo puede analizar con los costos directos de la obra porque para eso es la consultoría, el ingeniero puede decir que la labor se desarrollara en un solo sitio por ejemplo, no se necesita tanto profesional y usted lo mirara de acuerdo a la experiencia que tiene con el contrato que está en ejecución.

Interviene el ingeniero Hernán. Se quedaron de reunir con el arquitecto William este fin de semana para ver que avances se tienen del proyecto de estudios técnicos de la parte de la construcción del contrato de obra. El arquitecto William quedo con una tarea que es la de comunicar al DADEP para la certificación de uso público, esas ya se tenían antiguas porque de acuerdo a la reunión que se tuvo con el IDRD la necesitan con una vigencia no mayor a 30 días. Todos los productos documentales de la consultoría ya los tiene en su poder.

Interviene Gloria Pintor. Comenta sus funciones que está realizando respecto a su gestión. Está colaborando con el tema de las actas de reuniones, las cuales se encuentran al día. Se está llevando un control de derechos de petición en los tiempos, alimentando la base de datos de las solicitudes que hace la comunidad para lo cual solicita que le envíen los radicados para incluirlos en dicha base.

Interviene el arquitecto Fredy. Entrego la formulación del mantenimiento del edificio de la JAL y la pintura general de las instalaciones de la alcaldía, el mantenimiento y puesta en marcha de la motobomba porque lleva tiempo sin funcionar, ya se hizo el presupuesto oficial y se envió a la parte de planeación porque el presupuesto fue de \$124.000.000 y solo había \$70.000.000, eso esta en proceso de traslado. Se está dedicando a la formulación del proyecto de vías. En el tema de los salones se cumple nuevamente

EVIDENCIA DE REUNIÓN

otro plazo de suspensión sin que el DADEP haya dado respuesta, están sufriendo por su gestión paquidérmica desde el inicio de este contrato, últimamente se le envió lo que se necesitaba, en el proceso se le ha enviado 3 reiteraciones y no hay respuesta. El consultor no quiere seguir, los comunales encima, los ediles encima. En el tema del convenio con el IDU de calles comerciales cielos abiertos mañana a las 10:00am hay una socialización con la comunidad de los estudios y diseños, se habían hecho unas actividades preliminares. Se tiene la relación de todas las obras que se están realizando por parte del IDU en el territorio de Puente Aranda, se iniciaron unas obras en las ciclo rutas de la carrera 30 y por la calle 13, la interventora es ELSA TORRES, se inició en estos días, se inició otra obra por parte del IDU en un puente peatonal en Remanso Santa Matilde, termino el de la adecuación del puente de la avenida primera de mayo pasando por la avenida 68, a esa reunión va asistir Gloria y están en diseños de transmilenio por la avenida 68, que también están pidiendo información y también el proyecto del tren de cercanías de occidente que también piden información y esos son todos los proyecto del IDU que se están ejecutando en la localidad de Puente Aranda. Se continua contentando a diario las proposiciones y derechos de petición de los concejales que llegan de un día para otro, agradece la ayuda de los compañeros que han colaborado. Ya está conformada el área, no se sabe si llegara la persona de archivo pero ya se siente distribuido el trabajo. Se está en el plan de construcción del proyecto de desarrollo del 2021, y el señor alcalde pidió los datos de cada uno de los compañeros del área de infraestructura porque a las 6:00pm va haber una reunión, se hizo lo de los encuentros ciudadanos, estaban en el proceso de lo que priorizo la comunidad, se está mirando cual sería la herramienta de lo que priorizo la comunidad para aplicarlo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Elaborada por: Gloria Lucia Pintor Vargas

Fecha de la próxima reunión: 1 de septiembre de 2020

Lugar de la próxima reunión: Virtual Teams