



Interviene la funcionaria Liliana Triana, Residente social. El objetivo del mantenimiento es mejorar la movilidad de la ciudad permitiendo contar con estructuras en funcionamiento óptimo sobre los corredores viales más importantes de la ciudad. Se adelantaron actividades de restauración de barandas, barandas en concreto, mantenimiento de la estructura con el sellamiento de fisuras, pintura y mejoramiento de la carpeta asfáltica, con el fin de prolongar la vida útil del puente. Se contaron con actores claves como el IDU, la oficina de atención al ciudadano del IDU, la dirección técnica de mantenimiento, el contratista JMV Ingenieros SAS y la interventoría y la comunidad del área de influencia. Dentro de las actividades ejecutadas por el área social, se realizó la reunión de inicio que se realizó el 16 de agosto de 2019 y la reunión de finalización que se está realizando en el día de hoy 28 de agosto del año en curso, estas reuniones tienen como objetivo en la de inicio informar las actividades que se iban a ejecutar en el puente y la de hoy la presentación de los resultados obtenidos después de la intervención. Van a retirar las carteleras que se pusieron en puntos estratégicos con el fin de que la comunidad se informara. Una está en la JAC barrio El Tejar, en postes. Dentro del desarrollo del contrato se distribuyeron volantes informativos, piezas de divulgación. Dentro del programa de atención al ciudadano se tienen 36 PQRS cerradas, 41 actas de vecindad de cierre. Han estado en contacto con los propietarios a fin de que colaboren con las firmas de las actas.

Interviene el ingeniero David Mosquera, Residente ambiental. Se realizaron capacitaciones constantes a todo el personal con el ánimo de divulgar todos los programas ambientales. Había personal de brigada aseo y limpieza, con el ánimo de organizar la obra y por la salud de todos. Dentro de las actividades estaban las de bioseguridad del COVID-19, donde se realizaban desinfecciones de áreas comunes de los vehículos, se protegieron los individuos arbóreos, y sumideros. Se hicieron actividades de fresado, se levantó la carpeta asfáltica sobre el puente, los residuos de esta actividad se llevaron a otros contratos. Se instalaron canecas azules para depositar los residuos aprovechables y no aprovechables. Se instalaron

canecas rojas para depositar lo referente al protocolo del covid 19 como guantes, toallas de manos, tapabocas de un solo uso. Otra actividad que se realizo fueron los cerramientos, la separacion de actividades con el apoyo de SST.

Interviene la funcionaria Yeniffer Mendoza, la referente de SST. Desde el inicio se conto con un cronograma en el cual se definieron las actividades a implementar durante la ejecucion del proyecto. Esta el area de seguridad y el area de salud. En la parte de seguridad se realizaron capacitaciones se hacen una vez al mes de una hora. Las charlas diarias se realizan durante la jornada laboral y tienen una duracion de 15 minutos y los temas se definen de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar en el sitio. Desde que comenzo la emergencia las charlas eran sobre prevencion del covid 19, el registro, toma de temperatura. Permanentemente se tuvo en el frente de obra un inspector SST quien hacia el recorrido e inspeccionaba las actividades que se estaban ejecutando y el uso adecuado de proteccion personal y el cumplimiento de la implementacion de los protocolos de bioseguridad. Otro tema fue el elemento de dotacion y proteccion personal. En el area de salud, estaban los exámenes medicos ocupacionales tanto al inicio de la obra como al final. Tambien hacian pausas activas. Se instalaron lavamanos moviles los cuales contaban con jabon, toallas desechables y verificaban el lavado de manos cada 3 horas de la jornada laboral diaria, se hacia desinfeccion constante en todos los sitios. Implementaron la señalizacion, el tema del distanciamiento. Las charlas ultimas eran sobre prevencion del covid 19. A cada persona se le entregaba una bolsa plastica para que guardaran sus elementos personales y no entrar en contacto con la zona de trabajo ni con los elementos de las otras personas. Pusieron dispensadores de gel antibacterial y alcohol. Se implemento la zona de aislamiento como medida de prevencion para que alguna persona durante la jornada laboral se sintiera mal.

Interviene el ingeniero Miguel Avendaño, Residente tecnico de JMV SAS, del area tecnica, todo lo que tiene que ver con las actividades de trafico y mantenimiento que se ejecutaron. Para la implementacion de manejo de trafico el proyecto lo trabajaron en dos etapas, zonas bajas y zonas superiores de puente, presentaron ante la Secretaria de Movilidad el PMT para que los usuarios por la zona de intervencion del puente tuviera toda la señalizacion adecuada para estuvieran identificados que habia riesgos por obra en la zona y para esto se hizo la implementacion de pasacalles aledaños a la zona y hacer los desvios para que no hubiera demora en el trafico, tambien se implementaron señales verticales, que debe hacer una disminucion de velocidad para que no vaya a surgir ningun accidente. El cerramiento estaba implementado por barricadas luminosas que identificaban al usuario que en horario nocturno se debe disminuir la velocidad. La intervencion bajo puente con el fin de realizar todo el mantenimiento rutinario con el fin de darle una vida util mas prolongada al puente. El mantenimiento en zona alta, se realizo saneados con materiales de alta durabilidad, se implemento una pintura epoxica de alta durabilidad y resistencia a la atmosfera que se presenta en la zona. Se hicieron sellos de fisuras para que continúe su funcionamiento, se hizo un analisis a las vigas o columnas que se encuentran en concreto, se hizo un descascamiento en concreto, se hizo una demolicion hasta el acero de refuerzo que presenta la columna, al acero se le hizo un tratamiento de proteccion y anticorrosivo y posteriormente se le hace el recubrimiento a traves de un producto de alta resistencia de compatibilidad con un concreto viejo y un concreto nuevo. Identificaron todas las fisuras, se hace el respectivo resane, se hace el respectivo tratamiento con una inyeccion de un material epoxico de alta resistencia para que al puente se le mitiguen todas las patologias que se le han venido presentando. Luego se le realiza una aplicación de una pintura epoxica de recubrimiento elastico para la proteccion de la estructura con material de alta resistencia y durabilidad, le da un bonito acabado de color gris. Se realiza el fresado del asfalto existente, luego se realizan las excavacion del nivel y profundidad requerida para que cumpla con las especificaciones de diseño que se tienen planteadas, luego se hace el relleno con material base de alta resistencia para trafico pesado que exigen las normas en una compactacion para que no vayan a presentar patologias muy prontas en la estructura, luego se pasa al reemplazo de la instalacion de la carpeta asfaltica, se realiza con un material

basado en el diseño y la cantidad de tráfico que va a pasar en la zona, se realizó la instalación de una carpeta de una estructura de 26 cms, adicional se realizaron unos reparos de parches sobre el tablero porque la estructura contaba con desniveles, se realizó reparo en las juntas de dilatación, se realizó la demolición de la junta existente y se reemplaza. Las juntas van constituidas en concreto y en acero armado de alta resistencia.

The screenshot shows a Google Calendar interface on a Windows desktop. The main window displays an invitation for a meeting titled "Invitación: Reunión de Finalización - Mantenimiento puent... vi...". The meeting is scheduled for August 28, 2020, from 15:00 to 16:00. The invitation text includes the following details:

- Tienes una invitación para el siguiente evento.**
- Invitación: Reunión de Finalización - Mantenimiento puente vehicular Av. Primera de Mayo por Av. 6**
- Cuándo:** vie 28 de ago de 2020 3pm - 4pm Hora estándar de Colombia
- Información para unirse:** Unirse con Google Meet meet.google.com/vvk-jjjj-aeo
- Calendario:** gloria.pintor@gobiernobogota.gov.co
- Quién:**
 - atencionciudadanopuentes@gmail.com - organizador
 - socialmantenimiento1491@gmail.com
 - mcruzp@outlook.com
 - mariogir62@hotmail.com
 - gloria.pintor@gobiernobogota.gov.co
 - eflorez@servinc.org
 - danylu564@hotmail.com
 - marpejactear@hotmail.com
 - ancizarmc@gmail.com
 - jacbarriofloralia@gmail.com
- Buen día.**
- Remitimos el link para la reunión de finalización del puente vehicular N° 12 Av. Primera de Mayo por Av. del Congreso Eucarístico**
- Link:** meet.google.com/vvk-jjjj-aeo
- Esperamos contar con su asistencia.**
- Cordialmente**
- Martha Liliana Triana.**
- Residente Social.**

On the right side, the "Seguimiento" (Follow-up) section lists the attendees and their status:

- A** atencionciudadanopuentes@gmail... Organizador
- GV** Gloria Lucia Pintor Vargas Sin respuesta
- S** socialmantenimiento1491@gmail... Desconocido
- M** mcruzp@outlook.com Desconocido
- M** mariogir62@hotmail.com Desconocido
- E** eflorez@servinc.org Desconocido
- D** danylu564@hotmail.com Desconocido
- M** marpejactear@hotmail.com Desconocido
- A** ancizarmc@gmail.com Desconocido
- J** jacbarriofloralia@gmail.com Desconocido

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 11:55 a.m. on 30/08/2020.



Actividades ejecutadas del área ambiental













G

Gestion social Contrat...

M

Maria Cristina Ruiz Pe...

M

Mario Anibal Vitola De ...

A

Ambiental mantenimie...

JMV

Contrato Mantenimien...

I

Iliana triana

A

Ambiental mantenimie...

Meet - vek-ijrj-aeo

https://meet.google.com/vek-ijrj-aeo

G

Gestion social Contrato 1491 está presentando



Actividades ejecutadas del área Seguridad y Salud










Toma de temperatura y lavado de manos

Punto seguro y carpas

Desinfección de elementos y zonas

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE PREVENCIÓN DEL COVID - 19










Uso de EPP

Elementos de emergencia

Salud en el trabajo (Pausas activas y baños)

Cartelera informativa y señalización preventiva

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Detalles de la reunión

Personas (16)

Chat

Gloria Pintor (Tú)

Ambiental mantenimien...

Ambiental mantenimien...

Contrato Mantenimien...

coordinador proyectos

Edna Florez

Gabriel Orlando Sangul...

Gestion social Contrato ...

Gestion social Contrato ...

Iliana triana

Maria Cristina Ruiz Peña

Mario Anibal Vitola De L...

Detalles de la reunión

Gestion social Contrato 1491 está presentando

Escríbe aquí para buscar



Escritorio

3:17 p.m.

28/08/2020

Meet - vek-jjrj-aeo x +

https://meet.google.com/vek-jjrj-aeo

G Gestion social Contrato 1491 está presentando

Actividades de obra ejecutadas

Mantenimiento rutinario de patologías estructurales new jersey, andén y barandas



Mantenimiento Rutinario de patologías estructurales



Aplicación de pintura epóxica de recubrimiento elástico para la protección de la estructura



Detalles de la reunión

Personas (15) Chat

- Gloria Pintor (Tú)
- Ambiental mantenimien...
- Ambiental mantenimien...
- JMV Contrato Mantenimien...
- coordinador proyectos
- Edna Florez
- Gabriel Orlando Sangul...
- Gestion social Contrato ...
- Gestion social Contrato ...
- Illiana triana
- Maria Cristina Ruiz Peña
- OSCAR JAVIER RODRIG...

Detalles de la reunión

Gestion social Contrato 1491 está presentando

Escritorio 3:29 p. m. 28/08/2020

Meet - vek-jjrj-aeo x +

https://meet.google.com/vek-jjrj-aeo

G Gestion social Contrato 1491 está presentando

Adecuación del Plan de Manejo de Tráfico - PMT

Implementación del PMT



Cerramiento por Carril





BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

FD.CO.03 V4

Detalles de la reunión

Personas (15) Chat

- Gloria Pintor (Tú)
- Ambiental mantenimien...
- Ambiental mantenimien...
- JMV Contrato Mantenimien...
- coordinador proyectos
- Edna Florez
- Gabriel Orlando Sangul...
- Gestion social Contrato ...
- Gestion social Contrato ...
- Illiana triana
- Maria Cristina Ruiz Peña
- OSCAR JAVIER RODRIG...

Detalles de la reunión

Gestion social Contrato 1491 está presentando

Escritorio 3:28 p. m. 28/08/2020

Meet - vek-jjrj-aeo x +
https://meet.google.com/vek-jjrj-aeo

G Gestion social Contrato 1491 está presentando

Actividades de obra ejecutadas

Mantenimiento rutinario de patologías estructurales new jersey, anden y barandas



Mantenimiento Rutinario de patologías estructurales



Aplicación de pintura epóxica de recubrimiento elástico para la protección de la estructura



Detalles de la reunión

Personas (15) Chat

- Gloria Pintor (Tu)
- Ambiental mantenimien...
- Ambiental mantenimien...
- JMV Contrato Mantenimien...
- coordinador proyectos
- Edna Florez
- Gabriel Orlando Sangui...
- Gestion social Contrato ...
- Gestion social Contrato ...
- Illiana triana
- Maria Cristina Ruiz Peña
- OSCAR JAVIER RODRIG...

Detalles de la reunión

Gestion social Contrato 1491 está presentando

Escritorio 3:30 p. m. 28/08/2020

Meet - vek-jjrj-aeo x +
https://meet.google.com/vek-jjrj-aeo

G Gestion social Contrato 1491 está presentando

Actividades de obra ejecutadas


Reemplazo de la estructura del pavimento en los aproches puentes sur y norte



Reemplazo de junta de dilatación



Reemplazo de carpeta asfáltica en aproches y tablero puentes sur y norte



Detalles de la reunión

Personas (15) Chat

- Gloria Pintor (Tu)
- Ambiental mantenimien...
- Ambiental mantenimien...
- JMV Contrato Mantenimien...
- coordinador proyectos
- Edna Florez
- Gabriel Orlando Sangui...
- Gestion social Contrato ...
- Gestion social Contrato ...
- Illiana triana
- Maria Cristina Ruiz Peña
- OSCAR JAVIER RODRIG...

Detalles de la reunión

Gestion social Contrato 1491 está presentando

Escritorio 3:33 p. m. 28/08/2020

Meet - vek-jjrj-aeo

https://meet.google.com/vek-jjrj-aeo

G

Gestion social Contrato 1491 está presentando

RECOMENDACIONES

Reportar todo acto de vandalismo a las entidades competentes con el fin de mantener las zonas limpias y seguras.

Hacer un buen uso del puente en cuanto a transitar con seguridad vial sobre él, tanto en la zona peatonal como en la vehicular.

Velar por el mantenimiento periódico de los elementos que componen el puente.

Mantener constante comunicación con la UAESP acerca del estado del puente.


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


BOGOTÁ
Instituto de Desarrollo Urbano
FD-CO-03 V4

Detalles de la reunión

Personas (15)

Chat



Gloria Pintor (Tú)



Ambiental mantenimien...



Ambiental mantenimien...



Contrato Mantenimient...



coordinador proyectos



Edna Florez



Gabriel Orlando Sangui...



Gestion social Contrato ...



Gestion social Contrato ...



Iliana triana



Maria Cristina Ruiz Peña



OSCAR JAVIER RODRIG...

Detalles de la reunión









Gestion social Contrato 1491
está presentando

Escribe aquí para buscar



Escritorio

3:37 p. m.

28/08/2020