



INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13.
PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Fecha: 5/07/2025

Versión: 0

Página 1 de 17

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS
ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2

INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

MES DE JUNIO DE 2025

CARRETERAS A CARGO:

2513: CAUCASIA – PLANETA RICA

2514: PLANETA RICA – LA YE

7403: EL VIAJANO – SAN MARCOS



	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 2 de 17

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1879 DE 2024
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN VIAL

GRUPO 2

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1435 DE 2024
CONTRATO 1451 DE 2024
CONTRATO 1444 DE 2024

NOMBRE PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No: 13

CONSORCIO CONSULTECNICOS

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

JUNIO 2025

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 3 de 17

ITEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre:	María Correa Díaz	Camilo Benítez	Camilo Benítez
Cargo:	Ing. Auxiliar II	Ing. Residente	Ing. Residente
Firmas:			



INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13.
PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Fecha: 5/07/2025

Versión: 0

Página 4 de 17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 1435- 2024, 1451-2024 y 1444-2024

Contratista: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL

Contrato de Interventoría No. 1879-2024

Interventoría: CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

Objeto Contrato de Obra: COOTRAC - COOTRAPAZ - COOTRACOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

INFORME MENSUAL No. 13

MES O PERIODO: JUNIO DE 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	6
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	3
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	3
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	3
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	1
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	6
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	6
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	3
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	3
	• Seguimiento Programa de Inversiones		
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	2
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	2
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	2
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
7	Conclusiones y recomendaciones	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual

Firma: 
Nombre: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1824 de fecha 27 DE MAYO DE 2024

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 5 de 17

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	6
2.	OBJETIVO	7
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
3.1	LOCALIZACIÓN	7
4.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.....	8
4.1	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.	8
4.2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COTRAPAZ” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.....	10
4.3	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025.....	11
4.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	12
5.	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.....	13
6.	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	14
6.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	14
6.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.	15
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	16
8.	ANEXOS.....	17

ANEXOS

1. INFORME MENSUAL DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
2. PROGRAMACIONES SEMANALES DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
3. BITACORAS DE LAS COOPERATIVAS “COOTRAC”, “COTRAPAZ” Y “COOTRACOL”
4. ANEXOS TÉCNICOS EN RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS COOPERATIVAS.

LISTA DE TABLAS Y GRÁFICAS

1. **TABLA 1:** INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS.
2. **TABLA 2:** INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 6 de 17

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de Administración Vial van encaminados, entre otros aspectos, a liderar, vigilar y marcar el orden de las actividades de Mantenimiento Rutinario que desempeñan los trabajadores que laboran en las vías a cargo, evaluando el trabajo realizado por ellos a través de los indicadores que han sido establecidos por el Instituto Nacional de Vías.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 2, Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS, se realiza el presente Informe de Interventoría, el cual corresponde a la vigilancia de las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario de las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ y COOTRACOL en el período comprendido entre el primero (01) de junio y el treinta (30) de junio de 2025.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 7 de 17

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario bajo la responsabilidad de la Administración Vial Grupo 2.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Las vías del proyecto se encuentran localizadas al oriente del Departamento de Córdoba sobre la carretera 2513: Caucasia – Planeta Rica (paso nacional por Caucasia, Puente San Jorge antiguo y paso nacional por Planeta Rica); la carretera 2514: Planeta Rica – La Ye y la carretera 7403: El Viajano – San Marcos.

A continuación, se muestra la localización del proyecto y detalle del sector de las vías contratadas.

Imagen 1. Localización de las vías 2513, 2514 y 7403.



Las vías objeto de la Administración Vial de la Dirección Territorial Córdoba del INVÍAS y que han sido delegadas mediante el contrato de consultoría 1879 de 2024 al CONSORCIO CONSULTÉCNICOS, son: la vía Caucasia – Planeta Rica (Código 2513), Sectores (paso nacional por Caucasia), PR0+0000 – PR2+0780, (Puente San Jorge antiguo y sus accesos), PR18+0876 – PR19+0546, (paso nacional por Planeta Rica), PR62+0000 – PR66+0894, la vía Planeta Rica – La Ye (Código 2514), sector Planeta

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 8 de 17

Rica – La Ye, PR0+0000 – PR52+0000 y la vía El Viajano – San Marcos (Código 7403), sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815, (Incluye nuevo puente San Jorge y sus accesos).

La importancia de esta malla vial radica principalmente en que, al conectar al departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre, sumado al hecho de que se encuentra ubicada en una zona que se reconoce como destino turístico nacional, son vías que permanentemente tiene afluencia de usuarios, constituyendo así una fuente importante de ingreso para el departamento de Córdoba y la región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS.

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 2 encargadas del Mantenimiento Vial Rutinario son las siguientes:

○ **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.**

La cooperativa COOTRAC encargada del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección territorial Córdoba. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

○ **COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA- COOTRAPAZ.**

La cooperativa COOTRAPAZ encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo los sectores:

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

○ **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY – COOTRACOL.**

La cooperativa COOTRACOL encargada del Mantenimiento vial rutinario, tiene a su cargo el sector de la Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, PR14+0000 – PR52+0000.

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAC” DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de junio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 9 de 17

Semana 1: Domingo 1 – Domingo 8 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR15+0000-PR21+0300 y PR10+0700-PR12+0600, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR10+0200-PR10+0350, PR15+0950-PR17+0000, PR17+0800-PR19+0200 y PR10+0750-PR12+0200, 1850 metros con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR15+0950-PR19+0200 y PR10+0700-PR12+0200, 13 unidades con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén PR9+0900-PR10+0300, 150 metros con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR21+0300-PR28+0500 y PR12+0600-PR15+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR19+0200-PR21+0800, PR22+0000-PR23+0000 y PR12+0200-PR13+0500, 2700 metros con 16 jornales de trabajo.
- Sello de fisuras PR3+0200-PR3+0800, 100 metros con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16– Domingo 22 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR47+0600-PR49+0815, PR25+0500-PR31+000 y PR42+0200-PR44+0000, con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR23+0200-PR23+0700 y PR8+0300-PR8+0700, 900 metros con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR23+0500-PR24+0500 y PR29+0500-PR29+0800, 300 metros con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza puente Guayepo PR49+0815, con 2 jornales de trabajo.
- Sello de fisuras PR4+0600-PR5+0500 y PR5+0500-PR6+0500, 110 metros con 10 jornales de trabajo.
- Recuperación de cuneta PR42+0800-PR43+0000, 300 metros con 2 jornales de trabajo.
- Mantenimiento jardín, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23– Lunes 30 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR31+0000-PR33+0300 y PR0+0000-PR3+0500, con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR28+0700-PR29+0500, PR27+0500-PR28+0700 y PR2+0000-PR3+0000, 1750 metros con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR27+0500-PR29+0500 y PR2+0000-PR3+0000, 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con las cooperativas en Colomboy, tema: Prevención del suicidio, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 10 de 17

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de junio y el treinta (30) de junio de 2025. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAPAZ” DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de junio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Domingo 1 – Domingo 8 de Junio de 2025.

- Limpieza de berma PR12+0000-PR13+0000 y PR9+0450-PR9+0750, 2800 metros con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650, 1600 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR64+0800-PR1+0000, 77 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR12+0000-PR14+0000 y PR1+0000-PR2+0750, 18 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR64+0800-PR1+0700, PR1+0700-PR3+0900, PR0+0600-PR2+0700 y PR18+0876-PR19+0546 con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR13+0000-PR14+0000, PR18+0876-PR19+0546, PR0+0900-PR2+0650 y PR4+0740-PR10+0430, 3620 metros con 12 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR1+0000-PR4+0000, 97 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR2+0000-PR3+0000, 300 metros con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR4+0000-PR8+0000, con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650, 1650 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR4+0000-PR14+0000, 346 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR1+0000-PR2+0750, 10 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR4+0800-PR7+0000, 150 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales PR4+0800-PR7+0000, 15 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR4+0000-PR8+0000, 15 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Lunes 30 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR8+0000-PR11+0000 con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR12+0250-PR12+0550 y PR0+0300-PR1+0500, 1100 metros con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0300, 1000 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol PR9+0450 y PR1+0725, 2 unidad con 9 jornales de trabajo.
- Arreglo cabecera de puente La Arena PR4+0150, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 11 de 17

- Capacitación con la cooperativa en Planeta Rica, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de junio y el treinta (30) de junio de 2025. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACOL” DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025.

A continuación, se relacionan las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas durante el mes de junio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones:

Semana 1: Domingo 1 – Domingo 8 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR43+0500-PR50+0500 con 27 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR42+0900-PR43+0500, 350 metros con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR47+0500-PR47+0600, 150 metros con 2 jornales de trabajo.
- Restauración de columna en puente Trementino PR22+0950, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Reposición de pintura en resaltos PR31+0000-PR31+0100, 3 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Reposición de pintura en puente Trementino PR22+09550, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR48+0000-PR52+0000, con 13 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR43+0500-PR44+0500, PR42+0200-PR42+0900 y PR49+0200-PR49+0300, 1970 metros con 26 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR43+0800 y PR48+0200-PR49+0800, 6 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Intervención sitio crítico con suelo cemento PR23+0600, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical PR48+0900, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Reposición de pintura en pontón PR24+0800, 1 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR14+0000-PR21+0500 con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR33+0450-PR33+0650, 400 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR51+0700-PR51+0900, PR14+0000-PR15+0000 y PR15+0300-PR16+0600, 920 metros con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR15+0300-PR16+0100 y PR20+0000-PR20+0900, 7 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén PR30+0800-PR31+0050, 250 metros con 2 jornales de trabajo.
- Colocación de señales (laminas) restauradas PR26+0000-PR29+06000, 10 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 12 de 17

Semana 4: Lunes 23 – Lunes 30 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR21+0500-PR25+0000, con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR22+0200-PR22+0700, 600 metros con 4 jornales de trabajo.
- Retiro de señales en mal estado (laminas) para ser restauradas PR26+0000-PR39+0000, 23 señales con 11 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol en peligro de caer PR37+0850 y PR44+0400, 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Capacitación con las cooperativas en Colomboy, tema: Prevención del suicidio, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (01) de junio y el treinta (30) de junio de 2025. Otorgando la A.M.V el visto bueno al cierre de actividades durante este periodo.

4.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la Administración Vial se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas, se corrobora que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 13 de 17

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	COOTRAC	COOTRAPAZ	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
CONTRATO	1435 de 2024	1451 de 2024	1444 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.	20 de Mayo de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO P/PAL.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO P/PAL	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333	\$ 718.300.769	\$ 1.327.682.209
ESTADO DEL CONTRATO:	44.8%	44.8%	44.8%

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 14 de 17

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTÉCNICOS
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
CONTRATO N°:	1879 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de Junio de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL:	31 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 3.985.035.229
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.035.229
ESTADO DEL CONTRATO:	26.57%

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 15 de 17

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL EN CALIDAD DE INTERVENTOR.

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de Mantenimiento Rutinario de las carreteras a cargo.
- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas, las cuales se adjuntan al presente informe.
- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.
- Las cooperativas informaron sobre los accidentes ocurridos en las vías a su cargo.
- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna en las vías a cargo.
- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.
- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.
- Durante el mes las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 16 de 17

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Una vez finalizado el periodo, respecto al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que se refiere a sus labores de mantenimiento rutinario, cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS.

Adicionalmente, se hizo énfasis en reforzar las actividades de embellecimiento y ornato de las vías mediante la poda periódica de árboles, el despeje de la zona de carretera, despeje de señales verticales y la recolección de basuras.

Durante el mes de junio se realizaron a cabalidad las programaciones sugeridas a las cooperativas, dando un cierre satisfactorio al mes, habiendo tenido en este muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo. Todo esto para el ideal funcionamiento de las vías correspondientes a la AMV grupo 2.

	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 13. PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.	Fecha: 5/07/2025
		Versión: 0
		Página 17 de 17

8.ANEXOS.

INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAC"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 14.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA
“COOTRAC”
CONTRATO No. 1435 DE 2024**

PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

JUNIO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC, Módulo 2, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía entre el primero (1) de junio al treinta (30) de junio de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

El contrato No. 1435 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAC.

La cooperativa COOTRAC encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ **COOTRAC**

- Vía El Viajano – San Marcos, Código 7403, Sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815 (Incluye nuevo puente de San Jorge y sus accesos).

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAC” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCIÓN DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	H. PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAC (CONTRATO No. 1435 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Domingo 1 – Domingo 8 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR15+0000-PR21+0300 y PR10+0700-PR12+0600, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR10+0200-PR10+0350, PR15+0950-PR17+0000, PR17+0800-PR19+0200 y PR10+0750-PR12+0200, 1850 metros con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR15+0950-PR19+0200 y PR10+0700-PR12+0200, 13 unidades con 7 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén PR9+0900-PR10+0300, 150 metros con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR21+0300-PR28+0500 y PR12+0600-PR15+0000, con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR19+0200-PR21+0800, PR22+0000-PR23+0000 y PR12+0200-PR13+0500, 2700 metros con 16 jornales de trabajo.
- Sello de fisuras PR3+0200-PR3+0800, 100 metros con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16– Domingo 22 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR47+0600-PR49+0815, PR25+0500-PR31+000 y PR42+0200-PR44+0000, con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR23+0200-PR23+0700 y PR8+0300-PR8+0700, 900 metros con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR23+0500-PR24+0500 y PR29+0500-PR29+0800, 300 metros con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza puente Guayepo PR49+0815, con 2 jornales de trabajo.
- Sello de fisuras PR4+0600-PR5+0500 y PR5+0500-PR6+0500, 110 metros con 10 jornales de trabajo.
- Recuperación de cuneta PR42+0800-PR43+0000, 300 metros con 2 jornales de trabajo.
- Mantenimiento jardín, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23– Lunes 30 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR31+0000-PR33+0300 y PR0+0000-PR3+0500, con 21 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR28+0700-PR29+0500, PR27+0500-PR28+0700 y PR2+0000-PR3+0000, 1750 metros con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR27+0500-PR29+0500 y PR2+0000-PR3+0000, 7 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con las cooperativas en Colomboy, tema: Prevención del suicidio, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de junio al treinta (30) de junio de 2025 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Sobre los comités exigidos en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento; los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya está en funcionamiento, incluso ya se tiene implementado el Plan de Acción y los exámenes médicos ocupacionales para elaborar el Plan de Prevención.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento El Crucero, en el PR10+0800, vía 7403, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

Adicional a esto:

- Durante este mes, la cooperativa Cootrac ha entregado el acta del reporte de los estándares mínimos a la ARL, logrando así un avance significativo en la implementación del SG-SST.
 - Diariamente, se realizan inspecciones preoperativas de las guadañas para evaluar su estado y garantizar la correcta ejecución de las actividades de rocería.
 - Se llevan a cabo capacitaciones internas en cumplimiento del programa de formación de la cooperativa.
 - Se ha ajustado la matriz de peligros para identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías asignadas.
 - Se inspeccionan los equipos de protección personal (EPP) para proceder a su reemplazo cuando sea necesario.
 - Se trabaja en conjunto con el inspector de SST en el diseño del plan anual de trabajo de las cooperativas para el año 2025.
-

Estas acciones reflejan el compromiso de Cootrac con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, así como con el cumplimiento de las normativas vigentes.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRAC
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PRO+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.
NÚMERO DEL CONTRATO	1435 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.431.874.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.431.874.333

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso del mes de junio de 2025 se ejecutaron con las actividades de rocería, despeje de zona de carretera, etc en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias como: sello de fisuras, recuperación de cunetas y mantenimiento de jardín. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
NIT. No. 800.085.654-3
CONTRATO No. 1435 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.

VÍA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR15+0000	PR33+0300	5.73	6.29	18.30	22.00	63	0.35	
PR10+0700	PR15+0000	6.53	6.69	4.30	5.68	14	0.41	
PR47+0600	PR49+0815	4.4	4.6	2.22	1.99	7	0.28	
PR42+0200	PR44+0000	8.1	9.5	1.80	3.17	7	0.45	
PR+00	PR3+0500	8.24	4.13	3.50	4.33	14	0.31	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR23+0200	PR23+0700	X		I-D	500	5	100.00	
PR8+0300	PR8+0700	X		I-D	400	4	100.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETAS		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR10+0200	PR10+0350	X		Triangular	150	4	37.50	
PR15+0950	PR17+0000	X		Triangular	550	4	137.50	
PR17+0800	PR21+0800	X		Triangular	1950	12	162.50	
PR10+0750	PR13+0500	X		Triangular	1250	8	156.25	
PR22+0000	PR23+0000	X		Triangular	650	4	162.50	
PR23+0500	PR24+0500	X		Triangular	650	4	162.50	
PR29+0500	PR29+0800	X		Triangular	300	4	75.00	
PR42+0800	PR43+0000	X		Triangular	300	2	150.00	
PR27+0500	PR29+0500	X		Triangular	1350	8	168.75	
PR2+0200	PR3+0000	X		Triangular	400	4	100.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR15+0950	PR19+0200	10			5	2.00	
PR10+0700	PR12+0200	3			2	1.50	
PR27+0500	PR29+0500	6			4	1.50	
PR2+0000	PR3+0000	1			2	0.50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR15+0400	SAN FRANCISCO	12.1	3	4.03	
PR49+0815	GUAYEPO	112	2	56.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
NIT. No. 800.085.654-3
CONTRATO No. 1435 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OTRAS ACTIVIDADES							
Limpieza de andén, PR9+0900-PR10+0300, 150 metros con 3 jornales de trabajo.							
Sello de fisuras PR3+200-PR3+0800, PR4+0600-PR5+0500, PR5+0500-PR6+0500, 210 metros con 14 jornales de trabajo.							
Mantenimiento jardín PR1+0350, 4 jornales de trabajo.							
Capacitación con las cooperativas en Colomboy, tema: Prevención del suicidio, 11 jornales de trabajo.							
Vigilancia en los sectores a cargo.							

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	37.2	105	0.35	94%
2	LIMPIEZA DE BERMA		ML	900	9	100.00	95%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	7550	54	139.81	96%
4	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	20	13	1.54	90%
5	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	2	5	0.40	89%
6	LIMPIEZA DE ANDÉN		ML	150	3	50.00	100%
7	SELLO DE FISURAS		UND	210	14	15.00	100%
8	MANTENIMIENTO JARDÍN		UND	1	4	0.25	100%

OBSERVACIONES							
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1435 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 14.							
Se debe priorizar la actividad de rocería.							
Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.							
Se debe continuar con la limpieza de defensas metálicas en sectores puntuales.							
Se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales.							
Se sugiere la limpieza de señales verticales a lo largo de la vía.							
Se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje, puentes y pontones.							


Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: JUNIO 2025

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: JUNIO 2025

LOTE: 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL:
CARRETERA:
FECHA:

CONSORCIO CONSULTECNICOS
7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
JUNIO 2025

LOTE
SECTOR:
PR'S:

2
EL VIAJANO - SAN MARCOS
VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 2
SECTOR: EL VIAJANO - SAN MARCOS
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN COLOMBOY



INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRAPAZ"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 14.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRAPAZ”
CONTRATO No. 1451 DE 2024.**

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

JUNIO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente al largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ, Módulo 7, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de junio y el treinta (30) de junio de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

El contrato No. 1451 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAPAZ.

La cooperativa COOTRAPAZ encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

COOTRAPAZ.

- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Caucasia, PR0+0000 al PR2+0780 (incluye paso por Caucasia).
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector Puente San Jorge antiguo y sus accesos, PR18+0876 al PR19+0546.
- Vía Caucasia – Planeta Rica, código 2513, sector paso por Planeta Rica, PR62+0000 al PR66+0894 (incluye paso por Planeta Rica).
- Vía Planeta Rica – Sincelejo, código 2514, sector Planeta Rica – La Ye, PR0+0000 al PR14+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAPAZ.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAPAZ” se encarga de realizar las actividades de mantenimiento vial rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRAPAZ. (CONTRATO No. 1451 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Domingo 1 – Domingo 8 de Junio de 2025.

- Limpieza de berma PR12+0000-PR13+0000 y PR9+0450-PR9+0750, 2800 metros

con 9 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650, 1600 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR64+0800-PR1+0000, 77 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR12+0000-PR14+0000 y PR1+0000-PR2+0750, 18 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR64+0800-PR1+0700, PR1+0700-PR3+0900, PR0+0600-PR2+0700 y PR18+0876-PR19+0546 con 18 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR13+0000-PR14+0000, PR18+0876-PR19+0546, PR0+0900-PR2+0650 y PR4+0740-PR10+0430, 3620 metros con 12 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR1+0000-PR4+0000, 97 unidades con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR2+0000-PR3+0000, 300 metros con 6 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR4+0000-PR8+0000, con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0650, 1650 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles PR4+0000-PR14+0000, 346 unidades con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR1+0000-PR2+0750, 10 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR4+0800-PR7+0000, 150 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales PR4+0800-PR7+0000, 15 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR4+0000-PR8+0000, 15 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Lunes 30 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR8+0000-PR11+0000 con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR12+0250-PR12+0550 y PR0+0300-PR1+0500, 1100 metros con 9 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR0+0900-PR2+0300, 1000 metros con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol PR9+0450 y PR1+0725, 2 unidad con 9 jornales de

trabajo.

- Arreglo cabecera de puente La Arena PR4+0150, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.
- Capacitación con la cooperativa en Planeta Rica, tema: Comunicación asertiva para una buena relación laboral.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de junio y el treinta (30) de junio de 2025 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, la protección de las enfermedades en general o a las enfermedades profesionales que son capaces de producir daños a las personas.

Se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario lo que exige el Instituto Nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención. Además, ya se tiene implementado el Plan de Acción.

La sede de la cooperativa está ubicada en el municipio de La Apartada en donde se tiene el control de la documentación.

Adicional a esto:

- Durante este mes, la cooperativa Cootrapaz ha entregado el acta del reporte de los estándares mínimos a la ARL, logrando así un avance significativo en la implementación del SG-SST.
- Diariamente, se realizan inspecciones preoperativas de las guadañas para evaluar su estado y garantizar la correcta ejecución de las actividades de rocería.

- Se llevan a cabo capacitaciones internas en cumplimiento del programa de formación de la cooperativa.
- Se ha ajustado la matriz de peligros para identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías asignadas.
- Se inspeccionan los equipos de protección personal (EPP) para proceder a su reemplazo cuando sea necesario.
- Se trabaja en conjunto con el inspector de SST en el diseño del plan anual de trabajo de las cooperativas para el año 2025.

Estas acciones reflejan el compromiso de Cootrapaz con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, así como con el cumplimiento de las normativas vigentes.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para la ejecución de las actividades se cuenta con la señalización temporal que se utiliza en la jornada de trabajo para poder cumplir con lo que exige el Instituto Nacional de Vías, para brindar una buena protección a los trabajadores y los usuarios que transitan por la vía.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 2 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA.

COOPERATIVA	COOTRAPAZ
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.
NÚMERO DEL CONTRATO	1451 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 718,300,769
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 718,300,769

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizada la revista correspondiente al presente informe el Administrador Vial dio el visto bueno a las actividades que se realizaron en el campo ya que se cumplió con los indicadores de mantenimiento rutinario exigidos por INVIAS.

En el transcurso de este periodo, se realizó la actividad de rocería, poda de árboles y despeje de zona de carretera en varios puntos de la vía para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Se realizaron actividades complementarias como: Despeje de señales verticales y arreglo de cabecera de puente. Todo esto con el fin del funcionamiento optimo y mitigar daños en la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
NIT. No. NIT 812.004.609-9
CONTRATO No. 1451 DE 2024
PERÍODO: 1 AL 30 JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2513 Y 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR64+0800	PR1+0700	8.57	10.5	4.50	8.6	6	1.43	
PR1+0700	PR3+0900	5.92	5.08	2.20	2.4	6	0.40	
PR+0600	PR2+0700	1.83	4.28	2.10	1.3	3	0.43	
PR18+0876	PR19+0546	2.43	2.7	0.67	0.3	3	0.11	
PR4+0000	PR11+0000	6.92	5.21	7.00	8.5	18	0.47	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍA 2513 Y 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR12+0000	PR13+0000	X		D-I	2000	3	666.67	
PR9+0450	PR9+0750	X		D-I	800	6	133.33	
PR12+0250	PR12+0550	X		D-I	300	6	50.00	
PR+0300	PR1+0500	X		D-I	800	3	266.67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 2513 Y 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR+0900	PR3+0650	X		Triangular	1650	3	550.00	
PR13+0000	PR14+0000	X		Triangular	1300	3	433.33	
PR18+0876	PR19+0546	X		Triangular	50	3	16.67	
PR+0900	PR2+0650	X		Triangular	1650	3	550.00	
PR4+0740	PR10+0430	X		Triangular	620	3	206.67	
PR+0900	PR2+0300	X		Triangular	1000	3	333.33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

VÍA 2513 Y 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	DESCOLES	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES				
PR12+0000	PR14+0000	7		X	6	1.17	
PR1+0100	PR2+0750	21		X	12	1.75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍA 2513 Y 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR2+0000	PR3+0000	X		300	6	50.00	
PR4+0800	PR7+0000	X	X	150	6	25.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

VÍA 2513 Y 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR4+0800-PR7+0000	X	X	15	6	2.5	

OTRAS ACTIVIDADES

Poda, corte y/o retiro de árboles. PR64+0800-PR1+0000, P1+0000-PR14+000, PR13+0840, 522 unidades con 39 jornales de trabajo.

Despeje de señales verticales PR4+0000-PR8+0000, 15 unidades con 3 jornales de trabajo.

Arreglo cabecera de puente La Arena PR4+0150, 1 unidad con 6 jornales de trabajo.

Capacitación con las cooperativas en Colombo, tema: Prevención del suicidio, 6 jornales de trabajo.

Vigilancia en los sectores a cargo.

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	21	36	0.59	95%
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	3900	18	216.67	93%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	6270	18	348.33	90%
4	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	28	18	1.56	90%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS		ML	450	12	37.50	96%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	15	6	2.50	92%
7	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	522	39	13.38	100%
8	DESPEJE SEÑALES VERTICALES		UND	15	3	5.00	100%
9	ARREGLO CABECERA PUENTE		UND	1	6	0.17	100%

OBSERVACIONES

Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1451 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 14.

Se debe continuar priorizando la actividad de rocería.

Continuar con la limpieza de cunetas y bermas.

Continuar con la actividad de despeje de la zona de carretera, despeje de señales y poda de árboles.

Se debe continuar con la limpieza periódica de las obras de drenaje, puentes y pontones.

Contratista: ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA (COOTRAPAZ)
MIGUEL ALINGEL MONTOYA QUINTERO
C.C. No. 71.265.258 de Medellín
Representante Legal

Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
PLANETA RICA - LA YE
SECTOR: VARIOS
PR'S:



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	LOTE	7
CARRETERA:	2513: CAUCASIA - PLANETA RICA	SECTOR:	CAUCASIA - PLANETA RICA
FECHA:	2514: PLANETA RICA - LA YE	PR's:	PLANETA RICA - LA YE
	JUNIO 2025		VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAPAZ

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
2513: CAUCASIA - PLANETA RICA
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - LA YE
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 7
CAUCASIA - PLANETA RICA
SECTOR: PLANETA RICA - LA YE
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN COLOMBOY



INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LA COOPERATIVA
"COOTRACOL"



**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

**INFORME MENSUAL No. 14.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
COOPERATIVA “COOTRACOL”
CONTRATO No. 1444 DE 2024.**

PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

JUNIO DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL, Módulo 4, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el primero (1) de junio y el treinta (30) de junio del año 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

El contrato No. 1444 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA-SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000” LOTE 4.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY – COOTRACOL.

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACOL.

La cooperativa COOTRACOL encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

Vía Planeta Rica – Sincelejo, Código 2514, Sector Planeta Rica – La Ye, PR14+0000 – PR52+0000.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACOL.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRACOL” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ **COOTRACOL (CONTRATO No. 1444 DE 2024)**

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Domingo 1 – Domingo 8 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR43+0500-PR50+0500 con 27 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR42+0900-PR43+0500, 350 metros con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR47+0500-PR47+0600, 150 metros con 2 jornales de trabajo.
- Restauración de columna en puente Trementino PR22+0950, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Reposición de pintura en resaltos PR31+0000-PR31+0100, 3 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Reposición de pintura en puente Trementino PR22+09550, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR48+0000-PR52+0000, con 13 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR43+0500-PR44+0500, PR42+0200-PR42+0900 y PR49+0200-PR49+0300, 1970 metros con 26 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR43+0800 y PR48+0200-PR49+0800, 6 unidades con 6 jornales de trabajo.
- Intervención sitio crítico con suelo cemento PR23+0600, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical PR48+0900, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Reposición de pintura en pontón PR24+0800, 1 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR14+0000-PR21+0500 con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma PR33+0450-PR33+0650, 400 metros con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas PR51+0700-PR51+0900, PR14+0000-PR15+0000 y PR15+0300-PR16+0600, 920 metros con 15 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte PR15+0300-PR16+0100 y PR20+0000-PR20+0900, 7 unidades con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de andén PR30+0800-PR31+0050, 250 metros con 2 jornales de trabajo.
- Colocación de señales (laminas) restauradas PR26+0000-PR29+06000, 10 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Lunes 30 de Junio de 2025.

- Rocería y desmonte manual PR21+0500-PR25+0000, con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metálicas PR22+0200-PR22+0700, 600 metros con 4 jornales de trabajo.
- Retiro de señales en mal estado (laminas) para ser restauradas PR26+0000-PR39+0000, 23 señales con 11 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árbol en peligro de caer PR37+0850 y PR44+0400, 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Capacitación con las cooperativas en Colomboy, tema: Prevención del suicidio, 11 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de junio y el treinta (30) de junio del año 2025 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Salud y la Seguridad en el trabajo tienen por objeto la prevención y limitaciones de riesgos enfocados en la protección de las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo.

De acuerdo a lo que requiere y exige el Instituto Nacional de Vías – INVIAS se está cumpliendo con los elementos de protección personal cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.
- Cascos.
- Delantales de cuero de protección para las guadañas.

Acerca de los comités que se exige en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento, los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya se implementaron y están encaminados para estar alerta de los incendios, la evacuación y la utilización de los primeros auxilios, incluso ya se tienen los exámenes médicos ocupacionales para elaborar un plan de prevención, el Plan de Acción ya se encuentra implementado.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento de Colomboy en donde se tiene el control de la documentación.

Adicional a esto:

- Durante este mes, la cooperativa Cootracol ha entregado el acta del reporte de los estándares mínimos a la ARL, logrando así un avance significativo en la implementación del SG-SST.
- Diariamente, se realizan inspecciones preoperativas de las guadañas para evaluar su estado y garantizar la correcta ejecución de las actividades de rocería.
- Se llevan a cabo capacitaciones internas en cumplimiento del programa de formación de la cooperativa.
- Se ha ajustado la matriz de peligros para identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las vías asignadas.
- Se inspeccionan los equipos de protección personal (EPP) para proceder a su reemplazo cuando sea necesario.
- Se trabaja en conjunto con el inspector de SST en el diseño del plan anual de trabajo de las cooperativas para el año 2025.

Estas acciones reflejan el compromiso de Cootracol con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores, así como con el cumplimiento de las normativas vigentes.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para brindar una adecuada protección a los trabajadores y a los transeúntes de la vía mientras se ejecutan las actividades de mantenimiento rutinario, se está utilizando una adecuada señalización temporal acorde con lo exigido por el Instituto Nacional de Vías.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACOL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4
NÚMERO DEL CONTRATO	1444 DE 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	31 DE JULIO DE 2026.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.327.682.209
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.327.682.209

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de junio la cooperativa de mantenimiento rutinario cumplió con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso de este periodo se continuó con la actividad rocería, de poda, corte y/o retiro de árboles y por ende despeje de señales verticales en varios puntos para continuar con la actividad de ornato y embellecimiento de las vías.

Así mismo, realizaron actividades complementarias como: retiro de señales (laminas) en mal estado y colocación de señales (laminas) restauradas, atención a sitio crítico, reposición de pintura en resaltos y puentes, despeje de señal vertical y corte de árboles peligroso. Todo esto para el funcionamiento óptimo de la vía.

ANEXOS



CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR43+0500	PR52+0000	9.53	9.81	8.50	16.44	40	0.41	
PR14+0000	PR25+0000	8.79	7.35	11.00	17.75	39	0.46	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR33+0450	PR33+0650	X		I-D	400	6	66.67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR42+0900	PR44+0500	X		Triangular	820	10	82.00	
PR42+0200	PR42+0900	X		Triangular	1400	18	77.78	
PR49+0200	PR49+0300	X		Triangular	100	1	100.00	
PR51+0700	PR51+0900	X		Triangular	200	3	66.67	
PR14+0000	PR15+0000	X		Triangular	200	5	40.00	
PR15+0300	PR16+0600	X		Triangular	520	7	74.29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES			
PR43+0800	PR43+0800	1		4	0.25	
PR48+0200	PR49+0800	5		2	2.50	
PR15+0300	PR16+0100	5		2	2.50	
PR20+0000	PR20+0900	2		1	2.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD


PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR47+0500	PR47+0600	X	X	150	2	75.00	
PR22+0200	PR22+0700	X	X	600	4	150.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 1444 DE 2024
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OTRAS ACTIVIDADES
Restauración de columna en puente Trementino PR22+0950, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
Reposición de pintura en resaltos PR31+0000-PR31+0100, 3 unidades con 4 jornales de trabajo.
Reposición de pintura en puente trementino PR22+09550 y ponton PR24+0800, 2 unidades con 8 jornales de trabajo.
Intervención sitio critico con suelo cemento PR23+0600, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
Despeje de señal vertical PR48+0900, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
Limpieza de andén PR30+0800-PR31+0050, 250 metros con 2 jornales de trabajo.
Retiro de señales en mal estado (laminas) para ser restauradas PR26+0000-PR39+0000, 23 señales con 11 jornales de trabajo.
Colocación de señales (laminas) restauradas PR26+0000-PR29+06000, 10 unidades con 4 jornales de trabajo.
Poda, corte y/o retiro de árbol en peligro de caer PR37+0850 y PR44+0400, 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
Capacitación con las cooperativas en Colomboy, tema: Prevención del suicidio, 11 jornales de trabajo.
Vigilancia de la vía en los sectores a cargo.

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	34.2	79	0.43	94%
2	LIMPIEZA DE BERMA		ML	400	6	66.67	90%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	3240	44	73.64	96%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS/OBRAS DE ARTE		UND	13	9	1.44	95%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS		ML	750	6	125.00	85%
6	RESTAURACIÓN COLUMNA PUENTE		UND	1	4	0.25	100%
7	REPOSICIÓN PINTURA RESALTOS		UND	3	4	0.75	100%
8	REPOSICIÓN PINTURA PUENTE Y PONTON		UND	2	8	0.25	100%
9	SUELO CEMENTO SITIO CRITICO		UND	1	4	0.25	100%
10	DESPEJE SEÑAL VERTICAL		UND	1	2	0.50	100%
11	LIMPIEZA ANDÉN		ML	250	2	125.00	100%
12	RETIRO DE SEÑALES (LAMINAS) EN MAL ESTADO		UND	23	11	2.09	100%
13	COLOCACIÓN DE SEÑALES (LAMINAS) EN MAL ESTADO		UND	10	4	2.50	100%
14	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	2	4	0.50	100%

OBSERVACIONES
Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1444 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 14.
Se recomienda continuar priorizando la actividad de rocería
Continuar con la limpieza de las obras de drenaje, cunetas, puentes y pontones.
Continuar con actividades relacionadas con el ornato y embellecimiento de la vía.
Priorizar las actividades de limpieza de defensas metálicas y cunetas.


COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté
Representante Legal


Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR'S: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARRETERA: 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO
FECHA: JUNIO 2025

LOTE 4
SECTOR: PLANETA RICA - SINCELEJO
PR's: VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN COLOMBOY



PROGRAMACIÓN SEMANAL



COOTRAC



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 2 DE JUNIO AL 7 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	DESPEJE DE DERRUMBE	ABSCISADO	LIMPIEZA DE										PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	2/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)													
MARTES	3/06/2025	PR15+0000-PR17+0500			PR9+0900-PR10+0300			PR9+0900-PR10+0300							
MIÉRCOLES	4/06/2025	PR17+0500-PR20+0000			PR15+0950-PR17+0000							PR15+0950-PR17+0000			
JUEVES	5/06/2025	PR20+0000-PR21+0700			PR17+0800-PR19+0200							PR17+0800-PR19+0200			
VIERNES	6/06/2025	PR10+0700-PR12+0400			PR10+0750-PR12+0200							PR10+0750-PR12+0200			
SÁBADO	7/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 9 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	SELLO DE FISURAS	ABSCISADO	LIMPIEZA DE										PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9/06/2025	PR21+0300-PR23+0000			PR19+0200-PR20+0500							PR19+0200-PR20+0500			
MARTES	10/06/2025	PR23+0000-PR24+0700			PR20+0500-PR22+0000							PR20+0500-PR22+0000			
MIÉRCOLES	11/06/2025	PR24+0700-PR26+0400	PR2+0000-PR4+0000												
JUEVES	12/06/2025	PR26+0400-PR28+0300			PR22+0000-PR23+0500							PR22+0000-PR23+0500			
VIERNES	13/06/2025	PR12+0600-PR15+0000			PR12+0200-PR13+0500							PR12+0200-PR13+0500			
SÁBADO	14/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	SELLO DE FISURAS	ABSCISADO	LIMPIEZA DE										
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
LUNES	16/06/2025	PR47+0600-PR49+0815			PR42+0600-PR47+0650								P. GUAYEPO		
MARTES	17/06/2025		PR4+0600-PR5+0500								PR23+0000-PR24+0000				
MIÉRCOLES	18/06/2025	PR28+0500-PR31+0000			PR23+0500-PR24+0500							PR23+0500-PR24+0500			
JUEVES	19/06/2025		PR5+0500-PR6+0500								PR8+0000-PR9+0000				
VIERNES	20/06/2025	PR42+0000-PR44+0000			PR24+0500-PR25+0800							PR24+0500-PR25+0800			
SÁBADO	21/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
CONTRATO No. 1435 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR														
		ROCERÍA	SELLO DE FISURAS	ABSCISADO	LIMPIEZA DE											PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	PASO URBANO	PASO PEATONAL	ANDEN	CALZADA	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	23/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)														
MARTES	24/06/2025	PR31+0000-PR33+0300			PR28+0700-PR29+0500											
MIÉRCOLES	25/06/2025	PR0+0000-PR2+0200			PR27+0500-PR28+0700							PR27+0500-PR28+0700				
JUEVES	26/06/2025	PR33+0300-PR35+0000			PR24+0300-PR25+0000							PR24+0300-PR25+0000				
VIERNES	27/06/2025	CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN COLOMBOY														
SÁBADO	28/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA														

COOTRAPAZ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 2 DE JUNIO AL 7 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	ENCOLES Y DESCOLES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	PODA DE ÁRBOLES
LUNES	2/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)												
MARTES	3/06/2025										2514: PR12+0200-PR14+0000			2514: PR1+0100
MIÉRCOLES	4/06/2025		2513: PR1+0200-PR2+0650						2514: PR12+0000-PR13+0400					
JUEVES	5/06/2025								2514: PR9+0000-PR10+0000		2513: PR1+0100-PR2+0650			
VIERNES	6/06/2025			2513: PR64+00000-PR66+0894 2514: PR0+0000-PR1+0000			2513: PR0+0900-PR2+0650							
SÁBADO	7/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 9 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	ENCOLES Y DESCOLES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9/06/2025	2513: PR64+0000-PR66+0894 2514: PR0+0000-PR2+0000												
MARTES	10/06/2025	2514: PR2+0000-PR4+0000												
MIÉRCOLES	11/06/2025	2513: PR0+0300-PR2+0780					2514: PR12+0000-PR14+0000							2513: PR1+0300-PR2+0400
JUEVES	12/06/2025	2513: PR18+0876-PR19+0546					2514: PR4+0600-PR10+0600					2513: PR18+0876-PR19+0546		
VIERNES	13/06/2025						2513: PR0+0900-PR2+0650							2514: PR1+0000-PR3+0000
SÁBADO	14/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR													
		ROCERÍA	ENCOLES Y DESCOLES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE										PODA DE ÁRBOLES
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES		
LUNES	16/06/2025	2514: PR4+0000-PR6+0000													
MARTES	17/06/2025	2514: PR6+0000-PR9+0500													
MIÉRCOLES	18/06/2025						2513: PR0+0900-PR2+0800							2514: PR4+0000-PR9+0000	
JUEVES	19/06/2025						2514: PR4+0800-PR10+0500				2513: PR1+0100-PR2+0750				
VIERNES	20/06/2025	2514: PR9+0450-PR10+0800												2513: PR0+0400-PR1+0500	
SÁBADO	21/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA													

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - COOTRAPAZ
CONTRATO No. 1451 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR												
		ROCERÍA	ENCOLES Y DESCOLES	DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES	LIMPIEZA DE									PODA DE ÁRBOLES
					RESALTO EN CONCRETO	CALZADA	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	DESPEJE DERRUMBE	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	23/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)												
MARTES	24/06/2025								2514: PR2+0400-PR3+0000			2513: P. CAROLINA PR66+0894		
MIÉRCOLES	25/06/2025	2514: PR8+0000-PR10+0500												
JUEVES	26/06/2025	2514: PR10+0500-PR11+0500					2513: PR0+0900-PR2+0650							
VIERNES	27/06/2025	CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN COLOMBOY												
SÁBADO	28/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA												

COOTRACOL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 2 DE JUNIO AL 7 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	RECONSTRUCCIÓN BARANDAS	ABSCISADO DE LA VÍA	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	2/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)										
MARTES	3/06/2025	PR43+0500-PR45+0000	PR22+0950									
MIÉRCOLES	4/06/2025	PR45+0000-PR47+0000		PR31+0000								
JUEVES	5/06/2025	PR47+0000-PR48+0500				PR43+0500-PR44+0000						
VIERNES	6/06/2025	PR48+0500-PR50+0000				PR44+0350-PR44+0500						
SÁBADO	7/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 9 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	RECONSTRUCCIÓN MURO	INTERVENCIÓN SITIO	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9/06/2025					PR43+0500-PR44+0500						
MARTES	10/06/2025	PR50+0500-PR52+0000		PR23+0600								
MIÉRCOLES	11/06/2025	PR48+0000-PR50+0500	PR24+0800									
JUEVES	12/06/2025	PR14+0000-PR16+0000				PR14+0000-PR15+0300						
VIERNES	13/06/2025	PR16+0000-PR18+0000				PR15+0500-PR16+0000						
SÁBADO	14/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESPEJE SEÑALES	INTERVENCIÓN SITIO	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	16/06/2025				PR30+0800-PR31+0050	PR51+0750-PR51+0900		PR33+0000-PR34+0000				
MARTES	17/06/2025	PR14+0000-PR16+0000				PR14+0000-PR15+0300						
MIÉRCOLES	18/06/2025	PR16+0000-PR18+0000				PR15+0500-PR16+0000						
JUEVES	19/06/2025	PR18+0000-PR20+0000				PR16+0000-PR16+0600						
VIERNES	20/06/2025	PR20+0000-PR22+0000							PR15+0300-PR20+0000			
SÁBADO	21/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL
CONTRATO No. 1444 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
		ROCERÍA	DESPEJE ZONA DE CARRETERA	RETIRO SEÑALES EN MALAS CONDICIONES	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					ANDEN	CUNETAS	DEFENSAS METÁLICAS	BERMAS	OBRAS DE ARTE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	23/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA (LUNES FESTIVO)										
MARTES	24/06/2025		PR37+0800 Y PR44+0400	PR29+0700-PR35+0400								
MIÉRCOLES	25/06/2025	PR21+0500-PR23+0500		PR35+0400-PR50+0000								
JUEVES	26/06/2025	PR23+0500-PR25+0500				PR22+0650-PR22+0750						
VIERNES	27/06/2025	CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN COLOMBOY										
SÁBADO	28/06/2025	VIGILANCIA EN LA VÍA										

BITÁCORAS



COOTRAC



SENANA CELI:

NOTA: Añade cualquier itinerario sobre especialidades de interés en la vía. Si ocurre un accidente en una foma, zona, PR, Casas de los constructores, Puntos de retención y puntos de...

9 AL 13 JUNIO 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR Final	Regularización Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Regularización Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Regularización Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Regularización Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Regularización Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.						
Recepción	M2	24+300	23+100	7				23+100	24+300	8				24+300	26+400	2				26+400	28+600	2				12+600	15+000	2									
Limpieza de Barreras	M																																				
Limpieza de Caminos	M2	19+200	20+100	200 mL	4			20+100	21+800	550 mL	4			22+700	23+400	650 mL	4									12+200	13+100	800 mL	4								
Barrido	M2																																				
Despeje de vegetación	Un																																				
Pinta, con y/o retro de arboles	Un																																				
Reposición y/o Pintas PR	Un																																				
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentes)	Un																																				
Limpieza de Puentes	Un																																				
Limpieza de Barreras y Señales Alentadas	M																																				
Limpieza de Calzada	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Pavimento	M2																																				
Señal de tránsito	M																			3 + 200	3 + 800	100ml	4														
COMENTARIOS														NO SE HIZO												VIGILANCIA EN											
														SE HIZO DE FUSION												LA VTA											
														POR MOTIVO DE																							
														LIVIANAS																							

16 AL 20 JUNIO 2015

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		PR Inicial	PR final	PR Inicial	PR final	PR Inicial	PR final	PR Inicial	PR final	PR Inicial	PR final	PR Inicial	PR final
Rosera	M	47+60	49+80			28+50	31+00			42+60	44+00		
Limpieza de Saneos	M			23+200	23+700			8+300	8+700				
Limpieza de Canchales	M				500 ML	23+500	24+000			29+500	29+800		
Bachue	M				5						300 ML		
Despeje de caminos	Un												
Pinta, corte y/o retiro de árboles	Un												
Reparación de Puentes PR	Un												
Limpieza de Obra de arte hidráulicas, box culvert y pontones	Un												
Limpieza de Puentes	Un	49+815 (2)	10										
Limpieza de Saneos y Canchales Metálicos	M												
Limpieza de Calzada	M												
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un												
Pavimento	M												
Señal de tránsito	M					4+600	5+500		5+500	6+500			
						500ml	6		600ml	4			
COMENTARIOS		RECUPERACION DE CUNETA PR 42+800 (2)						LIMPIEZA DE JARDIN DE INVIA (4)				VIGILANCIA EN LA VIA	
		PR 42+800 (2)											
		PR 42+800 (2)											
		PR 42+800 (2)											

VIA: COTRAC

SEMANA DEL:

24 AL 27 JUNIO 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Equilibrado	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Recepción	M							31+00	33+00					7		00+00	2+00	x	x			7		2+00	3+00	x	x		7								
Limpeza de Baches	M																																				
Limpeza de Cunetas	M							28+00	29+00	700 ml	4					28+00	29+00	650 ml	4					2+00	3+00	400 ml	4										
Bacheo	M																																				
Despeje de cerchales	Un																																				
Pinta, corte y/o refiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintas PR	Un																																				
Limpeza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y arroyos)	Un							28+00	29+00	20	2					28+00	29+00	40	2					2+00	3+00	10	2										
Limpeza de Puentes	Un																																				
Limpeza de Barreras y Delimitadores Metálicos	M																																				
Limpeza de Calzada	M																																				
Limpeza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Pavimento	M																																				
Señal de tránsito	M																																				
COMENTARIOS																																					
		CAPACITACION EN COLOMBIA CON TODAS LAS COOPERATIVAS #12																										VIGILANCIA EN LA VIA									

COOTRAPAZ





Microempresa

COTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEMANA DEL

02 al 07 Junio 2028



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIÉRCOLES							JUEVES							VIERNES							SÁBADO										
		PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta	PR Inicial	PR Final	Equilibrando	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	Ruta						
Reparar	M2																																														
Limpieza de Borneos	M																																														
Limpieza de Carreteras	M																																														
Baches	M2																																														
Despeje de derrumbes	Uti																																														
Poda, corte y/o retiro de árboles	Uti																																														
Reparación y/o Pintura PR	Uti																																														
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, barandales y puentes)	Uti																																														
Limpieza de Puentes	Uti																																														
Limpieza de Barricadas y Defensas Metálicas	M																																														
Limpieza de Calzados	M2																																														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Uti																																														
Parches	M2																																														
Bello de Borneos	M																																														
COMENTARIOS		Festivo (visitas permanentes en la vía)																																													
																																		</													

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si ocurre un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRAPAZ

SEMANA DEL:

09 al 14 Junio 2025

Vigilancia Permanente en la vida.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COOTRAPAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEMANA DEL: 16 al

16 al 21 junio 2025



Vigilancia permanente en la vía

NOTA: Ampliar cualquier comentario sobre eventos, actividades que ocurran en la vida de la comunidad. Ejemplos: fiestas de los niños, reuniones. Placas de vehículos y posibles causas.

47800 al pr 7700.
 Ruta 2014, 6 jornadas.
 150 MHS.
 fotos = 16. 16. 18.

23 al 28 junio 2025

[illegible]

NOTA: Aclarar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Dato de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

- Arreglo cabecera Puente
Pr 4 + 150, Ruta 2514.
Jonales = 6.
Totales = 45.46.

COOTRACOL



Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

3 al 6 de Junio del 2025



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO					
		PR Inicial	PR final	Requerido	Derivado	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derivado	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derivado	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derivado	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derivado	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	
Rocío	M2							43+500	45	X	X	19	7	1	45	46+500	X	X	10	7	4	46+500	48	X	X	20	7	16	48	50+500	X	9	5	25			
Limpieza de Barras	M																																				
Limpieza de Cunetas	M																										42+900	43+500				3	19				
																											350 m						20				
Becho	M2																																				
Despeje de derrumbes	Un																																				
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																				
Limpieza de Ocas de asfalto (alcantarillas, barandales y señalizaciones)	Un																																				
Limpieza de Puentes	Un																																				
Limpieza de Barandas y Delimitación Metálica	M																										42+500 al						22				
																											43+600 I	150mm					23				
Limpieza de Calzadas	M2																																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																				
Parcheo	M3																																				
Sello de fisuras	M																																				
COMENTARIOS		Fchura de Muro							Pintada de los							Pintada de los							Vigilancia en la														
		del puente. Pr 22+950							Resalto Pr 31 al Pr							Muro del puente							vía														
		lado 12 - Jur (4)							31+100 foto 7 8 9							Pr 22+950 I y D 10																					
		foto NO.							10 11 12 - Jur (4)							foto 13 14 15																					
									20							10x (4)																					

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

9 al 13 de Junio del 2025



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES						MARTES						MIÉRCOLES						JUEVES						VIERNES						SABADO						DOMINGO												
		PR Inicial	PR Final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR Final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.														
Rocaría	M2							501500	52	X	16	7	4	6									48	501500	X	10	6	13	14	15																				
Limpieza de Barras	M																																																	
Limpieza de Cunetas	M	43+500	44+500	440m	X		2	3						42+300	42+400	1200m	X	11	10	11	12	49+200	49+300	100m		16	13	18	42+200	42+300	X	200m	2	28	29	30														
Bacheo	M2																																																	
Despeje de derrumbes	Un																																																	
Podar, cortar y/o retirar de árboles	Un																																																	
Exposición y/o Pintura PR	Un																																																	
Limpieza de Obras de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	43+800 ID	uni				4	20															48+100 al	49+800-ID	uni	3	2	19	20	21																				
Limpieza de Puentes	Un																																																	
Limpieza de Barreras y Defensas Metálicas	M																																																	
Limpieza de Calzada	M2																																																	
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																																	
Parcheo	M3																																																	
Silo de leuras	M																																																	
COMENTARIOS									Intervención en							Por lluvias fuertes							Despeje de Señal							Pintura al Muro							Vigilancia en la vía													
									Sifón con Suelo							con Mucho Rayos							Pr 48+900- E AU							del Pontón pr 24+800																				
									Cemento pr 23+600							No se hicieron las							Foto 22 23 24							lor (4) AU																				
									Jor (4)							otras actividades							Jor (2)							Por 25 26 27																				
									Foto 7 8 9																																									

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

16 al 20 de Junio del 2025



ACTIVIDAD	Unidad	LUNES					MARTES					MIÉRCOLES					JUEVES					VIERNES					SABADO					DOMINGO				
		PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Requerido	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocío	M2							14	16	x x	17	6	10 11 12	16	18	x x	16	6	18	20	x x	13	7	19 20 21	20	21+50	x x	15	6	22 23 24						
Limpieza de Barras	M	33+450	33+650	x	400m	6	2 3																													
Limpieza de Concretos	M	51+200	51+900 200mt	x		3	4 5	14	15 200mt	x x	5	10	15+200	16 220mt	x x	3	13 14 15							16	16+600 250mt	x		4	25 26 27							
Bacheo	M2																																			
Despeje de derrumbes	Un																																			
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																			
Aspersion y/o Pintura PR	Un																																			
Limpieza de Cazo de oro (alcantillas, los cables y protecciones)	Un												15+300 al 16+100 20 uni 5			16 17 18								20-01 pr 20+900 20- uni 2				1	28 29 30							
Limpieza de Puertos	Un																																			
Limpieza de Barridos y Delineas Metálicas	M																																			
Limpieza de Calzada	M2																																			
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																			
Parcheo	M2																																			
Silo de Insumos	M																																			
COMENTARIOS		limpieza de andén															Postura de Señales										Nivelación en la vía									
		pr 30+300 al															Restaurada pr 26																			
		31+050 I 250ml															al pr 29+600 EU																			
		Jor (2)															Jor 4 100ml																			
		Foto 289															Foto No																			

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Microempresa: COOTRACOL

SEMANA DEL:

TO RUTINARIO
24 al 27 de Junio del 2025

[illegible]

NOTA Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

Retiro de arbol en sor (4) foto 456 en
zona de carretero pr 447400 y pr 311850

ANEXOS TECNICOS EN
RELACIÓN DE CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE LAS COOPERATIVAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CÓRDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------

CONTRATO DE OBRA No.:	1435-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 1.431.874.333
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 1.431.874.333
		FECHA DE REANUDACIÓN:		ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
----------------------------	-----------	--------------	--------------------------	---	----------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>49.815</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49.815	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>49.815</td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49.815	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49.815																																																																														
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	49.815																																																																														

AVANCE FINANCIERO								
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1,407,561,900.18	\$ 24,312,432.82	\$ 1,431,874,333.00	OBRAS	\$ 48,813,000.00	\$ 843,133.64	\$ 49,656,133.64	\$ 641,352,780.91
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				AJUSTES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				ESTUDIOS Y DISEÑOS				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,407,561,900.18	\$ 24,312,432.82	\$ 1,431,874,333.00	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)				
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.				GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)				
				GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)				
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)				
				VALOR EJECUTADO	\$ 48,813,000.00	\$ 843,133.64	\$ 49,656,133.64	\$ 641,352,780.91

INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 1,431.874.333.00	MANO DE OBRA CALIFICADA:	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 641.352.780.91	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	11
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	44.8%	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	2 DE 2
			FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025				
CONTRATO DE OBRA No.: 1435-2024			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024	
			VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 1,431,874,333	
			FECHA DE SUSPENSIÓN:	
			VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	
			FECHA DE REANUDACIÓN:	
			VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 1,431,874,333	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	
			ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -	
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC			PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
			ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS	
			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
<p>ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL</p> <p>VÍA 7403; PR12+0600</p> <p>6/6/2025</p>		<p>DESCOLE</p> <p>VÍA 7403; PR23+0200</p> <p>17/6/2025</p>		
<p>SELLO DE FISURAS</p> <p>VÍA 7403; PR4+0300</p> <p>19/6/2025</p>		<p>LIMPIEZA DE BERMA</p> <p>VÍA 7403; PR8+0300</p> <p>19/6/2025</p>		
		<p>LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE</p> <p>VÍA 7403; PR25+0500</p> <p>24/6/2025</p>		
Indicar la localización y actividad.		Indicar la localización y actividad.		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</div> <div>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div> <div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2																																																																																					
				VERSION	1																																																																																					
				PÁGINA	1 DE 2																																																																																					
					FECHA	30/06/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025																																																																																										
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																																																						
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.				FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024		VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 718,300,769.00																																																																																				
				FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):																																																																																				
				FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 718,300,769.00																																																																																				
				FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -																																																																																				
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA				PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																						
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>22.471</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22.471	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>22.471</td><td></td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22.471											
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																																							
Pavimentación	Construcción																																																																																									
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22.471																																																																																							
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																						
Pavimentación	Construcción																																																																																									
	Mejoramiento																																																																																									
	Rehabilitación																																																																																									
Estructuras	Túneles																																																																																									
	Puentes																																																																																									
	Pontones																																																																																									
Mantenimiento																																																																																										
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	22.471																																																																																							
AVANCE FINANCIERO																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																						
<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 706,104,419.93</td><td>\$ 12,196,349.07</td><td>\$ 718,300,769.00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 706,104,419.93</td><td>\$ 12,196,349.07</td><td>\$ 718,300,769.00</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 706,104,419.93	\$ 12,196,349.07	\$ 718,300,769.00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				ESTUDIOS Y DISEÑOS				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706,104,419.93	\$ 12,196,349.07	\$ 718,300,769.00	<table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 24,494,200.00</td><td>\$ 423,081.64</td><td>\$ 24,917,281.64</td><td>\$ 321,745,062.94</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 24,494,200.00</td><td>\$ 423,081.64</td><td>\$ 24,917,281.64</td><td>\$ 321,745,062.94</td></tr></table>					BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 24,494,200.00	\$ 423,081.64	\$ 24,917,281.64	\$ 321,745,062.94	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	\$ 24,494,200.00	\$ 423,081.64	\$ 24,917,281.64	\$ 321,745,062.94
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																							
OBRAS	\$ 706,104,419.93	\$ 12,196,349.07	\$ 718,300,769.00																																																																																							
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																										
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 706,104,419.93	\$ 12,196,349.07	\$ 718,300,769.00																																																																																							
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																						
OBRAS	\$ 24,494,200.00	\$ 423,081.64	\$ 24,917,281.64	\$ 321,745,062.94																																																																																						
AJUSTES																																																																																										
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																										
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																										
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																										
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																										
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																										
VALOR EJECUTADO	\$ 24,494,200.00	\$ 423,081.64	\$ 24,917,281.64	\$ 321,745,062.94																																																																																						
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																										
INVERSIÓN EN OBRA				EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 718,300,769.00				MANO DE OBRA CALIFICADA: 6																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 321,745,062.94				MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6																																																																																						
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 44.8%				EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 6																																																																																						
				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6																																																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	2 DE 2
			FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025				
CONTRATO DE OBRA No.: 1451-2024 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA.			VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 718,300,769.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 718,300,769.00 ANTICIPO CONCEDIDO: \$ - ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Indicar la localización y actividad.		Indicar la localización y actividad.		
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)				
<div><div></div><div>Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO				CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
					VERSION	1	
					PÁGINA	1 DE 2	

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CÓRDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA	PERIODO MES:	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--------------	--------------------------	--

CONTRATO DE OBRA No.:	1444-2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$	1,327,682,209.00
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4		FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024			
		FECHA DE SUSPENSIÓN:		VALOR ADICIONALES (incluido IVA):		
		FECHA DE REANUDACIÓN:		VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	1,327,682,209.00
		FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$	-
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	
----------------------------	-----------	--------------	--------------------------	---	----------------------------	--

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>38.00</td></tr></table>				ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento			Rehabilitación			Estructuras	Túneles			Puentes			Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00	<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="3">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Mantenimiento Rutinario</td><td>Km</td><td>38.00</td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento				Rehabilitación				Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento					Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																																														
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00																																																																														
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																													
Pavimentación	Construcción																																																																																
	Mejoramiento																																																																																
	Rehabilitación																																																																																
Estructuras	Túneles																																																																																
	Puentes																																																																																
	Pontones																																																																																
Mantenimiento																																																																																	
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Rutinario	Km	38.00																																																																														

AVANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			
	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 1,305,138,900.71	\$ 22,543,308.29	\$ 1,327,682,209.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,305,138,900.71	\$ 22,543,308.29	\$ 1,327,682,209.00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.			
INVERSIÓN EN OBRA			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ 1,327,682,209.00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 594,683,929.65		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	44.8%		

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES				
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 45,261,100.00	\$ 781,782.64	\$ 46,042,882.64	\$ 594,683,929.65
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PRACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 45,261,100.00	\$ 781,782.64	\$ 46,042,882.64	\$ 594,683,929.65
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES				
MANO DE OBRA CALIFICADA:				
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2										
			VERSION	1										
			PÁGINA	2 DE 2										
			FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025														
CONTRATO DE OBRA No.: 1444-2024 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4			PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026											
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL			VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ 1.327.682.209.00 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): VALOR ACUMULADO (incluido IVA): ANTICIPO CONCEDIDO: \$ ANTICIPO AMORTIZADO: \$											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA											
REGISTRO FOTOGRÁFICO														
<div><div><p>REPOSICIÓN DE PINTURA EN RESALTOS</p><p>VÍA 2514; PR31+0500 4/6/2025</p></div><div><p>REPOSICIÓN DE PINTURA EN PUENTE</p><p>VÍA 2514; PR22+0950 5/6/2025</p></div><div><p>INTERVENCIÓN SITIO CRÍTICO</p><p>VÍA 2514; PR23+0600 10/6/2025</p></div><div><p>PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOL</p><p>VÍA 2514; PR30+0400 12/6/2025</p></div><div><p>RETIRO DE SEÑALES EN MAL ESTADO</p><p>VÍA 2514; PR35+0400 24/6/2025</p></div></div> <div><div>Indicar la localización y actividad.</div><div>Indicar la localización y actividad.</div></div> <tr><td colspan="5">PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)</td></tr> <tr><td colspan="5"><div><div></div><div><p>Firma</p><p>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</p><p>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</p><p>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</p></div><div><p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p><p>Copias: Interventor, Dirección Territorial</p></div></div></td></tr>					PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)					<div><div></div><div><p>Firma</p><p>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</p><p>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</p><p>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</p></div><div><p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p><p>Copias: Interventor, Dirección Territorial</p></div></div>				
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)														
<div><div></div><div><p>Firma</p><p>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</p><p>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</p><p>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</p></div><div><p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p><p>Copias: Interventor, Dirección Territorial</p></div></div>														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
																											VERSIÓN	1	
																											PÁGINA	1 DE 1	

FECHA																												30/06/2025 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815

CONTRATO No. 1435-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	-		VÍA 7403; PR10+0700	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 7403; PR10+0700	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 7403; PR10+0700	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Herramientas menores	-		VÍA 7403; PR10+0700	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

GERMAN ANTONIO HERFERRERA COLmenero

REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC

CC. No. No. 10.876.602

Firma

CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA	1 DE 1									

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 –PR2+0780 / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0876 – PR19+0546 / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894/ 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000

CONTRATO No.1451-2024

CONTRATISTA:COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.1879-2024

INTERVENTORÍA:CONSORCIO CONSULTECNICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	-		VÍA 2513; PR15+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 2513; PR15+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Señales temporales "obrerros en la vía"	-		VÍA 2513; PR15+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
Herramientas menores	-		VÍA 2513; PR15+0000	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES

No.

%

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.


Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAPAZ
CC. No. 71.265.258

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																											
			VERSIÓN	1																											
			PÁGINA	1 DE 1																											
			FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)																											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																												
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																															
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025			PROYECTO: 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO y 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS																												
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1879-2024			INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTECNICOS																												
CONTRATO DE OBRA No.			CONTRATISTA:																												
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETAS >2000 CC.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
OFICINAS Y CAMPAMENTOS (EQUIPOS).		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																															
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																															
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																															
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																															
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																															
<div>NOTAS:</div> <div>1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.</div> <div>2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.</div> <div>3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.</div> <div>4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.</div> <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA Supervisor Contrato de Interventoría Matricula No: 22202-204005 COR</div></div></div>																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															



FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025

PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	10,876,602	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	4610823447	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610823447	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
2	UPARELA MONTES ALFARO APOLINAR	10,880,222	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	CAJACOPI EPS	4610823447	\$ 57,000.00	COLFONDOS	4610823447	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
3	ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	15,038,568	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	4610823447	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610823447	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
4	CONTRERAS OSQUIDE MIGUEL	15,047,061	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	4610823447	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610823447	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
5	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	15,049,287	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	4610823447	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610823447	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
6	ZABALETA COTERA ROBINSON JULIAN	15,041,013	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	4610824044	\$ 57,000.00		4610824044	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -						
7	PACHECO MADARRIAGA LUIS CARLOS	15,048,055	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	4610824044	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610824044	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
8	HERRERA DARIO MANUEL	15,050,256	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	4610824044	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610824044	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
9	SALGADO ARRIETA DIOGENES DE LA CRUZ	15,050,644	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	4610824044	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	4610824044	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					
10	MERCADO GONZALEZ ANUAR DAVID	7,369,826	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	4610824044	\$ 57,000.00	PORVENIR	4610824044	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00							
11	VIÑAS CALDAS CARLOS BENJAMIN	78,763,251	OBRERO	\$ 1,423,500.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	4610824044	\$ 57,000.00	PORVENIR	4610824044	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/07/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los aportes. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (X) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. No. No. 10.876.602

Firma 
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo, GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero (Cootrac C.T.A.), identificado con NIT 800.085.654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, correspondiente a la nómina del mes de junio de 2025.

Dado en Sahagún a los cinco (5) días del mes de julio de 2025.

FIRMA:


GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre)
Representante Legal


Revisó: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC "COOTRAC", identificada con Nit. 800.085.654-3 y adjudicatario del contrato 1435 de 2024, cuyo objeto lo constituye el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2, presentó los soportes de pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar, a los empleados vinculados laboralmente con el contratista cumpliendo durante el periodo del mes de junio de 2025.

De igual manera el Contratista presentó las certificaciones expedidas por el representante legal, en la cual manifiesta encontrarse al día en el pago del personal contratado y vinculado para la ejecución del objeto contractual.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

La presente certificación se expide en Planeta Rica, el día 9 del mes de julio de 2025.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT
Inspector SST AMV G2



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800085654		NÚMERO PLANILLA:		4610823447		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MONTERIA		DEPARTAMENTO:		COOTRACL		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		junio AÑO		2025					
CIUDAD/MUNICIPIO:		CLL 23 # 2-17		TELÉFONO:		7899030		DÍAS DE MORA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993160743					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act													
TIPO EMPRESA:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA:		01 - 01													
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						SI													

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 911.200
SUBTOTALES:												\$ 1.139.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.139.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000	\$ 0	\$ 0	\$ 171.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
SUBTOTALES:													\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 495.500	\$ 495.500	\$ 0	\$ 0	\$ 495.500	
SUBTOTALES:									\$ 495.500	\$ 0	\$ 0	\$ 495.500	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	\$ 285.000	\$ 0	\$ 285.000	
SUBTOTALES:			\$ 285.000	\$ 0	\$ 285.000	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURO						SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	SUBSISTENCIA				
1	CC 10876602	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 10880222	UPARELA MONTES ALFARO APOLINAR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 15038568	ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 15047061	CONTRERAS OSQUIDE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 15049287	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	\$ 0	\$ 99.100	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 2.204.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					800085654				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					COOTRACL					CORDOBA					7899030				
CIUDAD/MUNICIPIO:					MONTERIA					DEPARTAMENTO:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
DIRECCIÓN:					CLL 23 # 2-17					TELÉFONO:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					01 - 01				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					SI				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA:									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

NÚMERO PLANILLA:										4610824044									
PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES					junio AÑO					2025				
DÍAS DE MORA:					0					2025/07/02					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):															9993160774				

E-EMPLEADOS										2025									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			VALOR PAGADO			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA					
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400	\$ 0	\$ 683.400				
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 455.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 0	\$ 455.600				
SUBTOTALES:										\$ 1.139.000	\$ 0	\$ 1.139.000				

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000
SUBTOTALES:													\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 594.600	\$ 594.600	\$ 0	\$ 0	\$ 594.600	
SUBTOTALES:									\$ 594.600	\$ 0	\$ 0	\$ 594.600	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR							
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE				APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR			6	\$ 342.000	\$ 0	\$ 342.000
SUBTOTALES:					\$ 342.000	\$ 0	\$ 342.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF												
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
1	CC 15041013	ZABALETA COTERA ROBINSON JULIAN	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	\$ 1.423.500	FIJO		SI																						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
2	CC 15048055	PACHECO MADARRIAG A LUIS CARLOS	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																					25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 15050256	HERRERA DARIO MANUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																					25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 15050644	SALGADO ARRIETA DIOGENES DE LA CRUZ	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																					25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 7369826	MERCADO GONZALEZ ANUAR DAVID	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																					230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 78763251	VINAS CALDAS CARLOS BENJAMIN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																					230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 2.417.600

[illegible]



COOTRAPAZ
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
ORGANIZADA
NIT 812004609 - 9
CALLE 29 N° 09 - 10 .BARRIO EL ORIENTE- LA APARTADA
CORDOBA - TELEFONO: 3105281703 - 3137509940
e-mail: Cootrapaz@hotmail.com

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 55 No 6 -195
Montería.

Yo **MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO** identificado con cédula de ciudadanía No. **71.265.258** de Medellín , en calidad de Representante legal de la empresa **COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA**, identificada con Nit 812004609-9, declaro bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que he realizado el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de Junio de 2025.

Dado en Montería Córdoba, a los veintisiete días (27) día del mes de Junio de 2025.

MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
CC. 71.265.258 DE MEDELLIN
Representante Legal de COOTRAPAZ

Revisó: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA "COOTRAPAZ", identificada con Nit. 812.004.609-9 y adjudicatario del contrato 1451 de 2024, cuyo objeto lo constituye el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7., presentó los soportes de pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a los empleados vinculados laboralmente con el contratista cumpliendo durante el periodo del mes de junio de 2025.

De igual manera el Contratista presentó las certificaciones expedidas por el representante legal, en la cual manifiesta encontrarse al día en el pago del personal contratado y vinculado para la ejecución del objeto contractual.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

La presente certificación se expide en Planeta Rica, el día 9 del mes de julio de 2025.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT
Inspector SST - AMV2

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1003288158	PEREZ BETIN MIGUEL ANTONIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	1	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
2	CC 1003288426	JARAMBA JOSE MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	1	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
3	CC 10998406	PETRO CORDERO LEANDRO MANUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	1	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
4	CC 1196964549	VALERIO SIERRA EDUARDO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	1	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
5	CC 15675919	GARCIA CONDE JUAN MIGUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	1	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
6	CC 15678186	GAMBOA DE HOYOS FERNANDO JOSE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-25-COLMENA	30	\$ 1.423.500	1	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 28.500	\$ 42.800	\$ 0	\$ 0
7	CC 39281785	MORENO ARIETA AUDIBET	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25-COLMENA	30	\$ 1.950.000	1	\$ 10.200	30	\$ 1.950.000	SCCF16-COMFACOR	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0
8	CC 50942980	PATERNINA CENTENO ERIKA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25-COLMENA	30	\$ 1.950.000	1	\$ 10.200	30	\$ 1.950.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812004609
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA APARTADA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 29 NO 9-10 BARRIO EL ORIENTE	TELÉFONO:	8104307
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7974917364			TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					1584293219

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC					ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
9	CC 71265258	MONTOYA CUNTERO MIGUEL ANGEL	DEPEND		\$ 1.950.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.950.000	\$ 312.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 312.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 1.950.000	\$ 243.800	\$ 0	\$ 243.800	14-25-COLMENA	30	\$ 1.950.000	1	\$ 10.200	30	\$ 1.950.000	SCCF-16-COMFACOR	\$ 78.000	\$ 39.000	\$ 58.500	\$ 0	\$ 0						

TOTAL PAGADO:	\$ 6.023.700
----------------------	---------------------



<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6																																				
												VERSIÓN 1																																				
												PÁGINA 1 DE 1																																				
												FECHA 30/06/2025 (Día / Mes / Año)																																				
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																				
CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024												CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL																																				
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025												PROYECTO: 2514: PLANETA RICA - LA SINCELEJO; PR14+0000 - PR52+0000																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024												INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																				
NOMBRE ARL: ARL SURA												NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR																																				
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARRIETA GUZMAN PEDRO ANTONIO	15.663,798	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
2	BERNAL VELAZQUEZ MILTON MANUEL	15.051.676	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	CAJACOPI	9488723599	\$ 57,000.00	PORVENIR	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
3	BOHORQUEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO	15.045,497	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
4	GUZMAN ARRIETA JORGE LUIS	15.590,343	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	PORVENIR	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
5	GUZMAN VERBEL OVER LUIS	15.050,112	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	PORVENIR	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
6	GUZMAN ARROYO RAFAEL EDUARDO	1,069,475,826	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	COLPENSIONES	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
7	GUZMAN ARRIETA REMBERTO ALZATE	15.590,257	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	PORVENIR	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
8	GUZMAN LOPEZ YORLY JOSE	78,740,234	OBRERO	\$ 1,423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY - COOTRACOL	\$ 1,423,500.00	\$ 99,100.00	V	NUEVA EPS	9488723599	\$ 57,000.00	PORVENIR	9488723599	\$ 227,800.00	\$ 57,000.00	\$ -	\$ -				
9	PEREZ ZABALA EVER IGNACIO	15.051,922	OBRERO</																																													

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Calle 55 No. 6-195

Montería.

Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, correspondientes a la nómina del mes de junio de 2025.

Dado en Sahagún a los nueve (9) días del mes de julio de 2025.

FIRMA



REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)

Representante Legal



Revisor: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL", identificada con Nit. 812.003.389-9 y adjudicatario del contrato 1444 de 2024, cuyo objeto lo constituye el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4, presentó los soportes de pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar, a los empleados vinculados laboralmente con el contratista cumpliendo durante el periodo del mes de junio de 2025.

De igual manera el Contratista presentó las certificaciones expedidas por el representante legal, en la cual manifiesta encontrarse al día en el pago del personal contratado y vinculado para la ejecución del objeto contractual.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

La presente certificación se expide en Planeta Rica, el día 9 del mes de julio de 2025.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURT
Inspector SST AMV G2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1615531670	9488723599	E	2025/07/21	2025/07/09	BANCO DAVIVIENDA	\$5,290,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRICIPAL (12 Afiliados)					\$17,082,000	\$2,733,600			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$1,189,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)					\$17,082,000	\$2,733,600			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$1,189,200		\$0	\$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (12 Afiliados)					\$17,082,000	\$2,733,600			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$1,189,200		\$0	\$0
1	CC 15663798	ARRIETA PEDRO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
2	CC 15051676	BERNAL MILTON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
3	CC 15045497	BOHORQUEZ CESAR	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
4	CC 15590343	GUZMAN JORGE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
5	CC 15050112	GUZMAN OVER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
6	CC 1069475826	GUZMAN RAFAEL	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
7	CC 15590257	GUZMAN REMBERTO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
8	CC 78740234	GUZMAN YORLY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
9	CC 15051922	PEREZ EVER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
10	CC 78763428	SIERRA JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
11	CC 2761413	VERBEL LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
12	CC 15590293	VERGARA EUGUARIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(12)					\$17,082,000	\$2,733,600			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$684,000			\$17,082,000	\$1,189,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1615531670	9488723599	E	2025/07/21	2025/07/09	BANCO DAVIVIENDA	\$5,290,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$2,733,600	\$0	\$0	\$2,733,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,050,200	\$0	\$0	\$2,050,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,189,200	\$0	\$0	\$1,189,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$1,189,200	\$0	\$0	\$1,189,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$684,000	\$0	\$0	\$684,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$627,000	\$0	\$0	\$627,000
TOTAL				12	\$5,290,800	\$0	\$0	\$5,290,800

[illegible]

CONSORCIO CONSULTECNICOS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

JORGE TAJAN DE AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.147.873 de Cartagena, en calidad de representante legal del CONSORCIO CONSULTECNICOS con NIT. No. 901.783.107-7, declaro bajo la gravedad de juramento, que hemos realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familia, correspondiente a la nómina del mes de Junio de 2025 del contrato de Administración Vial No. 1879 – 2024.

Dado en Bogotá a los Cinco (05) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,



JORGE LUIS TAJAN DE AVILA
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTECNICOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901783107	NÚMERO PLANILLA:	7977284621	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	TELÉFONO:	CUNDINAMARCA	DÍAS DE MORA:	junio AÑO 2025		
DIRECCIÓN:	CALLE 93 NO 14 - 71 PISO 6	CLASE APORTANTE:	6360308	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1596820656
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		2025/07/02		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		003 - VIAL CORDOBA				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			


TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 941.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 941.300	\$ 0	\$ 941.300
231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 516.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 516.000	\$ 0	\$ 516.000
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 497.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 497.500	\$ 0	\$ 497.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 2.086.400	\$ 0	\$ 0	\$ 39.400	\$ 39.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.165.200	\$ 0	\$ 2.165.200
SUBTOTALES:										\$ 4.120.000	\$ 0	\$ 4.120.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 87.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 87.000	\$ 0	\$ 0	\$ 87.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 65.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 587.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 587.600	\$ 0	\$ 0	\$ 587.600
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 63.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 206.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.800	\$ 0	\$ 0	\$ 206.800
SUBTOTALES:													\$ 1.010.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.010.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.758.300	\$ 1.758.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.758.300
SUBTOTALES:									\$ 1.758.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.758.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	9	\$ 1.013.200	\$ 0	\$ 1.013.200
SUBTOTALES:			\$ 1.013.200	\$ 0	\$ 1.013.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC				ADMIN
1	CC 1003306044	OTERO CAMACHO NIXON DAVID	DEPEND		\$ 1.590.000	FIJO		SI		13																230201-PROTECCIÓN	13	\$ 689.000	\$ 110.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 110.300	EPS037- NUEVA EPS	13	\$ 689.000	\$ 27.600	\$ 0	\$ 27.600	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	\$ 689.000	3	\$ 48.000	13	\$ 760.000	CCF16-COMFACOR	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1065011264	PLAZA HUMANEZ NATALIA LILI	DEPEND		\$ 4.720.000	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 5.170.000	\$ 827.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 827.200	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 5.170.000	\$ 206.800	\$ 0	\$ 206.800	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 5.170.000	3	\$ 359.900	30	\$ 5.170.000	CCF16-COMFACOR	\$ 206.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	CC 1066570366	CORREA DIAZ DIANA PAOLA	DEPEND		\$ 1.635.000	FIJO		SI																	231001-COLFOND OS	30	\$ 1.635.000	\$ 261.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 261.600	14-7- NUEVA EPS CM	30	\$ 1.635.000	\$ 65.400	\$ 0	\$ 65.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.635.000	3	\$ 113.800	30	\$ 1.635.000	CCF16-COMFACOR	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	CC 1143396442	GUEVARA BETANCURT CARLOS MARIO	DEPEND		\$ 2.420.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCIÓN	30	\$ 2.420.000	\$ 387.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 387.200	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 2.420.000	\$ 96.800	\$ 0	\$ 96.800	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 2.420.000	3	\$ 168.500	30	\$ 2.420.000	CCF16-COMFACOR	\$ 96.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5	CC 1233345665	CORREA DIAZ MARIA ROSALBA	DEPEND		\$ 3.260.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	\$ 3.710.000	\$ 593.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 593.600	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 3.710.000	\$ 148.400	\$ 0	\$ 148.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 3.710.000	3	\$ 258.300	30	\$ 3.710.000	CCF16-COMFACOR	\$ 148.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
6	CC 15674664	GRACIA RICARDO JAIRO OSBALDO	DEPEND		\$ 1.590.000	FIJO		SI																	231001-COLFOND OS	30	\$ 1.590.000	\$ 254.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 254.400	MUTUAL SER EPS-S	30	\$ 1.590.000	\$ 63.600	\$ 0	\$ 63.600	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.590.000	3	\$ 110.700	30	\$ 1.590.000	CCF16-COMFACOR	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7	CC 15678013	ARCON ALVAREZ JAIRO LUIS	DEPEND		\$ 1.590.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.590.000	\$ 254.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 254.400	ESSC07- ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.590.000	\$ 63.600	\$ 0	\$ 63.600	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	\$ 1.590.000	3	\$ 110.700	30	\$ 1.590.000	CCF16-COMFACOR	\$ 63.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
8	CC 15679418	BENAVIDES BENITEZ LUIS SEGUNDO	DEPEND		\$ 1.590.000	FIJO		SI	20																230301-PORVENIR	11	\$ 583.000	\$ 93.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 93.300	ESSC07- ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	\$ 583.000	\$ 23.400	\$ 0	\$ 23.400	14-7- SEGUROS BOLIVAR S.A.	11	\$ 583.000	3	\$ 40.600	11	\$ 583.000	CCF16-COMFACOR	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO
NIT 800.085.654-3
CORR EL VIAJANO VDA LOS LAURELES
Tel: (undefined) 3106146512 - Ext. undefined
Sahagún - Colombia
rojacamor16@hotmail.com

No. 423

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(034) 7850062
Dirección	CALLE 55 No 6 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-07-03	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 14 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1435 DE 2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2. EN EL PERIODO DE JUNIO DE 2025. R.P.: 205225 A.I.U.:10% I.V.A.:19% Favor consignar ala cuenta de ahorro N° 220-310-23117-0 del banco popular	1.00	44,375,454.55	0.00	44,375,454.55
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	4,437,545.45	0.00	5,280,679.09

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil ciento treinta y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 49,656,133.64

Observaciones:

#\$24-02-00;1435-2024;nlemus@invias.gov.co#\$

Total Bruto	48,813,000.00
IVA 19%	843,133.64
Total a Pagar	49,656,133.64

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 14

Pre-acta ☐ No.

FECHA

9/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1435-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

PROYECTO: VÍA 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 1.431.874.333,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 1.431.874.333,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

En Montería; en el mes de JULIO de 2025 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de JUNIO de 2025, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JULIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL \$ 48.813.000,00

VALOR IVA \$ 843.133,64

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC \$ -

ADMINISTRACIÓN (2,5%) \$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ -

VALOR TOTAL BÁSICO \$ 48.813.000,00

TOTAL IVA \$ 843.133,64

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 49.656.133,64

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 48.813.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 48.813.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 49.656.133,64
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:

Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAC
CC. No. 10876602

Firma:

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO/RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

146



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1435-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE SERVICIO ☒	14	JUNIO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
		OTRO ☐	_____	_____
		CUAL? _____	_____	_____

No. COMPROMISO	205225	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$49.656.133,64
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
				TOTAL ACTA	\$49.656.133,64

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMV
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																				
			VERSIÓN 1																																																																																				
			PÁGINA 1 DE 1																																																																																				
			FECHA 9/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																																																					
ACTA PARCIAL No. 14 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	PERIODO MES: JUNIO DE 2025 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 48.813.000,00																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9/07/2025</td><td></td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td>(Firma Ing. Residente)</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>9/07/2025</td><td></td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td>LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA</td><td>(Firma Ing. Residente)</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				(Firma Ing. Residente)		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR						FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	(Firma Ing. Residente)		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA						FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																																				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				(Firma Ing. Residente)																																																																																			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																																				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	(Firma Ing. Residente)																																																																																			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																																				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																																				
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																							
ORDEN DE PAGO																																																																																							
CONTRATO No.: 1435-2024																																																																																							
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.																																																																																							
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC NIT. 800.085.654-3																																																																																							
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC (Indicar el ordenador del pago)																																																																																							
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 49.656.133,64 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																							
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 14 DEL PERIODO JUNIO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																																							
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																							

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1435 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el periodo de junio de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 14, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$48.813.000) sin IVA.


Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Ingeniero Residente AMV2



COOTRAPAZ - NIT 812004609-9

ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL
CEL:3105281703 - EMAIL: cootrapaz@hotmail.com - DIRECCION: Calle 29 No 09-10 La Apartada Cordoba

Factura electrónica de venta
No. FEC17

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		01/07/2025	\$ 24.917.281,64
NIT No. : 800215807-2		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 55 No 6-195 BARRIO LA CASTELLANA		812004609 - ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA	
TELEFONO : (604) 7850062		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MONTERÍA PAIS : Colombia		31/07/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	4130950102	VALOR BASICO MENSUAL	1	\$ 22.267.454,55			\$ 22.267.454,55
2	4130950105	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1	\$ 2.226.745,45		IVA 19%	\$ 2.226.745,45
NRO. ITEMS FACTURADOS:		2					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 24.494.200,00	CxC # 1	Vence: 31/07/2025	\$ 24.917.281,64
IVA liquidado	\$ 2.226.745,45	19%	\$ 423.081,64			
VALOR TOTAL :			\$ 24.917.281,64			

VALOR (en letras) : VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
CON 64 CENTAVOS

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL No 014.

CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL No 1451 DE 2024, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 - PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

EN EL PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025..

RP No 202025

A.I.U:10%
IVA: 19%

Notas finales: #\$24-02-00;1451-2024;nlemus@invias.gov.co#\$
Persona jurídica y asimiladas, Régimen común ó régimen especial y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764071015664. Prefijo: FEC. Rango: 1 al 500. Vigencia: 20/05/2024 hasta 20/05/2026.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 31/07/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 14

Pre-acta ☐ No.

FECHA9/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1451-2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.

PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 718.300.769,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DE N/A DE N/A
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 718.300.769,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE N/A DE N/A
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
En Montería; en el mes de JULIO de 2025 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO, representante legal de la firma contratista COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de JUNIO de 2025, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JULIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL\$ 24.494.200,00

VALOR IVA\$ 423.081,64

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC\$ -

ADMINISTRACIÓN (2,5%)\$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN\$ -

VALOR TOTAL BÁSICO\$ 24.494.200,00

TOTAL IVA\$ 423.081,64

VALOR TOTAL A PAGAR\$ 24.917.281,64

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 24.494.200,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 24.494.200,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 24.917.281,64
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Miguel Ángel Montoya Quintero
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAPAZ
CC. No. 71265258

Firma: Camilo Benítez Lacouture
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1451-2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE SERVICIO ☒	14	JUNIO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA ☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE ☐	_____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	_____	_____
		OTRO ☐	_____	_____
		CUAL? _____	_____	_____

No. COMPROMISO	<u>202025</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$24.917.281,64</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
				TOTAL ACTA	<u>\$24.917.281,64</u>

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMV
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	1 DE 1	
					FECHA	9/07/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		PERIODO MES: JUNIO DE 2025		
ACTA PARCIAL No. 14 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 24.494.200,00			
			FIRMA			
			CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAMILO BENITEZ LACOUTURE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CAMILO BENITEZ LACOUTURE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO			
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.						
ORDEN DE PAGO						
CONTRATO No.: 1451-2024						
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 7.						
CONTRATISTA: COTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA NIT. 812.004.609-9						
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO AUTORIZA EL PAGO A: COTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA						
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 24.917.281,64 VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE						
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 14 DEL PERIODO JUNIO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.						
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.


CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1451 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el periodo de junio de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 14, el valor del servicio correspondiente en letras es VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$24.494.200) sin IVA.


Atentamente,


CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Ingeniero Residente AMV2





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
COLOMBOY
NIT 812.003.389-9
CRA 3 2 59 P CORR COLOMBOY
Tel: 3137476855
Sahagún - Colombia
cootracolcta99@gmail.com

No. PRTE 73

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(095) 7850062 - Ext. 000
Dirección	CALLE 56 N 6 - 195	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-07-09	--

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA PARCIAL No. 14 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1444 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIALCÓRDOBA. EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO,PR14+0000 - PR52+0000 LOTE 4, PERIODO JUNIO DE 2025. R.P.: 180425	41,146,454.55	0.00	41,146,454.55
2	02	A.I.U. COSTO BASICO DE LA OBRA	4,114,645.45	781,782.64	4,896,428.09

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 46,042,882.64

Observaciones:

Responsable de IVA - Régimen Tributario Especial ESAL

#\$24-02-00;1444-2024;nlemus@invias.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente No. 310-17228-3 del Banco Popular

Total Bruto	45,261,100.00
IVA 19%	781,782.64
Total a Pagar	46,042,882.64

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Acta ☒ No. 14

Pre-acta ☐ No.

FECHA

9/07/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No. 1444 -2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

CONTRATO No. 1879-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 DE 05 DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL: \$ 1.327.682.209,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACUMULADO: \$ 1.327.682.209,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 07 DE 2026
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

En Montería; en el mes de JULIO de 2025 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de JUNIO de 2025, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JULIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL \$ 45.261.100,00

VALOR IVA \$ 781.782,64

COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC \$ -

ADMINISTRACIÓN (2,5%) \$ -

IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN \$ -

VALOR TOTAL BÁSICO \$ 45.261.100,00

TOTAL IVA \$ 781.782,64

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 46.042.882,64

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 45.261.100,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 45.261.100,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 46.042.882,64
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Remberto Alzate Guzman Arrieta

Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACOL
CC. No. 15590257

Firma: Camilo Benitez Lacouture

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

160



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1444 -2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE OBRA	☐ _____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐ _____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE	☐ _____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS	☒ 14	JUNIO DE 2025
		OTRO	☐ _____	_____
		CUAL? _____	_____	_____
No. COMPROMISO <u>180425</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	<u>\$46.042.882,64</u>
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	<u>\$46.042.882,64</u>

SUPERVISOR DEL CONTRATO AMV
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. M.P. No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																				
			VERSIÓN	1																																																																																				
			PÁGINA	1 DE 1																																																																																				
			FECHA	9/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		PERIODO MES: JUNIO DE 2025																																																																																				
ACTA PARCIAL No. 14 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 45.261.100,00																																																																																					
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>9/07/2025</td><td></td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>9/07/2025</td><td></td><td>CAMILO BENITEZ LACOUTURE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td>LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td>NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR						FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA						FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/07/2025		CAMILO BENITEZ LACOUTURE																																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA																																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																																					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																								
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO																																																																																					
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																								
ORDEN DE PAGO																																																																																								
CONTRATO No.: 1444 -2024																																																																																								
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.																																																																																								
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL NIT. 812.003.389- 9.																																																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL (Indicar el ordenador del pago)																																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 46.042.882,64 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 14 DEL PERIODO JUNIO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																																								
Firma Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Matrícula profesional No.: M.P. No. 22202-204005 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula profesional No.: 22202097095 COR DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																								

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS

LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.


CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1444 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el periodo de junio de 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 14, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO PESOS (\$45.261.100.00) sin IVA.

Atentamente,
CONSORCIO CONSULTÉCNICOS


ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2



CÓDIGO	MEPI-MN1-N-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	9/07/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA. GRUPO AMV 2. LOTE 2

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL1879-2024	1,383,849,572.00	\$ 796,117,165.27
TOTAL						1,383,849,572.00	\$ 796,117,165.27

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	3.985.035.229
-------------------------------	----	---------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagor INVIAS	Observaciones
1	JUNIO	3.456.000,00	656.640,00	4.112.640,00	\$ -	\$ -	\$ -	523124 de (11/06/2024)	\$ 1.379.736.932,00	3.980.922.589,00		VIGENCIA 2024
2	JULIO	52.128.580,00	9.904.430,00	66.145.650,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.387.962.212,00	3.918.889.579,00		VIGENCIA 2024
3	AGOSTO	68.822.480,00	13.076.271,00	148.044.401,00				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.235.805.171,00	3.836.990.828,00		VIGENCIA 2024
4	SEPTIEMBRE	68.941.580,00	13.098.900,20	230.084.881,20				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.153.764.690,80	3.754.950.347,80		VIGENCIA 2024
5	OCTUBRE	73.289.616,00	13.925.027,04	317.299.524,24				523124 de (11/06/2024)	\$ 1.066.550.047,76	3.667.735.704,76		VIGENCIA 2024
6	NOVIEMBRE	69.441.540,00	13.193.892,60	399.934.956,84				523124 de (11/06/2024)	\$ 983.914.615,16	3.565.100.272,16		VIGENCIA 2024
7	DICIEMBRE	70.081.540,00	13.315.492,60	483.331.989,44				523124 de (11/06/2024)	\$ 900.517.582,56	3.501.703.239,56		VIGENCIA 2024
8	ENERO	87.731.443,10	16.668.974,19	587.732.406,73				523124 de (11/06/2024)	\$ 796.117.165,27	3.397.302.822,27		VIGENCIA 2025
9	FEBRERO	74.452.350,00	14.145.946,50	676.330.703,23				523124 de (11/06/2024)	\$ 707.518.868,77	3.308.704.525,77		VIGENCIA 2025
10	MARZO	84.179.243,11	15.994.056,19	776.504.002,53				523124 de (11/06/2024)	\$ 607.345.569,47	3.208.531.226,47		VIGENCIA 2025
11	ABRIL	75.276.750,00	14.302.582,50	866.083.335,03				523124 de (11/06/2024)	\$ 517.766.236,97	3.118.951.893,97		VIGENCIA 2025
12	MAYO	73.519.450,00	13.968.695,50	953.571.480,53				523124 de (11/06/2024)	\$ 430.278.091,47	3.031.463.748,47		VIGENCIA 2025
13	JUNIO	84.465.562,36	16.048.456,85	1.054.085.499,74				523124 de (11/06/2024)	\$ 329.764.072,26	2.930.949.729,26		VIGENCIA 2025
	TOTALES	885.786.134,57	168.299.365,17	1.064.085.499,74	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 329.764.072,26	2.930.949.729,26		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	\$ 885.786.134,57	\$ 168.299.365,17	\$ 1.054.085.499,74
*			
VALOR TOTAL	\$ 885.786.134,57	\$ 168.299.365,17	\$ 1.054.085.499,74

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA
Representante Legal
Cédula No. 9.147.873 de CTG

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: interventor y Dirección Territorial.

Autorización factura de venta nacional No. 18764077480581 válida desde 2024-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FE21 hasta FE2300.

Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				
NIT :	800215807				
Dirección:	CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111				
Teléfono:	3770600				
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
<hr/>					
Método de pago:	Crédito				
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario				
Fecha de Pago:	03/08/2025				
Total de Lineas:	1				

FACTURA DE VENTA NACIONAL :			FE213		
MONEDA:			COP Colombia, Pesos		
HORA EMISIÓN:			11:52:36-05:00		
<hr/>					
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	07	2025	03	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	CONTRATO 1879-2024 ACTADECOSTOS No.13 - PERIODO JUNIO 2025 - RP: 523124	94	1,00	\$84.465.562,36	IVA	19%	\$16,048,456.85	0,00	\$84.465.562,36

Notas: #S24-02-00;1879-2024;nlemus@invias.gov.co#\$ - CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S con NIT. 860.014.285-3, con un porcentaje de participación del 90% y CONSULTORES E INTERVENTORES TÉCNICOS S.A.S, con NIT 900.396.431-5, con un porcentaje de participación del 10%).CONSIGNAR A CUENTA BANCARIA: Banco GNB SUDAMERIS - Cuenta de ahorros No. 90840040620	Subtotal:	\$84.465.562,36
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$16.048.456,85
	Total:	\$100.514.019,21
SON: (cien millones quinientos catorce mil diecinueve pesos veintiun centavos) CUFE:		

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$84.465.562,36	19,00%	\$16.048.456,85



		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	1 DE 2		
							FECHA	9/07/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS							DIRECCIÓN TERRITORIAL: ☐	VALOR BÁSICO ACTA: \$	84.465.562,36	PERIODO: JUNIO 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024							PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS							FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
CONTRATISTA:							CONTRATO DE OBRA No.: \$ 3.985.035,229			
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL										
		PRESUPUESTO AÑO 2024 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 10 MES								
		PERSONAL PROFESIONAL				-				
	1	Ingeniero Residente	6.700.000,00	400.000,00	10,00	71.000.000		0,00	6,10	43.310.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4.460.000,00	400.000,00	10,00	48.600.000		0,00	5,87	28.528.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.080.000,00	400.000,00	10,00	34.800.000		0,00	6,10	21.228.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	667.400,00			50.000.000				
		PERSONAL AUXILIAR								
	1	Inspector SISO	2.280.000,00		10,00	22.800.000		0,00	6,10	13.908.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.540.000,00		10,00	15.400.000		0,00	6,10	9.394.000,00
	2	Conductor	1.500.000,00		10,00	30.000.000		0,00	5,09	15.270.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				272.600.000		0,00		131.638.200,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				654.240.000		0,00		315.931.680,00
PRESUPUESTO AÑO 2025 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES										
		PERSONAL PROFESIONAL								
	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000	1,00	7.870.000,00	6,00	47.220.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000	1,00	5.170.000,00	6,00	31.020.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000	1,00	3.710.000,00	6,00	22.260.000,00
	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.070.000,00			55.000.000				
		PERSONAL AUXILIAR				-				
	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	2.420.000,00		12,00	29.040.000	1,00	2.420.000,00	6,00	14.520.000,00
	1	Auxiliar administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000	1,00	1.635.000,00	6,00	9.810.000,00
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000	0,90	2.862.000,00	5,72	18.189.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				342.820.000		23.667.000,00		143.019.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				822.768.000		56.800.800,00		343.247.040,00
PRESUPUESTO AÑO 2026 - COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL - 12 MESES										
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204.764.000		0,00		0,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				491.433.600		0,00		0,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				1.968.441.600,00		56.800.800,00		659.178.720,00
OTROS COSTOS DIRECTOS										
PRESUPUESTO AÑO 2024 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 10 MES										
		VIATICOS								
	1	Ingeniero Residente	día	260.000	10,00	2.600.000		-	0,54	140.400,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS						-		
	2	Vehículo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	mes	6.383.000	10,00	127.660.000		-	5,17	66.000.220,00
		OTROS COSTOS								
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante	75.000.000	1,00	75.000.000		-	0,05	3.750.000,00
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/comprobante	5.713.400	1,00	5.713.400		-	0,04	228.536,00
	1	Oficina (incluye servicios publicos)	mes (S/comprobante)	2.120.000	10,00	21.200.000		-	4,91	10.409.200,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	636.000	10,00	6.360.000		-	3,14	1.997.040,00
	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)	230.000	10,00	2.300.000		-	1,32	303.600,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000		-	3,38	1.588.600,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	460.000	10,00	4.600.000		-	2,29	1.053.400,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	470.000	10,00	4.700.000		-	5,33	2.505.100,00

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc			35.000.000	1,00	35.000.000				
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	Km		750.000	65,00	48.750.000				
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	Km		3.192.000	3,00	9.576.000				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global		3.074.000	1,00		-		0,58	1.782.920,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad		1.961	2,00	3.922.000		-	0,12	470.640,00
		TOTAL OTROS COSTOS					355.155.400,00		-		90.229.656,00

PRESUPUESTO AÑO 2025 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 12 MESES

VIATICOS

	1	Ingeniero Residente	dia		275.000	10,00	2.750.000	-	-	0,21	57.750,00
--	---	---------------------	-----	--	---------	-------	-----------	---	---	------	-----------

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

	2	Vehículo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	mes		6.770.000	12,00	162.480.000	1,00	13.540.000,00	6,00	81.240.000,00
--	---	---	-----	--	-----------	-------	-------------	------	---------------	------	---------------

OTROS COSTOS

	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales portes de referencia etc. para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante		50.562.000	1,00	50.562.000	GL	10.469.962,36	GL	33.791.098,57
	1	Transportes (aéreos y terrestres)	Global S/comprobante		6.060.000	1,00	6.060.000		-	0,12	727.200,00
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)		2.250.000	12,00	27.000.000	0,78	1.755.000,00	4,72	10.620.000,00
	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)		675.000	12,00	8.100.000	0,95	641.250,00	5,70	3.847.500,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)		245.000	12,00	2.940.000	0,03	7.350,00	0,28	68.600,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)		497.000	12,00	5.964.000	0,60	298.200,00	3,46	1.719.620,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)		480.000	12,00	5.760.000	0,95	456.000,00	3,10	1.488.000,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)		497.000	12,00	5.964.000	1,00	497.000,00	5,67	2.817.990,00

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc			24.719.200	1,00	24.719.200				
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos.	Km		795.000	80,00	63.600.000				
	1	Provisión para el levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia.	Km		3.384.000	3,00	10.152.000				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global		3.260.000	1,00		-			-
	1000	Plegables (1000 semestrales)	Unidad		2.080	2,00	4.160.000				-
		TOTAL OTROS COSTOS					383.471.200		27.664.762,36	-	136.377.758,57

PRESUPUESTO AÑO 2026 - OTROS COSTOS DIRECTOS - 7 MESES

TOTAL OTROS COSTOS

296.535.000

-

0,00

TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (B)

1.035.161.600

27.664.762,36

226.607.414,57

Ajuste por Acta de modificación

Valor total básico (C) = (A) + (B)

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)

IVA (F) = (E) * (% IVA)

Costo Total

3.003.603.200

345.165.900

3.003.603.200

636.266.129

3.985.036.229,00

Valor total básico

84.465.562,36

Valor Iva

16.048.456,85

Valor total Presente Acta

100.514.019,21

885.786.134,57

168.299.365,17

1.054.085.499,74

Valor Anticipo Otorgado

Valor

%

Valor Amortizado Presenta Acta

N/A

-

Valor Amortizado Acumulado

N/A

-

Valor Saldo por Amortizar

N/A

-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$

84.465.562,36

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$

100.514.019,21

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

CIENT MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: JORGE LUIS TAJAN DE ÁVILA

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Cédula No. 9.147.873 de CTG

ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matricula No. 22202-204005 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

168



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1


CONTRATO N°: **1879-2024**

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐ _____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐ _____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐ _____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐ _____	_____
			OTRO	☐ _____	_____
			CUAL? CONSULTORIA	☒ TRECE (13)	JUNIO 2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 523124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 100.514.019,21
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	\$ 100.514.019,21

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
Matricula No. 22202-204005 COR



AFINCO-FR-13


1

1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
				VERSIÓN	1																																																							
				PÁGINA	1 DE 1																																																							
				FECHA	9/07/2025 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECC SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																												
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 84.465.562,36 PERIODO MES: JUNIO 2025																																																												
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>Ing. Luis Miguel González Osuna</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>Ing. Luis Miguel González Osuna</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Ing. Nestor Lemus Villadiego</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Ing. Ellen Alcady Galeano</td><td></td></tr></tbody></table>							Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Luis Miguel González Osuna		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Nestor Lemus Villadiego		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Alcady Galeano	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Luis Miguel González Osuna																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Luis Miguel González Osuna																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Nestor Lemus Villadiego																																																									
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Ellen Alcady Galeano																																																									
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																												
ORDEN DE PAGO																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879 DE 2024																																																												
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS NIT. 901.783.107-7																																																												
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN AICAEDY GALEANO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONSULTECNICOS (Indicar el ordenador del pago)																																																												
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 100.514.019,21 VALOR EN LETRAS: CIEN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																												
CORRESPONDIENTE AL ACTA: TRECE (13) DEL PERIODO JUNIO 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)																																																												
<table><tbody><tr><td>Firma</td><td>Firma</td><td>Firma N/A</td><td>Firma</td></tr><tr><td>ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA</td><td>ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO</td><td>Nombre:</td><td>ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO</td></tr><tr><td>Matricula No. 22202-204005 COR</td><td>Matricula No. 22202097095 COR</td><td>Matricula profesional No.:</td><td>Matricula No. 22202097095 COR</td></tr><tr><td>SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha firma:</td><td>Fecha de Firma:</td></tr><tr><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td>(Suscribe según su competencia)</td><td></td></tr></tbody></table>						Firma	Firma	Firma N/A	Firma	ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA	ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO	Nombre:	ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO	Matricula No. 22202-204005 COR	Matricula No. 22202097095 COR	Matricula profesional No.:	Matricula No. 22202097095 COR	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																
Firma	Firma	Firma N/A	Firma																																																									
ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA	ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO	Nombre:	ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO																																																									
Matricula No. 22202-204005 COR	Matricula No. 22202097095 COR	Matricula profesional No.:	Matricula No. 22202097095 COR																																																									
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																									
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:																																																									
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																										
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10										
																					VERSIÓN	1										
																					PÁGINA	1 DE 1										
																				FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA												
CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024																				CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025																				PROYECTO: 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	
Seco	24	24	22	24	24	24	24	24	23	22	23	21	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	21	24	24	702
Lluvias moderadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	10
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div> Firma Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC CC.No. 10.876.602</div><div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN	1									
																					PÁGINA	1 DE 1									
																				FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA											
CONTRATO DE OBRA No: 1451-2024																				CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA											
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025																				PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024																				INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS											
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	22	24	23	24	24	24	24	24	24	24	22	23	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	21	24	24	705
Lluvias moderadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	6
Lluvias intensas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																															
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																															
OBSERVACIONES:																															
<div><div> Firma Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL Contratista: COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258</div><div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10								
																					VERSIÓN		1								
																					PÁGINA		1 DE 1								
																				FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																					
CONTRATO DE OBRA No: 1444-2024										CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL																					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025										PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024										INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																					
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	21	24	22	24	24	24	24	24	22	24	21	22	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	22	21	24	22	24	22	24	24	698
Lluvias moderadas	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0	0	14
Lluvias intensas	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	8	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																															
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																															
OBSERVACIONES:																															
<div><div> Firma Nombre: Remberto Guzman Arrieta Contratista: COOTRACOL CC. No. 15.590.257</div><div> Firma Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div></div>																															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1 DE 1	
							FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA									
CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 PROYECTO: 1435-2024; 1451-2024; 1444-2024									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
				NO APLICA					
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
				NO APLICA					
OBSERVACIONES: LAS MICROEMPRESAS NO EJECUTAN OBRAS SOBRE LAS CUALES SE DEBAN EFECTUAR ENSAYOS DE LABORATORIO.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:			
Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO Representante Legal Cootrac C.C. No. 10.876.602 Contratista		Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO Representante Legal Cootrapaz CC. No. 71.265.258 Contratista		Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN A. Representante Legal Cootracol C.C. No. 15.590.257 Contratista		Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA		
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--	--

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.		
----------------------	-----------	--------------	--	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.					

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	1,431,874,333.00			
VALOR ACUMULADO:		(Incluye adiciones)			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 143,187,433.30	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 286,374,866.60	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 429,562,299.90	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101031767				
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/08/2024				

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			-	-	-	-	-	-

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	53-40-101010422	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/08/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.
----------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																										
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																							
<table><tr><td>Amparo</td><td>% Amparo</td><td>Valor Asegurado (\$)</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><tr><td colspan="3">VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="2">Desde</td><td>Hasta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	VIGENCIA			Desde		Hasta															
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																								
Cumplimiento																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																										
Calidad de Estudios y Diseños																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																										
VIGENCIA																																										
Desde		Hasta																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.																																										
Certificado de modificación o anexo No.:																																										
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																										
Razón Social Compañía Aseguradora:																																										
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																										

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																								
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																					
<table><tr><td>Seguro</td><td>% Asegurado</td><td>Valor Asegurado (\$)</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><tr><td colspan="3">VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="2">Desde</td><td>Hasta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	VIGENCIA			Desde		Hasta						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																								
Otros																								
VIGENCIA																								
Desde		Hasta																						
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.																								
OTRAS PÓLIZAS No.																								
Certificado de modificación o anexo No.:																								
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																								
Razón Social Compañía Aseguradora:																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																								

OBSERVACIONES:			
----------------	--	--	--

NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div>Firma</div> <div>Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE</div> <div>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2</div> <div>Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1 DE 2		

FECHA			30/06/2025 (Día / Mes / Año)		
-------	--	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1451-2024	CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.						

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024					
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026					
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)					
VALOR INICIAL:	\$	718,300,769.00				
VALOR ACUMULADO:		(Incluye adiciones)				
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-				
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Cumplimiento			10%		\$ 71,830,076.90		26 4 2024			30 11 2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					\$ -		- - -			- - -		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20%		\$ 143,660,153.80		26 4 2024			31 7 2029		
Calidad de Estudios y Diseños					\$ -		- - -			- - -		
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30%		\$ 215,490,230.70		31 7 2026			31 1 2027		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC-100017987
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
							Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)					\$ 260,000,000.00		26 4 2024			31 7 2026		
Otros							Día Mes Año			Día Mes Año		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CRC-100005574	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/05/2024		

CALIDAD
INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 2

FECHA

30/06/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.

1451-2024

COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA

CONTRATISTA: OPERACIONAL ORGANIZADA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 DE 2		

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA		
-------------------	---------------------	------------------------	---------	--	--

CONTRATO DE OBRA No.	1444-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL		
----------------------	-----------	--------------	---	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4					

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	1,327,682,209.00			
VALOR ACUMULADO:		(Incluye adiciones)			
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	-			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS		
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 132,768,220.90	2	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -	-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 265,536,441.80	2	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		\$ -	-	-	-	-	-	-
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 398,304,662.70	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101031759				
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	5/08/2024				

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	2	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	53-40-101010416	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	5/08/2024		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1444-2024	CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																										
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																																																							
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td></td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento			Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Calidad de Estudios y Diseños			Estabilidad y/o Calidad de Obra			<table><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	VIGENCIA			Desde			Hasta																																
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																								
Cumplimiento																																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																										
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones																																																										
Calidad de Estudios y Diseños																																																										
Estabilidad y/o Calidad de Obra																																																										
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																															
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																															
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></table>	Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Otros			<table><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>	VIGENCIA			Desde			Hasta									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																													
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)																															
Otros																															
VIGENCIA																															
Desde			Hasta																												
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																										

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

OBSERVACIONES:	
----------------	--

NOTAS:	
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.	
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).	

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																			
		VERSIÓN	1																																																			
		PÁGINA	1 DE 2																																																			
		FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																						
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.																																																						
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024																																																						
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026																																																						
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																						
VALOR INICIAL: \$ 3,985,035,229.00																																																						
VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)																																																						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 398,503,522.90</td><td>29</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ -</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 797,007,045.80</td><td>29</td><td>5</td><td>2024</td><td>31</td><td>7</td><td>2029</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 1,195,510,568.70</td><td>31</td><td>7</td><td>2026</td><td>31</td><td>1</td><td>2029</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 398,503,522.90	29	5	2024	31	1	2027	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -							Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 797,007,045.80	29	5	2024	31	7	2029	Calidad del servicio	30%	\$ 1,195,510,568.70	31	7	2026	31	1	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																			
			Desde			Hasta																																																
Cumplimiento	10%	\$ 398,503,522.90	29	5	2024	31	1	2027																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		\$ -																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 797,007,045.80	29	5	2024	31	7	2029																																														
Calidad del servicio	30%	\$ 1,195,510,568.70	31	7	2026	31	1	2029																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101227320																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																						
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 13/06/2024																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1879-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
--------------------------------	-----------	--------------	--------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES			
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
			DesdeHasta
Cumplimiento			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			
Calidad del servicio			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma		Firma	
Nombre:	CAMILO BENITEZ LACOUTURE	Nombre:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2		Supervisor Contrato de Interventoría
	Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR		Matricula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA		30/06/2025
		(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024
	(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.	

CONTRATISTA:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC	
--------------	--	---	--

FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE JULIO DE 2026
	(Indicar día, mes y año)				(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1879-2024
	(Indicar número y año)

INTERVENTOR:	CONSORCIO CONSULTECNICOS
--------------	--------------------------

1. PLAN DE CALIDAD	
PRESENTADO:	SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:	
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD	

2. AUDITORIAS DE CALIDAD	
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:	
NO APLICA	

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)	
PRESENTADO:	SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:	No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO

OBSERVACIONES:	
NO APLICA	

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.	
--	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA

30/06/2025

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1435-2024
	(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:			

OBSERVACIONES:

NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios


OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. N° 10.876.602

Firma: N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma. N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	30/06/2025 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
CONTRATO DE OBRA No. 1451-2024 (Indicar número y año)			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.			
CONTRATISTA: COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA			
FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1879-2024 (Indicar número y año)			
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:			
OBSERVACIONES: NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:			
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:			
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA		30/06/2025
(Día)		(Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	1451-2024 (Indicar número y año)
----------------------	-------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.	

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES	
No. de No Conformidades reportadas en el mes:	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	

OBSERVACIONES:	
NO APLICA	

5. QUEJAS Y RECLAMOS	
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:	
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.	

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)		
Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.		

OBSERVACIONES:	

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:	
NO APLICA	

NOTA:	
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.	

Firma	Firma: N.A.	Firma	Firma: N.A.
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL COOTRAPAZ CC. No. 71.265.258	Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:	Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR	Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	1 DE 2	
					FECHA	30/06/2025 (Día) (Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:		TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.		1444-2024 (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4						
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL						
FECHA DE INICIO:		20 DE MAYO DE 2024 (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
				FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:		1879-2024 (Indicar número y año)				
INTERVENTOR:		CONSORCIO CONSULTECNICOS				
1. PLAN DE CALIDAD						
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:						
OBSERVACIONES:						
NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD						
2. AUDITORIAS DE CALIDAD						
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:		SI NO		No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:		
				No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:		
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:		SI NO		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:		
				FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:		
OBSERVACIONES:						
NO APLICA						
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)						
PRESENTADO:		SI NO		APROBADO: SI NO		
				FECHA DE APROBACIÓN:		
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:				
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:		SI NO				
OBSERVACIONES:						
NO APLICA						
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA

30/06/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.

1444-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

NO APLICA

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios


OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Firma: N.A.

Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL

CC. N° 15.590.257

Firma



Firma: N.A.

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma

Firma: N.A.

Nombre:

Profesional en Calidad Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	30/06/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1879-2024 <small>(Indicar número y año)</small>			
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.			
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS			
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024 <small>(Indicar día, mes y año)</small>		PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE JULIO DE 2026 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
CONTRATO DE OBRA No: 1435-2024, 1451-2024 Y 1444-2024 <small>(Indicar número y año)</small>			
CONTRATISTA: COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACOL			
1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:			
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:			
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO			
OBSERVACIONES: NO APLICA			
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGN: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

NO APLICA

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NO APLICA

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma. N.A.

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

191

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 DE 1					

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No.

1435-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1879-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
	TOTAL						100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.


3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:



Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO

Representante Legal Cootrac

Contratista

CC.N° 10.876.602

Firma



Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No.

1451-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1879-2024
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
	TOTAL						100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: MIGUEL ÁNGEL MONTOYA QUINTERO
Representante Legal Cootrapaz
Contratista
CC. No. 71.265.258

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

193

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 DE 1					
		FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA						
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)								
DATOS GENERALES								
CONTRATO DE OBRA No. 1444-2024 (Indicar número y año)		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL						
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1879-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS						
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)								
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO								
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%	
1							%	
2							%	
3							%	
4							%	
5							%	
N							%	
TOTAL							100%	
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.								
Firma:		Firma:						
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA Representante Legal Cootracol Contratista CC.N° 15.590.257		Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2 Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR						
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.								

CALIDAD

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

MES:

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

☐

CONTRATO DE OBRA No.

1435-2024
(Indicar número y año)

DE

ENTIDAD FINANCIERA:

CONTRATO DE FIDUCIA No.

(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

BANCO

SUCURSAL:

CUENTA BANCARIA No.

(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:

\$ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

CONTRATISTA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1879-2024
(Indicar número y año)

INTERVENIOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) :

(Indicar el mes)

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

LA COOPERATIVA NO SOLICITO ANTICIPO

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma

Nombre: GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO
Representante Legal Cootrac
Contratista
C.C. No. 10.876.602

Firma

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD

INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

MES:

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

☐

CONTRATO DE OBRA No.

1451-2024
(Indicar número y año)

DE

ENTIDAD FINANCIERA:

CONTRATO DE FIDUCIA No.

BANCO

SUCURSAL:

CUENTA BANCARIA No.

BANCO

SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO:

%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:

\$ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

CONTRATISTA:

COOTRAPAZ ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1879-2024
(Indicar número y año)

INTERVENIOR:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

(Indicar el mes)

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$ -

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

LA COOPERATIVA NO SOLICITÓ ANTICIPO

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma:

Miguel Ángel Montoya Quintero

Representante Legal Cootrapaz

Contratista

CC. No. 71.265.258

Firma:

Camilo Benitez Lacouture

Ingeniero Residente de Interventoria AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGOMEPI-MN1-IN-2-FR-2

VERSIÓN1

PÁGINA1 DE 1

FECHA30/06/2025(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

MES:

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No.1444-2024(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No.DEDENTIDAD FINANCIERA:

CUENTA BANCARIA No.BANCO(SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO:%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:\$-(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4

CONTRATISTA:COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.1879-2024(Indicar número y año)

INTERVENTOR:CONSORCIO CONSULTECNICOS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME () :

(Indicar el mes)

\$-

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$-

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

LA COOPERATIVA NO SOLICITO ANTICIPO

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma:Remberto Alzate Guzman Arrieta

Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA

Representante Legal Cootracol

Contratista

C.C. No. 15.590.257

Firma:Camilo Benitez Lacouture

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2

Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Contratista. Interventor v Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	1 DE 1				

FECHA		30/06/2025 (Día / Mes / Año)	
-------	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CORDOBA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------	------------------------	---------

DATOS GENERALES							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		1879-2024 (Indicar número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS				
OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:							
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
6							%
7							%
8							%
9							%
10							%
11							%
12							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma: 

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma: 

LUIS MIGUEL GONZALES OZUNA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No: 22202-204005 COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA

30/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

☐

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1879-2024
(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.:

BANCO

SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO:

%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:

\$

-

(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____):

\$

(Indicar el mes)

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:

\$

(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:

Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G2
Matrícula Profesional No. 222021-01296 COR

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No: 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA
PERIODO DE JUNIO DE 2025



OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CORRESPONDIENTE A LAS COOPERATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

ENVIADA						
No	Fecha	Remitido Por	Recibido Por	Asunto	Consecutivo	Fecha Recibido
1	3/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de Capacitación a Microempresa de Mantenimiento Vial	CCO-462-165-2025	3/06/2025
2	4/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 2 de junio al 7 de junio del 2025.	CCO-462-167-2025	4/06/2025
3	5/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe mes de mayo de 2025 política de embellecimiento y ornato.	CCO-462-168-2025	5/06/2025
4	9/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 9 de junio al 14 de junio del 2025.	CCO-462-173-2025	9/06/2025
5	9/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	COOTRAC	Indicadores de campo cootrac mes de junio de 2025.	CCO-462-174-2025	9/06/2025
6	9/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	COOTRAPAZ	Indicadores de campo cootrapaz mes de junio de 2025	CCO-462-175-2025	9/06/2025
7	9/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	COOTRACOL	Indicadores de campo cootracol mes de junio de 2025	CCO-462-176-2025	9/06/2025
8	17/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 16 de junio al 21 de junio del 2025	CCO-462-180-2025	17/06/2025
9	18/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2	CCO-462-184-2025	18/06/2025
10	24/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Programación semanal del 23 de junio al 28 de junio del 2025.	CCO-462-187-2025	24/06/2025
11	26/06/2025	ADMINISTRACION VIAL 462	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Lugar y fecha de capacitación Cooperativas.	CCO-462-189-2025	26/06/2025
RECIBIDA						
1	No hubo correspondencia recibida.					

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, junio 06 de 2025

CCO-462-165-2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Director Territorial Córdoba (E)

nlemus@invias.gov.co

Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe de Capacitación a Microempresa de Mantenimiento Vial.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, la AMV se realizó capacitaciones a las distintas Cooperativas en el tema:

TEMA: COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA UNA BUENA RELACION LABORAL.

EXPOSITOR: CHEYLA MARGARITA LEÓN GUTIÉRREZ

LUGAR: COLOMBOY, PLANETA RICA Y EL CRUCERO

PARTICIPANTES: COOTRAC
COOTRACOL
COOTRAPAZ

DURACION: CUATRO (4) HORAS

FECHA: JUEVES 29 DE MAYO DE 2025

OBJETIVOS

Analizar la importancia de la comunicación asertiva como herramienta clave para fortalecer las relaciones laborales en el entorno organizacional y para contribuir con aporte para la solución de la problemática que se presente en lo laboral de las Cooperativas.

DESARROLLO DEL TEMA

Se explicó la importancia La comunicación asertiva es la capacidad de expresar pensamientos, ideas, sentimientos y necesidades de manera clara, honesta y respetuosa. En el ámbito laboral, esta habilidad es fundamental para lograr una convivencia armónica entre compañeros, superiores y subordinados.

Cuando las personas se comunican de forma asertiva, se reduce la probabilidad de malentendidos, se fortalece el trabajo en equipo y se incrementa la productividad. Además, permite resolver conflictos de manera pacífica y respetuosa, promoviendo un clima laboral más positivo y saludable.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La comunicación asertiva es esencial para mantener relaciones laborales saludables, respetuosas y productivas.
- Promueve la confianza, reduce los conflictos y fortalece el ambiente de trabajo.
- Aporta al crecimiento personal y profesional de los colaboradores, y al buen funcionamiento de las organizaciones.

Al final de la capacitación se realiza pausas activas y actividad dinámica.

Atentamente,



CONSORCIO CONSULTECNICOS
CARLOS MARIO GUEVARA BETANCURTH
INSPECTOR SISO - AMV2

Anexo: Registro Fotográfico
Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Registro fotográfico:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

CAPACITACION



Fuente: Propia



Fuente: Propia

PAUSAS ACTIVAS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

ENTREGA DE REFRIGERIOS



Fuente: Propia



Fuente: Propia

CONSORCIO CONSULTECNICOS

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 11/09/19
		Versión: 09
		Página 1 de 1

FECHA: 29/05/2025	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2	HORA INICIO: 11:30 AM FINAL: 12:30 PM
NOMBRE FACILITADOR: CHEYLA MARGARITA LEÓN GUTIERREZ		COOPERATIVA: COOTRAC
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA LA BUENA RELACION LABORAL		TIPO Capacitación ☒ Reunión ☐ Otro ☐
		ASPECTO Calidad / Técnica ☐ Ambiental ☐ Seguridad y Salud ☒
Cual?		

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	FRANCISCO RAFAEL CANCHILA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Francisco Canchila
2	CARLOS BENJAMIN VIÑAS CALDAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Carlos Viñas
3	JULIO ENRIQUE ARRIETA ALVAREZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Julio Arrieta
4	ANUAR DAVID MERCADO GONZALEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Anuar Mercado
5	OSQUIDE MIGUEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Osquide Contreras
6	LUIS CARLOS PACHECO MADARRIAGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Luis Pacheco
7	DARIO MANUEL HERRERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Dario Herrera
8	GERMAN ANTONIO HERRERA CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	German Antonio Herrera
9	ROBISON JULIAN ZABALA COTERA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Robison Zabala
10	DIóGENES DE LA CRUZ SALGADO ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Diógenes Salgado
11	ALFARO APOLINAR UPARELA MONTES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAC	Alfaro Uparela
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSULTECNICOS

		REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 11/09/19 Versión: 09 Página 1 de 1	
---	--	-------------------------------	--	---	--

FECHA: 29/05/2025		PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2		HORA INICIO: 09:30 am FINAL: 11:00 am	
NOMBRE FACILITADOR:		CHEYLA MARGARITA LEÓN GUTIERREZ		COOPERATIVA: COOTRACOL	
TEMA:		TIPO		ASPECTO	
- PAUSAS ACTIVAS - COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA LA BUENA RELACION LABORAL		Capacitación ☒ Reunión ☐ Otro ☐		Calidad / Técnica ☐ Ambiental ☐ Seguridad y Salud ☒	
Cual?					

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	OVER LUIS GUZMAN VERBEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Over Guzman V.</i>
2	YORLY JOSE GUZMAN LOPEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Yorly Guzman</i>
3	EVER IGNACIO PEREZ ZABALA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Ever Perez</i>
4	MILTON BERNAL VELASQUEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>MILTON BERNAL</i>
5	EGUARIO MANUEL VERGARA NAVARRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Eguarido Vergara</i>
6	LUIS FIDEL VERBEL CONTRERAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Luis Verbel C</i>
7	RAFAEL EDUARDO GUZMAN ARROYO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Rafael Guzman A</i>
8	REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Remberto</i>
9	CESAR AUGUSTO BOHORQUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Cesar</i>
10	JORGE LUIS GUZMAN ARRIETA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Jorge</i>
11	PEDRO ANTONIO ARRIETA GUZMAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRACOL	<i>Pedro Arrieta</i>
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES:				

CONSORCIO CONSULTECNICOS

		REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: 11/09/19 Versión: 09 Página 1 de 1
FECHA: 29/05/2025		PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA LOTE 2		HORA INICIO: 07: 30 am FINAL: 09: 30 am
NOMBRE FACILITADOR: CHEYLA MARGARITA LEON GUTIERREZ		COOPERATIVA: COOTRAPAZ		TIPO Capacitación ☒ Calidad / Técnica ☐ Reunión ☐ Ambiental ☐ Otro ☐ Seguridad y Salud ☒
TEMA: - PAUSAS ACTIVAS - COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA LA BUENA RELACION LABORAL.		Cual?		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE OCUPA	EMPRESA	FIRMA
1	EDUARDO ENRIQUE VALERIO SIERRA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Eduardo Valerio
2	MIGUEL ANTONIO PEREZ BETIN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Miguel Perez
3	FERNANDO JOSÉ GAMBOA DE HOYOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Fernando Gamboa
4	LEANDRO MANUEL PETRO CORDERO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Leandro Petro
5	JOSE MIGUEL JARABA TAMARA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Jose Miguel Jaraba
6	JUAN MIGUEL GARCIA CONDE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	COOTRAPAZ	Juan Miguel
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
OBSERVACIONES:				

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 4 de junio de 2025

CCO-462-167-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 2 de junio al 7 de junio del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 2 de junio al 7 de junio del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, junio 5 de 2025

CCO-462-168-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Director Territorial Córdoba (e)
nlemus@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Informe mes de mayo de 2025 política de embellecimiento y ornato.

Cordial saludo,

En el presente informe se describen los avances efectuados en el mes de mayo de 2025 para el embellecimiento y ornato de las vías a cargo de la Administración Vial 2 Grupo 2.

Actividad de Mantenimiento	Responsabilidad del contratista	Registro fotográfico	
Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles.	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero – Cootrac, se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		
Servicio de mano de obra para realizar jardinería.	A través de la Cooperativa de Trabajo asociado del Crucero – Cootrac, se realizó la actividad de jardinería, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.		

CONSORCIO CONSULTECNICOS

<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles.</p>	<p>A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		
<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles.</p>	<p>A través de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Colomboy - Cootracol, se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		
<p>Servicio de mano de obra para realizar poda, corte y/o retiro de árboles.</p>	<p>A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz, se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		
<p>Servicio de mano de obra para realizar actividad de poda, corte y/o retiro de árboles.</p>	<p>A través de la Organización Cooperativa de Fuerza Operacional Organizada Cootrapaz se realiza la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles, en aras de mantener las vías y carreteras limpias, embellecidas.</p>		

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Servicio de mano de obra para realizar empradización con semillas	Colocar la mano de obra cuando requiera hacer empradización con semillas.	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con las semillas apropiadas que se ajusten a las condiciones climáticas de la costa atlántica.
Servicio de mano de obra para realizar empradización con cespedones	Colocar la mano de obra cuando sea necesario hacer empradización con cespedones	La AMV y cooperativas a cargo se encuentran disponibles para realizar esta labor, una vez se cuente con cespedones para la empradización.


OTRAS ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de las Políticas de Embellecimiento y Ornato descritas en el anexo al pliego de condiciones, y teniendo en cuenta que dentro de las actividades que se desarrollan a través de los contratos de mantenimiento rutinario, se tienen contempladas acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo de INVIAS, tales como: rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, empradizarían con semillas y jardinería.

Con estas acciones se pretende mejorar el paisaje urbano existente y mejorar el entorno natural de las mismas, redundando estas acciones para mejorar el medio ambiente.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 9 de junio de 2025

CCO-462-173-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 9 de junio al 14 de junio del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 9 de junio al 14 de junio del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.
Copia: N/A

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 10 de junio de 2025

CCO-462-174-2025

Señor,

COOTRAC
GERMAN HERRERA
herreracorderogerman@gmail.com

Ref.: CONTRATO No. 1435 de 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

Asunto: Indicadores de campo cootrac mes de junio de 2025.

En relación al asunto, se presentan los indicadores de campo correspondiente al mes de junio de 2025 realizados a la respectiva Cooperativa de Mantenimiento Rutinario COOTRAC a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: un (1) folio.

Copia: Ing. Luis Miguel González Ozuna.
lmgonzalez@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 10 de junio de 2025

CCO-462-175-2025

Señor,

COOTRAPAZ
MIGUEL ANGEL MONTOYA QUINTERO
cootrapaz@hotmail.com


Ref.: CONTRATO No. 1451 de 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.

Asunto: Indicadores de campo cootrapaz mes de junio de 2025.

En relación al asunto, se presentan los indicadores de campo correspondiente al mes de junio de 2025 realizados a la respectiva Cooperativa de Mantenimiento Rutinario COOTRAPAZ a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: un (1) folio.

Copia: Ing. Luis Miguel González Ozuna.
lmgonzalez@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 10 de junio de 2025

Señor,

CCO-462-176-2025

COOTRACOL
REMBERTO GUZMAN ALZATE
cootracolcta99@gmail.com

Ref.: CONTRATO No. 1444 de 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.

Asunto: Indicadores de campo cootracol mes de junio de 2025.

En relación al asunto, se presentan los indicadores de campo correspondiente al mes de junio de 2025 realizados a la respectiva Cooperativa de Mantenimiento Rutinario COOTRACOL a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: un (1) folio.

Copia: Ing. Luis Miguel González Ozuna.
lmgonzalez@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 16 de junio de 2025

CCO-462-180-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 16 de junio al 21 de junio del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 16 de junio al 21 de junio del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.

Copia: Ing. Devis Urzola
durzola@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, junio 19 de 2025

CCO-462-184-2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor de la administración vial

lmgonzalez@invias.gov.co

Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Aprobación de capacitación a microempresas de mantenimiento rutinario AMV G2.

Cordial saludo,

En desarrollo del contrato de la referencia y dando cumplimiento a los compromisos contractuales, me permito solicitar aprobación para dictar capacitación a las microempresas de mantenimiento rutinario, en el tema y expositor que se relacionan seguidamente:

Tema: Prevención del Suicidio.

Expositor: Cheyla Margarita León Gutiérrez. - Psicóloga

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Ingeniero Residente AMV2

Anexo: N/A

Copia: Ing Devis Urzola

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, 24 de junio de 2025

CCO-462-187-2025

Señor,
Ingeniero LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor contrato de administración vial
lmgonzalez@invias.gov.co
Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Programación semanal del 23 de junio al 28 de junio del 2025.

En relación al asunto, se presenta la programación de las actividades a desarrollar correspondiente a la semana del 23 de junio al 28 de junio del 2025. a las respectivas Cooperativas de Mantenimiento Rutinario a cargo de la Administración Vial Grupo 2 de la Territorial Córdoba.

Atentamente,

CONSORCIO CONSULTECNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE
Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Anexo: tres (3) folios.

Copia: Ing. Devis Urzola
durzola@invias.gov.co

CONSORCIO CONSULTECNICOS

Planeta Rica, junio 26 de 2025

CCO-462-189-2025

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero NESTOR LEMUS VILLADIEGO

Director Territorial Córdoba (e)

nlemus@invias.gov.co

Montería

Ref.: CONTRATO No. 1879 de 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA - LOTE 2.

Asunto: Lugar y fecha de capacitación Cooperativas.

Cordial saludo,

En atención al oficio radicado No. 2025S-VCOR-042631, le informamos que la capacitación sobre el tema Prevención del Suicidio, que se le dictará a las cooperativas a nuestro cargo en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se llevará a cabo el día 27 de junio de 2025 en la sede de la banda de Colomboy, en el corregimiento de Colomboy a las 10:00 a.m. de la mañana.

Cordialmente

CONSORCIO CONSULTÉCNICOS



ING. CAMILO BENITEZ LACOUTURE

Ingeniero Residente AMV2

Anexo: Informes Mensuales

Copia: Ing. Devís Urzola