

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	18

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO</p> <p>Contrato No. 1435 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2”.</p>
Periodo:	Del 1 del mes de febrero de 2025 al 28 del mes de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Asunto:	<p>INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO</p> <p>Contrato No. 1451 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7”.</p>
Periodo:	Del 1 del mes de febrero de 2025 al 28 del mes de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	18

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1444 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4”.
Periodo:	Del 1 del mes de febrero de 2025 al 28 del mes de febrero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 110,27 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1435 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO “COOTRAC C.T.A”	NIT:	800.085.654-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO “COOTRAC C.T.A” - 800.085.654-3		
OBJETO:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 18

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030490
VALOR INICIAL:	\$ 1.431.874.333		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1451 de 2024		
CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA	NIT:	812.004.609-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - NIT. 812.004.609-9		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 18

	PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030498
VALOR INICIAL:	\$ 718.300.769		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1444 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	NIT:	812.003.389- 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - NIT. 812.003.389- 9		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030492
VALOR INICIAL:	\$ 1.327.682.209		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	18

VALOR COMPROMETIDO:	N/A
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026

1.1.2. CONTRATO DERIVADO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	N/A		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
PRÓRROGA 5:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	18

REINICIO 1:	N/A
SUSPENSIÓN 2:	N/A
REINICIO 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

COOTRAC

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 464.075.647	\$ 442.728.246,35	21.347.400,65
TOTAL				\$ 464.075.647	\$ 442.728.246,35	21.347.400,65

COOTRAPAZ

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 232.758.612	\$ 222.075.936,38	\$ 19.793.862,91
TOTAL				\$ 1.059.949.251	\$ 492.384.379,99	\$ 10.682.675,62

COOTRACOL

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 430.306.262	\$ 410.512.399,09	\$ 19.793.862,91
TOTAL				\$ 430.306.262	\$ 410.512.399,09	\$ 19.793.862,91

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	18

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COOTRAC

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1	\$ 18.247.836,00	\$ 315.189,89	N/A	\$ 18.563.025,89
2	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 64.970.590,63
3	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 111.378.155,37
4	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 157.785.720,11
5	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 204.193.284,85
6	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 250.600.849,59
7	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 297.008.414,33
8	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 343.415.979,07
9	\$ 48.813.000,00	\$ 843.133,64	N/A	\$ 393.072.112,71
10	\$ 48.813.000,00	\$ 843.133,64	N/A	\$ 442.728.246,35

COOTRAPAZ

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1	\$ 9.152.260,00	\$ 158.084,49	N/A	\$ 9.310.344,49
2	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 32.586.205,72
3	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 55.862.066,95
4	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 79.137.928,18

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	18

5	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 102.413.789,41
6	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 125.689.650,64
7	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 148.965.511,87
8	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 172.241.373,10
9	\$ 24.494.200,00	\$ 423.081,64	N/A	\$ 197.158.654,74
10	\$ 24.494.200,00	\$ 423.081,64	N/A	\$ 222.075.936,38

COOTRACA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1	\$ 16.919.996,00	\$ 292.254,48	N/A	\$ 17.212.250,48
2	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 60.242.876,67
3	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 103.273.502,86
4	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 146.304.129,05
5	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 189.334.755,24
6	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 232.365.381,43
	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 275.396.007,62
7	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 318.426.633,81
8	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 364.469.516,45
9	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 410.512.399,09
10	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	18

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 9 de fecha 1 al 28 de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM COOTRAC</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.431.874.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 442.728.246,35	30,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 442.728.246,35	30,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 442.728.246,35	30,92%

<u>ITEM COOTRAPAZ</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 718.300.769,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 222.075.936,38	30,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 222.075.936,38	30,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 222.075.936,38	30,92%

<u>ITEM COOTRACOL</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.327.682.209,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 410.512.399,09	30,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 410.512.399,09	30,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 410.512.399,09	30,92%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COOTRAC

Meta física programada 30,92%

Meta física ejecutada 30,92%

COOTRAPAZ

Meta física programada 30,92%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	18

Meta física ejecutada 30,92%
COOTRACOL
Meta física programada 30,92%
Meta física ejecutada 30,92%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

COOTRAC

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	143.187.433,30	53-44-01031767	02/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	286.374.866,60	53-44-01031767	02/05/2024	31/01/2029
Estabilidad de la Obra	429.562.299,90	53-44-01031767	31/07/2026	31/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	53-40-101010422	02/05/2024	31/07/2026

COOTRAPAZ

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	18

		Anexo No.	Desde	Hasta
Cumplimiento	71.830.076,90	CRC-100017987	26/04/2024	30/11/2026
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	143.660.153,80	CRC-100017987	26/04/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	215.490.230,70	CRC-100017987	31/07/2026	31/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	CRC-100005574	26/04/2024	31/07/2026

COOTRACA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	132.768.220,90	53-44-101031759	02/05/2024	30/1/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	265.536.441,80	53-44-101031759	02/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	398.304.662,70	53-44-101031759	02/05/2024	31/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	18

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	50-40-101010416	26/04/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
			N/A		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 18

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1879-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	NIT:	901.783.101-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	<ul style="list-style-type: none"> CEMOSA COLOMBIA ICOEM COLOMBIA S.A.S 		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26 de Junio de 2024.	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.035.229		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0.00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 3.985.035.229.00		
ANTICIPO	\$ 0.00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0.00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de Julio de 2026.		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
Suspensión No. 1			
Reinicio No. 1			
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de Julio de 2026.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de Julio de 2026.		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o	Valor	Saldo del Acta Anterior
-----------------	--------------	-------------------------------	-------------	---	------------------------------------	-------	-------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	18

					No. De Adicional		
2024	523124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$1.383.849.572,00	\$676.330.703,23
TOTAL						\$ 4,193,330,846.00	\$676.330.703,23

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	JUNIO	3.456.000,00	656.640,00	4.112.640,00	N/A	
2	JULIO	52.128.580,00	9.904.430,00	66.145.650,00	N/A	
3	AGOSTO	68.822.480,00	13.076.271,00	148.044.401,00	N/A	
4	SEPTIEMBRE	68.941.580,00	13.098.900,20	230.084.881,20	N/A	
5	OCTUBRE	73.289.616,00	13.925.027,04	317.299.524,24	N/A	
6	NOVIEMBRE	69.441.540,00	13.193.892,60	399.934.956,84	N/A	
7	DICIEMBRE	70.081.540,00	13.315.492,60	483.331.989,44	N/A	
8	ENERO	87.731.443,10	16.668.974,19	587.732.406,73	N/A	
9	FEBRERO	74.452.350,00	14.145.946,50	676.330.703,23	N/A	

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 de fecha 1 al 28 de febrero para el período 9 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 17.00%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 676.330.703,23	17.00%
Total, inversión ejecutada: \$ 676.330.703,23	17.00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	18

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	398.503.522,90	11-44-101227320	29/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	797.007.045,80	11-44-101227320	29/05/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	\$ 1.195.510.568,70	11-44-101227320	31/07/2026	31/01/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	18

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.1. EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado inconvenientes de tipo técnico en el presente periodo.

Para el desarrollo de la política general para el embellecimiento de los espacios que hacen parte de las franjas de zona de vías a cargo de INVIAS, se realizó mantenimiento al jardín "INVIAS" ubicado en la vía 7403 El Viajano – San Marcos

Con mano de obra de las cooperativa a cargo de la AMV G2, se realizó la limpieza de puentes en la vía 2514 Planeta Rica – La Ye.

Se envió la programación del PAC para los contratos de cooperativas y AMV.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 18

Las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACA cumplieron con los indicadores de mantenimiento rutinario de las vías

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realizó el trámite de las actas de obra de las microempresas correspondientes al mes de enero de 2025, de acuerdo a lo estipulado en el MEMORANDO CIRCULAR No DO 26913.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se encuentra en trámite la expedición del RP vigencia 2025 de las cooperativas y AMV

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes en el presente periodo.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN No. 029 de 14 de febrero de 2025

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Mantener el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario y priorizar actividades en obras de drenaje, cunetas y tapa huecos en temporada seca y prevención a la llegada de las lluvias.

Cordialmente,


LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024