

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	18

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1879 de 2024 “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
Periodo:	Del 1 del mes de mayo de 2025 al 31 del mes de mayo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1435 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2”.
Periodo:	Del 1 del mes de mayo de 2025 al 31 del mes de mayo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1451 de 2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA PLANETA
----------------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	18

	RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7".
Periodo:	Del 1 del mes de mayo de 2025 al 31 del mes de mayo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1444 de 2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4".
Periodo:	Del 1 del mes de mayo de 2025 al 31 del mes de mayo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 110,27 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 18

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1435 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO "COOTRAC C.T.A"	NIT:	800.085.654-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO "COOTRAC C.T.A" - 800.085.654-3		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030490
VALOR INICIAL:	\$ 1.431.874.333		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1451 de 2024		
CONTRATISTA:	COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA	NIT:	812.004.609-9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	18

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOTRAPAZ ORGANIZACION COOPERATIVA DE FUERZA OPERACIONAL ORGANIZADA - NIT. 812.004.609-9		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR14+0000. LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030498
VALOR INICIAL:	\$ 718.300.769		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1444 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	NIT:	812.003.389- 9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - NIT. 812.003.389- 9		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 18

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	17 de mayo de 2024.	Acta de Inicio	2024S-VCOR-030492
VALOR INICIAL:	\$ 1.327.682.209		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de Julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

COOTRAC

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
408724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 1.431.874.333,00	\$ 591,696,647.27	\$ 840.177.685,73
TOTAL				\$ 1.431.874.333,00	\$ 591,696,647.27	\$ 840.177.685,73

COOTRAPAZ

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
--------------	-----------------	-------------	-------	-------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	6	DE	18

410424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 718.300.769,00	\$ 296.827.781.30	\$421.472.987,7
TOTAL						\$421.472.987,7

COOTRACOL

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 1.327.682.209,00	\$ 548.641.047,01	\$ 779.041.161,99
TOTAL					\$ 548.641.047,01	\$ 779.041.161,99

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COOTRAC

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1	\$ 18.247.836,00	\$ 315.189,89	N/A	\$ 18.563.025,89
2	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 64.970.590,63
3	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 111.378.155,37
4	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 157.785.720,11
5	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 204.193.284,85
6	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 250.600.849,59
7	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 297.008.414,33
8	\$ 45.619.590,00	\$ 787.974,74	N/A	\$ 343.415.979,07
9	\$ 48.813.000,00	\$ 843.133,64	N/A	\$ 393.072.112,71
10	\$			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	18

	48.813.000,00			
11	\$ 48.813.000,00	\$ 843.133,64	N/A	\$ 49.656.133,64
12	\$ 48,813,000,00	\$ 843.133,64	N/A	\$ 49,656,133.64

COOTRAPAZ

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1	\$ 9.152.260,00	\$ 158.084,49	N/A	\$ 9.310.344,49
2	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 32.586.205,72
3	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 55.862.066,95
4	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 79.137.928,18
5	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 102.413.789,41
6	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 125.689.650,64
7	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 148.965.511,87
8	\$ 22.880.650,00	\$ 395.211,23	N/A	\$ 172.241.373,10
9	\$ 24.494.200,00	\$ 423.081,64	N/A	\$ 197.158.654,74
10	\$ 24.494.200,00	\$ 423.081,64	N/A	\$ 246.993.218,02
11	\$ 24.494.200,00	\$ 423.081,64	N/A	\$ 271.910.499,6
12	\$ 24,494,200,00	\$ 423,081.64,64	N/A	\$ 296.827.781,30

COOTRACA

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1	\$ 16.919.996,00	\$ 292.254,48	N/A	\$ 17.212.250,48

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	18

2	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 60.242.876,67
3	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 103.273.502,86
4	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 146.304.129,05
5	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 189.334.755,24
6	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 232.365.381,43
	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 275.396.007,62
7	\$ 42.299.990,00	\$ 730.636,19	N/A	\$ 318.426.633,81
8	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 364.469.516,45
9	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 410.512.399,09
10	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 456.555.281,73
11	\$ 45.261.100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 502.598.164,37
12	\$ 45,261,100,00	\$ 781.782,64	N/A	\$ 548,641,047.01

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 1 al 31 de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

<u>ITEM COOTRAC</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.431.874.333,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 591,696,647.27	41,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 591,696,647.27	41,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 591,696,647.27	41,3%

<u>ITEM COOTRAPAZ</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 718.300.769,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 296,827,781.30	41,3%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	18

<u>ITEM COOTRAPAZ</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 296,827,781.30	41,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 296,827,781.30	41,3%

<u>ITEM COOTRACOL</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.327.682.209,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 548,641,047.01	41,3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 548,641,047.01	41,3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 548,641,047.01	41,3%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

COOTRAC

Meta física programada 41,3%

Meta física ejecutada 41,3%

COOTRAPAZ

Meta física programada 41,3%

Meta física ejecutada 41,3%

COOTRACOL

Meta física programada 41,3%

Meta física ejecutada 41,3%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	18

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

COOTRAC

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	143.187.433,30	53-44-01031767	02/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	286.374.866,60	53-44-01031767	02/05/2024	31/01/2029
Estabilidad de la Obra	429.562.299,90	53-44-01031767	31/07/2026	31/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	53-40-101010422	02/05/2024	31/07/2026

COOTRAPAZ

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTÍAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	71.830.076,90	CRC-100017987	26/04/2024	30/11/2026
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	143.660.153,80	CRC-100017987	26/04/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	215.490.230,70	CRC-100017987	31/07/2026	31/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	18

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	CRC-100005574	26/04/2024	31/07/2026

COOTRACA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y

GARANTÍAS: APROBADO EN SECOP 5/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA				
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	132.768.220,90	53-44-101031759	02/052024	30/1/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	265.536.441,80	53-44-101031759	02/052024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra	398.304.662,70	53-44-101031759	02/052024	31/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	260.000.000,00	50-40-101010416	26/04/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	18

		ENVIADO A JURÍDICA			
			N/A		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1879-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSULTECNICOS	NIT:	901.783.101-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	<ul style="list-style-type: none"> CEMOSA COLOMBIA ICOEM COLOMBIA S.A.S 		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 2. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26 de Junio de 2024.	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 3.985.035.229		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0.00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	18

ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	\$ 3.985.035.229.00
ANTICIPO	\$ 0.00
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0.00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de Julio de 2026.
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
Suspensión No. 1	
Reinicio No. 1	
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de Julio de 2026.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de Julio de 2026.

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	523124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$1.383.849.572.00	\$ 953.571.480,53
TOTAL						\$ 4,193,330,846.00	\$ 953.571.480,53

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	JUNIO	3.456.000,00	656.640,00	4.112.640,00	N/A	
2	JULIO	52.128.580,00	9.904.430,00	66.145.650,00	N/A	
3	AGOSTO	68.822.480,00	13.076.271,00	148.044.401,00	N/A	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	18

4	SEPTIEMBRE	68.941.580,00	13.098.900,20	230.084.881,20	N/A	
5	OCTUBRE	73.289.616,00	13.925.027,04	317.299.524,24	N/A	
6	NOVIEMBRE	69.441.540,00	13.193.892,60	399.934.956,84	N/A	
7	DICIEMBRE	70.081.540,00	13.315.492,60	483.331.989,44	N/A	
8	ENERO	87.731.443,10	16.668.974,19	587.732.406,73	N/A	
9	FEBRERO	74.452.350,00	14.145.946,50	676.330.703,23	N/A	
10	MARZO	84.179.243,11	15.994.056,19	776.504.002,53	N/A	
11	ABRIL	75.275.750,00	14.302.582,50	866.083.335,03	N/A	
12	MAYO	73.519.450,00	13.968.695,50	953.571.480,53	N/A	

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 de fecha 1 al 31 de MAYO para el período 12 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 24.05%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 953.571.480,53
Total, inversión ejecutada: \$ 953.571.480,53

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	18

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	398.503.522,90	11-44-101227320	29/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	797.007.045,80	11-44-101227320	29/05/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	\$ 1.195.510.568,70	11-44-101227320	31/07/2026	31/01/2029

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	18

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.1. EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizó el trámite de las actas de obra de las microempresas correspondientes al mes de marzo de 2025.

Para el desarrollo de la política general para el embellecimiento de los espacios que hacen parte de las franjas de zona de vías a cargo de INVIAS, se realizó mantenimiento al jardín "INVIAS" ubicado en la vía 7403 El Viajano – San Marcos

Con mano de obra de la cooperativa a cargo de la AMV G2, se realizó la limpieza de puentes en la vía 2514 Planeta Rica – La Ye.

Las cooperativas COOTRAC, COOTRAPAZ Y COOTRACA cumplieron con los indicadores de mantenimiento rutinario de las vías de acuerdo con lo informado por la AMV.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el periodo.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se encuentra en trámite la expedición del RP vigencia 2025 de las cooperativas y AMV

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	18

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el periodo.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCIÓN No.129 DE 19 DE MAYO de 2025

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Los contratistas de mantenimiento rutinario deben atender las recomendaciones de la AMV referente al cumplimiento de los indicadores y lo relacionado con el componente SST.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución Número 108 del 25 de junio de 2024
 Elaboró: Thalía Anaya *Thalia Anaya Soto*
 Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría
 Dirección territorial Córdoba