

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		1	DE 29

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	Mantenimiento rutinario vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, Territorial Guajira, ruta 4902, sector La Paz - Buenavista, PR 6+0199 (Puente Pererira) - PR 56+0000 (San Juan del Cesar) (módulo 2).
Periodo:	Del <u>1</u> del mes de <u>MAYO</u> al <u>17</u> del mes de <u>MAYO</u> .
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	047 de fecha 28/08/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ -BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR).

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 49,801 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. 3038 DE 2023.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000
--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 29

	(SAN JUAN DEL CESAR).		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE AGUAS BLANCAS	NIT:	824.000.002-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR).		
FECHA DE INICIO:	02-10-2023	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$156.709.586,00		
VALOR ADICIONES:	\$78.354.794,00		
ADICIÓN 1:	\$78.354.794,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$235.064.380,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS (2)		
PRÓRROGA 1:	DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	DESDE 17/03/2024 HASTA 17/05/2024		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
SUSPENSIÓN	26/01/2024		
REINICIO	11 DE MARZO DE 2024		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE MAYO DE 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 29

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1047223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$156.709.586,00	\$156.709.586,00	\$0,00
200124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$78.354.794,00	\$78.354.794,00	\$0,00
TOTAL				\$235.064.380,00	\$235.064.380,00	\$0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	\$ 19.877.256,00	\$ 343.336,00		\$ 20.220.592,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. -- de fecha 01 al 17 para el periodo MAYO., se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		4	DE 29

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$235.064.380,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES MAYO	\$235.064.380,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$235.064.380,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>0</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$235.064.380,00	<u>100%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5. metafísica programada %: 100%

1.6. metafísica ejecutada 100%

1.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 29

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/03/2024-ADICIÓN Y PRÓRROGA
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A				
NOMBRE:				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$23,506,438.00	Póliza No. 47-44-101024916 Anexo No. 3	01-09-23	17-11-2024
Buen Manejo Anticipo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	29

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$47,012,876.00	Póliza No. 47-44-101024916 Anexo No. 3	01-09-23	17-05-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$70.519.314,00	Póliza No. 47-44-101024916 Anexo No. 3	01-09-23	17-11-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Póliza No. 47-40-101007635 Anexo No. 3	01-09-23	17-05-24

1.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		7	DE 29

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 La Paz - Buenavista, PR56+0000 (San Juan del Cesar) - PR75+0237 (Buenavista) 8801 Buenavista - Maicao, PRO+0000. LOTE 3
Periodo:	Del <u>1</u> del mes de <u>MAYO</u> al 17 del mes de <u>MAYO</u> .
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	047 de fecha 28/08/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 La Paz - Buenavista, PR56+0000 (San Juan del Cesar) - PR75+0237 (Buenavista) 8801 Buenavista - Maicao, PRO+0000. LOTE 3)

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 46,237 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.16. INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 29

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. 3251 DE 2023.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 La Paz - Buenavista, PR56+0000 (San Juan del Cesar) - PR75+0237 (Buenavista) 8801 Buenavista - Maicao, PR0+0000. LOTE 3		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL EL CARMEN - COOCARMEN	NIT:	800.102.805- 2.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 La Paz - Buenavista, PR56+0000 (San Juan del Cesar) - PR75+0237 (Buenavista) 8801 Buenavista - Maicao, PR0+0000. LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	02/10/2023	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$149.448.684,00		
VALOR ADICIONES:	\$74.724.342,00		
ADICIÓN 1:	\$74.724.342,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$224.173.026,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4)MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS (2)		
PRÓRROGA 1:	DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024		
PRÓRROGA 2:	DESDE 17/03/2024 HASTA 17/05/2024		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	29

SUSPENSIÓN	26/01/2024
REINICIO	11 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE MAYO DE 2024

1.17. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1050523	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$149.448.684,00	\$149.448.684,00	\$0,00
199424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$74.724.342,00	\$74.724.342,00	\$0,00
TOTAL				\$224.173.026,00	\$224.173.026,00	\$0,00

1.18. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 MAYO	\$18.956.274,00	\$327.427,00		\$19.283.701,00

1.19. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 29

Según el informe de interventoría No. -- de fecha 1 al 17 para el periodo MAYO, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.19.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$224.173.026,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES MAYO	\$224.173.026,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$224.173.026,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>0</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$224.173.026,00	<u>100%</u>

1.19.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.19.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

metafísica programada %: 100%

metafísica ejecutada %: 100%

1.20. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.21. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 29

1.22. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.23. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.24. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.25. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/03/2024-ADICIÓN Y PRÓRROGA

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA:				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$22.417.302,60	47-44-101024976 Anexo 3	01-09-2023	17-11-2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	12	DE	29

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$44.834.605,20	47-44-101024976 Anexo 3	01-09-2023	17-05-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$67.251907,80	47-44-101024976 Anexo 3	01-09-2023	17-11-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	47-40- 101007654 Anexo 3	01-09-2023	17-05-2024

1.26. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.27. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.28. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 29

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8801 Buenavista - Maicao, PR27+0000 (Hatonuevo) - PR52+0615 - PR66+0300 (Paradero);88GJ02 Acceso a Albania, PR0+0000 - PR 3+0000. LOTE 4.
Periodo:	Del _1_ del mes de _MAYO_ al 17 del mes de _MAYO_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	047 de fecha 28/08/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8801 Buenavista - Maicao, PR27+0000 (Hatonuevo) - PR52+0615 - PR66+0300 (Paradero);88GJ02 Acceso a Albania, PR0+0000 - PR 3+0000. LOTE 4.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 42,33 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.29. INFORMACIÓN GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 29

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. 3291 DE 2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8801 Buenavista - Maicao, PR27+0000 (Hatonuevo) - PR52+0615 - PR66+0300 (Paradero);88GJ02 Acceso a Albania, PR0+0000 - PR 3+0000. LOTE 4.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CARI CARI - COOTRACARI LTDA	NIT:	800.189.127- 0.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8801 Buenavista - Maicao, PR27+0000 (Hatonuevo) - PR52+0615 - PR66+0300 (Paradero);88GJ02 Acceso a Albania, PR0+0000 - PR 3+0000. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2023.	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$147.196.475,00		
VALOR ADICIONES:	\$73.598.238,00		
ADICIÓN 1:	\$73.598.238,00		
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$220.794.713,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS (2)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 29

PRÓRROGA 1:	DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024
PRÓRROGA 2:	DESDE 17/03/2024 HASTA 17/05/2024
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
SUSPENSIÓN	26/01/2024
REINICIO	11 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE MAYO DE 2024

1.30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1047523	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$147.196.475,00	\$147.196.475,00	\$0,00
198924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$73.598.238,00	\$73.598.238,00	\$0,00
TOTAL				\$220.794.713,00	\$220.794.713,00	\$0,00

1.31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo	\$18.670.601,00	\$322.492,00		\$18.993.093,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 29

Parcial de Obra No. 7 MAYO				
-------------------------------	--	--	--	--

1.32. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. -- de fecha 1 al 17 para el periodo MAYO, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.32.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$220.794.713,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES MAYO	\$220.794.713,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$220.794.713,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$220.794.713,00	<u>100%</u>

1.32.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.32.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

metafísica programada %: 100%

metafísica ejecutada %: 100%

1.33. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	29

1.34. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.35. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.36. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.37. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.38. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/03/2024-ADICIÓN Y PRÓRROGA
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 29

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. ANEXO 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$22,079,471.30	Póliza No. 47-44-101024952 ANEXO 3	01-09-2023	22-11-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$44.158.942,50	Póliza No. 47-44-101024952 ANEXO 3	01-09-2023	22-05-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$66,238,413.90	Póliza No. 47-44-101024952 ANEXO 3	01-09-2023	22-11-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	47-40-101007641 ANEXO 3	01-09-2023	22-05-2024

1.39. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.40. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 29

1.41. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8004A V/dupar-Badillo-San Juan del Cesar, PR033+0000 - PR52+0530. (Incluye accesos Norte y Sur que empalman con la carretera la Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón; 49GJB Paso por San Juan del Cesar, PR0+0000 - PR3+0000". Lote 2
Periodo:	Del <u>1</u> del mes de <u>MAYO</u> al <u>17</u> del mes de <u>MAYO</u> .
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	047 de fecha 28/08/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 29

TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8004A V/dupar-Badillo-San Juan del Cesar, PR033+0000 - PR52+0530. (Incluye accesos Norte y Sur que empalman con la carretera la Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón; 49GJB Paso por San Juan del Cesar, PR0+0000 - PR3+0000". Lote 2

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 22,53 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.42. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. 3250 DE 2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8004A V/dupar-Badillo-San Juan del Cesar, PR033+0000 - PR52+0530. (Incluye accesos Norte y Sur que empalman con la carretera la Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón; 49GJB Paso por San Juan del Cesar, PR0+0000 - PR3+0000". Lote 2		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - COOTRAMAVI	NIT:	824.002.227-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 8004A V/dupar-Badillo-San Juan del Cesar, PR033+0000 - PR52+0530. (Incluye accesos Norte y Sur que empalman con la carretera la Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón; 49GJB Paso por San Juan del Cesar, PR0+0000 - PR3+0000". Lote		
FECHA DE INICIO:	02-10-2023	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$66.565.151,00		
VALOR ADICIONES:	\$33.282.576,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 29

ADICIÓN 1:	\$33.282.576,00
ADICIÓN 2:	
ADICIÓN 3:	
ADICIÓN 4:	
VALOR ACTUAL:	\$99.847.727,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS (2)
PRÓRROGA 1:	DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024
PRÓRROGA 2:	DESDE 17/03/2024 HASTA 17/05/2024
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
SUSPENSIÓN	26/01/2024
REINICIO	11 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE MAYO DE 2024

1.43. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1049023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$66.565.151,00	\$66.565.151,00	\$0,00
199624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$33.282.576,00	\$33.282.576,00	\$0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	29

TOTAL				\$99.847.727,00	\$99.847.727,00	\$0,00

1.44. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 MAYO	\$8.443.215,00	\$145.837,00		\$8.589.052,00

1.45. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. -- de fecha 1 al 17 para el periodo MAYO, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.45.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$99.847.727,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES MAYO	\$99.847.727,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$99.847.727,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$99.847.727,00	<u>100%</u>

1.45.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	29

1.45.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

metafísica programada %: 100%

metafísica ejecutada %: 100%

1.46. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.47. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.48. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.49. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.50. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 29

1.51. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/03/2024-ADICIÓN Y PRÓRROGA

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A				
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. ANEXO 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$9,984,772.70	Póliza No. 47-44-101024974 ANEXO 3	01-09-2023	17-11-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$19,969,545.40	Póliza No. 47-44-101024974 ANEXO 3	01-09-2023	17-05-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$19.969.545,30	Póliza No. 47-44-101024974 ANEXO 3	01-09-2023	17-11-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Póliza No. 47-40-101007653 ANEXO 3	01-09-2023	17-05-2024

1.52. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 29

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.53. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.54. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.			
CONTRATISTA:			
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:			
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	29

ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 29

Según el informe del Interventor No. __De fecha_01 al 17__para el período mayo ____
el contrato reporta un avance de _100_% :

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: _%

Total inversión ejecutada: _%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	29

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Calidad del Servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 29

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

Supervisor

Matrícula No.: 08202-51742 ATL