

|                                                                                                                      |                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CAJICA | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | CÓDIGO: GIO-FM-016 |
|                                                                                                                      | FORMATO                                     | VERSIÓN: 1         |
|                                                                                                                      | ACTA DE COMITÉ DE OBRA                      | FECHA: 01/MAR/2022 |

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.:

CONTRATO OBRA No. 008-24

#3

OBJETO:

CONSTRUCCION PLAZA CAMPESINA ETAPA 2

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA

INTERVENTOR

D. CONSORCIO DISEÑO PLAZA

LUGAR, FECHA Y HORA:

13 FEB 125

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

| COMPROMISOS               | RESPONSABLE | cumplido         | No cumplido |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------|
| FORMATO CALIDA CAMBIO     | CONTRATISTA | OK DIGITAL       |             |
| ENTREGA ENSAYOS ETAPA 1   | MUNICIPIO   | OK CUMPLIA       |             |
| TOPOGRAFIA                | CONTRATISTA | OK FALTA INFORME |             |
| ACTAS VECINDAD            | CONTRATISTA | PARCIAL          |             |
| PROGRAMACION              | CONTRATISTA | OK               |             |
| SUEOS ESTADO ACTUAL       |             |                  | X           |
| PMT A INTERVENCIÓN        |             | OK               |             |
| REVISIÓN DUEÑO ESTRUCTURA |             | OK               |             |
| AFILIACIONES PERSONAL     |             | PARCIAL          |             |

Observaciones al cumplimiento de los compromisos

SE SOLICITA ENVIAR EN FÍSICO LA DOCUMENTACION PARA ANEXAR AL EXPEDIENTE DE LA LICITACION. URGENTE LA HOJA DE VIDA DEL MAESTRO PARA RADICAR COMPLETO

- TOPOGRAFIA: SE HIZO EN SITIO, MAS NO HAY UN INFORME A LA FECHA DEL COMITE

- PROGRAMACION: EN REVISIÓN POR INTERVENCIÓN HOY

- PMT: EN REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- REVISIÓN ESTRUCTURAL: EN REVISIÓN DE INTERVENCIÓN

ORDEN DEL DÍA

SE INICIA COMITE, DEJANDO CLARIDAD QUE TODA LA SEMANA SE HA ESPERADO EL INICIO DE LA OBRA, DEJANDO SOPORTES FOTOGRAFICO, SE HA NOTIFICADO AL CONTRATISTA DE MANERA VERBAL Y ESCRITA POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN Y SUPERVISION. Y NO HA SIDO POSIBLE INICIAR POR TEMAS LOGISTICOS AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

- EL DIA DE AYER SE HIZO UNA REUNION EN CAMPO CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA + DIRECTOR + RESIDENTE + PERSONAL DE INTERVENCIÓN + PERSONA DE SUPERVISION CON EL FIN DE FIJAR COMPROMISOS Y LOGISTICA DE INICIO DE OBRA

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

#### DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

- SIN EMBARGO EL DIA DE HOY 13 DE FEBRERO /22, SE INICIA COMITE A LAS 10:00 AM A LA ESPERA QUE HAYAN INICIADO Y NO FUE ASI. AUN EL MAESTRO NO ACTUA TEMAS OPERATIVOS, DEBIDO A QUE NO SE ALEGRO LAS AFILIACIONES A LA INTERVENCIÓN.
- ASI MISMO ES URGENTE QUE EL DIA DE HOY SE ENVIE LA INFORMACION Y SE HAGAN LOS APQUES NECESARIOS PARA LAS MUESTRAS Y SE ENVIE AL LABORATORIO, DE IGUAL FORMA LAS MUESTRAS DE LAS DENSIDADES, ANEJO DEL CEMENTO Y DE LA VALCA.
  - EL DIA DE HOY ~~LEE~~ SE EXPONE AL CONTRATISTA QUE SI VA A LLEVAR UN CONTENEDOR DEBEN REVISAR LA LOGISTICA PORQUE EL PERSONAL OPERATIVO, DEBE TENER UN AREA PARA CAMBIARSE Y GUARDAR ROPA MALEIN DEBE DESTINARLE UN AREA PARA BAÑOS Y POSIBLE PARA COMER. BODEGA MATERIALES Y SI VAN A DEJAR OFICINA EN SITIO.
  - LAS ACTAS DE VECINDAD ESTAN ADECUADAS, SIN EMBARGO FALTAN ALGUNAS QUE POR NO ESTAR LOS ARRENDATARIOS NO SE HAN PODIDO TERMINAR Y SE HAN ENTRE VIERNES Y SABADO
  - SE SOLICITA POR PARTE DE SUPERVISION HACER UN ACTA DETALLAD DEL AREA DE ETAPA 1: ESPECIALMENTE EL AREA DEL TANQUE, ADOQUIN, VIDRIOS, FACHADA Y EL ESTADO DEL PISO INTERIOR. CON EL FIN DE DEJAR TRAZABILIDAD DE LOS POSIBLES ASENTAMIENTOS, en







COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

| COMPROMISOS                                      | RESPONSABLE   | FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| CAMBIO PERSONA MAESTRO                           |               | 13 FEB /25                                 |                       |
| INFOME TOPOGRAFIA Y SAUCION                      |               | 14 FEB /25                                 |                       |
| CONTENEDOR OFICINA                               | CONTABILISTA  | 14 FEB /25                                 |                       |
| AFILIACIONES PERSONAL                            |               | 13 FEB /25                                 |                       |
| ACTAS VECINDAD                                   | CONTABILISTA  | 17 FEB /25                                 |                       |
| PROGRAMACION                                     | CONTABILISTA  | ENTREGADO                                  |                       |
| OFICIO PROGRAMACION                              | INTERVENIENTE | 13 FEB /25                                 |                       |
| OFICIO INT. PMT REVISADO                         | INTERVENIENTE | 14 FEB /25                                 |                       |
| INF. REVISION ESTRUCTURAL REVISADO INTERVENIENTE |               | 14 FEB /25                                 |                       |

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

| DESCRIPCIÓN | Nº DE FOLIOS | ENTREGADO POR |
|-------------|--------------|---------------|
|             |              |               |
|             |              |               |
|             |              |               |
|             |              |               |
|             |              |               |

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : 20 FEB /25.

|        |                                                                                     |        |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| FIRMA  |  | FIRMA  |  |
| NOMBRE | MANOLINA DUEO                                                                       | NOMBRE |  |
| CARGO  | PROF. SIOP                                                                          | CARGO  |  |
| FIRMA  |  | FIRMA  |  |
| NOMBRE | Edison Arango                                                                       | NOMBRE |  |
| CARGO  | Coordinador Internet                                                                | CARGO  |  |
| FIRMA  |  | FIRMA  |  |
| NOMBRE | Wilson David Carras                                                                 | NOMBRE |  |
| CARGO  | R. Obra                                                                             | CARGO  |  |
| FIRMA  |  | FIRMA  |  |
| NOMBRE | Jonathan Pardo P.                                                                   | NOMBRE |  |
| CARGO  | DIA DE OBRA                                                                         | CARGO  |  |
| FIRMA  |  | FIRMA  |  |
| NOMBRE | Carolina Olivos Sca                                                                 | NOMBRE |  |
| CARGO  | Residente de Interventoria                                                          | CARGO  |  |
| FIRMA  |                                                                                     | FIRMA  |  |
| NOMBRE |                                                                                     | NOMBRE |  |
| CARGO  |                                                                                     | CARGO  |  |

