

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	31

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR). LOTE 1
Periodo:	Del 01 del mes de JUNIO al 30 del mes de JUNIO DE 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION No. 0088 DEL 29 DE MAYO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR). LOTE 1

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 49,801 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. 1739 DE 2024.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR). LOTE 1
--	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 31

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL COOTRAMAVI	NIT:	824002227-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR6+0199 (PUENTE PEREIRA) - PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR). LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	29-05-2024	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$1.360.301.119,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$1.360.301.119,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	3	DE	31

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
446024	2024-05-21	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$441.063.005,00	\$441.063.005,00	\$0
201225		20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$565.974.941	\$154.864.447	\$411.110.281
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 - Junio 2025	\$46.363.750	\$800.828		\$47.164.578

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 para el periodo de fecha del 01 al 30 JUNIO del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 31

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.360.301.119,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES JUNIO DEL 2025	\$595.927.452	<u>43.81%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$595.927.452	<u>43.81%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>0</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA A JUNIO 2025	\$595.927.452	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física Programada a 30 Junio 2025 %: **43.81%**

Meta física Ejecutada a 30 Junio 2025 %: **43.81%**

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	31

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 31

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A				
NOMBRE:				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 47-44-101027465 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$136.030.111,90	Póliza No. 47-44-101027465 Anexo No. 0	21-05-24	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$272.060.223,80	Póliza No. 47-44-101027465 Anexo No. 0	21-05-24	31-01-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$408.090.335,70	Póliza No. 47-44-101027465 Anexo No. 0	21-05-24	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	31

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PRO+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)” LOTE 2
Periodo:	Del 01 del mes de JUNIO al 30 del mes de JUNIO del 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION No. 0088 DEL 29 DE MAYO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PRO+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)” LOTE 2

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 46,237 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 31

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. 1739 DE 2024.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR)-PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PRO+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)” LOTE 2		
CONTRATISTA:	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S.	NIT:	901050357-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ- BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR)-PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PRO+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)” LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	29/05/2024	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$1.534.705.754,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$1.534.705.754,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 31

PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
446624	2024-05-21	20	C-2401-0600-103-51102D-240102302	\$497.403.138	\$497.403.138	\$0
168525		20	C-2401-0600-103-51102D-240102302	\$638.667.159	\$174.926.217	\$463.740.942
TOTAL						

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 - JUNIO 2025	\$44.724.591	\$8.497.672		\$53.222.263

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 31

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 al 30 para el periodo JUNIO del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.534.705.754,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES JUNIO 2025	\$672.329.355	<u>43.81%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$672.329.355	<u>43.81%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>0</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA A JUNIO 2025	\$672.329.355	

1.17.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física Programada a 30 Junio 2025 %: 43.81%

Meta física Ejecutada a 30 Junio 2025 %: 43.81%

1.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 31

1.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	31

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A				
NOMBRE:				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$			
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$			
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$			

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.24. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.25. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	31

1.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PRO+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)” LOTE 2
Periodo:	Del 01 del mes de JUNIO al 30 del mes de JUNIO del 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION No. 0088 DEL 29 DE MAYO DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8004A V/DUPAR - BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR033+0000 - PR52+0530.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 31

(INCLUYE ACCESOS NORTE Y SUR QUE EMPALMAN CON LA CARRETERA LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA -TOMARRAZÓN; 49GJB PASO POR SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR3+0000. LOTE 2.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 22,53 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.27. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8004A V/DUPARBADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR033+0000 - PR52+0530. (INCLUYE ACCESOS NORTE Y SUR QUE EMPALMAN CON LA CARRETERA LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA - TOMARRAZÓN; 49GJB PASO POR SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR3+0000. LOTE 2.		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CUATRO VIENTOS	NIT:	800.046.716-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 31

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8004A V/DUPARBADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR033+0000 - PR52+0530. (INCLUYE ACCESOS NORTE Y SUR QUE EMPALMAN CON LA CARRETERA LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA - TOMARRAZÓN; 49GJB PASO POR SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR3+0000. LOTE 2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA. SECTORES 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO)” LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	08/10/2024.	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$453.752.633		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$453.752.633		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES (23) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	31

1.28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
131625			C-2401-0600-103-51102D-240102302	\$73.026.025	\$73.026.025	\$0
131625			C-2401-0600-103-51102D-240102302	\$234.413.695	\$95.299.037	\$139.114.658
TOTAL						

1.29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09 - Junio 2025	\$19.202.790	\$331.685		\$19.534.475

1.30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.12 de fecha 01 al 30 para el periodo JUNIO del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		17	DE 31

1.30.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$453.752.633	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES JUNIO DEL 2025	\$168.325.062	<u>37.10%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$168.325.062	<u>37.10%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA A JUNIO 2025	\$168.325.062	

1.30.2 ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.30.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física Programada a 30 Junio 2025 %: **37.10%**

Meta física Ejecutada a 30 Junio 2025 %: **37.10%**

1.31. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	31

1.32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.33. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.34. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.35. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	31

1.36. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 47-44-101028463 ANEXO 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$45.375.263,30	Póliza No. 47-44-101028463 ANEXO 0	19-09-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	\$90.750.526,60	Póliza No. 47-44-101028463 ANEXO 0	10-09-2024	31-07-2029
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$			
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$136.125.789,90	Póliza No. 47-44-101028463 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 31

1.37. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.38. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.39. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
DUBIN JOSE CARMARGO ALMENAREZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR27+0000 (HATONUEVO) - PR52+0615 - PR66+0300 (PARADERO);88GJ02 ACCESO A ALBANIA, PR0+0000 - PR 3+0000," LOTE 1.
Periodo:	Del 01 del mes de JUNIO al 30 del mes de JUNIO del 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION No. 0088 DEL 29 DE MAYO DE 2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 31

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO DE LAS VIAS A

CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION

TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8801 BUENAVISTA -

MAICAO, PR27+0000 (HATONUEVO) - PR52+0615 - PR66+0300

(PARADERO);88GJ02 ACCESO A ALBANIA, PR0+0000 - PR

3+0000,” LOTE 1.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 42,30 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.40. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR27+0000 (HATONUEVO) - PR52+0615 - PR66+0300 (PARADERO);88GJ02 ACCESO A ALBANIA, PR0+0000 - PR 3+0000,” LOTE 1.		
CONTRATISTA:	A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE BOSCONIA “COOBOSCONIA”	NIT:	800.185.106-8

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 31

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	NO APLICA		
OBJETO:	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA EN EL SECTOR 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR27+0000 (HATONUEVO) - PR52+0615 - PR66+0300 (PARADERO);88GJ02 ACCESO A ALBANIA, PRO+0000 - PR 3+0000,” LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	08-10-2024	NO APLICA	DT GUAJIRA
VALOR INICIAL:	\$1.006.666.971		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
VALOR ACTUAL:	\$1.006.666.971		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE N/A_ FIDUCIA N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES (23) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 31

1.41. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
976124		20	C-2401-0600-103-51102D-240102302	\$161.327.858	\$161.327.858	\$0.0
91525		20	C-2401-0600-103-51102D-240102302	\$520.475.835	\$211.839.558	\$308.636.277
TOTAL						

1.42. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9 De Junio del 2025	\$42.636.537	\$736.449		\$43.372.986

1.43. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 al 30 JUNIO de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 31

1.43.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$161.327.858,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MES JUNIO 2025	\$373.167.416	<u>37.07%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$373.167.416	<u>37.07%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA A JUNIO 2025	\$373.167.416	

1.43.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.43.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física Programada a 30 Junio 2025 %: 37.07%

Meta física Ejecutada a 30 Junio 2025 %: 37.07%

1.44. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.45. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	31

1.46. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.47. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.48. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.49. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	31

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DEL ESTADO S.A NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 4744-101028462 ANEXO 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$100.666.697,10		19-09-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	\$			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$201.333.394,20		19-09-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$302.000.091,30		31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.50. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.51. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 31

1.52. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1885		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERADMIVIAL	NIT:	901.349.159-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	IAR PROYECTOS SAS y BATEMAN INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA."		
FECHA DE INICIO:	08/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$4.050.113.354		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$4.050.113.354		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 31

PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
523324	2024-06-11	20	C-2401-0600-103-51102D-240105402	\$1.405.199.600,00	\$1168.429.138	\$236.770.462

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No- 12 JUNIO DE 2025	\$79.817.338	\$15.165.24		\$94.982.632

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 , para el periodo del 01 al 30 de JUNIO del 2025 el contrato reporta un avance del 28.85%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión Programada a 30 Junio 2025:	\$1168.429.138	28.85%
Total inversión Ejecutada a 30 Junio 2025 :	\$1168.429.138	28.85%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	31

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	31

CONTROL DE GARANTIAS				
TIPO DE GARANTÍA:				
NOMBRE:				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$405.011.336,00	CB0-100022722	08-07-2024	12-03-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$810.022.672	CB0-100022722	08-07-2024	08-09-2027
Calidad del Servicio	1.215.034.008,00	CB0-100022722	08-09-2026	11-03-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		31	DE 31

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

Supervisor

Matrícula No.: 08202-51742 ATL