

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	17/08/2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL ANTIOQUIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: \$ - MES jul-23															
ACTA FINAL ☐															
CONTRATO No.: 2239 DE 2023 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 4 Meses (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 4 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA"											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2023 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)											FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 232.446.043,93 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -		
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 232.446.043,93				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 24/07/2023		Última de fecha	OBRA EJECUTADA				
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1		201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	50	\$ 212.000	\$ 10.600.000	-	\$ -				
2		211.1			REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6100	\$ 21.600	\$ 131.760.000	6.100,00	\$ 131.760.000	2.195,00	\$ 47.412.000,00	2.195,00 \$ 47.412.000,00	
3		600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	20,00	\$ 32.600	\$ 652.000	20,00	\$ 652.000				
4		610.1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE SUELO	m3	50,00	\$ 85.600	\$ 4.280.000	50,00	\$ 4.280.000				
5		630.4.2			CONCRETO CLASE D(210 KG/CM2), 21 Mpa, 3000 PSI	m3	20,00	\$ 862.300	\$ 17.246.000	20,00	\$ 17.246.000				
6		630.6			CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	m3	20,00	\$ 496.800	\$ 9.936.000	20,00	\$ 9.936.000				
7		640.1			ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	400,00	\$ 8.800	\$ 3.520.000	400,00	\$ 3.520.000				
8		671.3			CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	10,00	\$ 764.000	\$ 7.640.000	10,00	\$ 7.640.000				
9		673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N PROXIMADAMENTE	m3	200,00	\$ 11.700	\$ 2.340.000	200,00	\$ 2.340.000				
10		673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	30,00	\$ 116.000	\$ 3.480.000	30,00	\$ 3.480.000				
11		673.3.1			MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE CLASE C SBO-50	m3	10,00	\$ 107.500	\$ 1.075.000	10,00	\$ 1.075.000				
12		900.3			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE DERRUMBES	m3-Km	14.378,39	\$ 2.500	\$ 35.945.973	18.618,39	\$ 46.545.973	16.507,00	\$ 41.267.500,00	16.507,00 \$ 41.267.500,00	
ITEM NO PREVISTOS															
SUBTOTAL											\$ 228.474.973,15		\$ 228.474.973,15		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1																					
										VERSIÓN	1																						
										PÁGINA																							
										FECHA	17/08/2023 (Día / Mes / Año)																						
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL ANTIOQUIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: \$ - MES jul-23										ACTA FINAL ☐																							
CONTRATO No.: 2239 DE 2023 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 4 Meses (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 4 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																					
OBJETO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2023 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/10/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																					
CONTRATISTA: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 232.446.043,93 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -																					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 232.446.043,93																							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 24/07/2023		Última de fecha		OBRA EJECUTADA																				
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO																				
		GRAL. PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																				
*			PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES. (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO DEL COVIC 19				\$ 2.284.749,73		\$ 2.284.749,73																								
*			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 230.759.722,88		\$ 230.759.722,88		\$ 88.679.500,00		\$ 88.679.500,00																				
*			VALOR IVA (OBRA)				\$ 1.686.321,05		\$ 1.686.321,05		\$ 648.042,50		\$ 648.042,50																				
*			VALOR TOTAL				\$ 232.446.043,93		\$ 232.446.043,93		\$ 89.327.542,50		\$ 89.327.542,50																				
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																																	
AIU 30 % Utilidad 5 %																																	
<table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presente Acta</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>N/A</td><td></td></tr></table>														Valor Anticipo Otorgado	Valor	%	Valor Amortizado Presente Acta	N/A		Valor Amortizado Acumulado	N/A		Valor Saldo por Amortizar	N/A									
Valor Anticipo Otorgado	Valor	%																															
Valor Amortizado Presente Acta	N/A																																
Valor Amortizado Acumulado	N/A																																
Valor Saldo por Amortizar	N/A																																
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																	
			VALOR BÁSICO PRESENTE MES				IVA				TOTAL PRESENTE MES																						
*			\$ 88.679.500,00				\$ 648.042,50				\$ 89.327.542,50																						
*																																	
*																																	
*																																	
*																																	
*																																	
*																																	
*																																	
*																																	
			VALOR TOTAL PRESENTE MES				\$ 88.679.500,00				\$ 648.042,50		\$ 89.327.543																				
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A																																	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 89.327.542,50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																	
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 50/100 MCTE																																	
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																																	
OBSERVACIONES																																	
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																																	
Para constancia de lo anterior firman																																	
<table><tr><td>Firma:</td><td></td><td>Firma:</td><td></td></tr><tr><td>Nombre:</td><td>LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA</td><td>Nombre:</td><td>JAIME PINEDA ESPINOSA</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</td><td></td><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td></td></tr><tr><td>Contratista</td><td>LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA</td><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>1521906921 BYC</td></tr><tr><td>Matrícula Profesional No.:</td><td>08202-58328 ATL</td><td></td><td></td></tr></table>														Firma:		Firma:		Nombre:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Nombre:	JAIME PINEDA ESPINOSA	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		SUPERVISOR DEL CONTRATO		Contratista	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Matrícula Profesional No.:	1521906921 BYC	Matrícula Profesional No.:	08202-58328 ATL		
Firma:		Firma:																															
Nombre:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Nombre:	JAIME PINEDA ESPINOSA																														
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		SUPERVISOR DEL CONTRATO																															
Contratista	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	Matrícula Profesional No.:	1521906921 BYC																														
Matrícula Profesional No.:	08202-58328 ATL																																
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																	