

BITÁCORA

Contrato de obra nro.
2505020628

Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales, en la ciudad de Manizales por monto ardotable, lote 1.

Contratista de obra: Consorcio Pavimentos Manizales

Interventoria de obra: Roble Interventoría SAS

3 de junio de 2025 (martes)

Se inicia con instalación de estacas para localización de la vía ubicada detrás del edificio Compostela SC. Instala la valla del proyecto en este frente.
 Personal: 1 director, 1 residente, 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 1 profesional ambiental, 1 residente SST.
 Personal interventoría: 1 residente, 1 residente SST.

Clima: seco.

1.1.1.1.1

Residente Consejo Pavimentos Municipales

En la jornada de la tarde se realiza recorrido por en conjunto con la supervisión del contrato por parte de la Alcaldía, la interventoría y la dirección del contratista de obra por los frentes que se habilitan en el Bordo Chipre y que hacen parte del alcance del presente contrato. Se manifestó por parte del supervisor del contrato de la Alcaldía que los andenes no se reforzaron ni con malla ni con acero de refuerzo y se (levant) construyeron con concreto con dilatación transversales

1.1.1.1.1

4 de junio de 2025 (miércoles)

Se instalan estacas para localización de la vía ubicada detrás del edificio Compostela Instalación de estructura en gradería para cerroamiento perimetral, adecuación de barrera y colombrinas para señalización.
 Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 conductor, 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes.
 Personal interventoría: 1 residente, 1 residente SST, 2 inspectores, 1 profesional social.
 Equipo: 1 rampa, 1 planta eléctrica, herramienta menaje.

Clima: se presentan lluvias moderadas entre 12 pm

y 3 pm.

5 de junio de 2025 (jueves)

Actividades: excavación en el frente de Villa Pilar detrás del edificio Compostela para cajeo de estructura de pavimento, pavimento, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado (4 viajes). Instalación de zerramiento perimetral en lona verde.

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 operario maquinaria.

Frente La Avanzada - Calle 28 entre carreras 11 y 13

Demolición de tramo de andén y concreto existentes con minicargador para conformación de excavación para estructura en afirmado y andén calle 28 cruce 12 y 13 costado occidental. Retiro de material excavado.

Personal contratista para este frente: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operario maq.

Clima: se presentan lluvias moderadas entre 12 pm y 3 pm.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional social, 1 residente SST, 2 inspectores.

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 planta eléctrica, 1 cortadora de pavimento, 1 minicargador, 1 retroexcavadora tipo payanita y volquetas.

① - ①

6 de junio de 2025 (viernes)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 residente SST, 1 profesional social, 1 maestro, 1 conductor, 1 oficial (frente edificio Compostela), 2 ayudantes (frente edificio

Compostela), 1 reguladora tránsito (frente edificio Compostela), 1 oficial (frente La Avanzada), 2 ayudantes (frente La Avanzada), 2 operarios maquinaria.

Personal interventoria: 1 residente, 1 residente SST, 1 profesional social, 2 inspectores.

Actividades: Frente edificio Compostela: excavación con maquinaria para caño y estructura de pavimento, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado (4 viajes). Frente La Avanzada: Excavación para conformación andén.

Clima: se presentan lluvias moderadas entre 12 pm y 2 pm y fuertes e intensas lluvias entre 2:30 pm y 4:30 pm.

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 planta eléctrica, 1 cortadora de pavimento, 1 minicargador, 1 retroexcavadora tipo pajerita y volquetas. Herramienta menor.

① - ①

7 de junio de 2015 (sábado)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 maestro, 1 conductor, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 reguladora tránsito (frente edificio Compostela), 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operario maquinaria (frente La Avanzada).

Personal interventoria: 1 residente, 1 residente SST, 1 profesional social, 2 inspectores.

Actividades frente Edificio Compostela: excavación con maquinaria tipo pajerita para caño de vía, andén y filtro. Retiro de material de excavación (3 viajes).

Actividades frente La Avanzada: excavación manual para conformación de caño para instalación de afirmado para andén en la calle 28 entre carreras 12 y 13 costado occidental.

Clima: seco

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 minicargador, 1 planta

eléctrica, 1 cortadora de pavimento, 1 retroexcavadora tipo pajarita, volquetas, herramienta menor.

El día 5 de junio de 2025 se acerca al frente posterior al edificio Compostela el señor Orlando Salazar Salazar, manifiesta que ser el dueño del predio ubicado en la parte contigua al edificio Compostela al costado norte de la vía que se está interviniendo.

Manifiesta además que su predio en una de sus esquinas se traslapa en aproximadamente 1 m con la vía a intervenir y solicita que se modifique el trazado de la vía. Se informa de esta situación a la interventoría. El día de hoy la interventoría le expresa al Consorcio Pavimentos Manizales que después de consultar lo sucedido a la Alcaldía se da aprobación al consorcio para que ejecute la intervención de la vía en su trazado propuesto sin modificación.

Dil. Ord.

4 de junio de 2025 (lunes)

Personal contratista: 1 director, 1 conductor, 1 residente, 1 maestro, 1 profesional SST, 1 profesional social.

Personal contratista frente Villa Pilar: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 reguladora de tránsito, 1 operario de maquinaria (pajarita).

Personal contratista frente La Avanzada: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 reguladora de tránsito, 1 operario de maquinaria (mini-retro).

Personal interventoría: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores (1 por frente).

Actividades: frente posterior Edificio Compostela: excavación con maquinaria tipo pajarita para cajeo de vía, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado. Se inicia con demolición de andén sobre la avenida Bernardo Arango para empalme de la nueva vía con esta avenida.

Instalación de señalización del PMT.

Actividades frente La Avanzada: excavación para conformación de andén en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado occidental y retiro de material excavado. Se realiza visita a este por parte del director de Interventoría. Se recibe la indicación por parte de la supervisión de la Alcaldía de no continuar con la ejecución de actividades para el andén de la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado occidental, el cual se encuentra al día de hoy prácticamente excavado en su totalidad. Esta indicación es transmitida al Consorcio Pavimentos Municipales por parte de la interventoría quien a su vez la recibe de la supervisión del contrato. Se recibe la recomendación de compactar con rana toda la franja excavada para este andén por parte de la interventoría. Se inicia con excavación para andén y estructura en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental. Se realiza instalación de señalización del PMT.

Clima: se presentan fuertes lluvias entre 11 am y 11:40 am y entre 4:15 pm y 5 pm.

Equipo y maquinaria: rana, cortadora de pavimentos, planta eléctrica, 1 retroexcavadora tipo payarita, 1 mini retroexcavadora, 1 pulidora, herramienta menor.

Día Ocho

10 de junio de 2015 (martes)

Personal contratista: 1 director, 1 conductor, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 maestro

Personal contratista frente Villapilar: 1 oficial, 12 ayudantes, 1 regulador tránsito, 1 operario de maquinaria (payarita).

Personal contratista frente La Avanzada: 1 oficial, 3 ayudantes

tes, 1 reguladora de tránsito, 1 operario de maquinaria (miniretro)

Personal interventoria: 1 residente de interventoria, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 2 inspectores (1 por frente).

Actividades frente posterior Edificio Compostela: termina excavación con maquinaria para conformación de vía, andén y filtro longitudinal. Retiro de material excavado. Se termina con demolición de andén sobre la avenida Bernardo Arango para empalme de la nueva vía con esta avenida. Se instala sendero peatonal sobre este andén demolido.

Actividades frente La Avanzada: excavación para conformación de andenes en la calle 28 entre carreras 11 y 12, costado oriental y se inicia con excavación para conformación de andenes en la calle 28 entre carreras 13 y 12 costado oriental.


Se recibe visita del ingeniero Ferney Patiño de apoyo a la supervisión de la Alcaldía en los dos frentes que se están ejecutando. Para el frente de La Avanzada la supervisión manifiesta que el ancho de los andenes deben ser de 2 m más sardineles. Esta decisión va en contravía con lo que actualmente ejecuta el Consorcio Pavimentos Manizales para este frente, para el cual la interventoria había aprobado construir los andenes nuevos del mismo ancho que tienen los andenes ubicados en la calle 28 con carrera 13, en la avenida

Marcelino Palacio con carrera 13, y en la avenida Marcelino Palacio con carrera 11 que son respectivamente de 2.8 m + 0.15 de sardinel, 2.8 m + 0.14 m de sardineles y de 2.23 m + 0.4 de sardineles y que serán los que empalman con los andenes que se construirán. Esto conlleva realizar un ajuste al balance presupuestal para este frente con el fin de definir el alcance

de ejecución. Para el frente detrás del edificio Compostela la supervisión solicita adecuar la señalización de acuerdo con el PNT realizado por el Consorcio, además manifiesta que las especificaciones técnicas para el actual contrato serán las especificaciones del INVIAS, en caso de que haya una actividad que no esté dentro de estos, especificaciones se deberá solicitar a la supervisión de la Alcaldía que norma o especificación se deberá aplicar.

Clima: se presenta fuertes lluvias entre 8:30 am y 10:00 am y entre 4:30 pm y 5:30 pm. Se suspenden actividades durante estos lapsos.

Equipo y maquinaria: cortadora de pavimento, planta eléctrica, retroexcavadora tipo paqueta, 1 mini retroexcavadora apulidora, 1 martillo demolición, herramienta menor.

 D. J. O. F.

025. Interventoría

11 de junio de 2025 (miércoles)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro.

Personal contratista frente detrás edificio Compostela: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 reguladora de tránsito.

Personal contratista frente la Avenida: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 reguladora de tránsito, 1 operador de mini retroexcavadora.

Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional SST, 1

profesional social, 2 inspectores (1 por frente).

Actividades frente posterior edificio Compostela: excavación manual para filtro longitudinal.

Actividades frente la Avenida: termina excavación


mecánica para orden en la calle 28 entre carreras

12 y 13 costado oriental, se sella la excavación con arena y se deja cubierta con plásticos para proteger de la lluvia.

Clima: se presentan fuertes desde la madrugada hasta las 10 am. Lluvias fuertes de 11:30 am a 2:30 pm

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 mini retroexcavadora, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.

D. J. Quij


ING. V. J. Martínez

12 de junio de 2015 (jueves)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro.

Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 oficial, 1 ayudante, 1 reguladora tránsito.

Personal contratista frente La Armonía: 1 oficial, 6 ayudantes, 1 reguladora tránsito.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 2 inspectores (1 por frente)


Actividades frente detrás Edificio Compostela: excavación para construcción de filtro longitudinal para la vía nueva.

Actividades frente La Armonía: instalación y compactación de afirmado para ordenes en la calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental.

Clima: se presentan fuertes lluvias entre 8:40 am y 9:30 am y fuertes lluvias entre 3:00 pm y 4:45 pm.

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 mini set, 1 pulidora, 1 martillo demoledor, herramienta menor.

D. J. Quij


ING. V. J. Martínez

13 de junio 2015 (viernes)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor,

1 profesional SST, 1 profesional social, 2 maestros
Personal contratista frente detrás del Edificio Compostela:
1 oficial, 4 ayudante.

Personal (interventoria) contratista frente La Avanzada:
1 oficial, 4 ayudantes, 1 reguladora de tránsito.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST,
1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectores
(1 por frente).


Actividades frente detrás Edificio Compostela: excavación
para construcción de filtro longitudinal para la vía
nueva.

Actividades frente La Avanzada: instalación y compacta-
ción de afirmado para andenes en la calle 28 entre
carreres 11 y 12 costado oriental.

Clima: se presentan fuertes lluvias desde la noche
anterior hasta las 7:30 am del día de hoy. Lluvias
moderadas entre 11:45 pm a 12:30 pm y fuertes
lluvias entre 4:20 pm y 5:30 pm.

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento,
1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demolidor,
herramienta menor.

Dñl Ordz.

 LOS INTERVENTORIAS

Se recibe visita en el frente detrás del Edificio
Compostela de la ingeniera Viviana Fernandez y del
técnico Joanni Andrés Pineda Giraldo, representantes
de Aguas de Manizales que visitan este frente por
solicitud de la interventoria. Se recibe la indicación
por parte de estos representantes de dicha entidad que
las aguas recogidas y drenadas por el filtro longitudinal
que se está construyendo para la nueva vía pueden ser
conducidas al sumidero existente ubicado contiguo a
donde se empalmará la vía con la avenida Bernardo
Aranza sobre esta última. También mencionan que en
caso de construirse un sumidero que recoja las

agües lluvias en el trazado de la nueva vía este
deberá conectarse a la red principal de alcantarillado
que pasa por debajo de la avenida Bernardo Arango
de forma directa, lo que implicaría realizar una
demolición del pavimento de la avenida para completar
dicha conexión.

1.1.0.5

En horas de la tarde se realiza recorrido en compañía
del ingeniero Henry Patino comandando Asesora de la
Unidad de Asesoramiento y que no aceptan conexión
un estudio a otro y que se debería conectar a canal
directa directamente, por lo que se determinó que no
se hará estudio en la vía nueva. Se solicita por tanto
de la subvención cumplir el compromiso de cambiar
la señalización por bolinas plásticas reflectantes
y instalar señales segun DNT.
En el frente de la avenida se determinó a realizar
demolición a señalética existente con el fin de
abrir las restricciones de acceso a los pedes
nuevas en las esquinas y algunos otros con la intención
que por parte de la calle de la calle, se
ubicar en la zona de la zona en parte de la
ignición, el estudio previo que se debe tener
como base para definir diseño de nuevos la catilla
de postes tipo de las, por parte de la intervención
se indica que no se tienen riesgos, tampoco el cambio
tista, por lo que se sugiere los trabajos por parte
y se escogió a la entidad para la asistencia
realización de trabajos, también se debe considerar
los costos, tanto a nivel de los otros, indica el
ingreso previo que al final de este trabajo se considerará
un estudio transversal para definir los otros y
finalmente, se debe indicar, en horas de la tarde

POA Aparte de la intervención se advierte que las placas y consolas en este punto sean removidas con maletín electrolítico, a lo que se le debe dar la misma que no, que se haga el trabajo sin dañar 3000 PSI, De 15 cm por consola y sin afuerrado

Nº. Intervención.

14 de junio 2025 (Sábado)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social.

Personal contratista frente al edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

Personal contratista frente a la Avameda: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 reguladora tránsito.

Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional social, 2 inspectores (1 por frente).

Actividades frente al edificio Compostela: excavación para filtro longitudinal de la nueva vía.

Actividades frente a la Avameda: instalación y compactación de afirmado para orden en la calle 28 entre carreteras

Nº y 12 costado oriental.

Clima: se presentan fuertes lluvias desde la noche anterior hasta las 7:30 am.

Equipo y maquinaria: 1 rana, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 pulidor, 1 martillo demolidor, herramientas

mayor.

10104

Nº. Intervención

16 de junio 2025 (Lunes)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social.

Personal contratista frente al edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 regulador tránsito.

1. operador de miniretroexcavadora.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 6 ayudantes, 1 reguladora tránsito.

Actividades frente detrás Edificio Compostela: retiro con mini retroexcavadora de material de excavación del filtro longitudinal y excavación manual para filtro longitudinal. Adecuación de señalización del PMT según observaciones realizadas por la supervisión.

Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para orden calle 28 entre carreras 11 y 12 costado oriental e instalación de afirmado para orden en calle 28 entre carreras 11 y 12 costado occidental.

Clima: fuertes lluvias entre 11:40 am y 2:30 pm, se suspenden actividades durante este lapso. Lluvias leves e intermitentes entre 2:30 pm y 5:30 pm.

Equipo: 1 rana, 1 mini retroexcavadora, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demolidor, 1 cortadora de pavimento, herramienta menor.

D. J. Ortiz

RES. 1200000000

17 de junio de 2025 (martes)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental.

Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 operador maquinaria, 1 regulador tránsito.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 4 ayudantes, 1 reguladora tránsito.

Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 2 inspectores.

Actividades frente detrás edificio Compostela: excavación con maquinaria (mini retroexcavadora) para retirar el

instalación de tubería corrugada para conexión de nueva caja de inspección que recibe el filtro para conexión con el sumidero existente en la avenida Bernardo Arango. se conecta con la interventoria que esta tubería se instalará en un diametro de 4" corrugada. Se instala la tubería mencionada sobre una cama de arena y se emboquilla a la entrada del sumidero. se inicia con extensión de subbase granular.

Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para orden en calle 78 cras. 11 y 12 costado oriental. Instalación y compactación de afirmado para orden calle 78 cras. 11 y 12 costado occidental. Instalación de formaleta para ordenar costado oriental.

Actividades frente La Felusa calle 30 carrera 16 y 17.: instalación de señalización del PMT.

Clima: lluvias leves e intermitentes durante toda la jornada. Fuertes lluvias entre 3 pm y 3:45 pm se suspenden actividades durante este lapso. Se presentan fuertes lluvias en la madrugada.

Equipo: 1 rana, 1 mini retroexcavadora, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demolador, 1 cortadora de pavimento; herramientas menores.

Din Ouit


N. Inzunza

18 de junio 2025 (miércoles)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental.

Personal contratista frente del edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, ayudantes, 1 operador maquinaria, 1 regulador tránsito.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro,

1 oficial, ayudantes, 1 reguladora tránsito.

Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes.

Personal ~~contratista~~ interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 2 inspectores.

Actividades frente detrás Edificio Compostela: retiro de material de excavación del filtro. Construcción de caya en concreto reforzado para conexión de filtro a la tubería que conecta con el sumidero ubicado en la avenida Bernardo Arango en 4".

Actividades frente La Avanzada: instalación de formaleta y compactación de afirmado para tramo de orden en la carrera calle 28 cras 11 y 12 costado oriental. Se realiza una ensayo de densidad al afirmado por parte de Contratista para este tramo cuyo resultado da un 95% del Proctor para dicho material. Por parte de la interventoria se toman 2 ensayos de densidad para el tramo cuyos resultados son 97% y 102% del Proctor. Se libera por parte de la interventoria un tramo de 36 ml de orden en cuanto a niveles de afirmado, formaletas y densidad del afirmado compactado. Actividades frente La Pelusa: instalación de señalización para el PMT.

Clima: seco

Equipo: 1 rana, 1 mini retroexcavadora, 1 cortadora de pavimento, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 martillo demolidor, herramienta menor.

D. O. J.


N. Interventoria

19 de junio de 2025 (jueves)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 conductor.

Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 1 oficial, 6 ayudantes, 1 regulador tránsito

Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes, 1 regulador tránsito, 1 operador minicargador.

Actividades frente detrás Edificio Compostela: inicia instalación de geotextil, manguero de 4" y piedra para filtro longitudinal.

Actividades frente La Avanzada: fundida de concreto premezclado de 3000 PSI para 32 ml de andén en calle 78 entre carreras 11 y 12 costado oriental.

Se hace estampado para podo táctil en este tramo de andén. Se continúa con instalación de afirmado y compactación en costados oriental y occidental entre carreras 11 y 12.

Actividades frente La Pelusa: cercamiento perimetral en yute y colombinas, instalación de valla informativa e inicio de demolición de ~~acera~~ pavimento

existente. Se evidencian espesores de 5 cm promedio de carpeta asfáltica y 17 cm promedio de pavimentos: rígido existente demolido en la vía. (dem. mecánica)

Equipo: 1 rana, 1 minicargador, 1 cortadora de pavimentos, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 mortillo demolidor, 1 concretadora de 1/2 bulto, herramienta menor.

Elimina sero.

Qui Qui

2. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

20 de junio de 2025 (viernes)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social.

Personal contratista frente detrás Edificio Compostela:

1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro,

1 oficial, 5 ayudantes, 1 reguladora tránsito.

Personal contratista frente La Pelusa: 1 operador

minicargador, 1 regulador tránsito

Personal interventoria: 1 director, 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores.

Actividades frente detrás Edificio Compostela: instalación de geotextil, manguera de 4" y piedra filtro para filtro longitudinal.


Actividades frente La Avanzada: instalación y compactación de afirmado para framo de andén entre carreras 11 y 12 costado oriental.

Actividades frente La Pelusa: demolición y cargue con minicargador de pavimento existente calle 30 entre carreras 16 y 17.

Equipo: 1 rana, 1 minicargador, 1 concretadora de 1 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoledor, 1 cortadora de pavimento, herramienta menor.

Clima seco

① - ② Out


N. Contreras

21 de junio de 2025 (sábado)

Personal contratista: 1 director, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social.

Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 3 ayudantes

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 6 ayudantes, 1 controladora de tráfico

Personal contratista frente La Pelusa: 1 regulador de tráfico, 1 operador minicargador.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 2 inspectores.

Actividades frente detrás Edificio Compostela: instalación de piedra filtro y cosida de geotextil para filtro longitudinal de la vía.

Actividades frente La Avanzada: compactación de afirmado a ambos costados entre calles 11 y 12. Instalación de

formaleta para orden costado oriental entre calles 11 y 12.
Actividades frente La Pelusa: demolición y retiro de pavimento existente.

Equipo: 1 rana, 1 minicargador, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demoleedor, 1 cortadora de pavimento, herramientas menor.

Clima: nublado, se presentan fuertes lluvias entre 11:30 am y 12:30 pm

① - Civil

24 de junio de 2025 (martes)

Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 6 ayudantes, 1 regulador tránsito.

Personal contratista frente detrás Edificio Compostela: 1 maestro, 3 ayudantes.

Personal contratista frente La Pelusa: 1 oficial, 1 ayudante, 1 regulador tránsito, 1 operador retroexcavadora

Personal contratista frente Ecoparque Los Alcazares: 1 ayudante.

Actividades frente detrás Edificio Compostela: termina instalación de filtro longitudinal para la vía. Se continúa con extensión de subbase granular.

Actividades frente La Avanzada: compactación de afirmado en ambos costados entre calles 11 y 12. Instalación de formaleta para orden y sardinel costado oriental entre calles 11 y 12.

Actividades frente La Pelusa: excavación (cajeón) para instalación de subbase granular. Retiro de material excavado (mecánico).


Actividades frente Ecoparque Los Alcazares: instalación

de señalización para PMT.

Personal interventoría: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectores.
Equipo: 1 rana, 1 retroexcavadora, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demolidor, 1 cortadora de pavimento, herramienta menor.

Clima: 4:45 pm a 5:30 pm lluvia fuertes. Susp. actividad.
Se presenta visita del alcalde Jorge Eduardo Rojas a los frentes de Villapilar y de La Avanzada. Para el frente de Villapilar el alcalde solicita que los sardineles se construyan de 20 cm de alto por 15 cm de ancho, diferente a los sardineles que están contemplados contractualmente cuya sección es de 20 cm x 20 cm. Se transmite esta solicitud del alcalde a la interventoría.

① Dil Only


R. Interventoría

25 de junio de 2025 (miércoles)

Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 residente SST, 1 profesional social.

Personal contratista frente Villa Pilar: 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, 2 reguladoras de tránsito.

Personal contratista frente La Pelusa: 2 ayudantes, 1 regulador tránsito.

Actividades frente Villa Pilar: instalación y compactación de subbase granular.

Actividades frente La Avanzada: nivelación y compactación de afirmado e instalación de formaleta para tramo de orden en la calle 23 carreras 11 y 12 costado occidental. Se toma un ensayo de densidad para este tramo, el cual da un resultado del 104% del Proctor.


Actividades frente La Pelusa: instalación y compactación de subbase granular en los primeros 10 m de longitud, nivelación de excavación para los 5 últimos metros de longitud en el sentido carrera 16 a 13.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 2 inspectores.

Equipo: 1 rona, 1 cortadora de pavimento, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demolidor, herramienta menor.

Clima seco.

Del Día:


P. Interventoria

26 de junio de 2025 (Jueves)

Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 residente SST, 1 profesional social.

Personal contratista frente Villa Pilar: 1 maestro, 2 ayudantes

Personal contratista frente La Avanzada: 7 ayudantes, 2 reguladores de tránsito.

Personal contratista frente La Pelusa: 1 maestro, 5 ayudantes.

Actividades frente La Avanzada: fundida de 1 tramo de andén calle 28 carrera 11 a 12 con concreto de 3000 PSI hecho en obra, 8 ml. Se comparte el diseño de medidas de este concreto con la interventoria realizada en el laboratorio de Consves.

Actividades frente Villa Pilar: instalación y compactación de subbase granular.

Actividades frente La Pelusa: nivelación de excavación para instalación de subbase granular. Instalación de subbase granular.

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectores.

Equipo: 1 rona, 1 cortadora de pavimento,

1 concretadora de 1/2 bulto, 1 pulidora, 1 planta eléctrica, 1 martillo demolidor, herramienta menor.

Clima seco.

Se solicita por parte del contratista la visita a los frentes de La Pelusa y Villapilar de personal técnico de Aguas de Manizales a la profesional de la entidad Virima Fernández. Para la Pelusa se solicita anular una acometida domiciliaria que se encontró durante la excavación ~~personal~~ para la instalación de subbase, personal técnico de Aguas de Manizales realiza la anulación de esta acometida el día de hoy. Para el frente de Villapilar se requiere que la entidad mencionada ~~instale~~ suministre una tapa para una cámara de inspección encontrada durante la excavación para la instalación de subbase en este frente. Se solicita a Aguas de Manizales el día de hoy el suministro de esta tapa por parte del ~~manizales~~ ~~técnico~~ la interventoria, esta manifiesta que el contratista debe hacer un inventario de todas las tapas de cámaras de inspección de la totalidad de los frentes objeto del contrato y solicitar su suministro a la interventoria, quien a su vez las solicitará al municipio quien a su vez las solicitará a Aguas de Manizales. Adicionalmente se recibe visita del técnico Joanni Andrés Pineda Giraldo, técnico de Aguas de Manizales en el frente de San Ignacio, se informa que se deben construir unos muros de contención para confinar la vía peatonal que allí se construirá y que por los sitios donde se construirán estos muros hay redes de acueducto y alcantarillado. El técnico manifiesta que comunicará a sus superiores de la situación ya que estas redes están habilitadas para

poder saber como y en que fecha se podrá interrent
 este punto, además el técnico manifiesta que las
 aguas lluvias que drene la vía peatonal en su
 superficie se pueden direccionar con un sumidero
 a la red de alcantarillado existente bajo la vía
 y conectarlo directamente a una cámara existente.

① - 1 Only



N. Interventor

27 de junio de 2015 (viernes)

Personal contradicta: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional
 social, 1 profesional SST.

Personal contratista frente Villa Pilar: 1 maestro,
 3 ayudantes

Personal contratista frente La Avanzada: 1 maestro,
 5 ayudantes, 2 reguladoras tránsito

Personal contratista frente La Pelusa: 4 ayudantes,
 1 regulador tránsito

Personal interventoria: 1 residente, 1 profesional SST,
 1 profesional social, 2 inspectores

Actividades frente Villapilar: instalación y compacta-
 ción de subbase granular

Actividades frente La Avanzada: furtida en obra
 de concreto de 3000 PSI para 12 ml de orden
 costado oriental calle 20 con carrera
 11 y 12.


Actividades frente La Pelusa: instalación y
 compactación de subbase granular.

Clima seco.

① - 1 Only

Se solicita al contratista METUNAR ASPECTOS DE
 ORDEN Y ASEO DE LOS FRONTEROS DE OBRA.

Se solicita al contratista NO DEJAR TIRADOS
 LOS MORTOS DE CONCRETO EN LAS CALLES QUE YA
 SE HAN COMPLETADO.



N. Interventor

28 de junio de 2015 (sábado)

Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social.

Personal contratista Villapilar: 1 maestro, 4 ayudantes, 1 operador minicargador, 1 oficial

Personal contratista La Armada: 1 maestro, 7 ayudantes, 2 reguladores, fricito.

Personal contratista La Pelusa: 3 ayudantes

Personal intercomentaria: 1 residente, 2 inspectores, 1 profesional SST.

Actividades: Villapilar - Compostela: instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

Actividades La Armada: fundida de sardineles en andenes de los echaves del costado oriental en las carreras 11 y 12.


Actividades La Pelusa: instalación y compactación de subbase granular.

Clima seco

Equipo: 2 camión, 1 benetton, 1 minicargador, 1 concretadora de 1/2 bulto, 1 planta eléctrica, 1 pulidora, 1 vibrador de concreto, 1 cortadora pavimento, herramienta menor

D. I. O. U.

Se solicita al contratista realizar los trabajos de NATURAL SOBANTO EN EL PERIODO TIEMPO ASIGADO.


M. Contratación

1 de julio de 2015 (martes)

Personal contratista: 1 residente, 1 conductor, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 director

Personal Villa Pilar - Compostela: 1 maestro, 3 ayudantes

" La Armada: 1 maestro, 7 ayudantes

2 reguladores tránsito

Personal La Pelusa: 1 ayudantes, 1 regulador vial

Personal contratista interventoria: 1 residente, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 2 inspectores

Actividades: Villa Pilar - Compostela: nivelación y compactación subbase granular e instalación de formaleta para primera etapa de fundida de pavimento. Se toma 1 ensayo de densidad para este tramo cuyo resultado es de 100% del Proctor de la subbase

Actividades La Avanzada: fundida de 8 ml de concreto de ordenes sea hecho en obra entre carreres 11 y 12 cortado Occidental. Se instala afimado entre carreres 12 y 13 cortado oriental.

Actividades La Pelusa: nivelación y compactación de subbase granular

Clima seco

Equipo: 2 ranas, 1 minicargador, 1 benitín, 1 concretadora de $\frac{1}{2}$ bulto, 1 planta, 1 pulidora, 1 vibrador, 1 cortadora pavimento.

Di Dnf.

2 de julio 2025 (miércoles)

Personal contratista: 1 director, representante legal, 1 inspector, 1 residente, 1 conductor, 1 profesional social, 1 profesional SST.

Personal Villa Pilar - Compostela: 1 maestro, 2 oficiales, 10 ayudantes, 1 reguladora vial.

Avanzada: 1 maestro, 4 ayudantes

La Pelusa: 1 regulador vial

Alcazares: 1 operador minicargador.

Personal interventoria: 1 residente, 1 residente

SST, 1 profesional social, 1 director, 2 inspectores

Actividades: fundida de concreto premezclado MR-42 para pavimento frente detrás ed. Compostela para 32 ml.


Avanzada: fundida de rampa con concreto hecho en obra andén carreras 11 y 12 costado oriental.

Pelusa: compactación y nivelación de subbase granular. Instalación de formetas para pavimento.

Alcanceros: demolición y cargue y retiro de pavimento existente. (15 ml)

Clima seco

D. J. Quij



NOT. CONTRATISTA

330 JULIO 2025 (JUEVES)

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 ASISTENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 2 INSPECTORES, 2 OPERARIOS, 12 AYUDANTES, 1 CONDUCTOR, 1 OFICINISTA DE COMUNICACION, 3 ASISTENTES

MAQUINARIA: 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RINCLANADOR, 1 PANTA, 2 NIVELADORAS DE CONCRETO, VIBRADOR DE CONCRETO, PUNTA BLOQUEO, CANTARRA DE PAVIMENTO, HERRAMIENTAS MANUALES

ESTADO DEL TIEMPO: SOLOADO

ACTIVIDADES:

- COMPOSTELA: CONTINUA INSTALACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR, SE REALIZAN CURTES A PAVIMENTO VARIAS VECES

- AVANZADA: INSTALACION DE ARMADO DENTRO CALLES 4 y 13 ARIAS CLAROS, SE REALIZA TRABAJO DE REVISIONES POR PARTE DE LA INTERVENIENTE OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTIVOS. SE PROCEDE A LA DEMOLICION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PAVIMENTO 4 DE JULIO. AUN NO SE HAN CLARADO ALGUNOS DE