





**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORIA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE PERSONAL**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-ago-25 Y EL 31-ago-25 PLAZO ACTUAL: CUATRO (4) MESES

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **CONTRATO DE OBRA No.** CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. **CONTRATO DE INTERV No.** CD-CP-INTERV-001-2025

**PERSONAL DEL CONTRATISTA**

FECHA	MES:	AGO./2025																															OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																	
DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SI&SO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RESIDENTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ALMACENISTA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAESTRO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIALES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
OBREROS		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TOPOGRAFOS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CADENEROS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OPERADORES DE MAQUINARIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

PERSONAL CONTRATISTA	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	TOTAL PERIODO	527	
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N			
<b>MANO OBRA NO CALIFICADA</b>	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	41,18%	
De la región	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	217	41,18%	
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>MANO OBRA CALIFICADA</b>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	35,29%	
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	35,29%	
<b>PROFESIONALES - TÉCNICOS</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	124	23,53%	
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
De fuera de la región	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	124	23,53%	
<b>POBLACIÓN VULNERABLE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>MUJERES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>PROVEEDORES</b>																																					
Local																																					
Nacional																																					
Internacional																																					

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA:

Elaboró:

Firma:

Nombre: **JULIA MARINA JIMÉNEZ LOPEZ**  
 Rep. Legal de la INTERVENTORIA

Aprobó

Firma:

Nombre: **GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO**  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado









**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE PERSONAL**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-sep-25 Y EL 21-sep-25 PLAZO ACTUAL: CUATRO (4) MESES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO

CONTRATISTA - INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. CONTRATO DE OBRA No. CD-CP-1-2025

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CONTRATO DE INTERV No. CD-CP-INTERV-001-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA		SEP./2025																				OBSERVACIONES			
FECHA	MES:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
CARGO																									
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
LABORATORISTA INSPECTOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOPOGRÁFO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CADENERO 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CADENERO 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
SECRETARIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>PERSONAL CONTRATISTA</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>147</b>		
<b>PROCEDENCIA / CONDICIÓN</b>		<b>MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE</b>																				<b>SUMATORIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>CUMPLE S/N</b>	
<b>MANO OBRA NO CALIFICADA</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
De la región		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
De fuera de la región		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
<b>MANO OBRA CALIFICADA</b>		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	28,57%		
De la región		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
De fuera de la región		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42	28,57%		
<b>PROFESIONALES - TÉCNICOS</b>		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	71,43%		
De la región		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
De fuera de la región		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	71,43%		
<b>POBLACIÓN VULNERABLE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
En proceso de reinserción social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
En condición de desplazamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
<b>MUJERES</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Mano de Obra no Calificada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Mano de Obra Calificada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Profesionales - Técnicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
<b>PROVEEDORES</b>																									
Local																									
Nacional																									
Internacional																									

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Elaboró:

Aprobó:

Firma:   
 Nombre: JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Firma:   
 Nombre: GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE EQUIPOS**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/07/2025 Y EL 31/07/2025 FECHA INICIO 2/07/2025

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO OBRA No. CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. CONTRATO INTERV. No. CD-CP-INTERV-001-2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MOTOBOMBA DE 3", INCLUYE DOS (2) MANGUERAS	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	MANEJO DE AGUA	Sin observación
(1) RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1,5 M3	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	
HERRAMIENTAS MENORES	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	
HERRAMIENTAS MENORES	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn- 5A1MM Y POLIMAC	
HERRAMIENTAS MENORES	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		MANTO ANTISOCAVACIÓN	
FORMALETA METÁLICA, (1) RETROCARGADOR CAT 420 O SIMILAR	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	
(1) RETROCARGADOR CAT 420 O SIMILAR (2) VOLQUETAS DE 7 M3	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUAGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KMS	

Elaboró

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ  
 Rép. Legal de la INTERVENTORÍA

Aprobó:

Firma:

Nombre: GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE EQUIPOS**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2025 Y EL 31/08/2025 FECHA INICIO 2/07/2025

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **CONTRATO OBRA No.** CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. **CONTRATO INTERV. No.** CD-CP-INTERV-001-2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MOTOBOMBA DE 3", INCLUYE DOS (2) MANGUERAS	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	MANEJO DE AGUA	Sin observación
(1) RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1,5 M3	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	
HERRAMIENTAS MENORES	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	
HERRAMIENTAS MENORES	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn- 5A1MM Y POLIMAC	
HERRAMIENTAS MENORES	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		MANTO ANTISOCAVACIÓN	
FORMALETA METÁLICA, (1) RETROCARGADOR CAT 420 O SIMILAR	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	
(1) RETROCARGADOR CAT 420 O SIMILAR (2) VOLQUETAS DE 7 M3	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUAGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KMS	

Elaboró

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Aprobó:

Firma:

Nombre: GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE EQUIPOS**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2025 Y EL 21/09/2025 FECHA INICIO 2/07/2025

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **CONTRATO OBRA No.** CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. **CONTRATO INTERV. No.** CD-CP-INTERV-001-2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MOTOBOMBA DE 3", INCLUYE DOS (2) MANGUERAS	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	MANEJO DE AGUA	Sin observación
(1) RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1,5 M3	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	
HERRAMIENTAS MENORES	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (TIPO F) (PARA SOLADO Y E = 5 CM)	
HERRAMIENTAS MENORES	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 5; RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn- 5A1MM Y POLIMAC	
HERRAMIENTAS MENORES	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		MANTO ANTISOCAVACIÓN	
FORMALETA METÁLICA, (1) RETROCARGADOR CAT 420 O SIMILAR	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	
(1) RETROCARGADOR CAT 420 O SIMILAR (2) VOLQUETAS DE 7 M3	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA LUAGAR AUTORIZADO MENOR A 5 KMS	

Elaboró

Aprobó:

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ  
 Rép. Legal de la INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: GERMÁN EMILIO MAÑOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
 NIT. No. 901.518.626-3

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/07/2025 Y EL 31/07/2025 FECHA INICIO 2/07/2025

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **CONTRATO OBRA No.** CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. **CONTRATO INTERV. No.** CD-CP-INTERV-001-2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
TOPCON GTS 239W	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	Certificado de Calibración Vigente
TOPCON modelo AT-G6	14 JUL./25 - 31 JUL./25	14 JUL./25 - 31 JUL./25	N.A.	X		COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	

Elaboró:

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMÉNEZ LOPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Aprobó:

Firma:

Nombre: GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORIA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2025 Y EL 31/08/2025 FECHA INICIO 2/07/2025

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO OBRA No. CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. CONTRATO INTERV. No. CD-CP-INTERV-001-2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
TOPCON GTS 239W	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	Certificado de Calibración Vigente
TOPCON modelo AT-G6	01 AGO./25 - 31 AGO./25	01 AGO./25 - 31 AGO./25	N.A.	X		COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	

Elaboró:

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Aprobó:

Firma:

Nombre: GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORIA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/09/2025 Y EL 21/09/2025 FECHA INICIO 2/07/2025

CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025

CONTRATISTA: H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. CONTRATO OBRA No. CD-CP-1-2025

INTERVENTOR: INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. CONTRATO INTERV. No. CD-CP-INTERV-001-2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
TOPCON GTS 239W	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X	MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO	COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	Certificado de Calibración Vigente
TOPCON modelo AT-G6	01 SEP./25 - 21 SEP./25	01 SEP./25 - 21 SEP./25	N.A.	X		COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERNO	

Elaboró:

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Aprobó:

Firma:

Nombre: GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Sec. de Planeación Municipal - Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORIA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**


<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA		
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	CD-CP-1-2025	<b>PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL</b>	14/07/2025 <b>Y EL</b> 31/07/2025
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025		
<b>CONTRATISTA:</b>	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
<b>INTERVENTOR:</b>	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
<b>MAQUINARIA - EQUIPO</b>			
- Estado del equipo	X		El equipo funciona normal
- Regularidad del mantenimiento	X		Se trabaja con equipos en buen estado
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
<b>DOTACIÓN CAMPAMENTO</b>			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
<b>DOTACIÓN DEL PERSONAL</b>			
- Dotación completa	X		Se solicita al personal en obra utilizar la dotación entregada
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
<b>SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN</b>			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
<b>VIGILANCIA</b>			
- Personal suficiente	X		Diurno y Nocturno
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
<b>EMERGENCIAS</b>			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Elaboró:

Aprobó:

Firma:   
 Nombre: **JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ**  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Firma:   
 Nombre: **GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO**  
 Secretario de Planeación Municipal  
 Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA		
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	CD-CP-1-2025	<b>PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL</b>	1/08/2025 <b>Y EL</b> 31/08/2025
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025		
<b>CONTRATISTA:</b>	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
<b>INTERVENTOR:</b>	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
<b>MAQUINARIA - EQUIPO</b>			
- Estado del equipo	X		El equipo funciona normal
- Regularidad del mantenimiento	X		Se trabaja con equipos en buen estado
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
<b>DOTACIÓN CAMPAMENTO</b>			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
<b>DOTACIÓN DEL PERSONAL</b>			
- Dotación completa	X		Se solicita al personal en obra utilizar la dotación entregada
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
<b>SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN</b>			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
<b>VIGILANCIA</b>			
- Personal suficiente	X		Diurno y Nocturno
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
<b>EMERGENCIAS</b>			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Elaboró:

Aprobó:

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMÉNEZ LÓPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: GERMÁN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Secretario de Planeación Municipal  
 Supervisor Designado



**INGFRACON S.A.S.**  
**INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**CONSULTORÍA S.A.S.**  
**NIT. No. 901.518.626-3**

**DIVISIÓN OBRAS**  
**CIVILES Y**  
**CONSULTORÍAS**

CONTRATO No. CD-CP-INTERVENTORÍA-001-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO E INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S. - INGFRACON

**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA		
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	CD-CP-1-2025	<b>PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL</b>	1/09/2025 <b>Y EL</b> 21/09/2025
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LIMPIEZA DE ARROYOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LURUACO - ATLÁNTICO CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA 025 DE MAYO 2 DE 2025		
<b>CONTRATISTA:</b>	H&J CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.		
<b>INTERVENTOR:</b>	INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S.		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
<b>MAQUINARIA - EQUIPO</b>			
- Estado del equipo	X		El equipo funciona normal
- Regularidad del mantenimiento	X		Se trabaja con equipos en buen estado
- Vibraciones /Ruidos	X		
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		
- Idoneidad operarios	X		
<b>DOTACIÓN CAMPAMENTO</b>			
- Dotación completa	X		
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		
<b>DOTACIÓN DEL PERSONAL</b>			
- Dotación completa	X		Se solicita al personal en obra utilizar la dotación entregada
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
<b>SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN</b>			
- Uso permanente	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
<b>VIGILANCIA</b>			
- Personal suficiente	X		Diurno y Nocturno
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
<b>EMERGENCIAS</b>			
- Convenio centro de asistencia			
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Elaboró:

Aprobó:

Firma:

Nombre: JULIA MARINA JIMENEZ LOPEZ  
 Rep. Legal de la INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: GERMAN EMILIO MANOTAS MALDONADO  
 Secretario de Planeación Municipal  
 Supervisor Designado