

## INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CON MAQUINARIA

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Y FECHA DEL CONTRATO                           | 2358 DE 2025 - CD 2314 DE 2025                                                                                                                                                             |
| PUBLICADO EN:                                      | SECOP I <input type="checkbox"/> Ó SECOP II <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                            |
| CLASE DE CONTRATO:                                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                    |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:                            | SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS - ICT SAS                                                                                                                                 |
| No. DE IDENTIFICACIÓN                              | 901521822 - 1                                                                                                                                                                              |
| OBJETO:                                            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ<br>CC. 17.326 435 de Villavicencio                                                                                                                              |
| FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:                     | 08/08/2025                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONDICIONES INICIALES</b>                       |                                                                                                                                                                                            |
| VALOR DEL CONTRATO (letras y número):              | SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$649.711.440)                                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                | 90 DIAS                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE INICIO:                                   | 15/08/2025                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                              | 13/11/2025                                                                                                                                                                                 |

### I. OBJETO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Realización de labores de canalización, construcción de jarillones, redireccionamiento y limpieza de cauces en diferentes fuentes hídricas del municipio de Villavicencio, utilizando maquinaria amarilla y equipos de apoyo, como medida preventiva y de mitigación del riesgo.

### Actividades específicas desarrolladas:

Se llevaron a cabo trabajos de canalización, descolmatación, construcción de jarillones y protección de márgenes en varias fuentes hídricas del municipio de Villavicencio. Para tal fin, se dispuso de excavadora orugada, retroexcavadora tipo pajarita y volquetas de apoyo, logrando restablecer la capacidad hidráulica de los cauces y mitigar riesgos asociados a inundaciones, procesos de socavación y pérdida de banca.

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

### 2.1 ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

- Caño Parrado – Sector Brisas de Guatiquía

Actividades: Construcción de jarillón utilizando material de préstamo extraído del mismo cauce, conformado y compactado mediante tránsito de maquinaria orugada. Se ejecutó el reforzamiento de la margen con el fin de contener el flujo del río y mitigar procesos de socavación lateral, especialmente en los sectores de mayor impacto hidráulico sobre el talud. Adicionalmente, se realizó la desviación controlada del cauce, mediante el movimiento y adecuada disposición de material granular, garantizando la estabilidad y continuidad del flujo.

#### Registro fotográfico:



- **Río Guatiquía – Sector La Granja**

Actividades: Canalización del cauce, acompañada del reforzamiento de jarillones existentes mediante procesos de conformación y compactación mecánica. Se ejecutó el perfilado de taludes con el fin de controlar la erosión y garantizar la protección de la vía y de las viviendas colindantes. Asimismo, se implementaron medidas de contención frente a la socavación lateral y se efectuó el restablecimiento del cauce principal, asegurando su funcionalidad hidráulica y reduciendo los riesgos asociados a desbordamientos y afectaciones a la infraestructura.

- **Caño Grande (Villa Valero – Guatapé – El Ruby– Villa del rio – La Unión – Nueva fundación – Playa rica– Villa Sonia)**

Actividades: Se ejecutaron labores de limpieza del cauce, consistentes en el retiro de material vegetal y sedimentos, complementadas con excavación para la recuperación de la sección hidráulica. Adicionalmente, se llevó a cabo la conformación de jarillones en ambas márgenes para brindar protección hidráulica. En un sector, se realizó la instalación de geobolsas para la conformación de espolones, mientras que en otros puntos se adelantó la excavación destinada a la construcción de gaviones como obras de contención y estabilización. Las intervenciones descritas se desarrollaron desde el sector de Playa Rica, siguiendo el recorrido por Caño Grande, hasta el sector El Rubí.

**Registro fotográfico:**



# ICT SAS


Servicios de Ingeniería Ciencia y Tecnología SAS  
NIT. 901521822-1



- **Caño Pendejo**

Actividades: Se ejecutaron labores de descolmatación del cauce, consistentes en el retiro de sedimentos acumulados que reducían la sección hidráulica. El material extraído fue dispuesto controladamente sobre ambas márgenes del caño, con el propósito de facilitar el libre flujo del agua y, de manera complementaria, contribuir a la estabilización de los taludes mediante conformación y refuerzo lateral.

**Registro fotográfico:**



- **Rio Ocoa Sector (El Brillante— Sector Brisas de Aplay)**

Actividades: Se realizó la conformación de jarillones en ambas márgenes del cauce, empleando material granular proveniente de la misma zona de intervención. Estas estructuras fueron ejecutadas con el objetivo de contener el flujo del río, brindar protección a las orillas frente a eventos de crecienta y asegurar el encauzamiento de las aguas dentro del lecho principal, contribuyendo a la estabilidad hidráulica y a la mitigación de riesgos asociados a desbordamientos.

**Registro fotográfico:**



- **Rio Guatiquia Sector Villa Fany**

**Actividades:** Se ejecutó la construcción de espolones en material de arrastre, dispuestos de manera transversal al cauce con el fin de disipar la energía hidráulica y controlar los procesos de socavación lateral. De manera complementaria, se adelantó la conformación de jarillones longitudinales en la margen afectada, utilizando material proveniente del mismo cauce. Asimismo, se llevaron a cabo labores de canalización y redireccionamiento del cauce, orientando el flujo hacia el eje central del río y alejándolo de la zona intervenida, con el propósito de reducir la presión hidráulica sobre el sector vulnerable y restituir la funcionalidad del cauce principal.

**Registro fotográfico:**



## • Río Guatiquia Sector Parcelas del Progreso

**Actividades:** Se realizó la conformación de espolones como medida de protección hidráulica, orientados a modificar la dirección del flujo del río y disipar su energía, con el propósito de evitar el impacto directo sobre la margen donde se encuentra asentada la comunidad. De manera complementaria, se ejecutó la construcción de jarillones de protección en la margen crítica, empleando material proveniente del mismo cauce, el cual fue conformado y compactado mediante tránsito de maquinaria orugada, garantizando su estabilidad y funcionalidad como obra de contención.

### Registro fotográfico:



## RESUMEN CANTIDAD HORAS MAQUINA ORUGADA POR SECTOR

| MAQUINARIA (SECTOR INTERVENIDO)          | CANTIDAD EJECUTADA | HORAS        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAQUINA N°1 (CAÑO GRANDE Y BRILLANTE)    | 320,1              | Horas        | Se ejecutaron labores con retroexcavadora tipo oruga, desarrollando actividades de excavación, perfilado y redistribución de material de arrastre con el objetivo de reencauzar el flujo hídrico, facilitar la transitabilidad del caudal y reforzar las márgenes del cauce mediante la conformación de jarillones. Esta intervención estuvo orientada a mitigar los riesgos de socavación y desbordamiento en los puntos críticos intervenidos.<br><br>De manera complementaria, se adelantaron trabajos de excavación y adecuación del terreno como parte del proceso constructivo de estructuras de contención tipo gavión, donde la maquinaria efectuó el movimiento de tierras, perfilado de taludes y retiro de material no apto, generando la plataforma base para la instalación de las unidades de gavión.<br><br>Asimismo, se llevaron a cabo labores de descolmatación en los cauces de Caño Grande, Caño Pendaje, Río Ocoa y Río Guatiquia, en respuesta al desbordamiento reciente ocasionado por acumulación de material aluvial y obstrucciones naturales. En estas intervenciones se efectuó la remoción de material sedimentado (bloques, gravas, arenas y lodos) que generaba taponamientos parciales, restableciendo así la capacidad hidráulica de los cauces y reduciendo el riesgo de nuevos desbordamientos. |
| MAQUINA N°2 (PARCELAS DEL PROGRESO)      | 34,7               | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAQUINA N°3 (PLAYA RICA - JUAN PABLO II) | 317                | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAQUINA N°4 (RELIQUIA - PICA GANADERA)   | 68,6               | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAQUINA N°5 (CUNABICHE- GUATIQUEIA)      | 266,6              | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAQUINA N°6 (CUNABICHE- GUATIQUEIA)      | 49                 | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAQUINA N°7 (CAÑO PARRADO)               | 122,9              | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total</b>                             | <b>1.178,9</b>     | <b>Horas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Véase en minucia anexo planillas control diario horómetro maquinaria

**2.2 ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE**

- **La Vigía**

**Actividades:** Se ejecutaron actividades de suministro y acarreo de material de préstamo, extraído del mismo cauce del río, hacia el punto crítico de la vía afectada por la crecida del Río Negro. El material fue dispuesto y extendido en capas sucesivas, garantizando su adecuada conformación y nivelación en la zona de intervención, con el fin de restablecer la transitabilidad y brindar estabilidad a la infraestructura vial comprometida.

**Registro fotográfico:**

**• Río Ocoa Sector El Brillante**

**Actividades:** Se ejecutaron trabajos de descolmatación del cauce, consistentes en el retiro de material sedimentado y de arrastre. De manera complementaria, se brindó apoyo a la comunidad del sector El Brillante mediante el llenado de sacos con material granular proveniente del mismo río, implementados como medida de protección preventiva frente a posibles afectaciones por crecientes.

**Registro fotográfico:**

- **Caño Maizaro Sector el dos mil**

**Actividades:** Se ejecutaron labores de descolmatación del cauce, consistentes en el retiro de sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído fue dispuesto de manera controlada sobre ambas márgenes del canal, con el objetivo de restablecer la sección hidráulica y optimizar la capacidad de conducción del flujo, reduciendo así el riesgo de obstrucciones y desbordamientos.

**Registro fotográfico:**



- **Caño Buque**

**Actividades:** Se ejecutaron labores de descolmatación del cauce, consistentes en el retiro de sedimentos y material de arrastre acumulado en el lecho. El material extraído fue dispuesto de manera controlada sobre ambas márgenes del canal, con el objetivo de restablecer la sección hidráulica y optimizar la capacidad de conducción del flujo, reduciendo así el riesgo de obstrucciones y desbordamientos.

## RESUMEN CANTIDAD HORAS MAQUINA PAJARITA POR SECTOR

| INTERVENCIÓN                 | CANTIDAD EJECUTADA | UNIDAD       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Vigia                     | 31,0               | Horas        | Se ejecutaron actividades de descolmatación de cauces, mediante el retiro de sedimentos y material de arrastre acumulado en los puntos intervenidos, con disposición controlada del material en las márgenes para restablecer la sección hidráulica y mejorar la capacidad de conducción del flujo. Así mismo, se realizaron labores de suministro, acarreo y conformación de material de préstamo, utilizado en la construcción y reforzamiento de jarillones, orientados a la contención y protección de las márgenes frente a crecientes.<br>De manera complementaria, se adelantaron acciones de redistribución de material, perfilado de taludes y adecuación de terrenos para la instalación de estructuras de protección como gaviones y espolones, y se apoyó a la comunidad con el llenado de sacos y bolsas de contención con material granular, implementados como medidas de mitigación y protección preventiva en los sectores críticos. |
| Caño Maizaro sector Dos Mil  | 32,4               | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caño Buque                   | 4,2                | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rio Ocoa sector el Brillante | 82,7               | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puente caído                 | 21,9               | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juan Pablo                   | 27,8               | Horas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>200</b>         | <b>Horas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Véase en minucia anexo planillas control diario horómetro maquinaria

## 2.3 ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE

Actividades: Se prestó apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, mediante el cargue en el punto de acopio y su posterior descarga en el sector crítico, destinado a la conformación de jarillón de protección, con el fin de reforzar las márgenes y mitigar riesgos asociados a crecientes.



### RESUMEN DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS CON VOLQUETA

| SECTOR INTERVENIDO | TIPO DE VOLQUETA | CANTIDAD DE VIAJES | OBSERVACIONES                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL BRILLANTE       | Doble Troque     | 11                 | Apoyo en el transporte y disposición de material para la conformación de jarillón de protección, orientado a la mitigación de riesgos por crecientes. |

Véase en minucia anexo planillas control diario horómetro maquinaria

### 3. CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA

| ITEM                      | DESCRIPCIÓN                                                                                           | UNID | CANT.  | V.UNIT       | V.TOTAL           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|-------------------|
| 1                         | RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB                                                           | HR   | 1178,9 | \$ 335.600   | \$ 395.638.840,00 |
| 2                         | VOLQUETA DOBLE TROQUE                                                                                 | DIA  | 11     | \$ 1.574.000 | \$ 17.314.000,00  |
| 3                         | VOLQUETA SENCILLA (7M3)                                                                               | DIA  | 0      | \$ 768.000   | \$ 0,00           |
| 4                         | RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE | HR   | 200    | \$ 223.000   | \$ 44.600.000,00  |
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |                                                                                                       |      |        |              | \$ 457.552.840,00 |
| VALOR TOTAL IVA (19%)     |                                                                                                       |      |        |              | \$ 86.935.039,00  |
| VALOR TOTAL CONTRATO      |                                                                                                       |      |        |              | \$ 544.487.879,00 |

### 4. COMPONENTE SST Y AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Durante la ejecución de las actividades se dio estricto cumplimiento a los requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando condiciones seguras tanto para el personal operativo como para la operación de la maquinaria dispuesta, entre la que se incluyó excavadora orugada, retroexcavadora tipo pajarita y volquetas de apoyo. Para ello se aplicaron protocolos de seguridad, uso adecuado de elementos de protección personal, señalización de las áreas de trabajo y medidas preventivas frente a los riesgos propios de la operación en sectores colindantes a ríos, donde las condiciones del terreno y la cercanía a los cuerpos de agua demandaron un mayor nivel de control y prevención.

Así mismo, las labores se desarrollaron en estricto acatamiento de la normativa ambiental vigente en Colombia, implementando acciones de prevención, control y manejo responsable de los recursos naturales. Entre estas se incluyó la disposición adecuada de materiales, la protección de las rondas hídricas, el cuidado de la cobertura vegetal y el manejo controlado de los residuos generados durante las labores de excavación, acarreo y disposición de material. De esta manera, se asegura que los trabajos ejecutados se enmarcaron en principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, en concordancia con los lineamientos establecidos por la legislación nacional y las autoridades competentes.

## 5. CONCLUSIONES

- Las actividades contratadas fueron ejecutadas en su totalidad y de manera satisfactoria, disponiendo de la maquinaria requerida —excavadora orugada, retroexcavadora tipo pajarita y volquetas de apoyo—, la cual permitió desarrollar los trabajos de conformación, canalización, descolmatación y reforzamiento de márgenes de forma eficiente y dentro de los plazos previstos.
- Las intervenciones adelantadas contribuyeron de manera significativa al restablecimiento de la capacidad hidráulica de los cauces intervenidos, lo que se traduce en una disminución del riesgo de inundación, control de procesos erosivos y mitigación de la socavación lateral, garantizando la protección de la infraestructura vial, predios colindantes y viviendas de la comunidad.
- Durante la ejecución se dio estricto cumplimiento a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, protegiendo la integridad del personal y de los equipos dispuestos, así como a las normas ambientales vigentes en Colombia, asegurando que las actividades se desarrollaran bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.
- Como soporte de la presente ejecución, se anexa el registro fotográfico que evidencia el desarrollo de las labores, junto con el cuadro detallado de horas-máquina utilizadas, lo cual respalda técnica y administrativamente la gestión realizada.



**ALEJANDRO HOLGUÍN QUINTERO**  
R/L: SERVICIOS DE INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA – ICT SAS

PROYECTO: **RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO**

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO

RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO

|        |        |
|--------|--------|
| Estado | Activo |
| Estado | Activo |
| Estado | Activo |
| Estado | Activo |

| Fecha     | Horario | Horario | Ubicación de la obra | Foto | Estado | Nota  | Actividad realizada                                                                        | Fotografía |
|-----------|---------|---------|----------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se inicia el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción.       |            |
| 13-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 14-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 15-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 16-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 17-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 18-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 19-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 20-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 21-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 22-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 23-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 24-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 25-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 26-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 27-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 28-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 29-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 30-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |
| 31-ago-15 | 8:00:00 | 8:00:00 | 10.00                |      | 10.00  | 10.00 | Se continúa con el trabajo de construcción, se está realizando el trabajo de construcción. |            |




PROYECTO: **SE 1206 del 1 agosto 2011**  
 FOLIO: **EXTRUCCION DE PUENTE 073**  
 PREPARED: \_\_\_\_\_

REVISOR: **INGENIERO CIVIL**

| Firma de Autor |       |
|----------------|-------|
| _____          | _____ |
| _____          | _____ |
| _____          | _____ |

| Fecha       | Horario | Observaciones | Fotografía de obra | Luz                                                                                 |                                                                                     | Temperatura              | Humedad | Actividad realizada                                                                                                                                      | Fotografía                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |               |                    | Intensidad                                                                          | Temperatura                                                                         |                          |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| 20 ago 11   |         |               |                    |                                                                                     |                                                                                     |                          |         | Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente.                                                                             |                                                                                          |
| 21 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |    |    | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |       |
| 22 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |    |    | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |       |
| 23 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |    |    | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |       |
| 24 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |    |    | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |       |
| 25 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |    |    | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |       |
| 26 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |   |   | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |     |
| 27 ago 11   | 08:00   | 08:00         | 1.00               |  |  | Temperatura del proyecto |         | Se realizó la perforación de terreno en la zona de construcción del puente. Se realizó el primer corte de terreno en la zona de construcción del puente. |   |
| TOTAL HORAS |         |               | 24.00              |                                                                                     |                                                                                     |                          |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |

[illegible]

|              |           |           |       |                                                                                     |                     |      |                                                                                   |                                                                                       |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-ago-25     | 11.104,00 | 18.200,00 | 18,00 |     | Mano Real           | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |     |
| 2-ago-25     | 11.200,00 | 18.220,00 | 9,00  |    | Los Morados         | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 3-ago-25     | 11.270,00 | 18.250,00 | 18,00 |    | Los Morados         | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 4-ago-25     | 11.220,00 | 18.280,00 | 18,00 |    | Los Morados         | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 5-ago-25     | 11.120,00 | 18.310,00 | 18,00 |    | Los Morados         | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 6-ago-25     | 11.170,00 | 18.320,00 | 18,00 |    | Manzanillo Sector 2 | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 7-ago-25     | 11.150,00 | 18.350,00 | 9,00  |    | Manzanillo Sector 2 | 0    | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 8-ago-25     | 11.240,00 | 18.370,00 | 18,00 |    | Manzanillo Sector 2 | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |    |
| 9-ago-25     | 11.170,00 | 18.390,00 | 9,00  |   | Manzanillo Sector 3 | 0    | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |   |
| 10-ago-25    | 11.140,00 | 18.400,00 | 9,00  |  | Manzanillo Sector 3 | 0    | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| 11-ago-25    | 11.200,00 | 18.420,00 | 2,00  |  | Manzanillo Sector 3 | 0    | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| 12-ago-25    | 11.200,00 | 18.440,00 | 9,00  |  | San Pablo II        | 0,70 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| 13-ago-25    | 11.200,00 | 18.450,00 | 11,00 |  | San Pablo II        | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| 14-ago-25    | 11.200,00 | 18.460,00 | 11,00 |  | San Pablo II        | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| 15-ago-25    | 11.200,00 | 18.470,00 | 9,00  |  | San Pablo II        | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| 16-ago-25    | 11.200,00 | 18.480,00 | 9,00  |  | San Pablo II        | 0,80 | Se realizó la limpieza de la zona de drenaje y se mejoró la superficie de la vía. |  |
| TOTAL: 40000 |           |           | 91,44 |                                                                                     |                     |      |                                                                                   |                                                                                       |

NOTAS  
 EQUIPO  
 MATERIAL

ESTACIÓN 1000 TRABAJOS  
 No. 1000-14 4 agosto 2012  
 Caudal: 1000/100 100 100

| Estado          |
|-----------------|
| Libre           |
| Obstruido       |
| En construcción |

| Fecha     | Horario<br>Inicio | Horario<br>Fin | Gravidad<br>de<br>falta | Foto<br>Observación | Síntesis<br>Observación | Observación                                                                                                                                                                                                       | Alimentación<br>Observación | Registro<br>Observación |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 17 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 18 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 20 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 21 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 22 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 23 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 24 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 25 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 26 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 27 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 28 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 29 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 30 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 31 ago 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |
| 1 sept 11 | 03                | 13             | 14                      |                     |                         | Refuerzo de la estructura de la estación 1000-14 y mejoramiento de la estructura de la estación 1000-14. Se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14 y se realizó el mantenimiento de la estación 1000-14. |                             |                         |


[illegible]

[illegible]

PROYECTO:  
CARRERA:  
DEPARTAMENTO:

RESUMEN DE ACTIVIDADES  
2018-2019  
Iniciado: 01/01/2018

| Estado de la obra |
|-------------------|
| En ejecución      |
| Parada            |
| Terminada         |

| Fecha       | Horario<br>Inicio | Horario<br>Fin | Horario de<br>trabajo | Foto<br>Documentos                                                                  | Trabajo<br>Ejecutado | Horario<br>Fin | Actividades realizadas                                                                      | Imagen<br>del trabajo                                                                 |
|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |    | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |    |
| 17-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |    | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |    |
| 18-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |    | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |    |
| 19-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |    | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |    |
| 20-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |    | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |    |
| 21-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |    | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |    |
| 22-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |   | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |   |
| 23-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |  | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |  |
| 24-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |  | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |  |
| 25-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |  | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |  |
| 26-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |  | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |  |
| 27-ago-23   | 08:00             | 09:00          | 01:00                 |  | CALO PASTADO         | 0.00           | Se realizaron actividades de saneamiento, desmontaje y elaboración de perfil de protección. |  |
| TOTAL HORAS |                   |                | 11.00                 |                                                                                     |                      |                |                                                                                             |                                                                                       |

| Fecha     | Observación | Horario   | Temperatura | Foto | Descripción | Estado | Acciones                                                                                                            | Registro |
|-----------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10-ago-11 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el primer control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 10-ago-12 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el segundo control de temperatura en el punto de medición.                                               |          |
| 11-ago-13 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el tercer control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 12-ago-14 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el cuarto control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 13-ago-15 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el quinto control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 14-ago-16 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el sexto control de temperatura en el punto de medición.                                                 |          |
| 15-ago-17 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el séptimo control de temperatura en el punto de medición.                                               |          |
| 16-ago-18 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el octavo control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 17-ago-19 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el noveno control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 18-ago-20 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el décimo control de temperatura en el punto de medición.                                                |          |
| 19-ago-21 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el undécimo control de temperatura en el punto de medición.                                              |          |
| 20-ago-22 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el duodécimo control de temperatura en el punto de medición.                                             |          |
| 21-ago-23 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimotercer control de temperatura en el punto de medición.                                          |          |
| 22-ago-24 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimocuarto control de temperatura en el punto de medición.                                          |          |
| 23-ago-25 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimoquinto control de temperatura en el punto de medición.                                          |          |
| 24-ago-26 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimosexto control de temperatura en el punto de medición.                                           |          |
| 25-ago-27 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimoséptimo control de temperatura en el punto de medición.                                         |          |
| 26-ago-28 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimoctavo control de temperatura en el punto de medición.                                           |          |
| 27-ago-29 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el decimonoveno control de temperatura en el punto de medición.                                          |          |
| 28-ago-30 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo control de temperatura en el punto de medición.                                              |          |
| 29-ago-31 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo primer control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 30-ago-32 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo segundo control de temperatura en el punto de medición.                                      |          |
| 31-ago-33 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo tercer control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 1-ago-34  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo cuarto control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 2-ago-35  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo quinto control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 3-ago-36  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo sexto control de temperatura en el punto de medición.                                        |          |
| 4-ago-37  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo séptimo control de temperatura en el punto de medición.                                      |          |
| 5-ago-38  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo octavo control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 6-ago-39  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo noveno control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 7-ago-40  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo décimo control de temperatura en el punto de medición.                                       |          |
| 8-ago-41  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo undécimo control de temperatura en el punto de medición.                                     |          |
| 9-ago-42  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo duodécimo control de temperatura en el punto de medición.                                    |          |
| 10-ago-43 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimotercer control de temperatura en el punto de medición.                                 |          |
| 11-ago-44 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimocuarto control de temperatura en el punto de medición.                                 |          |
| 12-ago-45 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimoquinto control de temperatura en el punto de medición.                                 |          |
| 13-ago-46 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimosexto control de temperatura en el punto de medición.                                  |          |
| 14-ago-47 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimoséptimo control de temperatura en el punto de medición.                                |          |
| 15-ago-48 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimoctavo control de temperatura en el punto de medición.                                  |          |
| 16-ago-49 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo decimonoveno control de temperatura en el punto de medición.                                 |          |
| 17-ago-50 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo control de temperatura en el punto de medición.                                     |          |
| 18-ago-51 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo primer control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 19-ago-52 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo segundo control de temperatura en el punto de medición.                             |          |
| 20-ago-53 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo tercer control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 21-ago-54 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo cuarto control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 22-ago-55 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo quinto control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 23-ago-56 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo sexto control de temperatura en el punto de medición.                               |          |
| 24-ago-57 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo séptimo control de temperatura en el punto de medición.                             |          |
| 25-ago-58 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo octavo control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 26-ago-59 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo noveno control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 27-ago-60 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo décimo control de temperatura en el punto de medición.                              |          |
| 28-ago-61 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo undécimo control de temperatura en el punto de medición.                            |          |
| 29-ago-62 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo duodécimo control de temperatura en el punto de medición.                           |          |
| 30-ago-63 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimotercer control de temperatura en el punto de medición.                        |          |
| 31-ago-64 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimocuarto control de temperatura en el punto de medición.                        |          |
| 1-ago-65  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimoquinto control de temperatura en el punto de medición.                        |          |
| 2-ago-66  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimosexto control de temperatura en el punto de medición.                         |          |
| 3-ago-67  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimoséptimo control de temperatura en el punto de medición.                       |          |
| 4-ago-68  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimoctavo control de temperatura en el punto de medición.                         |          |
| 5-ago-69  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo decimonoveno control de temperatura en el punto de medición.                        |          |
| 6-ago-70  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo control de temperatura en el punto de medición.                            |          |
| 7-ago-71  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo primer control de temperatura en el punto de medición.                     |          |
| 8-ago-72  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo segundo control de temperatura en el punto de medición.                    |          |
| 9-ago-73  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo tercer control de temperatura en el punto de medición.                     |          |
| 10-ago-74 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo cuarto control de temperatura en el punto de medición.                     |          |
| 11-ago-75 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo quinto control de temperatura en el punto de medición.                     |          |
| 12-ago-76 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo sexto control de temperatura en el punto de medición.                      |          |
| 13-ago-77 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo séptimo control de temperatura en el punto de medición.                    |          |
| 14-ago-78 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo octavo control de temperatura en el punto de medición.                     |          |
| 15-ago-79 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo noveno control de temperatura en el punto de medición.                     |          |
| 16-ago-80 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo control de temperatura en el punto de medición.                   |          |
| 17-ago-81 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer control de temperatura en el punto de medición.            |          |
| 18-ago-82 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo control de temperatura en el punto de medición.           |          |
| 19-ago-83 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer control de temperatura en el punto de medición.            |          |
| 20-ago-84 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto control de temperatura en el punto de medición.            |          |
| 21-ago-85 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto control de temperatura en el punto de medición.            |          |
| 22-ago-86 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto control de temperatura en el punto de medición.             |          |
| 23-ago-87 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo control de temperatura en el punto de medición.           |          |
| 24-ago-88 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo control de temperatura en el punto de medición.            |          |
| 25-ago-89 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno control de temperatura en el punto de medición.            |          |
| 26-ago-90 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo control de temperatura en el punto de medición.          |          |
| 27-ago-91 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo primer control de temperatura en el punto de medición.   |          |
| 28-ago-92 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo segundo control de temperatura en el punto de medición.  |          |
| 29-ago-93 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo tercer control de temperatura en el punto de medición.   |          |
| 30-ago-94 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo cuarto control de temperatura en el punto de medición.   |          |
| 31-ago-95 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo quinto control de temperatura en el punto de medición.   |          |
| 1-ago-96  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo sexto control de temperatura en el punto de medición.    |          |
| 2-ago-97  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo séptimo control de temperatura en el punto de medición.  |          |
| 3-ago-98  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo octavo control de temperatura en el punto de medición.   |          |
| 4-ago-99  | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo noveno control de temperatura en el punto de medición.   |          |
| 5-ago-100 | 0.00-0.00   | 0.00-0.00 | 0.00        |      | 0.00        | 0.00   | Se realizó el vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo vigésimo control de temperatura en el punto de medición. |          |



|                 |           |           |      |                                                                                   |                                                                                   |             |      |                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 may 23       | \$ 10,000 | \$ 10,000 | 1,00 |   |   | 1000-1000-0 | 0,00 | Se realizó el monitoreo de los niveles de agua en los pozos de monitoreo y se observó que los niveles de agua son adecuados para el cultivo de maíz y frijol. |   |
| 17 may 23       | \$ 10,000 | \$ 10,000 | 1,00 |  |  | 1000-1000-0 | 0,00 | Se realizó el monitoreo de los niveles de agua en los pozos de monitoreo y se observó que los niveles de agua son adecuados para el cultivo de maíz y frijol. |  |
| 20 may 23       | \$ 10,000 | \$ 10,000 | 1,00 |  |  | 1000-1000-0 | 0,00 | Se realizó el monitoreo de los niveles de agua en los pozos de monitoreo y se observó que los niveles de agua son adecuados para el cultivo de maíz y frijol. |  |
| TOTAL MONITOREO |           |           | 3,00 |                                                                                   |                                                                                   |             |      |                                                                                                                                                               |                                                                                     |

| VOLQUETA DOBLE TIRQUE |           |                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha                 | Días      | Sector Intervenido | Actividades realizadas                                                                                                                                                  | Registro fotográfico                                                                 |
| 12/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |    |
| 13/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |    |
| 14/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |    |
| 15/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |    |
| 16/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |    |
| 17/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |   |
| 18/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |  |
| 19/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |  |
| 20/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |  |
| 21/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |  |
| 22/09/2025            | 1         | EL BRILLANTE       | Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargo en un punto de acopio dentro de la vereda y su posterior descarga en el punto crítico. |  |
| <b>TOTAL DIAS</b>     | <b>11</b> |                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3570200231FA863F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICADO:  
QUIEN INTERESA

Que el contador público **JOSE JUVEN ANAYA BARRON** identificado con Cedula de Ciudadanía No 86046325 de CALI, VALENZUELA (R.E.P.A.) y Cédula Profesional No 102541-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**CONTADOR PÚBLICO**  
**Universidad Cooperativa de Colombia**


---

**EL SUSCRITO CONTADOR DE**  
**SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA ICT SAS**  
**N.I.T. 901.521.822-1**  
**JOSE JUVER AMAYA SANCHEZ IDENTIFICADO**  
**CON CEDULA No. 86.046.325 T.P.102541-T**

**CERTIFICA**

Que la empresa **SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA - ICT SAS** con Nit. 901.521.822-1, representada por el Ingeniero **ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.061.833 de Villavicencio, ha cumplido hasta la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y Caja de Compensación Familiar. Encontrándose al día y a paz y salvo.

Se expide a los dieciséis (16) Días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

  
**JOSE JUVER AMAYA SANCHEZ**  
C.C. 86.046.325  
T.P. 102541-T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**102541-T**

**JOSE JUVER AMAYA SANCHEZ**  
C.C. 88046325  
RES. INSCRIPCION 115 DEL 24/06/2004  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

274302 112144

Identificación Pública S.A. 1000429119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                                            | Clase Aportante               | Secursal Principal | Dirección             | Ciudad-Departamento    | Teléfono | Exonerado SENA e KZF |
|----------------|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|
| INT 90151202   | 1  | SERVICIOS DE INGENIERIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA - ICT SAS | B - MENOS DE 200 CONTRATANTES | PRINCIPAL          | CL 4 19 21 800 CENTRO | MANIZALES-CUNDINAMARCA | 6427484  | SI                   |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Salud   | Clase      | Planilla   | Planilla | Fecha      | Pago       | Valor     |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| 2025-08 | 1005-09 | 13/01/2027 | 4491724973 | E        | 2025/09/01 | 2025/08/16 | \$444,000 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLAZO |                | HOMBRES |         |       |     |         |     |         |     |         |     | PARAFISCALES |  |
|---------|----------------|---------|---------|-------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--------------|--|
| No.     | Identificación | Nombre  | PERIODO | SALUD | CCF | RESERVA | CCF | RESERVA | CCF | RESERVA | CCF | RESERVA      |  |
| 1       | 90151202       | 1       | 1       | 1     | 1   | 1       | 1   | 1       | 1   | 1       | 1   | 1            |  |
| 2       | 90151202       | 2       | 2       | 2     | 2   | 2       | 2   | 2       | 2   | 2       | 2   | 2            |  |
| 3       | 90151202       | 3       | 3       | 3     | 3   | 3       | 3   | 3       | 3   | 3       | 3   | 3            |  |
| 4       | 90151202       | 4       | 4       | 4     | 4   | 4       | 4   | 4       | 4   | 4       | 4   | 4            |  |
| 5       | 90151202       | 5       | 5       | 5     | 5   | 5       | 5   | 5       | 5   | 5       | 5   | 5            |  |
| 6       | 90151202       | 6       | 6       | 6     | 6   | 6       | 6   | 6       | 6   | 6       | 6   | 6            |  |
| 7       | 90151202       | 7       | 7       | 7     | 7   | 7       | 7   | 7       | 7   | 7       | 7   | 7            |  |
| 8       | 90151202       | 8       | 8       | 8     | 8   | 8       | 8   | 8       | 8   | 8       | 8   | 8            |  |
| 9       | 90151202       | 9       | 9       | 9     | 9   | 9       | 9   | 9       | 9   | 9       | 9   | 9            |  |
| 10      | 90151202       | 10      | 10      | 10    | 10  | 10      | 10  | 10      | 10  | 10      | 10  | 10           |  |
| 11      | 90151202       | 11      | 11      | 11    | 11  | 11      | 11  | 11      | 11  | 11      | 11  | 11           |  |
| 12      | 90151202       | 12      | 12      | 12    | 12  | 12      | 12  | 12      | 12  | 12      | 12  | 12           |  |
| 13      | 90151202       | 13      | 13      | 13    | 13  | 13      | 13  | 13      | 13  | 13      | 13  | 13           |  |
| 14      | 90151202       | 14      | 14      | 14    | 14  | 14      | 14  | 14      | 14  | 14      | 14  | 14           |  |
| 15      | 90151202       | 15      | 15      | 15    | 15  | 15      | 15  | 15      | 15  | 15      | 15  | 15           |  |
| 16      | 90151202       | 16      | 16      | 16    | 16  | 16      | 16  | 16      | 16  | 16      | 16  | 16           |  |
| 17      | 90151202       | 17      | 17      | 17    | 17  | 17      | 17  | 17      | 17  | 17      | 17  | 17           |  |
| 18      | 90151202       | 18      | 18      | 18    | 18  | 18      | 18  | 18      | 18  | 18      | 18  | 18           |  |
| 19      | 90151202       | 19      | 19      | 19    | 19  | 19      | 19  | 19      | 19  | 19      | 19  | 19           |  |
| 20      | 90151202       | 20      | 20      | 20    | 20  | 20      | 20  | 20      | 20  | 20      | 20  | 20           |  |
| 21      | 90151202       | 21      | 21      | 21    | 21  | 21      | 21  | 21      | 21  | 21      | 21  | 21           |  |
| 22      | 90151202       | 22      | 22      | 22    | 22  | 22      | 22  | 22      | 22  | 22      | 22  | 22           |  |
| 23      | 90151202       | 23      | 23      | 23    | 23  | 23      | 23  | 23      | 23  | 23      | 23  | 23           |  |
| 24      | 90151202       | 24      | 24      | 24    | 24  | 24      | 24  | 24      | 24  | 24      | 24  | 24           |  |
| 25      | 90151202       | 25      | 25      | 25    | 25  | 25      | 25  | 25      | 25  | 25      | 25  | 25           |  |
| 26      | 90151202       | 26      | 26      | 26    | 26  | 26      | 26  | 26      | 26  | 26      | 26  | 26           |  |
| 27      | 90151202       | 27      | 27      | 27    | 27  | 27      | 27  | 27      | 27  | 27      | 27  | 27           |  |
| 28      | 90151202       | 28      | 28      | 28    | 28  | 28      | 28  | 28      | 28  | 28      | 28  | 28           |  |
| 29      | 90151202       | 29      | 29      | 29    | 29  | 29      | 29  | 29      | 29  | 29      | 29  | 29           |  |
| 30      | 90151202       | 30      | 30      | 30    | 30  | 30      | 30  | 30      | 30  | 30      | 30  | 30           |  |
| 31      | 90151202       | 31      | 31      | 31    | 31  | 31      | 31  | 31      | 31  | 31      | 31  | 31           |  |
| 32      | 90151202       | 32      | 32      | 32    | 32  | 32      | 32  | 32      | 32  | 32      | 32  | 32           |  |
| 33      | 90151202       | 33      | 33      | 33    | 33  | 33      | 33  | 33      | 33  | 33      | 33  | 33           |  |
| 34      | 90151202       | 34      | 34      | 34    | 34  | 34      | 34  | 34      | 34  | 34      | 34  | 34           |  |
| 35      | 90151202       | 35      | 35      | 35    | 35  | 35      | 35  | 35      | 35  | 35      | 35  | 35           |  |
| 36      | 90151202       | 36      | 36      | 36    | 36  | 36      | 36  | 36      | 36  | 36      | 36  | 36           |  |
| 37      | 90151202       | 37      | 37      | 37    | 37  | 37      | 37  | 37      | 37  | 37      | 37  | 37           |  |
| 38      | 90151202       | 38      | 38      | 38    | 38  | 38      | 38  | 38      | 38  | 38      | 38  | 38           |  |
| 39      | 90151202       | 39      | 39      | 39    | 39  | 39      | 39  | 39      | 39  | 39      | 39  | 39           |  |
| 40      | 90151202       | 40      | 40      | 40    | 40  | 40      | 40  | 40      | 40  | 40      | 40  | 40           |  |
| 41      | 90151202       | 41      | 41      | 41    | 41  | 41      | 41  | 41      | 41  | 41      | 41  | 41           |  |
| 42      | 90151202       | 42      | 42      | 42    | 42  | 42      | 42  | 42      | 42  | 42      | 42  | 42           |  |
| 43      | 90151202       | 43      | 43      | 43    | 43  | 43      | 43  | 43      | 43  | 43      | 43  | 43           |  |
| 44      | 90151202       | 44      | 44      | 44    | 44  | 44      | 44  | 44      | 44  | 44      | 44  | 44           |  |
| 45      | 90151202       | 45      | 45      | 45    | 45  | 45      | 45  | 45      | 45  | 45      | 45  | 45           |  |
| 46      | 90151202       | 46      | 46      | 46    | 46  | 46      | 46  | 46      | 46  | 46      | 46  | 46           |  |
| 47      | 90151202       | 47      | 47      | 47    | 47  | 47      | 47  | 47      | 47  | 47      | 47  | 47           |  |
| 48      | 90151202       | 48      | 48      | 48    | 48  | 48      | 48  | 48      | 48  | 48      | 48  | 48           |  |
| 49      | 90151202       | 49      | 49      | 49    | 49  | 49      | 49  | 49      | 49  | 49      | 49  | 49           |  |
| 50      | 90151202       | 50      | 50      | 50    | 50  | 50      | 50  | 50      | 50  | 50      | 50  | 50           |  |
| 51      | 90151202       | 51      | 51      | 51    | 51  | 51      | 51  | 51      | 51  | 51      | 51  | 51           |  |
| 52      | 90151202       | 52      | 52      | 52    | 52  | 52      | 52  | 52      | 52  | 52      | 52  | 52           |  |
| 53      | 90151202       | 53      | 53      | 53    | 53  | 53      | 53  | 53      | 53  | 53      | 53  | 53           |  |
| 54      | 90151202       | 54      | 54      | 54    | 54  | 54      | 54  | 54      | 54  | 54      | 54  | 54           |  |
| 55      | 90151202       | 55      | 55      | 55    | 55  | 55      | 55  | 55      | 55  | 55      | 55  | 55           |  |
| 56      | 90151202       | 56      | 56      | 56    | 56  | 56      | 56  | 56      | 56  | 56      | 56  | 56           |  |
| 57      | 90151202       | 57      | 57      | 57    | 57  | 57      | 57  | 57      | 57  | 57      | 57  | 57           |  |
| 58      | 90151202       | 58      | 58      | 58    | 58  | 58      | 58  | 58      | 58  | 58      | 58  | 58           |  |
| 59      | 90151202       | 59      | 59      | 59    | 59  | 59      | 59  | 59      | 59  | 59      | 59  | 59           |  |
| 60      | 90151202       | 60      | 60      | 60    | 60  | 60      | 60  | 60      | 60  | 60      | 60  | 60           |  |
| 61      | 90151202       | 61      | 61      | 61    | 61  | 61      | 61  | 61      | 61  | 61      | 61  | 61           |  |
| 62      | 90151202       | 62      | 62      | 62    | 62  | 62      | 62  | 62      | 62  | 62      | 62  | 62           |  |
| 63      | 90151202       | 63      | 63      | 63    | 63  | 63      | 63  | 63      | 63  | 63      | 63  | 63           |  |
| 64      | 90151202       | 64      | 64      | 64    | 64  | 64      | 64  | 64      | 64  | 64      | 64  | 64           |  |
| 65      | 90151202       | 65      | 65      | 65    | 65  | 65      | 65  | 65      | 65  | 65      | 65  | 65           |  |
| 66      | 90151202       | 66      | 66      | 66    | 66  | 66      | 66  | 66      | 66  | 66      | 66  | 66           |  |
| 67      | 90151202       | 67      | 67      | 67    | 67  | 67      | 67  | 67      | 67  | 67      | 67  | 67           |  |
| 68      | 90151202       | 68      | 68      | 68    | 68  | 68      | 68  | 68      | 68  | 68      | 68  | 68           |  |
| 69      | 90151202       | 69      | 69      | 69    | 69  | 69      | 69  | 69      | 69  | 69      | 69  | 69           |  |
| 70      | 90151202       | 70      | 70      | 70    | 70  | 70      | 70  | 70      | 70  | 70      | 70  | 70           |  |
| 71      | 90151202       | 71      | 71      | 71    | 71  | 71      | 71  | 71      | 71  | 71      | 71  | 71           |  |
| 72      | 90151202       | 72      | 72      | 72    | 72  | 72      | 72  | 72      | 72  | 72      | 72  | 72           |  |
| 73      | 90151202       | 73      | 73      | 73    | 73  | 73      | 73  | 73      | 73  | 73      | 73  | 73           |  |
| 74      | 90151202       | 74      | 74      | 74    | 74  | 74      | 74  | 74      | 74  | 74      | 74  | 74           |  |
| 75      | 90151202       | 75      | 75      | 75    | 75  | 75      | 75  | 75      | 75  | 75      | 75  | 75           |  |
| 76      | 90151202       | 76      | 76      | 76    | 76  | 76      | 76  | 76      | 76  | 76      | 76  | 76           |  |
| 77      | 90151202       | 77      | 77      | 77    | 77  | 77      | 77  | 77      | 77  | 77      | 77  | 77           |  |
| 78      | 90151202       | 78      | 78      | 78    | 78  | 78      | 78  | 78      | 78  | 78      | 78  | 78           |  |
| 79      | 90151202       | 79      | 79      | 79    | 79  | 79      | 79  | 79      | 79  | 79      | 79  | 79           |  |
| 80      | 90151202       | 80      | 80      | 80    | 80  | 80      | 80  | 80      | 80  | 80      | 80  | 80           |  |
| 81      | 90151202       | 81      | 81      | 81    | 81  | 81      | 81  | 81      | 81  | 81      | 81  | 81           |  |
| 82      | 90151202       | 82      | 82      | 82    | 82  | 82      | 82  | 82      | 82  | 82      | 82  | 82           |  |
| 83      | 90151202       | 83      | 83      | 83    | 83  | 83      | 83  | 83      | 83  | 83      | 83  | 83           |  |
| 84      | 90151202       | 84      | 84      | 84    | 84  | 84      | 84  | 84      | 84  | 84      | 84  | 84           |  |
| 85      | 90151202       | 85      | 85      | 85    | 85  | 85      | 85  | 85      | 85  | 85      | 85  | 85           |  |
| 86      | 90151202       | 86      | 86      | 86    | 86  | 86      | 86  | 86      | 86  | 86      | 86  | 86           |  |
| 87      | 90151202       | 87      | 87      | 87    | 87  | 87      | 87  | 87      | 87  | 87      | 87  | 87           |  |
| 88      | 90151202       | 88      | 88      | 88    | 88  | 88      | 88  | 88      | 88  | 88      | 88  | 88           |  |
| 89      | 90151202       | 89      | 89      | 89    | 89  | 89      | 89  | 89      | 89  | 89      | 89  | 89           |  |
| 90      | 90151202       | 90      | 90      | 90    | 90  | 90      | 90  | 90      | 90  | 90      | 90  | 90           |  |
| 91      | 90151202       | 91      | 91      | 91    | 91  | 91      | 91  | 91      | 91  | 91      | 91  | 91           |  |
| 92      | 90151202       | 92      | 92      | 92    | 92  | 92      | 92  | 92      | 92  | 92      | 92  | 92           |  |
| 93      | 90151202       | 93      | 93      | 93    | 93  | 93      | 93  | 93      | 93  | 93      | 93  | 93           |  |
| 94      | 90151202       | 94      | 94      | 94    | 94  | 94      | 94  | 94      | 94  | 94      | 94  | 94           |  |
| 95      | 90151202       | 95      | 95      | 95    | 95  | 95      | 95  | 95      | 95  | 95      | 95  | 95           |  |
| 96      | 90151202       | 96      | 96      | 96    | 96  | 96      | 96  | 96      | 96  | 96      | 96  | 96           |  |
| 97      | 90151202       | 97      | 97      | 97    | 97  | 97      | 97  | 97      | 97  | 97      | 97  | 97           |  |
| 98      | 90151202       | 98      | 98      | 98    | 98  | 98      | 98  | 98      | 98  | 98      | 98  | 98           |  |
| 99      | 90151202       | 99      | 9       |       |     |         |     |         |     |         |     |              |  |

1141

100

| S | PARAFISCALES |     |     |        |
|---|--------------|-----|-----|--------|
|   | Aporte       | Dia | IBC | Aporte |
| 1 | 134,700      |     | 18  | 50     |
| 2 | 134,700      |     | 18  | 50     |
| 3 | 134,700      |     | 18  | 50     |
| 4 | 134,700      | 0   | 18  | 50     |
| 5 | 134,700      |     | 18  | 50     |





| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                          |                 |                   |                                |            |
|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| Identificación                | dv | Razon Social             | Cltor Aportante | Secural Principal | Dirección                      | Teléfono   |
| 02-1110348                    |    | TORRES AYA NELSON DANIEL | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL         | CALLE 971189-13 MARINO CAMOLIN | 314/248185 |
|                               |    |                          |                 |                   | WILLIAMERICHIMETA              |            |
|                               |    |                          |                 |                   |                                | 2413.300   |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |          |            |            |          |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|------------|------------|----------|
| Periodo                           | Clave   | Plazilla | Plazilla | Fecha      | Pago       | Valor    |
| Periodo                           | Fecha   | Plazilla | Plazilla | Fecha      | Pago       | Valor    |
| 2025-08                           | 2025-08 | 2025-08  | 2025-08  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | 2413.300 |

| RESUMEN DE PAGO              |        |             |    |           |                 |                |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|
| RECIBO                       | CÓDIGO | NIT         | SV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA |
| ATP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |
| POYVENIR                     | 230101 | 000.234.006 | 8  | 1         | \$227.800       | \$0            |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14.13  | 860.011.153 | 6  | 1         | \$227.800       | \$0            |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                |
| SANTAS                       | EPS005 | 800.251.440 | 6  | 1         | \$7.500         | \$0            |
|                              |        |             |    |           | \$7.500         | \$0            |
|                              |        |             |    |           | \$178.000       | \$0            |
|                              |        |             |    |           | \$178.000       | \$0            |
| TOTAL                        |        |             |    | 1         | \$413.300       | \$0            |

| DATOS DEL APORTANTE |                  |                                 |                                                   |                 |                                        |                                      |
|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| IMP-0               | NOMBRE           | NOMBRE APORTANTE                | DIRECCIÓN                                         | TELÉFONO        | COMUNICADO                             | EXCERENADO PAQO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC                  | 1110002357       | HERNANDEZ ALBERTO ACOSTA GARCIA | CALLE 8 A NO. 411<br>CALLE DAMAZANA 2<br>11100002 | 3172300516      | personal.comunicacion@gmail.com<br>com |                                      |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE  | ACORDAR SUCESAL                 | CÓDIGO                                            | DISPARITAMEN TO | CUPOS 180000000                        |                                      |
| UNICA               | 1 - Indefinición |                                 |                                                   | NETA            | SECTORE PO                             | NO                                   |

| DATOS DE LA PLANELLA |                             |                  |                    |               |       |
|----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------|
| PLANELLA<br>NÚMERO   | FECHA Y HORAS DE<br>PUNTAJE | TIPO<br>PLANELLA | NÚMERO<br>PLANELLA | CANTIDAD      |       |
|                      |                             |                  |                    | ENTRADOR      | SALID |
| PL-0001              | 2023-08                     | PL-0001          | 1                  | 1             | 0     |
|                      |                             |                  |                    | TOTAL A PAGAR |       |
|                      |                             |                  |                    | 85048211      |       |

## TOTALS POR SUBSISTEMAS

| TOTALS SALDO |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| Código F99   | descripcion  | NT          |
| 075017       | Formasur EPS | 8/0002564-7 |
|              |              | 185.000     |

| LPC Acid class  | Incorporation delay |          | Linoleic Metabolized |          | Ester Mass | Volatile Matter Content (%) | Volatile Matter (µg/g) | Total n-Pages | No. Affected |
|-----------------|---------------------|----------|----------------------|----------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------|
|                 | No. Affected        | Volatile | No. Affected         | Volatile |            |                             |                        |               |              |
| C <sub>16</sub> | 0                   | 0        | 0                    | 0        | T          | 20%                         | D.                     | 195-202       | 1            |

**VOITANUS PUMPHOUSE**

| TOTALS PER REGION |         |                    |
|-------------------|---------|--------------------|
| Unidad A/P        | Norman  | Costs de la planta |
| 220201            | Present | 90224000-2         |
|                   |         | 230 000            |

| Agencia vinculada a | Agencia Voluntaria | Agencia PGP  | Agencia SSA  | Clase  | Forma de     | Valor | Tasa    | Mo.     |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|---------|---------|
| Atiende             | Agencia            | Subsistencia | Subsistencia | Impone | Contribución | PGP   | de Pago | Atiende |
| U                   | U                  | U            | U            | U      | 2002         | U     | 23,0    | U       |

## TOTALS AND 60% LABORABLE

| TOTALS RESEARCH LABORATORIES |                  |    |                         |
|------------------------------|------------------|----|-------------------------|
| Comp. Anal.                  | Formula          | MF | Outstanding Obligations |
| 14/23                        | Acetic Anhydride |    | \$9971145.04            |
|                              |                  |    | 11,100                  |

| No. Antropometría | Indicadores |       | Agencia Origen | Valor Referencia | Días Mes | Valor Máximo Colaboración | Subtotal Colaboración | No. Recaudos Quincena a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Socializado | Total a Pagar | No. Atendidos |
|-------------------|-------------|-------|----------------|------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |             | Valor |                |                  |          |                           |                       |                               |                     |                   |               |               |
|                   |             |       |                | \$ 572           | 1        | 300                       | 15 600                |                               |                     | 155               | 15 600        | 1             |

## TOTALS CANADA

| TOTALLES CAUSA |        |    |              |            |              |               |              |
|----------------|--------|----|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Código CCF     | Nombre | MT | Nº de Agente | Días Efect | Nº de Agente | Total a Pagar | Nº de Agente |
|                |        |    |              |            |              |               |              |

## TOTALLES PARADIGMES

| TOTALS PARAFISCABLES |                 |                           |               |   | Fin. 2010/2011 |
|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---|----------------|
| Valeur Ajoutée       | Charges Financ. | Intérêts Multis. Approuv. | Total à Payer |   |                |
| 0                    | 0               | 0                         | 0             | 0 | 0              |
| SENA                 |                 |                           |               |   |                |
| 0                    | 0               | 0                         | 0             | 0 | 0              |
| KSEF                 |                 |                           |               |   |                |
| 0                    | 0               | 0                         | 0             | 0 | 0              |
| KSAF                 |                 |                           |               |   |                |
| IFEN                 |                 |                           |               |   |                |

**NOTES ON CONTRIBUTORS**

| TOTALES POR SUBESTACION |                          |                                         |                |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Tipo Admisora           | Nº. Admisoras Reportadas | valor unitario de ESE, L.Ms. por y/Watt | valor a Pagar  |
| Sekel                   | 1                        | 164.000                                 | 164.000        |
| Pirelli                 | 1                        | 337.000                                 | 337.000        |
| Pirelli Latam           | 1                        | 15.800                                  | 15.800         |
| CDP                     | 0                        | 0                                       | 0              |
| ESAP                    | 0                        | 0                                       | 0              |
| CGF                     | 0                        | 0                                       | 0              |
| Wefu                    | 0                        | 0                                       | 0              |
| SESAU                   | 0                        | 0                                       | 0              |
| <b>TOTALES</b>          | <b>3</b>                 | <b>417.800</b>                          | <b>417.800</b> |



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | div                         | Razon Social | Clase Aportante | Secursal Principal | Dirección                      | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SOLA e CDF |
|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| CC 198779408   | OSISA BUTRAGO FISCALIZACION |              | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Nº 72 casa 3 barrio (Barrasol) | VILLAVIEJA-NECA     | 300-445501 | NO                   |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clase     |           | Fecha     |            | Pago       |          |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| Periodo | Saldo   | Pago      | Planilla  | Planilla  | Limite     | Pago       | Valor    |
| 2023-08 | 2023-08 | 160004914 | 160004914 | 160004914 | 2023-09-10 | 2023-08-13 | 2440.500 |
|         |         |           |           |           |            | 2023-08-13 | 0        |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                    |                |               |        | PENSION |             |        |     | SALUD       |     |        |     | CCF         |     |        |     | RESGOS      |     |        |     | PARAFISCALES |     |        |     |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------|-------------|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|--------|-----|--------------|-----|--------|-----|
| Nro.                                        | Identificación | Nombre        | Código | OTC     | Aporte      | Código | OTC | Aporte      | OTC | Código | OTC | Aporte      | OTC | Código | OTC | Aporte      | OTC | Código | OTC | Aporte       | OTC | Código | OTC |
| Resumen Principales (3 Afiliados)           |                |               |        |         | \$1,423,500 |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500  |     |        |     |
| Cambio de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)  |                |               |        |         | \$1,423,500 |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500  |     |        |     |
| Ciudad: VILLAVIEJA Desde: NETA (1 Afiliado) |                |               |        |         | \$1,423,500 |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500  |     |        |     |
| 1                                           | CC 100074184   | OSISA BUTRAGO | 20001  | 30      | \$1,423,500 |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500  |     |        |     |
| Total Afiliados( 3)                         |                |               |        |         | \$1,423,500 |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500 |     |        |     | \$1,423,500  |     |        |     |

DATOS GENERALES DE APORTANTE

| Identificación | dir                     | Razon Social   | Clase Aportante | Secursal Principal | Dirección                       | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SDA e ICBF |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| CC 10079688    | OTRINA BUENOS DIAS ELMC | RECONSTRUYENTE |                 | PRINCIPAL          | RAZ ITZ, casa 1 barrio Chorrera | VELLAVERDE META     | 304-488888 | No                   |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave   | Plazilla | Plazilla | Plazilla | Fecha      | Pago       | Pago       | Pago       | Valor     |
|---------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2025-08 | 1005-08 | 1005-08  | 1005-08  | 1005-08  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | \$440,300 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | OW | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORIA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                 |                        |               |
| PROTECCION                   | 210201 | 800,228,739 | 0  | 1         | \$227,800       | \$0             | \$0                    | \$227,800     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                 |                        |               |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 866,011,152 | 0  | 1         | \$34,700        | \$0             | \$0                    | \$34,700      |
| BPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    |           |                 |                 |                        |               |
| SALUD TOTAL                  | EPS002 | 800,130,407 | 4  | 1         | \$178,000       | \$0             | \$0                    | \$178,000     |
|                              |        |             |    | 1         | \$440,300       | \$0             | \$0                    | \$440,300     |



**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**  
**PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN**  
**ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE**  
**OBRA, INTERVENTORIA Y SUMINISTRO**

Codigo:1010-F-GCT-109  
 Version:3  
 Fecha:17/06/2024  
 PAG. 1 de 2

|                                         |                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1</b>       |                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>CONTRATO No.</b>                     | <b>2356 DE 2025</b>                                                                                                                                                                               | <b>PROYECTO No.</b> | <b>N/A</b>            |
| <b>INFORMACION BASICA</b>               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                      | <b>SERVICIOS DE INGENIERIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA - ICT SAS</b>                                                                                                                                    |                     |                       |
| <b>INTERVENTOR</b>                      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>SUPERVISOR</b>                       | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>                                                                                                                                                                 |                     |                       |
| <b>INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</b> |                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                 | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                    |                     |                       |
| <b>OBJETO:</b>                          | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO</b> |                     |                       |
| <b>VALOR:</b>                           | <b>SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (\$649.711.440)</b>                                                                                    |                     |                       |
| <b>ANTICIPO 50%:</b>                    | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                 | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>ANTICIPO 50% DEL ADICIONAL:</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>VALOR ACTUALIZADO</b>                | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>VALOR ACTUALIZADO</b>                | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>VALOR ACTUALIZADO</b>                | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>             | <b>15 de agosto del 2025</b>                                                                                                                                                                      |                     |                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>             | <b>13 de noviembre del 2025</b>                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>TIEMPO</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                          | <b>MES</b>          | <b>90</b> <b>DÍAS</b> |
| <b>PRORROGAS CONTRATO</b>               |                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>FECHA ACTA PRORROGA No. 01</b>       | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>TIEMPO</b>                           | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>FECHA ACTA PRORROGA No. 02</b>       | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>TIEMPO</b>                           | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>FECHA ACTA PRORROGA No. 03</b>       | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>TIEMPO</b>                           | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>SUSPENSIONES CONTRATO</b>            |                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>FECHA ACTA SUSPENSION No.01</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>TIEMPO:</b>                          | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>REINICIACION</b>                     | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>FECHA ACTA SUSPENSION No.02</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>TIEMPO:</b>                          | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>REINICIACION</b>                     | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>FECHA ACTA SUSPENSION No.03</b>      | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>TIEMPO:</b>                          | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>REINICIACION</b>                     | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>       | <b>N/A</b>                                                                                                                                                                                        |                     |                       |



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN  
ACTA ANEXA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE  
OBRA, INTERVENTORIA Y SUMINISTRO

819  
Codigo:1010-F-GCT-109

Version:3

Fecha:17/09/2024

PAG. 2 de 2

RELACION DE PAGOS

| ACTA No. | CONCEPTO           | VALOR             | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL      | ACUMULADO         |
|----------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1        | ACTA PARCIAL No. 1 | \$ 544.487.879,00 | N/A          | \$ 544.487.879,00 | \$ 544.487.879,00 |
| 2        | N/A                | N/A               | N/A          | N/A               | N/A               |
| 3        | N/A                | N/A               | N/A          | N/A               | N/A               |
| 4        | N/A                | N/A               | N/A          | N/A               | N/A               |

VALOR A PAGAR:

\$

544.487.879,00

SON: \$

544.487.879,00

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial 15/08/2025 A 16/09/2025 suscrita por la Interventoria y Contratista. (Para contratos de obra o interventoria)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2025, que intervinieron y aprueban, en el día.

  
ALEJANDRO BERRÓN QUINTERO  
CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
SUPERVISOR

  
N/A  
INTERVENTORIA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
JEFE DE OFICINA DE GESTION DE RIESGOS

NOTA 1: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoria, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.

NOTA 2: La supervisión reviso documentalmente la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114-VX

NOTA 3: Las actividades, cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. Lo consignado en la presente acta fue viabilizada por la interventoria, puesto que se considera viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y contable.



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN  
FORMATO DE ACTA PAGO PARCIAL DE OBRA

Código: 1010-F-GCT-81  
Versión: 4  
Fecha: 17/08/2024  
Página: 1

|                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                |                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                         | 2706 DE 2005                  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 640.711.487,00 | VALOR ACTAS PARCIALES      | FECHA DE INICIO CONTRATO          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PLANTAS CRÍTICAS AFECTADAS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |                               | VALOR ANTICIPO:             | \$             | VALOR AMORTIZADO PARCIALES | 15 DE AGOSTO DE 2025              |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                          | HOLOJIN QUINTERO              | VALOR ADICIONAL:            | \$             | 35,59%                     | TIEMPO DE EJECUCIÓN               |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                                          | N/A                           | VALOR ANTICIPO ADICIONAL:   | \$             | 84%                        | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                                                           | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  | \$             | 84%                        | 13 DE NOVIEMBRE DE 2025           |
| SECRETARIA:                                                                                                                                                                           | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  | \$             | 84%                        | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:        |
|                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                |                            | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025          |
|                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                |                            | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:       |
|                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                |                            | 84%                               |
|                                                                                                                                                                                       |                               |                             |                |                            | ESTADO: EN EJECUCIÓN              |

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2025, se reunieron: **ALEJANDRO HOLJIN QUINTERO**, Representante legal de SERVICIOS DE INGENIERIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA - ICT SAS, Contratista; **JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**, supervisor delegado y el Secretario de OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO, para dejar constancia de la presente **Acta para pago Parcial No. 1**, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS |                                                                                                      |                          |              |                          |       |                          |       |                          |       |                          |       |                          |         |                          |       |                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|---------|--------------------------|-------|-------------------|
| CONDICIONES ACTUALIZADAS |                                                                                                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS |              | CONDICIONES ACTUALIZADAS |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS |         | CONDICIONES ACTUALIZADAS |       |                   |
| LINEA                    | DESCRIPCION                                                                                          | CANT.                    | V. UNIT.     | V. TOTAL                 | CANT. | V. TOTAL                 | CANT. | V. TOTAL                 | CANT. | V. TOTAL                 | CANT. | V. TOTAL                 | CANT.   | V. TOTAL                 | CANT. | V. TOTAL          |
| 1                        | RETROCAMBIADORA 20 T O 30M, MC, OPE Y CUBA                                                           | 1250                     | \$ 308.070   | \$ 418.144.000,00        | 1248  | \$ 416.144.000,00        | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 1178,00 | \$ 388.838.840,00        | 81,10 | \$ 30.838.160,00  |
| 2                        | VALCULAS, DRELE TROQUE                                                                               | 48                       | \$ 1.074.000 | \$ 82.992.000,00         | 40    | \$ 62.568.000,00         | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 11,30   | \$ 17.314.000,00         | 29,00 | \$ 45.840.000,00  |
| 3                        | VALCULAS, BRICULA (INT)                                                                              | 30                       | \$ 708.000   | \$ 22.272.000,00         | 29    | \$ 20.272.000,00         | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 0,00    | \$ -                     | 0,00  | \$ -              |
| 4                        | RETROCAMBIADORA CARGADORA DE LLAVES TIPO PALMISTO, JORO O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE | 300                      | \$ 223.000   | \$ 44.800.000,00         | 298   | \$ 44.800.000,00         | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 0,00  | \$ -                     | 300,00  | \$ 44.800.000,00         | 0,00  | \$ -              |
|                          | VALOR TOTAL CONTRATO DIRECTO                                                                         |                          |              | \$ 545.376.000,00        |       | \$ 540.376.000,00        |       | \$ -                     |       | \$ -                     |       | \$ -                     |         | \$ 487.832.840,00        |       | \$ 86.433.160,00  |
|                          | VALOR TOTAL PAG. 11/03/2019                                                                          |                          |              | \$ 493.135.400,00        |       | \$ 493.135.400,00        |       | \$ -                     |       | \$ -                     |       | \$ -                     |         | \$ 493.135.400,00        |       | \$ 16.000.000,00  |
|                          | VALOR TOTAL CONTRATO                                                                                 |                          |              | \$ 545.376.000,00        |       | \$ 540.376.000,00        |       | \$ -                     |       | \$ -                     |       | \$ -                     |         | \$ 487.832.840,00        |       | \$ 166.373.160,00 |

|                                              |    |                |
|----------------------------------------------|----|----------------|
| Valor inicial del contrato                   | \$ | 640.711.487,00 |
| Valor anticipo 50%                           | \$ | -              |
| Valor depositado Acta Parcial No 01          | \$ | 544.487.879,60 |
| Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 01 | \$ | -              |
| Valor balance por amortizar                  | \$ | -              |
| Valor Efectuada Asignación                   | \$ | 544.487.879,60 |
| Valor neto a pagar                           | \$ | 544.487.879,60 |

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No 1, por los que en ella intervinieron, en Villavicencio a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2025.

ALEJANDRO HOLJIN QUINTERO  
CONTRATISTA

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
SUPERVISOR DELEGADO

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENIOR

NOTA 1: Los contenidos y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Intervenor. La consignación de la presente Acta fue validada por la Intervención, a saber: que se considere viable técnica, legal, financiera, ambiental y económica.

NOTA 2: Las asimetrías autorizadas en la modificación del contrato y cumple con la lista de chequeo 1010-F-GCT-114

NOTA 3: Los contenidos, contenidos y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Intervenor. La consignación de la presente Acta fue validada por la Intervención, a saber: que se considere viable técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental y económica.

|                                              |                     |                               |   |      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|------|
| CONTRATO No 2356 DE 2025                     | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DEL INFORME             |   |      |
| TIPO CONTRATO                                |                     | 16                            | 9 | 2025 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      |                     | D                             | M | A    |
| CONTRATISTA                                  |                     | SECRETARIA LIDER              |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA |                     | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS |   |      |
|                                              |                     | INTERVENTOR                   |   |      |
|                                              |                     | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    |   |      |

SECTOR VILLA VALERO



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 15-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 18-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

SECTOR VILLA VALERO




FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 20-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 20-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ           |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

#### SECTOR EL RUBY



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 21-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 23-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

#### SECTOR EL RUBY




FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 25-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 26-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
**ALEJANDRO BOLGUIN QUINTERO**  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
**JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

#### SECTOR GUATAPE



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 27-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 27-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

#### SECTOR GUATAPE



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 28-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 30-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ           |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR LA UNION**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 04-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 05-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

**SECTOR LA UNION**



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 05-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 06-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                              |                                                                                                                                                                                            |                               |   |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|
| CONTRATO No 2356 DE 2025                     | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        | FECHA DEL INFORME             |   |      |
| TIPO CONTRATO                                |                                                                                                                                                                                            | 16                            | 9 | 2025 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      |                                                                                                                                                                                            | D                             | M | A    |
| CONTRATISTA                                  |                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA LIDER              |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA |                                                                                                                                                                                            | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS |   |      |
|                                              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | INTERVENTOR                   |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            |                               |   |      |

SECTOR EL BRILLANTE



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 10-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 12-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB


SECTOR EL BRILLANTE



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 13-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 13-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion  
REGISTRO FOTOGRAFICO

| CONTRATO No 2356 DE 2025                     | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        | FECHA DEL INFORME             |   |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|
| TIPO CONTRATO                                |                                                                                                                                                                                            | 16                            | 9 | 2025 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 0                             | M | A    |
| CONTRATISTA                                  |                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA LIDER              |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                                                                                                                                                                                            | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | INTERVENTOR                   |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    |   |      |

SECTOR VILLA DEL RIO



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 16-08-25

ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 17-08-25

ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

SECTOR VILLA DEL RIO



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 18-08-25

ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 19-08-25

ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO MOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                 |                     |                                  |   |      |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|------|
| CONTRATO No 2356 DE<br>2025                     | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DEL INFORME                |   |      |
| TIPO CONTRATO                                   |                     | 16                               | 9 | 2025 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                         |                     | D                                | M | A    |
| CONTRATISTA                                     |                     | SECRETARIA LIDER                 |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA<br>CIENCIA Y TECNOLOGIA |                     | OFICINA DE GESTION DE<br>RIESGOS |   |      |
|                                                 |                     | INTERVENTOR                      |   |      |
|                                                 |                     | JUAN CARLOS GUZMAN<br>SANCHEZ    |   |      |

SECTOR NUEVA FUNDACION CAÑO GRANDE



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 20-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 21-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

SECTOR NUEVA FUNDACION CAÑO GRANDE



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 22-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 22-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación  
REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA UDER</b>               |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ           |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR VILLA SONIA**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 26-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 27-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

**SECTOR VILLA SONIA**



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 27-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 28-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR PLAYA RICA**FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 30-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMBFOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 30-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB**SECTOR PLAYA RICA**FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 31-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMBFOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 01-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion  
REGISTRO FOTOGRAFICO

| CONTRATO No 2356 DE<br>2025                     | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        | FECHA DEL INFORME                |   |      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|------|
| TIPO CONTRATO                                   |                                                                                                                                                                                            | 16                               | 9 | 2025 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                         | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | D                                | M | A    |
| CONTRATISTA                                     |                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA LIDER                 |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA<br>CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                                                                                                                                                                                            | OFICINA DE GESTION DE<br>RIESGOS |   |      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | INTERVENTOR                      |   |      |
|                                                 |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN<br>SANCHEZ    |   |      |

SECTOR LAS MERCEDES



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 02-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 03-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

SECTOR LAS MERCEDES



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 04-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 04-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion  
REGISTRO FOTOGRAFICO

|                                                        |                            |                                          |   |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                        | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b> | <b>FECHA DEL INFORME</b>                 |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                   |                            | 16                                       | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                         |                            | D                                        | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                     |                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>                  |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA<br/>GENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                            | <b>OFICINA DE GESTION DE<br/>RIESGOS</b> |   |      |
|                                                        |                            | <b>INTERVENTOR</b>                       |   |      |
|                                                        |                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN<br/>SANCHEZ</b>    |   |      |

**SECTOR MONTECARLO**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 07-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 08-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

**SECTOR MONTECARLO**



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 09-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 11-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
**ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO**  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
**JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                    | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                               |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                     |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                 |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ           |   |      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR JUAN PABLO II**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 14-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 14-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

**SECTOR JUAN PABLO II**



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 16-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 16-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                 |                     |                                  |   |      |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|------|
| CONTRATO No 2356 DE<br>2025                     | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DEL INFORME                |   |      |
| TIPO CONTRATO                                   |                     | 16                               | 9 | 2025 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                         |                     | D                                | M | A    |
| CONTRATISTA                                     |                     | SECRETARIA LIDER                 |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA<br>CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                     | OFICINA DE GESTION DE<br>RIESGOS |   |      |
|                                                 |                     | INTERVENTOR                      |   |      |
|                                                 |                     | JUAN CARLOS GUZMAN<br>SANCHEZ    |   |      |

SECTOR LA RELIQUA



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 17-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 17-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB


SECTOR LA RELIQUA




FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 23-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 31-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR PARCELAS DEL PROGRESO**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 21-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 23-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

**SECTOR PARCELAS DEL PROGRESO**




FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 24-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 24-08-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR GUATIQUEA- CUNABICHE- BABARIA**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 10-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 13-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

**SECTOR GUATIQUEA- CUNABICHE- BABARIA**



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 14-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 15-09-25  
ITEM 1: RETROEXCAVADORA 20 T O SIM. INC. OPE Y COMB

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

#### SECTOR LA VIGIA



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 17-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 18-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

#### SECTOR VILLA VALERO



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 19-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 20-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

  
**ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO**  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
**JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion  
REGISTRO FOTOGRAFICO

| CONTRATO No 2356 DE<br>2025                  | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        | FECHA DEL INFORME             |   |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|
|                                              |                                                                                                                                                                                            | 16                            | 9 | 2025 |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | D                             | M | A    |
| TIPO CONTRATO                                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | SECRETARIA LIDER              |   |      |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      |                                                                                                                                                                                            | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS |   |      |
| CONTRATISTA                                  |                                                                                                                                                                                            | INTERVENTOR                   |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    |   |      |

## SECTOR MAIZARO



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 21-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340  
O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 22-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340  
O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

## SECTOR MAIZARO



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 23-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340  
O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 24-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340  
O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

  
ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



| CONTRATO No 2356 DE<br>2025                  | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        | FECHA DEL INFORME             |   |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|
|                                              |                                                                                                                                                                                            | 16                            | 9 | 2025 |
| TIPO CONTRATO                                |                                                                                                                                                                                            | D                             | M | A    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | SECRETARIA LIDER              |   |      |
| CONTRATISTA                                  |                                                                                                                                                                                            | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA |                                                                                                                                                                                            | INTERVENTOR                   |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    |   |      |

SECTOR EL BRILLANTE



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 27-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 28-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

SECTOR EL BRILLANTE




FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 29-08-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 01-09-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

  
ALEJANDRO HOLGUIN-QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                 | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                                                                                                                                                                                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                                                                                                                                                                                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                                                                                                                                                                                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |
|                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                      |   |      |

**SECTOR PUENTE CAIDO**



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 08-09-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 09-09-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

**SECTOR PUENTE CAIDO**



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 10-09-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 10-09-25  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

  
ALEXANDER HOLGUIN QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

  
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                                     |                            |                                      |   |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------|
| <b>CONTRATO No 2356 DE 2025</b>                     | <b>OBJETO DEL CONTRATO</b> | <b>FECHA DEL INFORME</b>             |   |      |
| <b>TIPO CONTRATO</b>                                |                            | 16                                   | 9 | 2025 |
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                      |                            | D                                    | M | A    |
| <b>CONTRATISTA</b>                                  |                            | <b>SECRETARIA LIDER</b>              |   |      |
| <b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> |                            | <b>OFICINA DE GESTION DE RIESGOS</b> |   |      |
|                                                     |                            | <b>INTERVENTOR</b>                   |   |      |
|                                                     |                            | <b>JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ</b>    |   |      |

**SECTOR JUAN PABLO**



**FOTOGRAFIA 1.** **FECHA DE TOMA: 13-09-25**  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



**FOTOGRAFIA 2.** **FECHA DE TOMA: 14-09-25**  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

**SECTOR JUAN PABLO**



**FOTOGRAFIA 3.** **FECHA DE TOMA: 15-09-25**  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE



**FOTOGRAFIA 4.** **FECHA DE TOMA: 16-09-25**  
ITEM 4: RETROEXCAVADORA CARGADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA JD340 O EQUIVALENTE INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE

**ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO**  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

**JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR



|                                              |                                                                                                                                                                                            |                               |   |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|
| CONTRATO No 2356 DE<br>2025                  | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        | FECHA DEL INFORME             |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | 16                            | 9 | 2025 |
| TIPO CONTRATO                                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AFECTADOS POR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN Y/O REMOCIÓN EN MASA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | O                             | M | A    |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                      |                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA LIDER              |   |      |
| CONTRATISTA                                  |                                                                                                                                                                                            | OFICINA DE GESTION DE RIESGOS |   |      |
| SERVICIOS DE INGENIERIA CIENTIA Y TECNOLOGIA |                                                                                                                                                                                            | INTERVENTOR                   |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                            | JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ    |   |      |

## SECTOR LA VIGIA



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 12-09-25

ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 12-09-25

ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE

## SECTOR VILLA VALERO



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 13-09-25

ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE



FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 14-09-25

ITEM 2: VOLQUETA DOBLE TROQUE

ALEJANDRO HOLGUIN-QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR