



EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
EDTB

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

DE

FECHA

20

02

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- * EL CONTRATISTA TIENE UN PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 95% Y UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 90%
- * SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.
- * SE SOLICITA AL CONTRATISTA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP DE LOS TRABAJADORES.

COMPROMISOS PACTADOS

VISITA TÉCNICA CON HONORABLES CONCEJALES

FECHA DE CUMPLIMIENTO

23/02/2024

RESPONSABLES

DIOVER NISPERUZA LÓPEZ

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

05

(Día)

03

(Mes)

2024

(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

DIOVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

JORGE ELIECER MORALES ALEMÁN

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MENDOZA