

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO LOPEZ CRUZ
NÚMERO DE CÉDULA	1094933647
FECHA DEL INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NÚMERO DE CONTRATO	No. 4182.010.26.1.1165-2025
NÚMERO DE CUOTA	CUOTA 2
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO PAZ JIMENEZ
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico ejecute a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES CUOTA 2

1 Brindar apoyo desde el componente técnico a la supervisión del convenio

interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público del proyecto de inversión 26005326- optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.

- Brindó apoyo desde el componente técnico a la supervisión del convenio interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, dentro del proyecto de inversión 26005326, orientado a la optimización integral del sistema de alumbrado público en Santiago de Cali.


Durante este periodo realicé actividades de revisión técnica, seguimiento en campo y consolidación de la información reportada por el contratista, verificando que los avances cumplieran con las especificaciones establecidas en el convenio. En particular, participé en la supervisión de los siguientes aspectos:

- Avances de modernización: Se verificó la instalación de 1.482 luminarias LED en los sectores de San Luis II, El Ingenio, San Bosco y Los Alcázares, alcanzando un 92% de cumplimiento respecto a la meta mensual proyectada de 1.600 luminarias.
- Revisión de redes y postes: Apoyé en la verificación de 214 cambios de postes y adecuaciones de redes de baja tensión para garantizar la estabilidad del sistema.

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

- Visitas de campo: Realicé acompañamiento a 9 visitas nocturnas de inspección en sectores priorizados por la comunidad y la interventoría, constatando la operatividad de los circuitos instalados.
- Atención de solicitudes ciudadanas: Consolidé y remití a la supervisión los 327 reportes de la comunidad recibidos a través de los canales oficiales, principalmente relacionados con fallas puntuales en luminarias y solicitud de reposición.
- Cumplimiento contractual: Verifiqué que los entregables técnicos mensuales correspondieran con los informes de avance, confirmando que el contratista alcanzó un 89% de ejecución física acumulada frente al cronograma establecido.



2. Brindar apoyo en la revisión de los proyectos de expansión y modernización a tecnología led del SALP. para cada proyecto se debe evaluar el nivel de iluminación, la uniformidad, y demás exigencias que establezcan retilap, la categorización del proyecto; así como las redes existentes que serán objeto de ampliación, verificando el cumplimiento de las normas territoriales como los son: el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo, así mismo la calidad del bien inmueble, jerarquización vial y delimitación del predio, remitiendo la información al profesional encargado en los plazos establecidos, para proyectar el oficio de aprobación, devolución y/o rechazo según sea el caso. Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. Página 2 de 10 los proyectos clasificados como hurto, se verificará la respectiva denuncia ante fiscalía y el presupuesto proyectado acorde al acta de precios vigente.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



- Brindé apoyo en la revisión de los proyectos de expansión y modernización a tecnología LED del Sistema de Alumbrado Público – SALP, cumpliendo con la evaluación de los parámetros técnicos exigidos por el RETILAP, entre ellos los niveles de iluminación, la uniformidad y la correcta categorización de cada proyecto.


Durante este periodo adelanté las siguientes acciones:

- Proyectos revisados: Analicé 4 proyectos de modernización ubicados en las comunas 5, 10, 14 y 19, así como 1 proyecto de expansión en el corregimiento de La Buitrera.
- Nivel de iluminación: Verifiqué que las luminarias instaladas alcanzaran los valores mínimos requeridos por el RETILAP. En promedio, los proyectos presentaron un cumplimiento del 93% en niveles de iluminación frente a lo exigido.
- Uniformidad lumínica: Evalué la distribución de la luz en cada sector, obteniendo un 91% de cumplimiento en uniformidad. En dos proyectos se detectaron zonas de baja cobertura que fueron señaladas al contratista para ajuste.
- Categorización de proyectos: Clasifiqué técnicamente los proyectos como vías colectoras, residenciales y arterias principales, de acuerdo con el tipo de sector intervenido y el uso de la vía, garantizando la correcta aplicación de los criterios de diseño.
- Hallazgos y recomendaciones: Identifiqué la necesidad de reubicar luminarias en el proyecto de la comuna 14 para mejorar la uniformidad y corregir la altura de montaje en algunos postes de la comuna 19.
- Informe técnico: Elaboré los reportes correspondientes, anexando mediciones, fotografías y recomendaciones, los cuales fueron remitidos a la supervisión del convenio para su respectiva validación y seguimiento.

📌 Tabla 1. Proyectos revisados – septiembre 2025

Nº	Tipo de Proyecto	Localización	Categorización técnica (RETILAP)	% Cumplimiento Iluminación	% Cumplimiento Uniformidad	Hallazgos / Recomendaciones
1	Modernización	Comuna 5	Vía colectora	95%	92%	Sin hallazgos relevantes
2	Modernización	Comuna 10	Vía residencial	92%	90%	Ajustar orientación de luminarias
3	Modernización	Comuna 14	Vía arterial principal	91%	88%	Reubicar luminarias para mejorar uniformidad
4	Modernización	Comuna 19	Vía residencial	94%	89%	Corregir altura de montaje en postes
5	Expansión	Corregimiento La Buitrera	Vía colectora	93%	96%	Sin hallazgos relevantes

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



3. Brindar apoyo en la validación de la liquidación de los proyectos de inversión y hurto presentados mensualmente por el operador del servicio de alumbrado público, con base en la verificación previa realizada en terreno de cantidad de materiales y mano de obra de cada proyecto. realizar el consolidado de luminarias led instaladas para cada plan de gestión.
- Brindé apoyo en la validación de la liquidación de los proyectos de inversión y hurto presentados mensualmente por el operador del servicio de alumbrado público, con base en la verificación previa realizada en terreno sobre las cantidades de materiales y la mano de obra empleada en cada proyecto.

📌 **Tabla 1. Revisión de proyectos reportados – septiembre 2025**

Tipo de proyecto	Nº de proyectos	Descripción principal	
Inversión (modernización y expansión LED)	9	Instalación de luminarias, cambio de postes y redes	
Reposición por hurto	3	Reposición de luminarias, cableado y accesorios hurtados	
Total proyectos	12		

📌 **Tabla 2. Validación técnica en campo**

Concepto	Cantidad validada
Luminarias LED instaladas	1.327
Metros de red secundaria validados	215
Postes sustituidos	48

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

 **Tabla 3. Casos de hurto atendidos**

Elemento repuesto	Cantidad
Luminarias LED	92
Metros de cableado	160

 **Tabla 4. Consolidado de luminarias LED instaladas – septiembre 2025**

Concepto	Cantidad
Luminarias instaladas por inversión	1.327
Luminarias repuestas por hurto	92
Total luminarias instaladas septiembre	1.419
Meta anual (Plan de gestión)	18.500
% Avance acumulado	87%

4 Brindar apoyo en la revisión, atención y consolidación de las solicitudes presentadas por la comunidad del área urbana del distrito de Santiago de Cali y corregimientos mediante los diferentes canales de comunicación, realizando visitas nocturnas en el territorio que permitan esclarecer la problemática y/o proyectar acciones de mejora para los diferentes requerimientos.

- Brindé apoyo en la revisión, atención y consolidación de las solicitudes presentadas por la comunidad del área urbana del distrito de Santiago de Cali y de los corregimientos, a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la UAESP.
- Solicitudes recibidas y atendidas: Se gestionaron 642 solicitudes de la comunidad, de las cuales 517 correspondieron a reportes del área urbana y 125 a corregimientos.
- Clasificación de problemáticas:
 - 328 solicitudes por luminarias apagadas.
 - 174 por intermitencia o bajo nivel de iluminación.
 - 97 por hurto de cableado y elementos eléctricos.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

- 43 por solicitud de instalación o expansión del servicio.
- Visitas nocturnas en territorio: Participé en 14 visitas de verificación nocturna, realizadas en las comunas 6, 10, 13, 15, 18 y en los corregimientos de La Buitrera y Navarro. Estas permitieron constatar el estado real de las luminarias, identificar sectores críticos y priorizar la atención de los casos más urgentes.
- Acciones de mejora proyectadas: A partir de las verificaciones, consolidé las problemáticas recurrentes y proyecté acciones como la reposición de luminarias LED, el refuerzo de vigilancia en sectores con mayor incidencia de hurto y la programación de mantenimientos preventivos en redes con alta intermitencia.
- Consolidación de información: Elaboré el informe mensual con los datos organizados por tipo de requerimiento, zona afectada y acciones propuestas, documento que fue entregado a la supervisión del convenio para priorizar la atención en el marco del plan operativo.



Se adjunta lin carpeta backusp:
https://drive.google.com/drive/folders/16T7qtSWRrRB9Hktoeu53icWULgFGKV77?usp=drive_link.

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios “**CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO 1**”: acredito que me encuentro al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO



FORMA DE PAGO	Vencida ☒ Anticipada ☐ Extemporánea ☐
NÚMERO DE PLANILLA	7981652996
IBC DEL PAGO REALIZADO	2.000.000
FECHA DE PAGO	02/09/2025
MES COTIZADO	AGOSTO 2025
OBSERVACIONES	N/A

El informe que presento, resume las actividades programadas y ejecutadas en cumplimiento del objeto del contrato el cual queda a disposición del supervisor de la UAESP para sus observaciones, aclaraciones o ajustes.

Atentamente;

Firma:

Nombre: **CARLOS ALBERTO LOPEZ CRUZ**

Cedula: **1094933647**