

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	26

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1079 de 2024 “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ (ESTADIO), CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA), CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); MONTERÍA (POSTOBÓN) - AEROPUERTO TRAMO POSTOBÓN - AEROPUERTO, INCLUYE GLORIETA MOCARÍ (CUENTA CON 3 CARRILES); PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA, 21CRA CONECTANTE UNICORDOBA; 2103 TE AEROPUERTO - CERETÉ, INSTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO (INCLUYE ENLACES), GLORIETA CERETÉ; 7402 CERETÉ – LA YE, TRAMO CERETÉ - CIENAGA DE ORO, TRAMO CIENAGA DE ORO - A YE; 2514 LA YE - SINCELEJO, TRAMO LA YE - SAHAGÚN, TRAMO SAHAGÚN - CHINÚ
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2025 al 31 del mes de julio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 117 del 07 de mayo de 2025

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1065-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ – CIENEGA DE ORO. Módulo 1”.
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2025 al 17 del mes de julio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV 3 CTO 1079-2025- OFICIO 2025S-VCOR-030559 - DESIGNACION INTERVENTORIA CONTRATOS DE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	26

	MANTENIMIENTO RUTINARIO: No. 1065 DE 2025, No. 1067 DE 2025, No. 1077 DE 2025 Y No. 1078 DE 2025
--	--

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1067-2025 “ SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA; TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES”.
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2025 al 17 del mes de julio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV 3 CTO 1079-2025- OFICIO 2025S-VCOR-030559 - DESIGNACION INTERVENTORIA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: No. 1065 DE 2025, No. 1067 DE 2025, No. 1077 DE 2025 Y No. 1078 DE 2025

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Contrato No. 1077-2025 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍAS: 7402 CIÉNAGA DE ORO - LA YE, 2514 LA YE – SAHAGÚN”.
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2025 al 17 del mes de julio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV 3 CTO 1079-2025- OFICIO 2025S-VCOR-030559 - DESIGNACION INTERVENTORIA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: No. 1065 DE 2025, No. 1067 DE 2025, No. 1077 DE 2025 Y No. 1078 DE 2025

Asunto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍAS: 2514 SAHAGUN- CHINU
Periodo:	Del 1 del mes de julio de 2025 al 17 del mes de julio de 2025.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	26

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	AMV 3 CTO 1079-2025- OFICIO 2025S-VCOR-030559 - DESIGNACION INTERVENTORIA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: No. 1065 DE 2025, No. 1067 DE 2025, No. 1077 DE 2025 Y No. 1078 DE 2025
---	---

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 3. LOTE 2.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 106.83 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1065-2025		
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S	NIT:	900993653-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A. R. L EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA, C. C. No. 7.377.477 de San Pelayo.		
OBJETO:	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ – CIENEGA DE ORO. Módulo 1		
FECHA DE INICIO:	9 de mayo de 2025.	Acta de Inicio	2025S-VCOR-028989
VALOR INICIAL:	\$ 70.103.226.00		
VALOR ADICIONES:	\$ 14.020.644,80		
ADICIÓN 1:	\$ 14.020.644,80		
ADICIÓN NN:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	26

VALOR ACTUAL:	\$ 84.123.870,80
VALOR COMPROMETIDO:	N/A
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 DIAS
PRÓRROGA 1:	12 DIAS
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	14 DIAS (18/07/2025 al 31/07/2025)
REINICIO 1:	01-08-2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	03 de agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1067-2025		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN"	NIT:	812.008.025-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ C. C. No. 78.699.769 de Montería – Córdoba		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA; TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES).		
FECHA DE INICIO:	9 de mayo de 2025.	Acta de Inicio	2025S-VCOR-028991
VALOR INICIAL:	\$84.557.744.00		
VALOR ADICIONES:	\$ 21.139.436,00		
ADICIÓN 1:	\$ 21.139.436,00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 105.697.180,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	26

VALOR COMPROMETIDO:	N/A
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	15 DIAS
PRÓRROGA 1:	15 DIAS
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	14 DIAS (18/07/2025 al 31/07/2025)
REINICIO 1:	01/08/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	06 de agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1077-2025		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A	NIT:	812003497-6,
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A . R. L Edgar Ramón López Arrieta C. C. No.: 15.047.402 de Sahagún Córdoba		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍAS: 7402 CIÉNAGA DE ORO - LA YE, 2514 LA YE - SAHAGÚN,		
FECHA DE INICIO:	9 de mayo de 2025.	Acta de Inicio	2025S-VCOR-028987
VALOR INICIAL:	\$ 90.888.496.00		
VALOR ADICIONES:	\$18.177.699,00		
ADICIÓN 1:	\$18.177.699,00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 109.066.195,00		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 DIAS		
PRÓRROGA 1:	12 DIAS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	26

PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	14 DIAS (18/07/2025 al 31/07/2025)
REINICIO 1:	01/08/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	03 de agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Contrato No. 1078-2025		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A	NIT:	812003497-6,
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A . R. L Edgar Ramón López Arrieta C. C. No.: 15.047.402 de Sahagún Córdoba		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍAS: 7402 CIÉNAGA DE ORO - LA YE, 2514 LA YE - SAHAGÚN,		
FECHA DE INICIO:	9 de mayo de 2025.	Acta de Inicio	2025S-VCOR-028990
VALOR INICIAL:	\$71.270.127,00		
VALOR ADICIONES:	\$14.254.025,00		
ADICIÓN 1:	\$14.254.025,00		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$85.524.152,00		
VALOR COMPROMETIDO:	N/A		
VALOR NO COMPROMETIDO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 DIAS		
PRÓRROGA 1:	12 DIAS		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	14 DIAS (18/07/2025 al 31/07/2025)		
REINICIO 1:	01/08/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	03 de agosto de 2025		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	7	DE	26

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Contrato No. 1065-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
342325	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 70.103.226,00	\$ 70.103.226,00	\$0.00
482925	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$14.020.644,80	\$11,683,871,00	\$ 2.336.773,80
TOTAL				\$84,123,870.80	\$ 81.787.097,00	\$ 2.336.773,80

Contrato No. 1067-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN"

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
343025	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$84.557.744,00	\$84.557.744,00	\$ 0,00
479325	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$21,139,436.00	\$9,865,070.79	\$ 11.274.365,21
TOTAL				\$105,697,180.00	\$94.422.814,79	\$ 11.274.365,21

Contrato No. 1077-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A"

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
342625	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$90,888,496.00	\$90,888,496.00	\$0.00
479525	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$18,177,699.00	\$15,148,082.34	\$ 3.029.616,66
TOTAL				\$109,066,195.00	\$106.036.578,34	\$ 3.029.616,66

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	26

Contrato No. 1078-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN
"COTRASA C.T.A"

Registro No.	Vigencia Fiscal	Recurso No.	Rubro	Valor	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
343425	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$71,270,127.00	\$71,270,127.00	\$0.00
478825	2025	20	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$14,254,025.00	\$11,878,354.15	\$ 2.375.670,85
TOTAL				\$85,524,152.00	\$ 83.148.481,15	\$ 2.375.670,85

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Contrato No. 1065-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta 1	\$22.582.272,00	\$4.290.632,00	N/A	\$26.872.904,00
Acta 2	\$29.455.137,00	\$5.596.476,00	N/A	\$35.051.613,00
Acta 3	\$16.691.244,00	\$3.171.336,00	N/A	\$19.862.580,00

Contrato No. 1067-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN."

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta 1	\$31.863.433,00	\$4.550.368,39	N/A	\$32.413.801,39
Acta 2	\$41,561,000.00	\$4.717,871.82	N/A	\$42,278,871.82
Acta 3	\$23.551.233.00	\$406.794,02	N/A	\$23.958.027,02

Contrato No. 1077-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN
"COTRASA C.T.A."

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta 1	\$34,249,016.00	\$591,573.91	N/A	\$ 34,840,589.91
Acta 2	\$ 44,672,630.00	\$ 771,618.15	N/A	\$ 45,444,248.15
Acta 3	\$25,314,490.00	\$437,250.28	N/A	\$25,751,740.28

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	26

Contrato No. 1078-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN
"COTRASA C.T.A."

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta 1	\$ 26,856,333.00	\$ 4 63,882.12	N/A	\$ 27,320,215.12
Acta 2	\$ 35,030,000.00	\$ 605,063.64	N/A	\$ 35,635,063.64
Acta 3	\$19,850,333.00	\$342,869.39	N/A	\$20,193,202.39

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 1 de junio al 31 de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de servicio de mantenimiento rutinario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>Contrato No. 1065-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$84,123,870.80	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 81.787.097,00	97.2%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 81.787.097,00	97.2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 81.787.097,00	97.2%

<u>Contrato No. 1067-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 105,697,180.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$94.422.814,79	89.3%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$94.422.814,79	89.3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$94.422.814,79	89.3%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	26

<u>Contrato No. 1077-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 109,066,195.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 106.036.578,34	97.5%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$106.036.578,34	97.5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$106.036.578,34	97.5%

<u>Contrato No. 1078-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 85,524,152.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 83.148.481,15	97.66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 83.148.481,15	97.66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 83.148.481,15	97.66%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Contrato No. 1065-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S

Meta física programada 97.2%
Meta física ejecutada 97.2%

Contrato No. 1067-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN

Meta física programada 89.3%
Meta física ejecutada 89.3%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	26

Contrato No. 1077-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A

Meta física programada 97.5%
Meta física ejecutada 97.5%

Contrato No. 1078-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A

Meta física programada 97.66%
Meta física ejecutada 97.66%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	26

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Contrato No. 1065-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S

SUSPENSION 1 DEL 118/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

Contrato No. 1067-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN"

SUSPENSION 1 DEL 118/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

Contrato No. 1077-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A."

SUSPENSION 1 DEL 118/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

Contrato No. 1078-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A."

SUSPENSION 1 DEL 118/07/2025 AL 31/07/2025

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	26

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

Contrato No. 1065-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/06/2025

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS: 2025S-VCOR-045839**
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
18/06/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 8.412.387,00	53-44-101038649 – ANEXO 2	05/05/2025	20/11/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$16.824.774,00	53-44-101038649- ANEXO 2	05/05/2025	20/07/2028
Estabilidad de la Obra	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad	\$ 8.412.387,00	53-44-101038649 – ANEXO 2	05/05/2025	20/07/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	284.700.000	53-40-101012525 – ANEXO 1	05/05/20 25	20/07/202 5

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	26

Contrato No. 1067-2025 - MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/05/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS: 2025S-VCOR-045841

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
19/06/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$10.569.718,00	53-44-101038672 – ANEXO 4	05/05/2025	27/11/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$21.139.436,00	53-44-101038672- ANEXO 4	05/05/2025	27/07/2028
Estabilidad de la Obra	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad	\$ 10.569.718,00	53-44-101038672 – ANEXO 4	05/05/2025	27/07/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$284,700,000.00	53-40-101012529 – ANEXO 3	05/05/2025	27/07/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

Contrato No. 1077-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SAHAGÚN “COTRASA C.T.A: 13/06/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS: 2025S-VCOR-045853

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	26

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
18/06/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 10.906.619,50	53-44-101038653 – ANEXO 4	05/05/2025	20/11/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$21.813.239,00	53-44-101038653 – ANEXO 4	05/05/2025	20/07/2028
Estabilidad de la Obra	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad	\$ 10.906.619,50	53-44-101038653 – ANEXO 4	05/05/2025	20/07/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$284,700,000.00	53-40-101012525 – ANEXO 3	05/05/2025	20/07/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

Contrato No. 1078-2025 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN “COTRASA C.T.A: 13/06/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025S-VCOR-045843

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
07/05/2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	26

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$8.552.415,20	53-44-101038659 – ANEXO 4	05/05/2025	20/11/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$17.104.830,40	53-44-101038659 – ANEXO 4	05/05/2025	20/07/2028
Estabilidad de la Obra	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad	\$ 8.552.415,20	53-44-101038659 – ANEXO 4	05/05/2025	20/07/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$284,700,000.00	53-40-101012526 – ANEXO 3	05/05/2025	20/07/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
			N/A		

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 26

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1079-2025		
CONTRATISTA:	MANYEI INGENIERIA SAS	NIT:	. 900.065.778-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	R. L : JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, C. C. No. 55.227.016 de Barranquilla		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ (ESTADIO), CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA), CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); MONTERÍA (POSTOBÓN) - AEROPUERTO TRAMO POSTOBÓN - AEROPUERTO, INCLUYE GLORIETA MOCARÍ (CUENTA CON 3 CARRILES); PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA, 21CRA CONECTANTE UNICORDOBA; 2103 TE AEROPUERTO - CERETÉ, INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO (INCLUYE ENLACES), GLORIETA CERETÉ; 7402 CERETÉ – LA YE, TRAMO CERETÉ - CIENAGA DE ORO, TRAMO CIENAGA DE ORO - A YE; 2514 LA YE - SINCELEJO, TRAMO LA YE - SAHAGÚN, TRAMO SAHAGÚN - CHINÚ.		
FECHA DE INICIO:	09-05- 2025	2025S-VCOR-028981	SIGLA UNIDAD EJECUTORA DT COR
VALOR INICIAL:	\$ 97.779.444,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 44.220.556,00		
ADICIÓN 1:	\$ 44.220.556,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ \$97.779.444,00		
ANTICIPO	\$ 0.00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	26

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0.00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
Fecha de terminación inicial	Hasta el 8 de Julio de 2025.
TOTAL, PRÓRROGAS:	13 DIAS
PRÓRROGA 1:	13 DIAS
PRÓRROGA 2:	
Suspensión No. 1	
Reinicio No. 1	
Fecha de terminación final	Hasta el 31 de Julio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de Julio de 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	346225	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 97,779,444.00	\$.000
2025	478725	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	ADICION 11	\$44,220,556.00	\$ 3,468,850
TOTAL						\$142,000,000.00	\$ 3,468,850

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
3	JUNIO	\$ 28,875,800.00	\$ 5,486,402.00	\$ 34,362,202.00	N/A	\$ 34,362,202.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 para el período 3 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 97.56%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 142.000.000,00
Total, inversión ejecutada: \$ 138.531.149,89

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	26

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL - SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$14.200.000,00	42-44-101161278 – ANEXO 2	05/05/2025	31/01/2026
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$28.400.000,00	42-44-101161278 – ANEXO 2	05/05/2025	31/07/2028
Calidad del Servicio	\$ 14.200.000,	42-44-101161278 – ANEXO 2	05/05/2025	31/07/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	26

2.9. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.10. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	ASUNTO	No. Oficio

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato No. 1079 de 2025 cubre la administración vial en una serie de corredores estratégicos dentro de la jurisdicción de la Dirección Territorial Córdoba, con una longitud total aproximada de 106,83 kilómetros. Las vías comprendidas en el alcance del contrato son las siguientes:

- Conectante Cereté (Estadio), entre el K0+000 y el K1+030 (1,03 km).
- Conectante Leticia (Montería - Montería), con una longitud de 0,50 km.
- Conectante Leticia (Cereté - Cereté), con una longitud de 0,60 km.
- Tramo Montería (Postobón) - Aeropuerto, del K0+000 al K6+900 (7,00 km).
-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	26

Glorieta Mocarí, la cual cuenta con tres carriles (0,36 km).

-

Glorieta Calle 41 en la Paralela Circunvalar de Montería, también con tres carriles (0,24 km).

-

21 CRA Tramo Paralela Circunvalar de Montería, desde el PR0+0000 hasta el PR6+0693 (6,70 km).

-

Conectante Unicordoba, desde el K0+0000 hasta el K1+0700 (1,70 km).

-

2103 tramo TE Aeropuerto - Cereté, entre el PR0+0000 y el PR6+0942 (7,00 km).

-

Intersección a desnivel TE Aeropuerto, que incluye enlaces (0,80 km).

-

Glorieta Cereté (0,40 km).

-

Tramo Cereté - Ciénaga de Oro (7402), entre el PR0+0000 y el PR20+0000 (20,00 km).

-

Tramo Ciénaga de Oro - La Ye (7402), entre el PR20+0000 y el PR35+0000 (15,00 km).

-

Tramo La Ye - Sahagún (2514), entre el PR52+0000 y el PR67+0000 (15,00 km).

-

Tramo Sahagún - Chinú (2514), entre el PR67+0000 y el PR91+0000 (30,50 km).

La malla vial administrada bajo este contrato es fundamental para la conectividad y movilidad del departamento de Córdoba, ya que articula corredores clave que enlazan municipios como Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y Chinú. Estas vías permiten el acceso al Aeropuerto Los Garzones, integran zonas urbanas y rurales, y facilitan el transporte de personas, bienes y servicios. Su mantenimiento adecuado impacta directamente en la seguridad vial, la atención de emergencias y el desarrollo económico regional, siendo esenciales para la eficiencia logística y la competitividad territorial.

Las microempresas vinculadas al Contrato No. 1079 de 2025, dentro del ámbito de la Administración Vial Grupo 3, son las responsables de ejecutar actividades de mantenimiento rutinario en los corredores asignados, garantizando la conservación y operatividad de la infraestructura vial. A continuación, se relacionan las organizaciones y los tramos a su cargo:

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN "COOTRAMVISAN".**

•

Encargada de la atención de los siguientes sectores:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	26

- Conectante Cereté (Estadio), entre el K0+000 y el K1+030 (1,03 km).
- Conectante Leticia (Montería - Montería), con una longitud de 0,50 km.
- Conectante Leticia (Cereté - Cereté), con una longitud de 0,60 km.
- Tramo Montería (Postobón) - Aeropuerto, del K0+000 al K6+900 (7,00 km).
- Glorieta Mocarí, la cual cuenta con tres carriles (0,36 km).
- Glorieta Calle 41 en la Paralela Circunvalar de Montería, también con tres carriles (0,24 km).
- 21 CRA Tramo Paralela Circunvalar de Montería, desde el PR0+0000 hasta el PR6+0693 (6,70 km).
- Conectante Unicordoba, desde el K0+0000 hasta el K1+0700 (1,70 km).
- 2103 tramo TE Aeropuerto - Cereté, entre el PR0+0000 y el PR6+0942 (7,00 km).
- Intersección a desnivel TE Aeropuerto, que incluye enlaces (0,80 km).

- **MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S:**

Encargada de la atención de los siguientes sectores:

- Glorieta Cereté (0,40 km).
- Tramo Cereté - Ciénaga de Oro (7402), entre el PR0+0000 y el PR20+0000 (20,00 km).

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A":**

Encargada de la atención de los siguientes sectores:

- Tramo Ciénaga de Oro - La Ye (7402), entre el PR20+0000 y el PR35+0000 (15,00 km).
- Tramo La Ye - Sahagún (2514), entre el PR52+0000 y el PR67+0000 (15,00 km).

- **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAHAGÚN "COTRASA C.T.A":**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 26

Encargada de la atención de los siguientes sectores:

Tramo Sahagún - Chinú (2514), entre el PR67+0000 y el PR91+0000 (30,50 km).

Como parte de las obligaciones contractuales de la interventoría del Contrato No. 1079 de 2025, se han desarrollado visitas periódicas a los corredores asignados, con el fin de verificar el estado de la infraestructura vial, el cumplimiento de las actividades programadas por las microempresas y detectar situaciones que puedan afectar la transitabilidad, tales como obstrucciones, siniestros viales o condiciones adversas.

Durante las inspecciones de campo, se ha comprobado la ejecución de las labores de mantenimiento rutinario conforme a las programaciones semanales y se ha verificado el uso adecuado de herramientas, equipos y señalización temporal. También se ha hecho especial seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad, con énfasis en el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de los operarios.

A las microempresas COOTRAMVISAN, COTRASA C.T.A y Mantenimiento Vial de San Pelayo S.A.S., se les ha reiterado la necesidad de fortalecer los indicadores de desempeño, tras el reinicio del contrato luego del periodo de suspensión, y de mantener canales de comunicación eficaces ante cualquier situación imprevista en la vía. Se ha enfatizado en la importancia de una reacción oportuna ante emergencias y en la correcta señalización de las zonas intervenidas, con el fin de preservar la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

Las acciones de mejora y seguimiento continuarán siendo aplicadas de manera rigurosa, a través de observaciones técnicas, requerimientos formales y acompañamiento en sitio, buscando asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la conservación efectiva de los corredores a cargo.

- Durante el mes 1 de julio al 7 de julio de 2025, se ejecutaron las labores de planeación, organización, coordinación, seguimiento y control de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por las microempresas adscritas al Contrato No. 1079 de 2025.
- Se realizaron inspecciones visuales a las obras de drenaje (alcantarillas, box culverts y pontones), así como a las estructuras mayores (puentes), verificando su estado y el cumplimiento de las labores de limpieza y mantenimiento necesarias para preservar su funcionalidad hidráulica y estructural.
- Se revisaron las programaciones semanales presentadas por las microempresas COOTRAMVISAN, COTRASA C.T.A. y Mantenimiento Vial de San Pelayo S.A.S., confirmando que se ajusten a las necesidades reales de la red vial y a los lineamientos contractuales.
- Se verificaron las bitácoras de obra como instrumento de control documental de la ejecución de actividades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	26

- Durante los recorridos técnicos, se inspeccionó el estado de la señalización vertical, horizontal y los hitos kilométricos (PRs), identificando señales en mal estado, sucias o con obstrucciones visuales, y se gestionaron las respectivas acciones de limpieza y despeje.
- Se realizaron diligenciamientos de los formatos de indicadores de mantenimiento vial durante las inspecciones de campo, los cuales sirvieron como base para evaluar el cumplimiento y desempeño operativo de las microempresas.
- Se desarrolló una jornada especial de limpieza y recolección de residuos en sectores críticos de la vía 7402 (Cereté – Ciénaga de Oro – La Ye), en articulación con las microempresas y autoridades locales, con el objetivo de mejorar el entorno vial y la percepción del usuario.
- Se solicitó a las microempresas priorizar durante este periodo la limpieza y mantenimiento de cunetas, obras de drenaje y puentes menores, con miras a preparar la red vial para la temporada invernal.
- Asimismo, se promovieron jornadas de poda y corte de ramas en sectores donde la vegetación podía representar un riesgo para la seguridad vial o la operatividad de las vías, especialmente en curvas y zonas con visibilidad reducida.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 17 de julio de 2025, las microempresas COOTRAMVISAN, COTRASA C.T.A. y Mantenimiento Vial de San Pelayo S.A.S. desarrollaron sus actividades conforme a la programación establecida, reportando diariamente los avances mediante medios digitales (WhatsApp), acompañados de registros fotográficos que permiten verificar el cumplimiento de lo planificado.

Se evidenció una ejecución continua y sin mayores contratiempos, gracias a condiciones climáticas favorables y a la reactivación del contrato tras su suspensión inicial. Las labores de limpieza de cunetas, mantenimiento de obras de drenaje, rocería, y despeje de señales fueron priorizadas en varios tramos críticos.

No obstante, con el fin de fortalecer el rendimiento operativo y mejorar los indicadores de ejecución, se han impartido las siguientes recomendaciones a las microempresas:

Ampliar los horarios de intervención en vía para aumentar el rendimiento diario de las cuadrillas.

Priorizar la limpieza profunda de alcantarillas, box culverts y pontones para asegurar su óptimo funcionamiento durante la temporada invernal.
Intensificar la rocería en zonas de retiro donde la vegetación afecta la visibilidad y seguridad vial.

Establecer brigadas permanentes de recolección de residuos sólidos en los sectores con mayor acumulación.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	26

Realizar la limpieza y despeje de señales verticales, captafaros y demás dispositivos de seguridad vial.

Ejecutar limpieza continua del borde del pavimento para mantener la funcionalidad del drenaje superficial.

Garantizar disponibilidad de personal para la ejecución de bacheo con mezcla asfáltica en sectores deteriorados.

Mantener comunicación oportuna con la interventoría ante cualquier eventualidad o situación de emergencia.

Estas medidas buscan mantener y mejorar el estado funcional de los corredores a cargo

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Se nos informa desde la SGI que no se adicionaran recursos por lo tanto los contratos de Mantenimiento Rutinario se reiniciarán el 1 de agosto y el Contrato de Administración vial finalizó el 31 de julio.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se nos informa desde la SGI que no se adicionaran recursos por lo tanto los contratos de Mantenimiento Rutinario se reiniciarán el 1 de agosto y el Contrato de Administración vial finalizó el 31 de julio.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

22 DE JULIO DE 2025.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	26

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Los contratistas de mantenimiento rutinario deben atender las recomendaciones de la AMV referente al cumplimiento de los indicadores y lo relacionado con el componente SST.

Se nos informa desde la SGI que no se adicionarán recursos por lo tanto los contratos de Mantenimiento Rutinario se reiniciarán el 1 de agosto y el Contrato de Administración vial finalizó el 31 de julio.

SE Procederá con el Recibo definitivo del Contrato de Administración Vial y la Liquidación del mencionado contrato.

Cordialmente,


ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
 Resolución Número 117 del 07 de mayo de 2025
 Dirección territorial Córdoba