

FRENTE: URBANIZACIÓN BARRIO.


MAÑES 25 DE FEBRERO DE 2025.

PERSONAL: 1 AY.

CLIMA: OÍA 8500

ACTIVIDADES: DESCAPOTE Y EXCAVACIÓN MANUAL BARRIO BARRIO



1-83



MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2025

PERSONAL: 1 Maestro - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con el descapote y excavación manual en baranda perimetral de zona de juegos infantiles





JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025

PERSONAL: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con el descapote y excavación manual en baranda perimetral de juegos infantil. Orden y aseo

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 2:00 Pm Hora fin: 5:00 Pm




Viernes 28 de febrero del 2025

Personal: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúo con el descapote y excavación manual en baranda perimetral de juegos infantiles. Se presentan lluvias 3:00 hasta 5:00pm
Orden y aseo.






Sábado 1 de marzo del 2025

Personal: 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con el descapote y excavación manual en baranda perimetral de juegos infantiles
Orden y aseo.






Lunes 3 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

Actividades: se inicia con el lijado y limpieza de la baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles

En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes

hora inicio 2:30 pm hora fin 3:00pm



Martes 4 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con el lijado y limpieza de la baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles
En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes

hora inicio 12:00pm hora fin 2:00 pm




Miércoles 5 de marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa con la limpieza de la baranda existente ubicada en zona de juegos infantiles
Se inicia la aplicación de anticorrosivo en baranda existente de los juegos infantiles

En horas de la tarde se presentaron lluvias fuertes

hora inicio 12:30 pm hora fin 5:00 pm



Jueves 6 de marzo del 2025

Personal en obra: Pinturas (1 Pintor 1 ayudante)
obreros (1 maestro 1 ayudante)

ACTIVIDADES: Se continúa aplicando anticorrosivo en baranda perimetral en zona de juegos infantiles

- Se desmonta caneca de la basura



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 10:00 Am

Se demuestran 3 sillas existentes, de las

cuales 2 son de madera y 1 de concreto

Se presentan lluvias nuevamente

Hora inicio 11:00 Am Hora fin 5:00 pm

INT.

Viernes 7 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticorrosivo en baranda existente en zona de juegos infantiles.

Sabado 8 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticorrosivo en baranda existente en zona de juegos infantiles

Lunes 10 de Marzo de 2025

Personal en obra: 1 Ornamentador 2 ayudantes

1 maestro 4 ayudantes

Se inicia el cambio de panderas (mallas) que se encuentran en mal estado, ubicadas en baranda perimetral de zona de juegos infantiles

Se continua aplicando anticorrosivo en baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles

Se demuestran 3 bancas de concreto

Martes 11 de Marzo del 2025

Personal en obra: 1 Pintor 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua aplicando anticorrosivo en baranda perimetral ubicada en zona de juegos infantiles

Miércoles 12 de Marzo 2025.

Personal: 1 Pintor + 2 AY. + 2 AYOS ADMINISTRATIVOS.

ACTIVIDADES: Se continua con aplicación de anticorrosivo.

- Se demuestran las bancas m-31, ubicadas en zona

Jueves 13/03/2025

Personal: 1 maestro + 1 AY + 1 Pintor.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: Aplicación anticorrosivo en BARRAS.

- REPARACIÓN DE PUENTE EN CONCRETO EN BARRAS DE DESMONTAJE LOS BARRAS
- RETIRADA DE ESCOMBROS.

JGC

JGC

Viernes 14/03/2025

Personal: 1 maestro + 2 AY + 1 Pintor.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: - INSTALACIÓN BARRAS M-50 EN BARRAS DE MAGNAN DEMONTAJE Y DEMOLICIÓN 2 M-37.

- SE CONTINÚA CON APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.

JGC

JGC

Sábado 15/03/2025

Personal: 2 Pintores.

Clima: nublado.

Actividades: Aplicación de anticorrosivo en BARRAS

Norma

vi-83.

JGC

JGC

Lunes 17/03/2025

Personal: 2 Pintores + 1 AY.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: SE TERMINA DE APLICAR ANTICORROSIVO

JGC

JGC

Martes 18/03/2025

Personal: 2 Pintores + 1 AY.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: - PINTURA SOBRE BARRAS M-50.

JGC

JGC

Miércoles 19/03/2025

Personal: 1 Pintor + 1 AY.

Clima: Lluvia en la tarde.

Actividades: Aplicación de pintura sobre BARRAS M-50.

JGC

JGC

7 7 7 7 7 7 7

Norma

Jueves 24/03/2025

Personal: 2 pintores y 1 ay.

Clima: nublado.

ACTIVIDADES: Continuación de la aplicación de pintura

Logros: Amiga A-83.

JLC

Elisabet

lunes 31 de marzo del 2025

Personal obra: 2 pintores trabajador

ACTIVIDADES: Se instalan puertas metálicas en cerramiento existente ubicado en zona de juegos infantiles

JLC

Elisabet

Miércoles 9 de abril del 2025

Personal obra: 1 maestro 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se inicia excavación en perímetro de

baranda para fundido de cinto en concreto

Se inicia fundido de cinto en concreto ubicado en

perímetro de baranda ubicado en zona de juegos

infantiles

JLC

Norma

Jueves 10 de abril del 2025

Personal obra: 1 maestro 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continúa fundido de cinto de concreto ubicada en perímetro de juegos infantiles

JLC

Elisabet

CIERRE

BITÁCULA.

JLC

Elisabet

INT.

Norma