

lunes 19 de mayo del 2015

Personal obra: 1 oficial-1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia la desinstalación de juego existente en madera, se instala cerramiento de obra

En horas de la mañana se presenta lluvia fuerte

Horas inicio	Horas fin
8:00 Am	10:00 Am
3:30 Pm	5:00 Pm

247
Nash Dr. - Ind Eff
11/15

Marzo 20 de mayo del 2025

Personal obra: 1oficial - 1ayudante

Enhoras de mañana se creaban 11 uds fuertes

Horas inicio	Horas fin
9:00 AM	12:00 PM
2:30 PM	4:30 PM


 Numin On- am
 Viernes 21 de mayo del 2025
 15.

Personal obra: 10 fiscal Ayudante
ACCIONES: Se continua con la demanda de acciones de jugos infantiles en manera

En horas de mano se piden 11:00 hs. de

Hor inicio 8:00 Am Hor fin 11:00 Am
 Hor inicio 3:00 Pm Hor fin 4:00 Pm

Norma A-Int
 22 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios mayor


MAQUINARIA: 1 minicargador - 1 compactador

ACTIVIDADES: Se inicia excavacion con maquinarias en zona de juegos infantiles

En horas de mano se piden 11:00 hs. de

Hor inicio 9:00 Am Hor fin 12:00 Pm
 Hor inicio 2:00 Pm Hor fin 5:00 Pm

*Se usaran los datos de la zona de juegos



Por efectos climaticos se evidencia fallo en


zona de juegos infantiles.

Se realiza mantenimiento con material de

demolicion proveniente de mismo parque (andenes contiguo)

Norma

21



Se usaran los datos de la zona de juegos

Norma A-Int

23 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios mayor

MAQUINARIA: 1 minicargador - 1 compactador


ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de sub base

gravel en zona de juegos infantiles

Se instala base gravel en zona de juegos infantiles

En horas de mano se piden 11:00 hs. de

Hor inicio 9:30 Am Hor fin 11:00 Pm



Norma

24 de mayo del 2025

Norma

Sábado 24 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion en

placarte ubicada en cabecera norte del pozo

En horas de la mañana se encuentran llaves fijas

Horas inicio 9:00 Am Horas fin 11:30 Am



Norma

Norma A - 7da B.

Lunes 26 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia excavacion por boidillo

en zona de juegos infantiles

Norma

En horas de la mañana se encuentra llaves fijas
Horas inicio 9:00 Am Horas fin 11:30 Am
Horas inicio 3:00 Pm Horas fin 5:00 Pm



Norma


Norma A - 7da B.

Marzo 27 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion por

boidillo en zona de juegos infantiles



En presencia de la autoridad se realiza la excavacion en boidillo;

Norma




Norma

Miércoles 28 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa excavación para
baldillo en zona de juegos infantiles



En hora de la mañana se encuentran lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:00 Am

SGC



Muñoz A. - ZMT

EFMT.

Jueves 29 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inician la instalación de
baldillo en zona de juegos infantiles
En hora de la tarde se ejecuta lluvia fuerte
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:30 Pm



SGC



Muñoz A. - ZMT

EFMT.

Viernes 30 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa instalando baldillo en
zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se ejecuta lluvia fuerte
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 10:00 Am

SGC



Muñoz A. - ZMT

EFMT.

Sábado 31 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa instalando baldillo en
zona de juegos infantiles



SGC

Muñoz A. - ZMT



EFMT.

Mar, 3 de junio del 2025

Personal obra = 20 Hombres 4 ayudantes

ACTIVIDADES: Se finde placa en concreto en zona de juegos infantiles

Se realizan 3 muestras de concreto para enviar al laboratorio.



En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 2:30 pm Hora fin: 5:00 pm

ALC

Malla de - 7m

FIN.

Miércoles 4 de junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia instalación de tubería metálica para baranda de juegos infantiles



En horas de la mañana se encuentran lluvias fuertes

Hora inicio: 9:30 am Hora fin: 11:00 am

Hora inicio: 1:00 pm Hora fin: 2:30 pm

Hora inicio: 3:30 pm Hora fin: 5:00 pm

Norma





ALC

Malla de - 7m

Jueves 5 de junio del 2025

Personal obra: 10 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se finaliza instalación de tubería metálica para baranda en zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se encuentran lluvias fuertes

Hora inicio: 10:00 am

Hora fin: 11:30 am

Hora inicio: 2:30 pm

Hora fin: 3:30 pm

ALC

Malla de - 7m


FIN.

Viernes 6 de junio del 2025

Personal obra: 10 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia instalación de bordillo en plateote de banquetes ubicado alrededor de la obra

Norma



En horas de la tarde se presenta lluvia fuerte
 Hora inicio 2:30 pm Hora fin 5:00 pm


YLC

N. del. A. - 2nd

Elmer

Sábado 3 de junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 ayudante
 ACTIVIDADES: Se continúa instalando bordillo en
 elacelido de bancos ubicada al costado norte



En horas de la mañana se presenta lluvia fuerte
 Hora inicio 10:30 am Hora fin 12:00 pm



YLC

N. del. A. - Int

Lunes 9 de junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se realizó reunión y confirmación
 de base grande, en zona de elacelido bancal
 y sendero ubicada en zona de juegos infantiles



En horas de la mañana se presenta lluvia fuerte
 Hora inicio 9:00 am Hora fin 11:00 am

YLC

N. del. A. - Int Elmer

Martes 10 de junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se realizó confirmación de terreno
 para el on zonas de juegos infantiles, senderos existentes,

y zona de elacelido "bancal"

En horas de la tarde se presenta lluvia fuerte
 Hora inicio 2:30 pm Hora fin 3:30 pm


YLC

N. del. A. - 2nd Elmer


Miércoles 11 de junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia con la instalación de
adquirin en el alfiler de banco ubicado al costado norte



Instalación Adquirin



En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:30 Am

[Signature]


Núm Cu - 214 *[Signature]*

Fecha 12 de junio del 2025

Personal obra: 1 Oficial 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se continúa instalando adquirin en
el alfiler de banco y en sendas adyacentes a
zona de juegos infantiles

Instalación Adquirin



Núm Cu - 214

Viernes 13 de junio del 2025


Personal obra: 1 Oficial - 1 Ayudante - 2 Operarios

ACTIVIDADES: Se instalan bancos en el alfiler,

- Se funden culpas en concreto para confinamiento de
corros de adquirin



- Se realiza replanteo y conformación manual de
terreno

- Se inicia instalación de candelas metálicas en juegos infantiles



Culpa concreto

Instalación Bancos



En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:00 Pm

Hora fin 2:30 Pm

Hora inicio 4:00 Pm

Hora fin 5:00 Pm

[Signature]

Núm Cu - 214 *[Signature]*

Shaner M-83.



 New G-74
 B.R.

Neen G - 7th

2/5.

Neu G - zu

Means 20/16/2025
Persons: 1 of 3/14y + 1 8y person + 1 4y person

Assinages:- 450.

- Reduction of internal barriers to trade & harmonization of domestic legislation.

5. Nervos y músculos en Abdomen...

陈

News A - 2nt

115.

Hand-drawn sketches of furniture:

- A chair with a high back and armrests, labeled "Cadeira".
- A chair with a high back and armrests, labeled "Adorno".

Manis 24/06/2025.

Phonetic: 2 instructions de cambio.

de Fructo. La leyenda impide el acceso de la mota a un
del cruce. La viente zona de día.

部

Pharm On - Ink

16/06/2025

Pinus / Solonchak + Myrica

Acrophys: 2-1000000 de Enga d'3' para

齊

Neem Oil - Int

2/25.

Miércoles 15/06/2025.

Personal: 1 detector 1 y 1 y 2 instalaciones de cada una.

Actividades: - Mantenimiento de instalaciones de cada una.

Sección SGR en zona de obra.

- Instalación de APUA en Bateria-33 y

estructura de almacenamiento y mantenimiento de Bateria.



Norma D. - Int. 


Jueves 26 de junio del 2025

Personal: 2 instaladores cada

Actividades: Se continúa instalando grama cacha

de cada una de las zonas de juegos infantiles



Norma D. - Int. 

Viernes 27 de junio del 2025

Personal obra: 2 instaladores cada: 1 oficial - 1 ayudante

Actividades: Se finaliza la instalación de

grama cacha en zona de juegos infantiles

- Se limpian boxes para cajas de inspección



Norma D. - Int. 

Sábado 28 de junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

Actividades: Se hace el mantenimiento de

boxes en cancha en agente inspección eléctrica

en zona zona de juegos infantiles



Norma D. - Int. 

Domingo 29/06/2025.

Personal: 2 instaladores mantenimiento

Actividades: Instalación de 4 empujes en arena

interiores.

- Se realiza limpieza de arena de 120 de arena

interiores.





Lunes 30/06/2025

Personal 2 instaladores mantenimiento

Actividades: - Mantenimiento limpieza zona interior de 120.

- Se hacen 2 áreas de mantenimiento para 1 zona exterior

interiores de 120 metros cuadrados de terreno a 120





Mirrecoats 16/03/2025.

Resumen: 1 of 11 my 2 on the way. 12 local
activities. de fondo para de hecho a ciencia y
de acuerdo para de acuerdo, mis no para la Bata.

[Signature]

Viene el 18/03/2025.

Porque: 2 reuniones negociadas

con la organización de la Bata

- Embarcación y Arto

[Signature]

[Signature]

CENAE
DITACOA.

~~*[Signature]*~~ *[Signature]*