

personal en Armado de Formica para uso de sardines
turno #7 y #8.

FRONTE VILLA PILAR.

Hora inicio: 7:00am

Hora final: 5:00pm

Estado de tiempo; día soleado

personal en obra; (1) maestro de obra, (1) residente de obra
(1) SST, (1) Reguladora de tránsito, (5) Ayudantes.

Actividades realizadas: personal en nivelación y la sustitución
de subbase granítica en el turno #4 Canal derecho.

5-08-2025

FRONTE A LUISIANA;

Hora inicio: 7:00am

Hora final: 5:00pm

Estado de tiempo; día soleado

personal en obra; (1) oficial, (1) ayudante,

Actividades realizadas; personal en uso de sardines
en los turnos #7 y #8.

FRONTE VILLA PILAR

Hora inicio: 7:00am

Hora final: 5:00pm

personal en obra; (1) maestro de obra, (1) oficial, () Ayudantes,
(2) Reguladoras, (1) Ingeniero Residente, (1) SST, (1) Inspector de
Interventoría, (1) Social Interventoría

Actividades realizadas; inicio demolición en turno 1 Canal
derecho y Canal #2 Canal izquierdo, personal pusieron
compactación turno #4 Canal izquierdo, y Armado de acero
de refuerzo. Se realizó ensayo de corno de arena turno #4
izquierdo con un resultado de 99%.

Personal en Armado de Formica para uso de sindical
Torno #7 y #8.

Frente Villa Pinar.

Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Forma de tiempo; día sábado

Personal en obra; (1) maestro de obra, (1) residente de obra
(1) SST, (1) Regulador de tránsito, (5) Ayudantes.

Actividades realizadas; personal en instalación y la sustitución
de subbase existente en el Torno #4 Canal derecho.

5-08-2025

Frente a Surma;

Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Forma de tiempo; día sábado

Personal en obra; (1) oficial, (1) ayudante,

Actividades realizadas; personal en uso de sondajes
en los tornos #7 y #8.

Frente Villa Pinar

Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Personal en obra; (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) Ayudante,
(2) Reguladores, (1) Ingeniero Residente, (1) SST, (1) Supervisor de
Interventoría, (1) Social Interventoría

Actividades realizadas; Lluvia demolición en torno 1 Canal
derecho y Canal #2 Canal izquierdo, personal final
Compactación Torno #4 Canal izquierdo, y Armado de acero
de refuerzo. Se realizó ensayo de cono de arena torno #4
izquierdo con un resultado de 99%.

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final; 5:00pm

Estado de tiempo; día soleado

Personal en obra; 1 residente de obra, (1) maestro de obra

(1) SSI, (1) transportador local, (1) operador minicargador, (2)

Reguladores (8) Ayudantes, (1) inspector interviniente, (1) SSI

Interviniente; Actividades Realizadas; personal en actividad

de vaciado de concreto prometido por el Acabado a

(3) días, Canal requirido tramo #4. Además demolición de

tramo #2 y #3 Canal requirido personal en punto de

la sintonía en labores de demolición de pavimento de sonda

vaciado el día anterior.

[Signature]

7-08-2025

Frente Vela pino

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final; 9:00pm

Estado de tiempo; fuertes lluvias todo el día

Personal en obra; (1) regulador, (1) SSI, (1) vigilante, (1) ayudante

Actividades realizadas; personal en terreno para corte de

tramo #4 Canal requirido finalizado el día anterior.

8-08-2025.

Frente Vela pino

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final; 5:00pm.

Estado de tiempo; lluvias entre 1:00pm a 3:00pm

Estado de tiempo; Actividades Realizadas; personal en

labores de excavación y llaves con subbombe Grueles

en tramo #1 Canal derecho, y tramos #2 y #3 Canal izquierdo

se recibe apoyo de requirido para hacer corte de parral

de soporte se realizan cortes de sonda en la

sintonía en los tramos #7 y #8.

[Signature]

09-08-2025


Frente Villa Pilar

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final; 12:00pm

Estado de tiempo; día nublado

Actividades realizadas; personal en tramo de obra presente en los tramos #1 canal derecho, tramo #2 y tramo #3 Canal izquierdo debido a las fuertes lluvias presentadas el día anterior. El personal continúa excavación en el tramo #1 canal derecho. Personal en obra;

11-08-2025

Frente Villa Pilar

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final; 5:00pm

Estado de tiempo; lluvias entre las 2:00pm y 2:30 pm.

Personal en obra: (1) Ingeniero Residente, (1) Maestro de obra, (1) SST, (1) Reguladora de tránsito, (2) Oficiales, (7) Ayudantes, (1) SST Interventoria, (1) Inspector de Interventoria. Actividades realizadas; personal continúa excavación y nivelación en tramo #1 canal derecho, se procede a compactación manual saturado en los tramos #2 y #3 afectados debido a que las continuas lluvias inundaron estos tramos.


Frente Comontero

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final 5:00pm

Estado de tiempo; lluvias entre las 2:00pm y 2:30pm

Personal en obra: (1) Oficial, (1) Ayudante, (1) Reguladora de tránsito y operador de mixturadora. Actividades realizadas; se realiza demolición del canal derecho saturado como hacia el estado.

12-08-2025

personal en obra; (1) oficial, (2) ayudante, (2) albañiles, (1) albañil
(7:00pm - 2:00pm) / (1) reguladora (2:00pm - 10:00pm)

Actividades Realizadas; Tramo demolición pavimento
existente canal derecho - sentido Centro - Cambo y
excavación para iniciar relleno de subbase. Se
decide solo intervenir un canal inicialmente debido
al alto volumen de tránsito que se presenta en
este tramo.

FRONTE VILLA PILAR



Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Estado de tiempo; día soleado

personal en obra; (1) maestro de obra, (2) oficial
(1) ayudante, (1) vigilante. (1) Inspector Interventoria
(1) SST Interventoria, (1) residente Interventoria.

Actividades Realizadas; Finaliza Armado e instalación de
pernos de refuerzo para puentes de mano #2 y tramo
#2 Canal izquierdo, se realiza excavación y
nivelación de tramo #1 Canal izquierdo y se extrae
primera capa de subbase granular. Se toman ensayos
de densidad en tramo #2 Canal izquierdo, y tramo #3
canal izquierdo con los y los de ensayos obtenidos
respectivamente

13-08-2025

FRONTE COMENTARIO

Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Estado tiempo; lluvias; 1:00pm - 3:30pm

personal en obra; (1) oficial, (2) ayudante, (1) reguladora


Actividades Realizadas; personal en obra de nivelación
e instalación de subbase canal derecho sentido Centro - Cambo

FRONTE VILLA PILAR

Hora inicio; 7:00am

Personal en obra: (1) Residente de obra, (1) maestro de obra
(1) Regulador, (2) Oficiales, (6) Ayudantes, (1) operador de
mini cargador. Actividades realizadas; personal en variado de turnos
2 y #3 corral izquierdo, demarcación de terreno # 4 corral
derecho, personal compactando terreno # 3 corral derecho.

(1) vigilante

 full.

14-08-2025

FRONTE CEMENTERO

HORA Inicio: 7:00am

HORA Final: 5:00pm

Turno tiempo; lluvias 1:00pm hasta 2:30 pm

Personal en obra; (1) residente de obra, (1) maestro de obra, (3)
Oficiales, (7) ayudantes, (2) Reguladores 1 turno (7:00am a 2:00pm) y
(2:00pm a 10:00 pm). (1) Inspector TUBERÍA, (1) sub tubería
Actividades realizadas; personal en labores de instalación
y compactación de sub base Granular Tramo via derecho surtido
Cerro - Cerro; personal en armado de ACO de REFUERZO
para puentes,

FRONTE VILLA PLATA

Hora Inicio; 7:00am


Hora Final; 12:00pm

Turno de tiempo, lluvias 1:00pm - hasta 2:30 pm

Personal en obra: (1) vigilante, (1) oficial este personal se traslado a propia

FRONTE DE TRABAJO CEMENTERO (1) Regulador, (1) vigilante

Actividades realizadas; personal en sitio para realizar obras
de pavimento Pavedido El día anterior, Remoción de cemento con
SIEMOL 122.

 full



15-08-2025

FRONTE CEMENTERO.

Hora Inicio; 7:00am


(3) Oficiales, (6) Ayudantes, (2) Reguladores tránsito, turno
(6:30am a 2:00pm) y (2:00pm a 10:00pm) personal en
instalación y compactación de subbase granular con el
seguido sentido como - sentido. Instalación de
panderos de acero y guardarríos. Se realiza ensayo
para tomar densidades con un resultado de 90.
Se deja vibrar en el turno intermedio debido
al acero que queda instalado.

Frente Vial pila

Horario inicio 7:00am

Horario final 5:00pm

personal; (1) vigilante, (1) Regulador de tránsito.

 fault

16-08-2025

Frente Cementero

Horario inicio; 7:00am

Horario final; 12:00pm

Turno trabajo: día sábado. / Inicio personal 2:00pm

personal en obra; (1) director de obra, (1) residente de obra,

(1) maestro de obra, (3) oficiales, (1) SST, (6) Ayudantes, (1) Ayudante

incapacitado, (2) Reguladores de tránsito, (1) turno (6:30am - 2:00pm)

(2) turno (2:00pm - 8:00pm), (1) Residente Interventor (1) SST WFA

Actividades realizadas; se realizó el vaciado del canal según

sentido como - sentido, con un concreto TR 42 acelerado
3 días.

 fault

19-08-2025

Frente Vial pila

Horario inicio; 7:00am

Horario final; 5:00pm

Trabajo campo; Finales lluvias (2:00pm a 2:30pm)

personal en obra; (1) residente de obra, (1) maestro de obra,

(3) Ayudantes (1) Ayudante

Intensificado, (1) Inspector Interventiva, (1) SST Interventiva,
 Actividades Realizadas; personal en instalación y compactación
 subbase Granulada tramo #1 Canal. Derecho sacado como -ultrapasar
 de 10m por una vez los tramos #2 y #3 cumpliendo las
 las especificaciones.

Tramo Cementerio.

Personal en obra; (2) Reguladoras dos turnos (6:30 am a 2:00pm y
 (2:00pm a 9:00pm).

[Handwritten signature]

20-08-2025

Hora Inicio; 7:00am (Tramo Villa Pital)

Hora Final; 5:00pm

Estado de tiempo; día soleado

Personal en obra; (1) Residente de obra, (1) maestro de obra, (1) SST.

(1) Reguladora de tránsito, (3) Oficiales, (8) Operarios, (1) Vigilante,

(1) Inspector Interventiva, (1) SST Interventiva, Actividades Realizadas;

personal en instalación y compactación subbase Granulada, y

Armado acero de refuerzo tramo #1 Canal izquierdo en el

cual se realizó la prueba de densidad obteniendo 96%. Como

resultado, personal continúa con labores de nivelación y

excavación tramo #4 Canal derecho.

Tramo Cementerio

Hora Inicio; 7:00am

Hora Final; 10:00am

Estado de tiempo; día soleado

Personal en obra; (2) Reguladoras turnos (6:30 am a 2:00pm) (2:00pm a 10:00pm)

[Handwritten signature]

21-08-2025

Hora Inicio; 7:00am

Tramo Villa Pital


Hora Final; 5:00pm

Estado de tiempo; lluvia 2:00pm a 2:30pm

Actividades realizadas; se realizó el varado concreto MK 42 acelerado A 3 días, trazo #1 canal derecho surtida Centro - villa pte. se instaló y compactó subbase. En el trazo #4 Canal derecho realizado el sayo de la unidad obteniendo un resultado de 96.

Presente villa pte

Personal en obra; (2) Reguladores trazo (6:30am a 2:00pm)
(2:00pm a 9:00pm)



22-08-2025

Presente Comodoro

Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Estado de tiempo; Puerto Luján 4:00pm

Personal en obra; (1) director de obra, (1) residente de obra, (1) oficial, (1) ayudante, (2) reguladores de tránsito, (1) operador municipal, (1) Inspección Interventoria, (1) residente Interventoria, (1) SST Interventoria. Actividades realizadas; se realizó el sayo de la unidad de canal derecho localizada en el concreto

Presente villa pte


Hora inicio; 7:00am

Hora final; 5:00pm

Estado de tiempo; Luján 4:00pm

Personal en obra; (1) maestro de obra, (1) SST, (1) regulador, (2) oficiales, (1) ayudante, incluido un U.S. (unidades).

Actividades realizadas; personal en obra de arena para precasto trazo #4 canal derecho. Se realizó los cortes del trazo #1 canal derecho finalizado el día anterior



23-08-2025

Presente Comodoro

Hora inicio; 7:00am


personal en obra; (1) oficial, (1) ayudante, (2) requintados - turno.
 6:30 am a 2:00 pm / 2:00 pm a 9:00 pm. (1) operador de minicargador,
 Actividades realizadas; personal en obra de excavación de material
 en canal intermedio, frente al Cementerio San Juan Sordo
 (Barrio - Corral).

Frente Villa Pura.

Turno Surco; 7:00 am

Turno Pura; 7:00 am

personal en obra; (1) maestro de obra, (2) operarios, (1) SSR, (1)
 Requintado, (1) Ayudante. (1) Inspector Interventoria, (1) Asistente
 Interventoria. Actividades realizadas; se realizó el trabajo del
 turno # 4 canal derecho incluyendo la instalación de tapa
 de hormigón.



25-08-2025

Frente Cementerio.

Turno Surco; 7:00 am

Turno Pura; 5:00 pm

Estado de tierra; día soleado

personal en obra; (1) Asistente de obra, (1) maestro de obra, (2)
 Operarios, (1) Ayudante, (1) SSR, (1) operador de minicargador, (2)
 Requintados; turno (6:30 am a 2:00 pm) y (2:00 pm a 10:00 pm).

Actividades realizadas; personal realizó muestreo E inicio trabajos
 de subbase granular y posteriormente compactación de la misma.

Frente villa pura

Turno Surco; 7:00 am

Turno Pura; 12:00 pm

personal en obra; (1) oficial, (1) ayudante;

Actividades realizadas; personal en obra de trabajo de canal turno # 4
 Canal izquierdo.

26-08-2025

personal en obra; (1) Residente de obra, (1) SST, (1) Maestro de obra, (3) Oficiales, (1) Ayudantes. (1) Inspector Interventoria (1) SST Interventoria, (2) Reguladores, (5:30am - 2:00pm) (2:00pm - Actividades realizadas; personal realiza normal de agua para granelles con el control, realiza instalacion y empacamos subbase granular. Se realizan (2) ensayos de cono de arena obteniendo 96% y 97% de Retenidos. Se realizan dos perforaciones en el trazo de la mampara para verificar la estructura del suelo. Se encuentra existente el dia anterior a las 9:00pm los reguladores se compactaron con Interventoria.

27-08-2015.

FRONTE COMERCIAL.

Hora inicio; 6:00am

Hora fin; 5:00pm

Estado de tiempo; dia soleado

Personal en obra; (1) Residente de obra, (9) Ayudantes (1) SST, (1) Trabajador social, (2) Reguladores, (7:00am a (2:00pm a 10:00pm). (1) Inspector Interventoria, (1) Asistente Interventoria, (3) Oficiales. Actividades realizadas; se realiza el vaciado del canal reforzando con arcilla

28-08-2015

FRONTE COMERCIAL

Hora inicio; 7:00am

Hora fin; 12:00pm

Estado de tiempo; dia soleado

Personal en obra; (1) Oficial, (1) Ayudante, (1) Regulador. Actividades realizadas; personal en centro de paqueteria correspondiente al canal reforzando

FRONTE AVANCE ALBERTO MENDOZA

Hora inicio; 7:00 am

(1) residente de casa, (1) mismo de casa, (1) Ayudante
 (1) pómbar Bemoexadom, (1) reguadom, en 2 frentes
 Frente mismo del trabajo, (1) Frente mismo mismo
 Lucha demolición tramo localizado al frente de morro
 Lucha y lucha tramo Frente mismo del trabajo con
 demolición, Lucha de lucha demolición tramo morro con
 se encuentra tramo paucito. Se debe con intervenciones
 que se va retirar los plano demolido su obra subire
 tramo.

 M. Paul

21-08-2015

Frente Avenida Alberto Mando?

Hora Inicio, 7:00am

Hora Final, 5:00pm

Estado de tiempo, día soleado

personal en casa; (1) residente de casa, (1) estirador, (1) reguadom
 de (7:00am - 2:00pm) - (2:00pm - 5:00pm) (1) operador paucito,
 (1) ayudante. (1) residente Interventoria, (1) Inspector Interventoria
 Actividades realizadas, Personal en armado de acero para
 pómbar tramo al frente Edificio morro, en que para
 no se llega subire ya que una vez demolida se encuentra
 una estructura conformada por concreto. con aprobación de
 Interventoria se realizó un movimiento con subire y
 Comento en algunos puntos de la obra Interventoria
 en el momento al frente del edificio morro del trabajo
 se inicio demolición se encuentra un terreno después de
 demolida con el concreto y el resto de acero en
 tierra (material) se debe por el nivel de la obra
 en concreto demolida la estructura de la siguiente
 manera 0,26m de subire (topo) y 0,26 m de concreto
 frente concreto
 hora inicio: 6:30am

hora final 12:00pm

Ordo de Temp; dia sábado


Proyete Anuncia Alberto Mendoza

Personal en obra; (1) maestro de obra, (1) residente de obra
(1) maestro de obra, (1) asst, (8) Ayudantes, (3) Oficiales, (1) vigilante
(1) operador de retroexcavadora, (pintura), (4) recolectores
Tramo (1) maestro (6:30 - 2:00pm) (2:00pm - 8:00pm) punto (2)
miembros del trabajo (6:30 - 2:00pm) (2:00pm - 9:30) Actividades
realizadas, punto miembros del trabajo. Cuentas libro de
Excavación = Jura sustitución de Subbase Granular
y Compactación. punto maestro; Tramo sustitución de
pavimento de asfalto y concreto.

Proyete Continúa

Tramo (6:30am - 11:00am)

(1) recolector Tramo Cuentas de obra para para
mantenimiento.



01-09-2025

hora inicio; 6:30am Proyete AL Alberto Mendoza

hora final; 5:30pm

Ordo tiempo; Tramo libro 2:00pm - 5:00pm

Personal en obra; (1) residente de obra, (1) maestro de obra,
(3) Oficiales, (8) Ayudantes, (4) recolectores, Tramo (1)
maestro (6:30am - 2:00pm), (2:00pm - 9:00pm), Tramo (2)
miembros del trabajo; (6:30am - 2:00pm) (2:00pm - 9:00pm)
Actividades realizadas; maestro se realiza trabajo
canal derecho curado (bataillon - Expofarm) con concreto
Fresh Track. Tramo miembros del trabajo con
sustitución subbase Granular y Compactación. Proyete
Anuncia; de la semana en trabajos de demolición

