



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA GRUAL.

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 08 Año: 2025

CONTRATO N°. 043-00-K-ESUFA-GRUAL-2025

CONTRATISTA: MOBIMUEBLES SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 47.840.000,00

FORMA DE PAGO: AGOSTO 2025 HASTA LA SUMA DE \$47.840.000,00

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 07 Mes 05 Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 17/ JULIO / 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza prórroga del mismo hasta el día 30 de julio 2025, y modificación en la forma de pago.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: 30/JULIO/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición del contrato en la suma de \$23.621.880, prórroga del mismo hasta el día 29 de agosto 2025, y modificación en la forma de pago, solicitud que es aprobada.

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación:

- Valor adjudicado: \$ 71.461.880

No.	PAC	VALOR
1	AGOSTO 2025	\$ 47.423.880,00
2	SEPTIEMBRE 2025	\$24.038.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05- 06-2025 hasta el 29 / 08 / 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 70.93%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 66.34%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 00,0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,0 %



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ABEL URREGO	INSTALADOR	1'079.034.923
YOSI RICO	INSTALADOR	1'216.967.660

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Sin novedad alguna

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Sin novedad alguna

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Sin novedad alguna

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se deja constancia que el contrato 043-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 se encuentra actualmente en ejecución, sin que hasta la fecha se hayan presentado novedades o inconvenientes que afecten el desarrollo del mismo. La empresa contratista ha cumplido oportunamente con la entrega de la documentación requerida y ha atendido de manera diligente todas las comunicaciones y llamados realizados por el Supervisor Principal del contrato, así mismo ya se han recibido la cantidad de 108m2 de división modular, pendiente 14 m2, (05) mobiliario o puestos de trabajo para oficina en melaminico de 30mm, con Dos archivadores de 3 cajones en L Medidas de 0.60 x 1.20 + 0.60 x 1.80, (23) mobiliario o puestos de trabajo para oficina en melaminico de 30mm, con Un archivador de 3 cajones y su respectivas pantallas divisorias en vidrio de 5mm Medidas de 0.60 x 1.20 M.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

En referencia a las actividades ejecutadas hasta la fecha, el contratista ha realizado la instalación de 108 m² correspondientes al suministro e instalación de módulos fijos de oficina en aluminio, con sistema proyectante, vidrio laminado 3+3 incoloro y película frost en cortina donde sea necesario. Además, se ha ejecutado el Modificadorio No. 002, que contempla la adición, modificación del tiempo de ejecución y actualización de la línea de pago, el cual ha sido aceptado satisfactoriamente por el contratista. Actualmente, se encuentra en proceso la fabricación y corte del material requerido según el modificadorio, sin que se presenten novedades hasta el momento.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO: X

NOMBRE SUPERVISOR:

T4. GOMEZ GOMEZ NELSON ARLEY

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.095.947.770

ESCUELA DE SUBOFICIALES- GRUAL.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.