

Málaga, 29 de enero 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial

Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe de acciones necesarias y urgentes **puentes Olaya Herrera y El Termino**, PR57+0732 y PR43+0000 respectivamente, vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

El pasado 18 de diciembre de 2025, la AMV1 realizó acompañamiento a la visita técnica al puente Olaya Herrera, PR57+0732 vía La Palmera – Presidente, ruta 5504, a la cual asistieron el Ing. Juan Luis Lopez y el Ing. Henry Mantilla de la SGR, personal de la AMV1 y de la cooperativa de mantenimiento rutinario del sector, COOTRAMON.

En atención al memorando 2024I-VBOG-099497 del 2024-12-21 de la SGR, respecto a las actividades necesarias y urgentes del asunto, que se deben realizar con la cooperativa de mantenimiento rutinario, nos permitimos dar a conocer las acciones realizadas hasta la fecha y los insumos que se requieren para continuar dichas actividades.

En el memorando en mención, se indica desde la SGR realizar inmediatamente las siguientes acciones:

PUENTE OLAYA HERRERA, PR57+0732 RUTA 5504

- Restringir el paso a un carril sobre el puente
- Restringir el paso a un vehículo en el puente
- Restringir la velocidad sobre el puente a 10 Km/h
- Realizar y ejecutar el plan de tráfico sobre el puente
- Realizar la señalización
- Manejo de Aguas en la cimentación

- Retirar las conducciones de agua adosadas al puente
- Limpieza profunda y continúa de la estructura
- Instrumentación del puente mediante topografía
- reparación de las Juntas
- Seguimiento y monitoreo constante del puente

PUENTE EL TERMINO, PR42+0997 RUTA 5504

Con el fin de garantizar la durabilidad, estabilidad del puente y evitar daños a futuros, desde la SGR se solicita realizar inmediatamente las siguientes acciones:

- Realizar el confinamiento de los accesos,
- Reinstalar las barreras de protección de los accesos del puente con el fin de protegerlo de golpes
- Limpieza y aseo periódica de la estructura, en especial el retiro de material en contacto con la estructura
- Limpieza de las señales reflectivas dentro del puente

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA AMV Y LA COOPERATIVA COOTRAMON

ACTIVIDADES EN PUENTE OLAYA HERRERA, PR57+0732 RUTA 5504

- S o l i c i t u d : Restringir el paso a **un carril** sobre el puente

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Para restringir el paso a un **carril** sobre el puente, se colocaron barreras o maletines plásticos en los accesos al puente, en cada extremo, haciendo que el trafico circule por el eje del tablero del puente.



- S o l i c i t u d : Restringir el paso a **un vehículo** en el puente

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Para restringir el paso a un vehículo en el puente, se instalaron pare-siga o paleteros, con el fin de hacer cumplir el paso a un solo vehiculo sobre el puente; esta actividad se realizó mientras se conseguían y se instalaban las señales de UNO A UNO.



- S o l i c i t u d : Restringir la velocidad sobre el puente a 10 Km/h

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Se instalaron señales verticales SR 30 (10), en cada acceso al puente. Se busco el sitio más apropiado para su instalación, dado que es zona urbana, comercial y residencial.



- S o l i c i t u d : Realizar y ejecutar el plan de tráfico sobre el puente

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Para esta actividad se presentan inconvenientes, dada las características del sector: zona urbana, calzada de ancho irregular, diseño geométrico sin visibilidad, sector residencial, comercial y escolar, alto flujo vehicular y peatonal sobre el tablero del puente, pues carece de paso peatonal adosado o independiente y adicional la falta de cultura de la gente, parquean frente a casas y negocios, no respetan los dispositivos colocados, como los maletines plásticos, etc. Se requiere la colocación permanente de paletos PARE-SIGA, con comunicación radios de largo alcance.



Foto de archivo propio.

- S o l i c i t u d : Realizar la señalización

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : De acuerdo a las necesidades de señalización presentadas, hasta el momento se han instalado señales verticales SR30(10) y SR "UNO A UNO", en cada sentido de circulación en los accesos al puente.





No obstante se requieren las señales verticales reglamentarias, preventivas e informativas, las cuales están incluidas en las memorias y el presupuesto adjunto al presente.

- S o l i c i t u d : Manejo de aguas en la cimentación

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : En cada estribo se realizó la explanación y retiro del material suelto, se hicieron zanjas en tierra, mientras se asignan recursos para la construcción de canales y el piso en concreto, actividades solicitadas por los especialistas en la visita.

Registro fotográfico en **estribo #1** Puente Olaya Herrera



Registro fotográfico en **estribo #2** Puente Olaya Herrera



Visita especialistas SGR



ANTES



DURANTE



AHORA

- S o l i c i t u d : Retirar las conducciones de agua adosadas al puente

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Teniendo en cuenta que las conducciones adosadas al puente, son mangueras para riego y tubería de acueducto municipal, esta última cruza el puente de lado a lado, embebida dentro de bordillo en el extremo izquierdo del tablero del puente; para el retiro de las conducciones, se radicó Derecho de Petición en la alcaldía municipal de Cerrito, como autoridad competente, para que se proceda con el retiro de las mangueras mencionadas. Se adjunta Derecho de Petición, comunicado AMVCD-266 y pantallazo del envío a los correos del ente municipal.

- S o l i c i t u d : Limpieza profunda y continua de la estructura

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : De acuerdo a las instrucciones dadas por los especialistas en la visita, se procedió al alquiler de una hidrolavadora, con el fin de limpiar toda la estructura.



- S o l i c i t u d : Instrumentación del puente mediante topografía.

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Con equipo de nivelación Topcon, se procedio a la medición de la flecha en el centro del tablero, al paso de un tractocamión de 52 toneladas.



Toma de Nivel SIN PESO			Toma de Nivel CON PESO = 37 TONELADAS			Toma de Nivel SIN PESO		
1,542			1,46			1,585		
PTO	MEDIDA	ALTURA	PTO	MEDIDA	ALTURA	PTO	MEDIDA	ALTURA
1	1,543	2531,999	1	1,545	2531,989	1	1,588	2531,997
2	1,566	2531,976	2	1,565	2531,969	2	1,605	2531,98
3	1,542	2532	3	1,55	2531,984	3	1,585	2532
4	1,545	2531,997	4	1,47	2531,99	4	1,59	2531,995
5	1,52	2532,022	5	1,445	2532,015	5	1,56	2532,025
6	1,5	2532,042	6	1,5	2532,034	6	1,545	2532,04
7	1,58	2531,962	7	1,58	2531,954	7	1,62	2531,965
8	1,582	2531,96	8	1,58	2531,954	8	1,62	2531,965
9	1,56	2531,982	9	1,56	2531,974	9	1,602	2531,983
10	1,523	2532,019	10	1,523	2532,011	10	1,57	2532,015



- S o l i c i t u d : Reparación de las juntas.

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : De manera provisional mientras se destinan recursos, se realizó la reparación de la junta #1, con soldadura y algunos elementos metálicos, teniendo en cuenta que la junta estaba completamente suelta.



- S o l i c i t u d : Seguimiento y monitoreo constante del puente.

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : La AMV1 y la cooperativa de mantenimiento rutinario COOPTRAMON, han realizado inspecciones oculares en los elementos del puente, apoyos y estribos.

ACTIVIDADES EN PUENTE EL TERMINO, PR42+0997 RUTA 5504

- S o l i c i t u d : Realizar el confinamiento en los accesos

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Toma de medidas para construcción de confinamiento, los cuales se proyectan en gaviones; una vez se apruben planos y presupuesto se construirán con mano de obra de la cooperativa de mantenimiento rutinario.



- S o l i c i t u d : Reinstalar las barreras de protección de los accesos del puente con el fin de protegerlo de golpes

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : En el presupuesto adjunto, se incluye maquinaria para mover las barreras de protección y reinstalarlas en su lugar.



- S o l i c i t u d : Limpieza y aseo periódica de la estructura, en especial el retiro de material en contacto con la estructura

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Actividad realizada con prioridad en el retiro de material sobre la estructura.



- S o l i c i t u d : Limpieza de las señales reflectivas dentro del puente

A c t i v i d a d r e a l i z a d a : Se realiza la limpieza de todas las señales reflectivas del puente.




OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LA AMV1

Dadas las condiciones de fatiga de la estructura del puente Olaya Herrera, se requiere de carácter URGENTE, se agilicen los estudios, ensayos, modelamientos, reparación y refuerzos requeridos, tal como se menciona en el memorando 2024I-VBOG-099497 del 21 diciembre de 2024.

Igualmente mientras se adelantan las actividades anteriormente mencionadas, se requieren recursos para implementar el plan de tráfico sobre el puente, reparar las juntas de manera provisional, construir las zanjas en los estribos para el manejo de aguas, y demás actividades; dichos recursos ascienden a la suma de \$68.846.631.00 de acuerdo al presupuesto adjunto al presente.

Atentamente,



OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCSETTI
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

Proyectó/Elaboró : OFSP

C.C.	Ing. Oscar Patiño – Supervisor INVIAS Archivo Oficina			
Anexos:	AMVCD-266 Constancia de envío a correos de la Alcaldía Municipal Presupuesto y memorias de cantidades	CD ()	Tomos ()	Planos ()



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS



SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

OBRAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS PUENTES OLAYA HERRERA, PR57+0732 Y EL TERMINO, PR42+0097, DE LA CARRETERA LA PALMERA - PRESIDENTE

N°	ITEM DE	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
		GENERAL	PARTICULAR					
				PUENTE OLAYA HERRERA, MUNICIPIO DE CERRITO				
1	671.3	671-2022		CONCRETO CICLOPEO CON RESISTENCIA 17 MPA	m3	27.00	\$ 473,000.00	\$ 12,771,000.00
2	671.3	671-2022		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	m3	2.70	\$ 916,189.00	\$ 2,473,710.00
3	710.1.1	710-2022		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP, SR y SI, DIIMENSIONES 75 cm X 75 cm CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	u	6.00	\$897,421.29	\$ 5,384,528.00
4	710.2.2	710-2022		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI 05 Y/O 06, CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y RETROREFLECTIVA TIPO IV	m2	4.40	\$1,512,564.00	\$ 6,655,282.00
5			1P	CONTROL DE TRANSITO (PARE - SIGA)	jornal	60.00	\$ 92,500.00	\$ 5,550,000.00
6			2P	LAMINA HR C-12mm DE 1500 X 6000 mm, INCLUYE INSTALACIÓN CON ANCLAJES	u	2.00	\$ 8,918,000.00	\$ 17,836,000.00
Subtotal								\$ 50,670,520.00
	PUENTE QUEBRADA EL TERMINO							
8	710.1.1	710-2022		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP, SR y SI, DIIMENSIONES 75 cm X 75 cm CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV	u	6.00	\$897,421.29	\$ 5,384,528.00
9	710.2.2	710-2022		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI 05 Y/O 06, CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y RETROREFLECTIVA TIPO IV	m2	3.40	\$1,512,564.00	\$ 5,142,718.00
10				RETROEXCAVADORA, POTENCIA EN EL VOLANTE 78 HP 2200 RPM	hr	8.00	\$ 157,530.00	\$ 1,260,240.00
Subtotal								\$ 16,336,510.00
	SUBTOTAL OBRAS							\$ 67,007,030.00
PROVISIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)								\$ 1,340,141.00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE: AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS/GESTIONES AMBIENTALES Y/O SOCIALES DEL PAGA)								\$ 68,347,171.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 499,460.00
VALOR TOTAL								\$ 68,846,631.00

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE

NOTA 1: Teniendo en cuenta el manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Carreteras, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: El control de tráfico temporal (controladores de tráfico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.	ADMINISTRACION	A=	20%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	IMPREVISTO	I=	5%
NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al NOVENTA por ciento (90%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%
NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			
NOTA 7: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administración).			
NOTA 8: Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.			

OBRAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS PUENTES OLAYA HERRERA, PR57+0732 Y EL TERMINO, PR42+0097, DE LA CARRETERA LA PALMERA - PRESIDENTE RUTA 5504 DEPARTAMENTO DE										
PRESUPUESTO AMV G1				CONTRATISTA:			FECHA: 29-ene.-2025		ELABORADO POR: ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI	
N°	ITEM	ACTIVIDAD							UNIDAD	CANTIDAD
PUENTE OLAYA HERRERA, PR57+0732 RUTA 5504										
1	630.1.7	Concreto ciclópeo con resistencia 17 Mpa							m3	27.00
			LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)				
			20.00	9.00	0.15	27.00				
		TOTAL					27.00			
2	671.3	Cunetas de concreto vaciada in situ incluye la conformación de la superficie de apoyo							m3	2.70
			LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)				
			38.00	0.70	0.10	2.66				
		TOTAL					2.70			
3	710.1.1	Señal vertical de transito tipo SP, SR y SI, diimensiones 75 cm x 75 cm							u	6.00
		CODIGO SEÑAL		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD				
		SP - 36		Puente angosto		2				
		SR - 30 (10)		Velocidad máxima		2				
		SR - 31 (52 Ton)		Peso máximo total permitido		2				
		TOTAL SEÑALES SP, SR				6				
4	710.2.2	Señal vertical de transito tipo SI - 05 y/o SI - 06							m2	4.40
		LONGITUD (m)		ANCHO (m)		CANTIDAD (u)		AREA (m2)		
		1.20		0.90		4.00		4.32		
		<div><div><div>PELIGRO</div><div>SOLO UN VEHICULO SOBRE EL PUENTE</div></div><div>0.90 m</div><div>1.20 m</div></div> <div><div><div>PELIGRO</div><div>PASO POR EL PUENTE A UN SOLO CAMBIO</div></div><div>0.90 m</div><div>1.20 m</div></div>								

OBRAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN LOS PUENTES OLAYA HERRERA, PR57+0732 Y EL TERMINO, PR42+0097, DE LA CARRETERA LA PALMERA - PRESIDENTE RUTA 5504 DEPARTAMENTO DE																					
PRESUPUESTO AMV G1			CONTRATISTA:	FECHA: 29-ene.-2025	ELABORADO POR: ING. OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI																
N°	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																	
PUENTE QUEBRADA EL TERMINO, PR42+0997 RUTA 5504																					
7	681.1	Gaviones	m3	16.00																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LONGITUD (m)</th> <th>ANCHO (m)</th> <th>ESPESOR (m)</th> <th>VOLUMEN (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>16.00</td> </tr> </tbody> </table>		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)		16.00	1.00	1.00	16.00	TOTAL				16.00				
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)																	
	16.00	1.00	1.00	16.00																	
TOTAL				16.00																	
8	710.1.1	Señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI, diimensiones 75 cm x 75 cm	u	6.00																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO SEÑAL</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP - 36</td> <td>Puente angosto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SR - 30 (10)</td> <td>Velocidad máxima</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SR - 31 (52 Ton)</td> <td>Peso máximo total permitido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL SEÑALES SP, SR</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO SEÑAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SP - 36	Puente angosto	2	SR - 30 (10)	Velocidad máxima	2	SR - 31 (52 Ton)	Peso máximo total permitido	2	TOTAL SEÑALES SP, SR		6				
CODIGO SEÑAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																			
SP - 36	Puente angosto	2																			
SR - 30 (10)	Velocidad máxima	2																			
SR - 31 (52 Ton)	Peso máximo total permitido	2																			
TOTAL SEÑALES SP, SR		6																			
9	710.2.2	Señal vertical de tránsito tipo SI - 05 y/o SI - 06	m2	3.40																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>LONGITUD (m)</th> <th>ANCHO (m)</th> <th>CANTIDAD (u)</th> <th>AREA (m2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.20</td> <td>0.60</td> <td>4.00</td> <td>2.88</td> </tr> <tr> <td>0.80</td> <td>0.30</td> <td>2.00</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>3.36</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;"> <p>SOLO UN VEHICULO SOBRE EL PUENTE</p> <p>PASO POR EL PUENTE A UN SOLO CAMBIO</p> <p>ANCHO DE CARGA 4.00 m</p> </div>	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD (u)	AREA (m2)	1.20	0.60	4.00	2.88	0.80	0.30	2.00	0.48	TOTAL			3.36			
LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD (u)	AREA (m2)																		
1.20	0.60	4.00	2.88																		
0.80	0.30	2.00	0.48																		
TOTAL			3.36																		

AMVCD-266-2024

Málaga, 09 de enero 2025

Señor

LUIS FELIPE RIVERA CARVAJAL

Alcalde Municipio de El Cerrito

Carrera 6 N° 6 – 52

Cerrito – Santander

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN

OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCETTI, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.238.989 de Bucaramanga, portador de la tarjeta profesional N°68202-58215, actuando en calidad de ingeniero Residente de la Administración Vial, actuando a nombre del **CONSORCIO DATAR 24**, persona jurídica a quien el **Instituto Nacional de Vías – INVIAS** ha contratado la administración vial de la rutas 55ST02 Málaga – Los Curos, 5504 Palmera – Presidente y 55STA Variante de Concepción, según contrato No. 1987 de 2024, en ejercicio del **DERECHO DE PETICIÓN** consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, me permito muy respetuosamente solicitar de su despacho, con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO: El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.

SEGUNDO: El día 18 de diciembre de 2024, ingenieros de la Subdirección de Gestión del Riesgo del INVIAS y del Consorcio DATAR 24 Administrador Vial de la ruta 5504, en su visita de inspección ocular al puente Olaya Herrera, ubicado en la zona urbana de Cerrito, se evidencia situación crítica a la altura del **PR57+0732** y del **PR57+0772**, zona de los estribos que sirven de apoyo al puente, se observan numerosas mangueras de riego adosadas al puente, afectando los taludes del puente, es decir invadiendo y amenazando los bienes de uso público, lo cual se configura una **notable violación a la ley 1228 de 2008**.

TERCERO: La ley 1228 de 2008 es precisa al ordenar la responsabilidad de los alcaldes cuando manifiesta en su artículo noveno lo siguiente *“Deberes de las autoridades. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se refiere esta ley y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención de invasiones y de restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas so pena de incurrir en falta grave. Para tales efectos, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía de Carreteras adscrita al Ministerio de Defensa y las demás autoridades de tránsito de todo orden quedan obligadas a reportar a los alcaldes sobre cualquier comportamiento anormal con respecto al uso de dichas fajas.*

II. PRETENSIONES

Por lo anteriormente expuesto, solicito de su despacho lo siguiente:

PRIMERO: Solicito adelantar las actuaciones correspondientes encaminadas a que se retiren las conducciones de agua adosadas al puente Olaya Herrera, localizadas en los PR57+0732 y PR57+0772 bajo el tablero del puente; o en su defecto se construyan estructuras de paso independientes para las redes o mangueras.

SEGUNDO: En el evento que por condiciones legales no sea viable brindarme esta información, le solicito darme las razones de orden legal para no acceder a esta solicitud.

CUARTO: Se solicita muy respetuosamente a su despacho responder la presente petición en los términos que establece la ley, esto para no incurrir en falta disciplinaria, como lo determina el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 31 *“Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria”.*

III. PRUEBAS

Para los efectos pertinentes, sírvase tener como pruebas las siguientes:

1. Registro del punto de referencia.
2. Registro fotográfico del lugar en mención

IV. NOTIFICACIONES


Recibiré notificación a este derecho de petición en la:

Dirección y ciudad: Carrera 10A No. 20-72, Barrio Tajamar, Málaga – Santander

Teléfono: 3107783546 - 3228156770

Correo Electrónico: consorciodatar24@gmail.com

Cordialmente,



OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCETTI

C.C. 91.238.989

Ingeniero Residente

Administración Vial Grupo 1

CONSORCIO DATAR 24

NIT: 901.839.379-6

Proyectó/Elaboró : OFSP

C.C.	- Ing. Oscar Patiño Bustamante – Territorial Santander INVIAS – Supervisor Contrato Archivo Oficina			
Anexos:	- Registro Fotográfico	CD ()	Tomos ()	Planos ()



MINISTERIO DE
TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINSITRACIÓN VIAL GRUPO



ANEXO DERECHO DE PETICIÓN AMVCD-266 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025

REGISTRO
FOTOGRAFICO

MANGUERAS ADOSADAS AL PUENTE OLAYA HERRERA, MUNICIPIO DE CERRITO, EN LOS PR57+0732 Y
PR57+0772



PR57+0772 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504, ESTRIBO DEL PUENTE OLAYA HERRERA
INGENIERO ESPECIALISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO, SOLICITA RETIRAR
INMEDIATAMENTE LAS CONDUCCIONES DE AGUA ADOSADAS AL PUENTE.



LAS MANGUERAS EXISTENTES ADOSADAS AL PUENTE OLAYA HERRERA DE CERRITO, GENERAN ESCAPE Y GOTEO PERMANENTE
AFECTANDO LOS TALUDES DE SOPORTE DE ESTRIBOS DEL PUENTE; DEBEN RETIRARSE INMEDIATAMENTE

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo 1- INVIAS
Consorcio DATAR 24



CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

AMVCD-266 DERECHO DE PETICIÓN INVASIÓN MANGUERAS PUENTE OLAYA HERRERA

CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

9 de enero de 2025,
6:07 p.m.

Para: alcaldia@cerrito-santander.gov.co, "Planeación Cerrito secre.planeacion"
<secre.planeacion@cerrito-santander.gov.co>

Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjuntamos el Derecho de Petición del asunto.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCSETTI
Administración Vial Grupo 1
CONSORCIO DATAR 24



**AMVCD-266 DERECHO DE PETICIÓN INVASIÓN MANGUERAS PUENTE
OLAYA HERRERA.pdf**
673K

**MEMORANDO INDIVIDUAL****N° Radicado: 2024I-VBOG-099497****Fecha: 2024-12-21 08:43:34****PARA:** MARLON OSWALDO GAMBOA
DUARTE

1000024 DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

DE: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
1110400 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO**Asunto: Acciones Necesarias y Urgentes Puentes Olaya Herrera y Quebrada El Término**

Respetada Ing Marlon:

En atención a visita realizada por profesionales de SGR el pasado 18 de diciembre de 2024 al Puente Olaya Herrera código 22-5504-00-1800 ubicado en el PR57+732 de la vía 5504 La Palmera – Presidente, en la cual estuvo presente personal de la AMV Consorcio Datar, y de acuerdo al estado del puente se permite comunicarle las medidas de prevención que se deben tomar sobre el mismo y las cuales fueron comunicadas a la Amv y que son prioritarias para garantizar la estabilidad del puente. Es así como desde la SGR se solicita realizar inmediatamente las siguientes acciones:

- Restringir el paso a un carril sobre el puente
- Restringir el paso a un vehículo en el puente
- Restringir la velocidad sobre el puente a 10 Km/h
- Realizar y ejecutar el plan de tráfico sobre el puente
- Realizar la señalización
- Manejo de Aguas en la cimentación
- Retirar las conducciones de agua adosadas al puente
- Limpieza profunda y continua de la estructura
- Instrumentación del puente mediante topografía
- reparación de las Juntas
- Seguimiento y monitoreo constante del puente

Las anteriores acciones deberán mantenerse hasta que se realice los estudios, ensayos, modelamientos, reparación y refuerzo requeridos. Así mismo, en caso de presentar comportamientos inusuales proceder con el cierre de la estructura o una restricción en peso.

Adicionalmente se realizó visita al Puente Provisional sobre la Quebrada El Término Cod 22-5504-00-1400 ubicado en PR 43 de la misma vía 5504 La Palmera – Presidente, donde se efectuó una inspección ocular y se evidencio que el mismo ha sido golpeado levemente en

los accesos por los vehículos y las estructuras de protección se encuentran desplazadas y no funcionales, así como la falta de confinamiento lateral de los rellenos de acceso

Con el fin de garantizar la durabilidad, estabilidad del puente y evitar daños a futuros, desde la SGR se solicita realizar inmediatamente las siguientes acciones:

- Realizar el confinamiento de los accesos,
- Reinstalar las barreras de protección de los accesos del puente con el fin de protegerlo de golpes
- Limpieza y aseo periódica de la estructura, en especial el retiro de material en contacto con la estructura
- Limpieza de las señales reflectivas dentro del puente

Siendo estas obras de mitigación se podrá realizar con los Microempresarios a cargo del tramo del asunto.

Cordialmente,

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO

Proyectado por: JUAN LUIS LOPEZ CASTILLO
Revisado por: JHONNY ALEXANDER RODRÍGUEZ BAYONA
Aprobado por:

Copia Interna a:



INVIAS



Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-01-29 18:59:17

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: AMVCD 277 ACCIONES NECESARIAS Y URGENTES PUENTES
OLAYA HERRERA Y EL TERMINO

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-009677

Fecha Radicación: 2025-01-30 09:19:43

Cc:



Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, enviamos adjunto el oficio que trata el
asunto. Atentamente,

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS