

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 011

INFORMACIÓN GENERAL






OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	28 de febrero de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 011

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Estructuras Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Proposición de distribución eléctrica de diseño hidrosanitario, para sugerirle a los profesionales que van a intervenir en la elaboración de los mismos.
3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

La interventoría verificó los avances reportados por la consultoría en el marco del contrato No. 86003992024, constatando que se ha dado cumplimiento parcial a las actividades previstas en el cronograma. Se evidenció entrega de propuestas ajustadas en las especialidades arquitectónica, estructural, eléctrica e hidrosanitaria, con retroalimentación continua de la interventoría.

El contratista presentó la distribución eléctrica ajustada con base en las observaciones de los comités anteriores, evidenciando mejoras en la sectorización de circuitos y optimización en la ubicación de tableros. Asimismo, se realizaron propuestas de diseño hidrosanitario. La interventoría revisó las propuestas y sugirió ajustes menores para fortalecer la coherencia con el diseño arquitectónico.

Los especialistas de interventoría realizaron recomendaciones orientadas a la optimización funcional de áreas específicas, en especial la cocina, dado su impacto en

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 011


el dimensionamiento de equipos y en el presupuesto del proyecto. La consultoría se comprometió a evaluar dichas sugerencias y presentar una propuesta ajustada en el siguiente comité técnico.

Además, se acuerda entre ambas partes ir solicitando una segunda prórroga, pues si bien ya se envió el ajuste del esquema arquitectónico, la entidad contratante aun no envía el Aval del mismo.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar avance de Anteproyecto	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	05/03/2025
2	Entregar propuesta para funcionalidad de las áreas de cocina – Para el tema de presupuesto	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	05/03/2025
3	Revisar las propuestas	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	07/03/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor