

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 015

INFORMACIÓN GENERAL




OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	28 de marzo de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión:	Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024		

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 015

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras - Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia y Estructuras - Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Revisión de los diseños estructural y arquitectónico ajustados con detalles y cortes
3. Revisión de primera propuesta Diseños hidrosanitario y eléctrico
4. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

La interventoría verificó los avances de la consultoría en la elaboración de los diseños definitivos, constatando cumplimiento en la entrega de insumos estructurales y arquitectónicos ajustados, con incorporación de detalles y cortes solicitados en comités anteriores. Se evidenció avance en la coordinación interdisciplinaria.

El comité revisó las versiones ajustadas de los diseños estructural y arquitectónico, verificando que se han incorporado las recomendaciones anteriores. Se destacó la pertinencia de los detalles constructivos que permitirán la integración con las instalaciones técnicas, resaltando la importancia de mantener la trazabilidad de cambios.

La consultoría presentó las versiones iniciales de los diseños hidrosanitario y eléctrico. En el diseño hidrosanitario se evidenció la correcta definición de redes de aguas


	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 015

negras, pluviales y de ventilación, aunque se recomendaron ajustes en la sectorización de las acometidas. En el diseño eléctrico se sugirió revisar la ubicación de tableros y la distribución de cargas por circuitos para garantizar seguridad y eficiencia. La interventoría recomendó consolidar un cronograma de ajustes finales para las especialidades y presentar memorias descriptivas actualizadas.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Diseño definitivo hidrosanitario ajustado	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	02/04/2025
2	Diseño definitivo eléctrico ajustado	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	02/04/2025
3	Revisión preliminar de entregables	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	04/04/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor