

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 018

INFORMACIÓN GENERAL







OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA No 03	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 4	11 DE MAYO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	18 de abril de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 018

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras - Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia y Estructuras - Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

<ol style="list-style-type: none"> 1. verificar el avance del contrato de consultoría 2. Aval y aprobación de los diseños definitivos arquitectónicos y estructurales. 3. Revisión de diseños hidrosanitarios, eléctricos. 4. Propositiones y observaciones.
--

DESARROLLO

En cumplimiento del objeto de la reunión, se procedió a realizar la verificación del avance del contrato de consultoría No. 86003992024, observándose que el contratista ha adelantado la entrega de los productos correspondientes a los estudios y diseños del Centro de Desarrollo Infantil San Francisco, los cuales han sido revisados parcialmente por el equipo de interventoría y especialidades técnicas.

Posteriormente, se sometieron a revisión los diseños arquitectónicos y estructurales definitivos, los cuales fueron avalados y aprobados por la interventoría al evidenciarse que cumplen con los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la normatividad técnica vigente y las condiciones particulares del proyecto. Se resaltó la pertinencia de las soluciones arquitectónicas planteadas y la coherencia estructural en cuanto a estabilidad, resistencia y seguridad.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 018


En relación con los diseños hidrosanitarios y eléctricos, se presentaron observaciones técnicas por parte de los especialistas de interventoría, relacionadas principalmente con la optimización de recorridos, diámetros de tuberías, ubicación de registros y coordinación de puntos eléctricos con la propuesta arquitectónica. La consultoría se comprometió a realizar los ajustes pertinentes y entregar la versión definitiva de dichos diseños en los plazos establecidos.

Finalmente, en el punto de proposiciones y observaciones, se resaltó la importancia de mantener la coordinación interdisciplinar entre las áreas de arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, a fin de garantizar la integralidad del proyecto y evitar inconsistencias en los documentos finales.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar Diseños definitivos hidrosanitarios y eléctricos acordes a las observaciones	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	23/04/2025
2	Revisión de entregables definitivos de diseños hidrosanitarios y eléctricos.	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	24/04/2025

Elaboró:



Allan Edward Sánchez Quiceno
Interventor