

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 004

INFORMACIÓN GENERAL





OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	10 de enero de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 004

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Natalia Cárdenas Luna	Especialista en Geotecnia Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Wilfer Arley Vidarte Gaitán	Topógrafo - Consultoría	
Nolvery Perez Moreno	Topógrafa - Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de Consultoría.
2. Revisar y aprobar propuesta estructural acorde al esquema básico arquitectónico
3. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

1. Avance del contrato de consultoría

Se revisó el estado de ejecución del contrato No. 86003992024, verificando que la consultoría ha cumplido con la entrega del esquema básico arquitectónico aprobado en el comité anterior. Se constató que los tiempos de ejecución corresponden con el cronograma establecido, presentando un avance acorde a lo programado.

2. Propuesta estructural

El contratista presentó la propuesta estructural desarrollada a partir del esquema básico arquitectónico aprobado. La Interventoría y el equipo técnico realizaron observaciones frente a la necesidad de mayor justificación en los análisis de cargas y las alternativas planteadas. Se acordó que la consultoría deberá ajustar y ampliar la justificación técnica, en cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes (NSR-10).

3. Propositiones y observaciones

La Interventoría resaltó la importancia de mantener coherencia entre los estudios geotécnicos y la propuesta estructural.

 ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO INTERVENTOR	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 004

Se recomendó que los planos y memorias incluyan alternativas debidamente soportadas, que permitan mayor claridad en la toma de decisiones.

Se recordó la obligación de cumplir con los plazos establecidos y presentar la información completa para la revisión en el próximo comité técnico.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Ajustar y ampliar la justificación técnica de las alternativas estructurales, incorporando los resultados del estudio geotécnico.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	16/01/2025
2	Presentar borradores de planos estructurales actualizados y memorias de cálculo en concordancia con la NSR-10.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	16/01/2025
3	Emitir concepto técnico de revisión y aprobación de la propuesta estructural ajustada.	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	17/01/2024

Elaboró:


Allan Edward Sánchez Quiceno
Interventor