

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 005

INFORMACIÓN GENERAL




OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA No 03	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 4	11 DE MAYO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	17 de enero de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 005

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Estructuras Consultoría	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras - Interventoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	

TEMAS A TRATAR

1. Verificar el avance del contrato de consultoría.
2. Sugerencia de ajuste al esquema básico Arquitectónico de acuerdo con la revisión de la propuesta diseño estructural.
3. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

1. Verificación del avance del contrato de consultoría:

La consultoría presentó el estado actual de los estudios y diseños, indicando que se encuentran en etapa de consolidación del esquema básico arquitectónico y estructural. La interventoría validó que los tiempos de entrega se vienen cumpliendo según lo programado.

2. Ajuste al esquema básico arquitectónico:

Tras la revisión de la propuesta de diseño estructural, se sugirió un ajuste al esquema básico arquitectónico con el fin de garantizar coherencia técnica y funcionalidad del proyecto. Se solicitó a la consultoría que presente la versión ajustada incluyendo planos y memorias descriptivas para consolidar en ANTEPROYECTO.

3. Propositiones y observaciones:

La interventoría resaltó la importancia de armonizar los criterios arquitectónicos con las recomendaciones geotécnicas.

Se acordó que la consultoría incluirá alternativas que optimicen la circulación y accesibilidad.

Se dejó constancia de la necesidad de reforzar la justificación técnica de cada una de las alternativas antes de la entrega definitiva.

 <p>ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO INTERVENTOR</p>	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 005

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Entregar versión ajustada del esquema básico arquitectónico acorde con observaciones de la interventoría.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	22/01/2025
2	Incorporar justificación técnica detallada de las alternativas planteadas en los estudios y diseños.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	22/01/2025
3	Verificar y validar técnicamente los ajustes y alternativas propuestas, dejando constancia en informe técnico.	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	24/01/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor