

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S., sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2025 y el 11 de julio de 2025


Contrato:	No. 790 de 2025
Tipo de Contrato:	Contrato de obra
Contratista:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
NIT	No. 901.109.885 – 1
Objeto:	“Mejoramiento del cielo raso en biblioteca Manuel Zapata Olivella - el Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código bpin 2023011010004 "Fortalecimiento de la red distrital de bibliotecas públicas - BiblioRed de Bogotá”
Plazo de Ejecución inicial:	5.5 meses
Prorroga 1:	treinta (días) calendario
Fecha Iniciación:	27 de enero de 2025
Fecha de Terminación Inicial:	11 de junio de 2025
Fecha de Terminación Final :	11 de julio de 2025
Valor Inicial Pactado:	\$ 2.426.322.686
Adición 1:	\$ 164.245.760
Valor Final:	\$ 2.590.568.446
Valor a Pagar Corte número 6:	\$ 165.736.849,37 (6to pago)

Concepto	Periodo	Valor	%
Corte número 1	Del 27 de enero de 2025 al 28 de febrero de 2025	\$ 11.438.981,62	0,44%
Corte número 2	Del 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025	\$ 129.395.529,63	4,99%
Corte número 3	Del 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025	\$ 844.110.845,32	32,58%
Corte número 4	Del 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025	\$ 286.653.708,06	11,07%
Corte número 5	Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025	\$ 1.023.704.111,90	39,52%
Corte número 6	Del 01 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025	\$ 165.736.849,37	6,40%
TOTAL, FACTURADO		\$ 2.461.040.023,70	95,00%
PENDIENTE POR FACTURAR		\$ 129.528.420,10	5,00%

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 4 días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Interventor,



Alejandro Zamudio Aguirre
C.C. No. 1.019.038.382 de Bogotá
R.L. ANZA INGENIERÍA S.A.S. BIC