


IMPREVISTOS BIBLORED CORTE DE OBRA No.2	
VALOR IMPREVISTOS ACTA No.2	\$ 1.507.611,78
VALOR PRESENTADO	\$ 2.819.871,42
SALDO A FAVOR	\$ 1.312.259,64


IMPREVISTOS BIBLORED CORTE DE OBRA No.4	
VALOR IMPREVISTOS ACTA No.4	\$ 4.851.423,16
VALOR PRESENTADO	\$ 4.907.255,92
SALDO A FAVOR	\$ 55.832,76

CANTIDAD TOTAL	
VALOR IMPREVISTOS ACTA No.4	\$ 21.672.231,27
VALOR PRESENTADO	\$ 25.353.691,29
SALDO A FAVOR	\$ 3.681.460,02

	JUSTIFICACION IMPREVISTOS			CODIGO: GP-FOR-11		ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
				VERSION: 1		
CONTRATO No.	790 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá					
VALOR OBRA CIVIL				\$		1.884.891.888,45
PORCENTAJE IMPREVISTOS				3,00%		
VALOR IMPREVISTOS				\$		44.525.004,32
ITEM	DESCRIPCION GENERAL	No. ACTA	FECHA	% VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL IMPREVISTOS ACTA	
1	IMPREVISTOS CORTE 1	2,00	28/04/2025	0,080%	\$ 1.507.611,78	
				TOTAL IMPREVISTOS ACTUAL ACTA		\$ 1.507.611,78
				SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR		\$ 43.017.392,54
No. ACTA	CORTE 1	PERIODO DEL ACTA	1/03/2025	AL	31/03/2025	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	
1	CERRAMIENTO CON POLISOMBRA BIBLIOTECA TINTAL	ML	23,20	\$ 31.800,00	\$ 737.760,00	
2	TRANSPORTE LUMINARIAS	M3	1,00	\$ 229.200,00	\$ 229.200,00	
3	PAGO HORAS NOCTURNAS TRABAJADORES	DIA	3,00	\$ 292.425,00	\$ 877.275,00	
4	PAGO HORAS DOMINICALES	DIA	1,00	\$ 975.636,42	\$ 975.636,42	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
				TOTAL	\$ 2.819.871,42	
ANEXOS AL ACTA						
ITEM	DESCRIPCION DEL ANEXO					No. DE FOLIOS
1	DESCRIPCION PAGOS HORAS NOCTURNAS Y DOMINICALES					1,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS PRESENTE ACTA						\$ 1.507.611,78
PORCENTAJE / VALOR A PAGAR				3,39%	\$	63.822.231,93
SALDO RESTANTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR GENERAL				96,61%	\$	1.821.069.656,52
OBSERVACIONES						
Durante la ejecución del contrato, fue necesario implementar un cerramiento provisional con polisombra en la Biblioteca El Tintal, con el fin de delimitar y asegurar el área de trabajo. Adicionalmente, se coordinó el traslado de las luminarias desde la Biblioteca Virgilio Barco hacia la Biblioteca El Tintal, con el propósito de dar continuidad a las actividades relacionadas con la instalación del cielo raso, las cuales se ejecutan de manera simultánea en ambas sedes.						
Con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y mitigar posibles interrupciones derivadas de la alta afluencia de usuarios durante el día, se programaron y realizaron jornadas de trabajo nocturno. Asimismo, se llevó a cabo una jornada laboral en día domingo para avanzar en las actividades previstas específicamente en la Biblioteca El Tintal, garantizando así el cumplimiento del cronograma establecido.						



WRUSSY INGENIEROS SAS
CONTRATISTA
R.L WIVER FRANCINY RUSSY LADINO

ANZA INGENIERIA SAS BIC
ING CESAR ALEJANDRI ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC

	JUSTIFICACION IMPREVISTOS			CODIGO: GP-FOR-11		ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
				VERSION: 1		
CONTRATO No.	790 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá"					
VALOR OBRA CIVIL				\$	1.962.266.419,05	
PORCENTAJE IMPREVISTOS				3,00%		
VALOR IMPREVISTOS				\$	46.352.750,06	
ITEM	DESCRIPCION GENERAL	No. ACTA	FECHA	% VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL IMPREVISTOS ACTA	
1	IMPREVISTOS CORTE 1	2,00	28/04/2025	3,25%	\$ 1.507.611,78	
2	IMPREVISTOS CORTE 2	2,00	14/05/2025	38,81%	\$ 17.989.327,82	
3	IMPREVISTOS CORTE 3	3,00	4/06/2025	10,47%	\$ 4.851.423,16	
				TOTAL IMPREVISTOS ACTUAL ACTA		
				\$ 24.348.362,76		
				SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR		
				\$ 22.004.387,30		
No. ACTA	CORTE 4	PERIODO DEL ACTA	1/05/2025	AL	31/05/2025	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	
1	PAGO HORAS EXTRAS	DIA	7,00	\$ 247.552,00	\$ 1.732.864,00	
2	PAGO HORAS NOCTURNAS	DIA	1,00	\$ 543.075,00	\$ 543.075,00	
3	PAGO HORAS FESTIVOS	DIA	1,00	\$ 606.536,00	\$ 606.536,00	
4	TRASCIEGO ALUMINIO	KG	645,000	\$ 1.245,00	\$ 803.025,00	
5	POLISOMBRA PARA EL SEGUNDO PISO	ROLLO	2,000	\$ 195.000,00	\$ 390.000,00	
6	CANECA CON CEMENTO	UND	2,000	\$ 41.302,46	\$ 82.604,92	
7	PALOS DE MADERA	UND	2,000	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	
8	PROFESIONAL SST TRABAJO EXTRA	DIA	1,000	\$ 84.401,00	\$ 84.401,00	
9	TRAJES PARA DESMONTE DE FIBRA DE VIDRIO	UND	21,000	\$ 29.750,00	\$ 624.750,00	
					\$ -	
				TOTAL	\$ 4.907.255,92	
ANEXOS AL ACTA						
ITEM	DESCRIPCION DEL ANEXO					No. DE FOLIOS
1	DESCRIPCION PAGOS HORAS NOCTURNAS Y DOMINICALES					1,00
2	COTIZACION TRAJES ESPECIALES					1,00
3	PLANILLA SST - PATRICIA					2,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS PRESENTE ACTA					\$	17.989.327,82
PORCENTAJE / VALOR A PAGAR				38,81%	\$	17.989.327,82
SALDO RESTANTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR GENERAL				47,47%	\$	22.004.387,30
OBSERVACIONES						
Durante la ejecución del contrato, fue necesario implementar un cerramiento provisional con polisombra en la Biblioteca El Tintal, con el fin de delimitar y asegurar el área de trabajo. Adicionalmente, se coordinó el traslado de las luminarias desde la Biblioteca Virgilio Barco hacia la Biblioteca El Tintal, con el propósito de dar continuidad a las actividades relacionadas con la instalación del cielo raso, las cuales se ejecutan de manera simultánea en ambas sedes.						
Con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y mitigar posibles interrupciones derivadas de la alta afluencia de usuarios durante el día, se programaron y realizaron jornadas de trabajo nocturno. Asimismo, se llevó a cabo una jornada laboral en día domingo para avanzar en las actividades previstas específicamente en la Biblioteca El Tintal, garantizando así el cumplimiento del cronograma establecido.						


WRUSSY INGENIEROS SAS
CONTRATISTA
R.L WIVER FRANCINY RUSSY LADINO

ANZA INGENIERIA SAS BIC
ING CESAR ALEJANDRI ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC

	JUSTIFICACION IMPREVISTOS			CODIGO: GP-FOR-11		ENTIDAD CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
				VERSION: 1		
CONTRATO No.	790 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed de Bogotá"					
VALOR OBRA CIVIL				\$	1.962.266.419,05	
PORCENTAJE IMPREVISTOS					3,00%	
VALOR IMPREVISTOS				\$	46.352.750,06	
ITEM	DESCRIPCION GENERAL	No. ACTA	FECHA	% VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL IMPREVISTOS ACTA	
1	IMPREVISTOS CORTE 1	2,00	28/04/2025	3,25%	\$	1.507.611,78
2	IMPREVISTOS CORTE 2	2,00	14/05/2025	38,81%	\$	17.989.327,82
3	IMPREVISTOS CORTE 3	3,00	4/06/2025	10,47%	\$	4.851.423,16
4	IMPREVISTOS CORTE 4	4,00	2/07/2025	46,76%	\$	21.672.231,27
				TOTAL IMPREVISTOS ACTUAL ACTA		\$ 46.020.594,03
				SALDO IMPREVISTOS POR JUSTIFICAR		\$ 332.156,03
No. ACTA	CORTE 4	PERIODO DEL ACTA	1/06/2025	AL	31/06/2025	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	SUBTOTAL	
1	POLISOMBRA	UND	2,00	\$ 195.000,00	\$	390.000,00
2	CARTON CORRUGADO	UND	1,00	\$ 248.000,00	\$	248.000,00
5	TRASCIEGO ALUMINIO	KG	1.500,00	\$ 1.245,00	\$	1.867.500,00
6	TRASCIEGO FIBRA DE VIDRIO	KG	3.763,00	\$ 1.245,00	\$	4.684.935,00
8	SUBSANACION CABLE DE FIBRA VIRGILIO	GBL	1,00	\$ 800.000,00	\$	800.000,00
10	PIEZA DE MARMOL	GBL	1,00	\$ 500.000,00	\$	500.000,00
12	ALQUILER ANDAMIOS (8 Torres por un mes)	GBL	1,00	\$ 14.123.256,00	\$	14.123.256,29
13	RECORRIDO DE CUBIERTA E INSTALACION DE CINTA	GBL	1,00	\$ 240.000,00	\$	240.000,00
14	TAPAGOTERAS PUNTUAL	GBL	1,00	\$ 2.500.000,00	\$	2.500.000,00
	MANTENIMIENTO PISO DE MADERA	GBL	1,00	\$	\$	-
				TOTAL		\$ 25.353.691,29
ANEXOS AL ACTA						
ITEM	DESCRIPCION DEL ANEXO					No. DE FOLIOS
1	FACTURA ALQUILER ANDAMIOS					1,00
2	CANTIDADES TRASCIEGO MATERIAL DE FIBRA Y ALUMINIO					1,00
3	REGISTRO FOTOGRAFICO TRASCIEGOS					1,00
4	REGISTRO FOTOGRAFICO ANDAMIOS					1,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS PRESENTE ACTA					\$	21.672.231,27
PORCENTAJE / VALOR A PAGAR				54,70%	\$	25.353.691,29
SALDO RESTANTE ACTA EN PORCENTAJE Y VALOR GENERAL				0,72%	\$	332.156,03
OBSERVACIONES						
Durante la ejecución del contrato, fue necesario implementar el alquiler de andamios adicionales teniendo en cuenta las diferentes alturas de zonas específicas de la biblioteca, como la escalera y los vacios los cuales necesitaban de mayor cantidad para realizar la correcta ejecucion de estos espacios. esto con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y mitigar posibles retrasos del contrato en mencion.						



WRUSSY INGENIEROS SAS
CONTRATISTA
R.L WIVER FRANCINY RUSSY LADINO

ANZA INGENIERIA SAS BIC
ING CESAR ALEJANDRI ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC