

INDICADORES MES DE JUNIO 2025

INDICADOR	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
MES	11.97 %	0 %	55.14 %
ACUMULADO	45.27 %	0 %	76.27 %

Indicador de eficiencia

Este indicador permite conocer la inversión realizada mes a mes por parte del generador en la gestión de los RCD de la obra, con respecto a lo calculado en la fase de planeación y presentado en el Plan de Gestión de RCD.

$$\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PGRCD}}{\text{Presupuesto planeado para el PGRCD}} * 100\%$$

Mensual:

$$\frac{2.998.645,25}{25.041.000} * 100\% = 11.97 \%$$

Acumulado:

$$\frac{11.337.535,69}{25.041.000} * 100\% = 45.27 \%$$

Indicador de eficacia

Este indicador permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados, y verificar el cumplimiento del porcentaje definido.

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra}} * 100\%$$

Mensual:

$$\frac{0 \text{ Ton}}{0 \text{ Ton}} * 100\% = 0\%$$

Acumulado:

$$\frac{0 \text{ Ton}}{0 \text{ Ton}} * 100\% = 0 \%$$

Indicador de Efectividad

Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD y control a los datos reportados en el aplicativo web de la SDA.

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} * 100\%$$

Mensual ton:

$$\frac{4.51 \text{ ton}}{10 \text{ ton}} * 100\% = 55.14 \%$$

Acumulado ton:

$$\frac{12.28 \text{ ton}}{16.1 \text{ ton}} * 100\% = 76.27 \%$$