

INDICADORES MES DE JULIO 2025

INDICADOR	EFICIENCIA	EFICACIA	EFFECTIVIDAD
MES	11.41 %	0 %	30.26 %
ACUMULADO	56.69 %	0 %	95.06 %

Indicador de eficiencia

Este indicador permite conocer la inversión realizada mes a mes por parte del generador en la gestión de los RCD de la obra, con respecto a lo calculado en la fase de planeación y presentado en el Plan de Gestión de RCD.

$$\frac{\text{Gastos mensuales de la implementación del PGRCD}}{\text{Presupuesto planeado para el PGRCD}} * 100\%$$

Mensual:

$$\frac{2.858.912}{25.041.000} * 100\% = 11.41 \%$$

Acumulado:

$$\frac{14.196.447,69}{25.041.000} * 100\% = 56.69 \%$$

Indicador de eficacia

Este indicador permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados, y verificar el cumplimiento del porcentaje definido.

$$\frac{\text{Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes}}{\text{Cantidad de material usado para la ejecución de la obra}} * 100\%$$

Mensual:

$$\frac{0 \text{ Ton}}{0 \text{ Ton}} * 100\% = 0\%$$

Acumulado:

$$\frac{0 \text{ Ton}}{0 \text{ Ton}} * 100\% = 0 \%$$

Indicador de Efectividad

Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD y control a los datos reportados en el aplicativo web de la SDA.

$$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes}}{\text{Cantidad estimada de RCD a generar en el mes}} * 100\%$$

Mensual ton:

$$\frac{3.026 \text{ ton}}{10 \text{ ton}} * 100\% = 30.26 \%$$

Acumulado ton:

$$\frac{15.306 \text{ ton}}{16.1 \text{ ton}} * 100\% = 95.06 \%$$