

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Revisar el estado y avance de obra, actividades pendientes en el barrio las villas, y tramo 5 (calle 4 entre vía a Yopal la carrera 3). 	
ORDEN DEL DÍA	
<ul style="list-style-type: none"> Presentación de los asistentes Visita de campo Compromisos 	
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>Siendo las 8 am del jueves 24 de Julio del 2025 se reunieron en el centro poblado de Tilodiran los interesados para la presente visita técnica de obra, representantes de ACUATODOS S.A ESP, interventoría, y contratista de obra.</p> <p>Iniciando la interventoría manifiesta que a la fecha el avance general del proyecto es aproximadamente 87% y programado 96%, donde se adelantaron actividades referentes al capítulo 1. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL y Capítulo 5. OBRAS COMPLEMENTARIAS en los siguientes tramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tramo pluvial 30 Carrera 2 entre Calles 3 y 2. Tramo pluvial 19A Calle 4 con Carrera 3 Tramo vial 16 Carrea 5 entre Calles 5 y 2 Tramo vial 11 Carrera 2 entre Calles 1 y 2 Tramo vial 5 Calle 4 entre vía a Yopal y Carrera 3 Tramo vial 13 Carrera 3 entre Calles 5 y 3 Tramo vial 4 Calle 3 entre Carreras 4 y 5 Tramo vial 8 Calle 5 entre vía a Yopal y Carrera 3 Tramo vial 9 Calle 5 entre Carreras 3 y 4 <p>Expuesto el avance el residente de interventoría procede a exponer algunos inconvenientes presentados durante el presente periodo del mes de Julio.</p> <p>Menciona que continúan fuertes lluvias en el centro poblado lo que ha generado un atraso en las actividades programadas durante este periodo, como es el caso del empalme del tramo vial 5 ubicado en la Calle 4 entre vía a Yopal y Carrera 3, por lo que no se ha podido realizar el empalme de la vía con el pavimento existente, además, se presento un atraso en la demolición de la estructura tipo box culvert presente en este tramo vial dado que no se tenía contemplado en los diseños del alcantarillado pluvial la cual interfiere con la estructura del pavimento y en su lugar se plantea junto con la interventoría reemplazarla por un sumidero transversal (ST-17-01) con una ventana lateral en el costado aguas arriba de la calle 4, con el cual se pretende captar y evacuar la escorrentía superficial generada por las agua lluvias en esta zona. Además, como este sector es muy bajo para evitar el depósito de agua en la zona verde junto a la subestación se plantea la necesidad de instalar un sumidero con rejilla (ST-17-02).</p> <p>Se comentan los inconvenientes en el avance en las actividades pertinentes a la estructura del pavimento en la Carrera 2 entre Calles 1 y 3, el elevado nivel freático y la falta de bombeo continuo de las aguas residuales por parte del operador de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), está dificultando la revisión de las acometidas del alcantarillado sanitario existentes, generando bajo avance de las actividades lo cual repercute significativamente en el correcto desarrollo del proyecto, no obstante, el director de interventoría manifiesta que se debe continuar la revisión del estado de las acometidas de las domiciliarias del Alcantarillado Sanitario incluyendo las sillas yee dado que se hay identificado deficiencias en el sello hermético de los empalmes.</p>	

24/7/2025 264

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co @Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO
P^oSTAL
850001

La interventoría manifiesta que debido al elevado nivel freático para evitar la elevada saturación del material granular de la estructura del pavimento se debe prever la necesidad de instalar un filtro longitudinal en la Carrera 2 entre Calles 1 y 3.

En otro sentido, dadas las condiciones presentadas en el barrio de las Villas donde se habían identificado niveles bajos sobre la Carrera 5 donde no se tenía contemplado la construcción de estructuras para la recolección y evacuación de la escorrentía superficial se completó la instalación de la red pluvial sobre la zona verde paralela a la Calle 5 entre Carreras 4 y 5 (CO-S13-1, CO-S13-2) donde se realizó la proyección de la rejilla (ST-14-02) para posteriormente realizar los siguientes sumideros laterales proyectados:

- Sumidero lateral SL-14-03
- Sumidero lateral SL-14-04
- Sumidero lateral SL-15-02

Se comenta que el propietario de los predios aguas abajo de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ha manifestado que se presentan desbordamientos de aguas residuales en la salida del emisario hacia la descarga donde aparentemente existe taponamiento en los pozos de inspección y colectores aguas abajo, solicitan se realice una visita a la zona afectada dado que cuentan con ganado, el director de interventoría indica que se programará la reunión en conjunto con el municipio de Yopal, para que se informen del inconveniente que al parecer es desde antes de iniciar la ejecución del proyecto con el fin de mitigar la problemática, aun así, recalca que esta actividad no compete al desarrollo del proyecto dado que no se han realizado actividades en el alcantarillado sanitario de esta sector.

El director de interventoría recomienda al área SG-SST tener en cuenta revisiones periódicas a los entibados realizados así como el correcto uso de los elementos de protección personal dadas las condiciones de temporal de invierno presentes en la zona.

27/7/2025 3 de 4

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co  Acuatodos S.A. E.S.P.  @acuatodos  e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO




POSTAL

850001

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

- Realizar visita para comprobar el estado del emisario del alcantarillado sanitario dados los desbordamientos de los pozos de inspección.
- Realizar la construcción de los sumideros laterales proyectados en los barrios de las villas.
- Realizar revisión de las acometidas sanitarias existentes en el tramo vial 11 ubicado en la Carrera 2 entre Calles 1 y 2.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Andrés López Mesa	Director de Interventoría	
Josefina Pérez	Prof. Apoyo	
Diego Pérez	Ing. Residente de Obra	

24/7/2025 4:54

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare

CÓDIGO
POSTAL
850001

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
29/07/2025	8:00 am.	11:00 am.

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Centro poblado de Tilodiran, emisario alcantarillado sanitario desde la PTAR hasta la descarga.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Saul Patiño	Prof. de Apoyo	Acuatodos S.A. E.S.P.
2	Diego Perez	Iny. Residente Obra	Synergia Construcciones
3	Edisson Martinez	Prof. Veredador	Municipio de Yopal
4	Luis Andrés López Mesa	Iny. Director Interventoria	Sisal S.A.S
5	Aldemar Rueda	Representación	Propietarios Predio

29/07/2025 1 de 4

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO
POSTAL
850001

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar el emisario del Acanforillado sanitario para evitar el desbordamiento de los pozos de Inspección

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los Asistentes
- Visita de campo para identificar la problemática
- Intervención de los asistentes
- Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00 am del martes 29 de julio de 2015 se inicia el presente comité con la presencia de representantes del Municipio de Yopal, Acuatodos S.A E.S.P., Interventor, Contabilista de obra y representantes de los propietarios del predio donde se encuentra construido el emisario final del Acanforillado sanitario.


- Se realiza la identificación visual de todos los pozos de inspección desde la PTAR hasta la descarga al caño los cuales se evidencia que las aguas residuales se desbordan en la salida de la PTAR y en el siguiente pozo de inspección aguas abajo. Todos los pozos presentan depósito de aguas residuales excepto el último el cual se evidencia la evacuación de las aguas hacia el caño.

Al parecer debe haber material sedimentado o algún elemento extraño que está ocasionando la excesiva acumulación de aguas dentro del emisario y se presenta el desbordamiento.

- Los propietarios de la finca manifiestan que este inconveniente se ha presentado desde que hicieron la Planta de tratamiento de Aguas residuales (PTAR), lo que los está perjudicando debido a que en los predios mantienen ganado además manifiestan que esta problemática se presenta en época de invierno y en verano

29/07/2015 2 de 4

- El representante del municipio de Yopal manifiesta que se va a adelantar gestión para realizar la limpieza de los colectores del Emisario Final del alcantarillado sanitario.
- El contratista de obra manifiesta que con el propósito de mitigar este inconveniente mientras se realiza la limpieza de los colectores se va a realizar limpieza de los pozos de inspección. Cabe resaltar que en las actividades del proyecto no se encuentran incluida la intervención del alcantarillado sanitario en este sector.
- Luego que se realice la limpieza de los colectores el contratista de obra puede realizar la revisión de los redes con topografía e incluso verificar con espejos el estado actual del interior de los colectores existentes para identificar si algún elemento extraño está ocasionando el desbordamiento de los pozos de inspección.




29/07/2015 3 de 4

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

www.espacuatodos.gov.co | Acuatodos S.A. E.S.P. | @acuatodos | e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
 Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. Telefax: (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare

CÓDIGO



POSTAL

850001

COMPROMISOS Y RESPONSABLES


- Realizar limpieza de los colectores del Emisorio del alcantarillado sanitario desde la PTAR hasta el cono los aceifes/Municipio de Yopal
- Realizar limpieza de los pozos de inspección y lechos de que estén limpios los colectores subsanatoriamente y finalmente los colectores
- Synergra construcciones S.A.S.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edisson Augusto Martinez	Profesional Vered. & Intros	
Jose Saul Pineda	Apoyo a Supervision	
Luis Andres Lopez Mesa	Ing Director de Interventoria	
Diego Perez	ING. RESIDENTE DE OBRA	
ALDENAR Pineda	Propietario	

29/07/2015 4 de 4

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST AC		CODIGO: PRO-MANT-002																													
FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES		VERSION: 1		REVISION: 03-02-2022																													
SYNERGIA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS																																	
DATOS DEL EQUIPO - MOTODOMBA																																	
REFERENCIA:	Autocebrante	# DE EQUIPO:	1	FECHA:	26-01-25																												
MODELO:	2023	LUGAR:	Cementerio Maldonado	FICHA DE MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL MES																													
MARCA:	MASTEC	odometro inicial:	1020	VISCOSIDAD ACEITE MOTOR																													
POTENCIA:	2 HP	odometro final:	1170	15W 40																													
REVOLUCIONES:	3600 RPM																																
En la tabla que aparece a continuación se indica el mantenimiento básico de la máquina, el operario puede efectuar las tareas designadas con marcas de verificación, las que están con los cuadros requieren de traslado a un taller para intervención por un técnico especializado.																																	
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO																																	
COMPONENTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIAGNOSIS</th> <th>INTERVENCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ACOPLE SALIDA DE DESCARGA</td></tr> <tr><td>2</td><td>TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA</td></tr> <tr><td>3</td><td>SILENCIADOR O EXOSTO</td></tr> <tr><td>4</td><td>CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR</td></tr> <tr><td>5</td><td>TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE</td></tr> <tr><td>6</td><td>ACELERADOR MOTOR</td></tr> <tr><td>7</td><td>TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR</td></tr> <tr><td>8</td><td>DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA</td></tr> <tr><td>9</td><td>ACOPLE SUCCION AGUA</td></tr> <tr><td>11</td><td>PALANCA DESCOMPRESORA</td></tr> <tr><td>12</td><td>TAPON LLENADO ACEITE MOTOR</td></tr> <tr><td>13</td><td>CARCAZA Y VOYO PARA ARRANQUE MOTOR</td></tr> <tr><td>14</td><td>PALANCA EMPUJADURA DEL ARRANQUE</td></tr> </tbody> </table>				DIAGNOSIS	INTERVENCION	1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA	2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA	3	SILENCIADOR O EXOSTO	4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR	5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE	6	ACELERADOR MOTOR	7	TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR	8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA	9	ACOPLE SUCCION AGUA	11	PALANCA DESCOMPRESORA	12	TAPON LLENADO ACEITE MOTOR	13	CARCAZA Y VOYO PARA ARRANQUE MOTOR	14	PALANCA EMPUJADURA DEL ARRANQUE
DIAGNOSIS	INTERVENCION																																
1	ACOPLE SALIDA DE DESCARGA																																
2	TAPON DE CEBADO O PURGA SISTEMA																																
3	SILENCIADOR O EXOSTO																																
4	CARCAZA Y FILTRO AIRE MOTOR																																
5	TANQUE CON TAPA DE COMBUSTIBLE																																
6	ACELERADOR MOTOR																																
7	TAPON DRENAJE ACEITE MOTOR																																
8	DRENAJE BOMBA SUCCION AGUA																																
9	ACOPLE SUCCION AGUA																																
11	PALANCA DESCOMPRESORA																																
12	TAPON LLENADO ACEITE MOTOR																																
13	CARCAZA Y VOYO PARA ARRANQUE MOTOR																																
14	PALANCA EMPUJADURA DEL ARRANQUE																																
DESCRIPCION A REALIZAR	REFERENCIA	Diariamente antes de usar	primeras 25 horas	cada semana o 100 horas	cada mes o 300 horas	cada 3 meses o cada 500 horas	cada 5 meses o 1000 horas																										
Verifique el nivel del combustible. nivel de aceite motor.	Componentes necesarios para operatividad.	/																															
Revisar niveles del motor.	Componentes necesarios para operatividad.	/																															
Verificar combustible en el tanque y estado del tanque.	Componentes necesarios para operatividad.	/																															
Controle el ajuste y buen estado de todas las tuercas y tornillos.	compartimiento para el aceite	/																															
Estado voyo y empujadura	soporte y estado general	/																															
Verifique tornillo de cebado	control encendido																																
Control fugas de aceite motor	control de temperatura motor																																
Cambiar el aceite del motor y filtro*	viscosidad dependiendo la humedad, calor		primero																														
Limpia el filtro aceite del motor* o reemplazo.	control de partículas		primero																														
Limpia el filtro aire del motor* o reemplazo.	control de partículas																																
Limpieza o reemplazo filtro combustible.	limpieza impurezas ACPM																																
Control del inyector.	inyección del combustible																																
Controle y ajuste la luz de válvulas**	potencia y funcionamiento motor																																
Cambio de los aros del pistón.	potencia motor																																
Ajuste tapas compartimiento del motor	desajuste por vibración																																
* Lleve acabo el primer cambio de aceite y filtro después de las primeras 25 horas de operación, después cada 80 a 100 horas.																																	
Nota: si la potencia del motor está deficiente, verifique, limpie y cambie los elementos del filtro aire si es necesario.																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>W/A</p> </div> <div> <p>Rafael Benítez</p> </div> <div> <p>209</p> </div> </div>																																	
MANTENIMIENTO REALIZADO POR:		CARGO:		FIRMA:																													
SUPERVISOR MANTENIMIENTO:		Jefe de Mantenimiento		[Firma]																													

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Yopal, 02 julio del 2025

Señores:

Empresa: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.

Ciudad, Yopal

Asunto: Solicitud de instalación de caja sanitaria en lote urbano – Vereda Tilo dirán

Yo, MARIA ESPERANZA RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 47428392 de Yopal Casanare, me permito solicitar formalmente la instalación (o construcción) de caja sanitaria para el lote de mi propiedad, el cual se encuentra ubicado en la vereda Tilo dirán, municipio de Yopal.

Este predio se encuentra identificado con la siguiente información:

Matrícula inmobiliaria: 470-21912 – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal

Número de registro catastral: 030000110005000

Área: 610 metros cuadrados

Ubicación: Vereda Tilo dirán, Municipio de Yopal

Linderos:

NORTE: Confluencia con iglesia evangélica y carretera Yopal-Quebrada seca, 29 metros del detalle 3 al detalle

SURESTE: Calle pública, 22.15 metros del detalle 2 al detalle 1

SUROESTE Y NOROESTE: Iglesia evangélica, 43.37 metros del detalle 1 al detalle 3 (punto de partida y encierra)

La finalidad de esta solicitud es poder dar cumplimiento a las condiciones sanitarias requeridas para el uso adecuado del terreno y contar con el servicio de alcantarillado conforme a la normatividad vigente.

Adjunto a esta solicitud copia de los documentos de identificación del lote y me encuentro a disposición para cualquier visita técnica, documentación adicional o trámite que se requiera.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a una pronta respuesta.

Atentamente,



MARIA ESPERANZA RINCÓN

C.C. No. 47428392 de Yopal Casanare

Cel.: 3204792290

Correo electrónico: jp880331@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 47.428.392

RINCON

APELLIDOS

MARIA ESPERANZA

NOMBRES

[Handwritten signature]

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1968

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO


25-FEB-1987 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1504600-00706548-F-0047428392-20150520

0044162575A 1

43376038



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE



ESCRITURA PUBLICA N° 2.957
FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTO: LIQUIDACION DE SUCESION
INTESTADA

CUANTIA: \$ 39.000.000

DE: MARIA ESPERANZA RINCON

PARA: MARIA MERCEDES RINCON

MARTHA LUCÍA VILLAMIL BARRERA
NOTARIA

legis República de Colombia



SFC758318189

SFO655488370

1ª HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957)

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE YOPAL.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO: LIQUIDACIÓN DE SUCESIÓN INTESTADA.

CÓDIGO: 01090000.

CUANTIA: \$39.000.000.00.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

APODERADA: ZOILA ROSA ANGULO RODELO, C.C. No. 57.403.711 de Fundación Magdalena y portador de la T. P. No. 167.556 del C. S. de la J.

CAUSANTE: NOELA RINCON, C.C. No. 26.415.543 de Neiva - Huila.

HEREDERAS: MARIA ESPERANZA RINCON identificada con cedula de ciudadanía No. 47.428.392 de Yopal - Casanare.

MARIA MERCEDES RINCON identificada con cedula de ciudadanía No. 47.428.913 de Yopal - Casanare.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957).

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, el veintitrés de diciembre del año dos mil veintidós (2.022) en las instalaciones de la Notaría Segunda del Círculo de Yopal, de la cual es Notaria titular la Doctora MARTHA LUCIA VILLAMIL BARRERA, se otorgó la presente escritura pública en los siguientes términos:

COMPARECIÓ CON MINUTA ELECTRÓNICA: La doctora ZOILA ROSA ANGULO RODELO, abogada en ejercicio, mayor de edad, domiciliada y residenciada en la ciudad de Yopal para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario.



GMV4384246VVRP4M
XURUQ8YN1WGOZQ09

18/11/2022
01/09/2022

ciudad de Yopal – Casanare, identificada con la cédula de ciudadanía número 57.403.711 de Fundación Magdalena y portadora de la tarjeta profesional número 167.556 del Consejo Superior de la Judicatura y manifestó: -----

=====

PRIMERA: Que, por el presente instrumento público, en calidad de apoderada de **MARIA ESPERANZA RINCON** identificada con cédula de ciudadanía No. 47.428.392 de Yopal – Casanare; y **MARIA MERCEDES RINCON** identificada con cédula de ciudadanía No. 47.428.913 de Yopal – Casanare, quienes obran en calidad de **HEREDERAS LEGITIMAS** de la señora quien en vida se llamo **NOELA RINCON (Q.E.P.D.)**, eleva a escritura pública el trabajo de partición y adjudicación de bienes efectuado dentro de la Sucesión Intestada de la señora **NOELA RINCON (Q.E.P.D.)**, llevada a cabo en esta Notaría e iniciada mediante acta número cero cero treinta y nueve (0039 – 2022) de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), efectuadas las comunicaciones a la Superintendencia de Notariado y Registro, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y practicadas las publicaciones mediante edicto del día quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), en esta Notaría; el dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) en la Emisora LA VOZ DE YOPAL y el dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), en el periódico EL ESPECTADOR. Mediante oficio No. ONPY – 302, del quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se informó de la apertura del presente trámite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, posteriormente, mediante oficio No. 1442722022-01285 de fecha 28 de noviembre de 2022, informa que se puede continuar con los trámites correspondientes al proceso de sucesión intestada de **MARIA ELISEA CABRERA DE SILVA (Q.E.P.D.)**; Así mismo se informa a la UGPP, el día quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), cuya documentación y actuación se protocolizan con la presente escritura; y Una vez vencido el término del emplazamiento de que trata el Artículo 3°. Numeral 3° del Decreto 902 de 1988, en el periódico EL ESPECTADOR y en la emisora LA VOZ DE YOPAL, cuya documentación y actuación se protocolizan con la presente pública escritura. -----

=====

SEGUNDA: El trabajo de partición y adjudicación de bienes, que de acuerdo con el Decreto 902 de 1988 modificado por el Decreto 1729 de 1989 se eleva a escritura

Pública, es del siguiente tenor: -----

El papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



SFC358319170

SFO955488397

2ª HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957).

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

I. HECHOS.

PRIMERO. La causante **NOELA RINCON**, falleció en el Municipio de El Yopal el día diecinueve (19) de junio de 2012, fecha en que se definió la herencia a su heredera, siendo este Municipio su último domicilio y el asiento principal de sus negocios, en vida se identificó con el número de cédula 26.415.543 expedida en Neiva.

SEGUNDO. La causante al momento de su deceso se encontraba soltera, y es la madre de María Esperanza y María Mercedes Rincón, son las únicas descendientes de la señora **NOELA RINCÓN**.

TERCERO. **MARIA ESPERANZA y MARIA MERCEDES RINCÓN** en calidad de hijas de La causante **NOELA RINCON** son los únicos sujetos de derecho llamada a heredar los activos y pasivos que en vida haya adquirido la causante.

CUARTO. Se trata de una sucesión intestada, en la que no existe testamento ni donaciones, por lo que le corresponde a mis pro hijadas la totalidad de los bienes que conforman la masa sucesoral.

QUINTO. Mis poderdantes son mayores de edad con plena capacidad y aceptan la herencia con beneficio de inventario, y no conocen otros interesados con igual o mayor derecho del que les asiste.

SEXTO. No existe pasivo que grave esta sucesión, los bienes sucesorales que describiré a continuación están ubicados en El Casco Urbano del Municipio de El Yopal y en El Corregimiento de Tilodiran perteneciente al Municipio de El Yopal.

SEPTIMO. Con la presente solicitud se pretende liquidar la herencia de La señora **NOELA RINCÓN**, referente a sus hijas y herederas **MARIA ESPERANZA y MARIA**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario



AVQ51LBOX430ZA
SCWGLD9L YXSEXRRRA

18/11/2022
01/09/2022

MERCEDES RINCÓN, quienes actúan en calidad de herederas e hijas extramatrimoniales en este proceso sucesoral y me han conferido poder especial amplio y suficiente para que le asista en el presente proceso.

OCTAVO. Mediante Sentencia de fecha 23 de mayo de 2019 proferida por el juzgado primero de Familia de Yopal-Casanare se ordenó que la señora María Mercedes Rincón tiene vocación hereditaria, así mismo se ordenó la nulidad de la liquidación y adjudicación de los bienes sucesorales contenida en la Escritura pública No. 921 de fecha 23 de abril de 2014 emitida por la Notaria Segunda de Yopal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Decreto 902 de 1988, Código Civil, artículos 1041 y ss. y demás normas concordantes.

JURAMENTO.

Como se desprende del poder otorgado, las poderdantes bajo la gravedad de juramento manifiestan que no conocen otro u otros herederos con igual o mayor derecho del que les asiste, y desconocen la existencia de otros legatarios o acreedores, y que el último domicilio de la causante fue El Municipio de El Yopal Departamento del Casanare.

PROCEDIMIENTO Y CUANTIA:

El procedimiento es el señalado en el Decreto 902 de 1988, siendo usted el competente para emitir La Escritura Pública, toda vez que se tramitó la presente sucesión ante esta Notaría, pero fue ordenada la nulidad de la escritura sucesoral por orden judicial, además es competente por el factor territorial, por cuanto el último domicilio de la causante fue El Municipio de El Yopal.

Estimo la cuantía en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES M/CTE (\$39.000.000.00).

II. ACERVO HEREDITARIO (RELACIÓN DE INVENTARIOS Y AVALÚOS).

ACTIVO.

Apel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario.



SFO155468396

3^{ra} HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957)

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

BIENES INMUEBLES

PARTIDA PRIMERA. Un Lote de Terreno ubicado dentro del perímetro urbano del Municipio de El Yopal, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 470 - 35063 de la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y con registro catastral No. 01-01-0249-0002-000 con una extensión superficial de CIENTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (172.MTS2) delimitado por los siguientes linderos: NORTE: En 17: Metros lineales, colinda con Ana Tilcia Rodríguez; OCCIDENTE. En 10: Metros lineales, colinda con Alfonso Rodríguez y encierra.

TRADICION: El Lote de Terreno fue adquirido por la causante NOELA RINCON mediante escritura de Adjudicación otorgada por el Municipio de El Yopal Casanare, mediante la Escritura Pública No. 3.256 de fecha 19 de diciembre de 1994 emitida por la Notaria Primera del Circuito de El Yopal, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Yopal, bajo la modalidad de Titular de derecho real de dominio, a folio de Matricula No. 470-35063

Este inmueble se encuentra avaluado en la suma de TREINTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$31.000. 000.00).

PARTIDA SEGUNDA. Un lote urbano de terreno ubicado en la Vereda TILODIRAN perteneciente al Municipio de El Yopal, identificado con la matrícula inmobiliaria No 470 - 21912 de la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y con registro catastral No. 030000110005000 con una extensión superficial de SEISCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (610 MTS2) delimitado por los siguientes linderos: NORTE: Donde concurren las colindancias de Iglesia Evangélica, Carretera Yopal-Quebrada Seca en 29 mts del detalle 3 al detalle. SURESTE: Calle, en 22.15 mts del detalle 2 al detalle 1. SUROESTE: Y NOROESTE: Iglesia Evangélica, en 43.37 mts del detalle 1 al detalle 3 punto de partida y encierra

TRADICION: El Lote de Terreno fue adquirido por la Causante NOELA RINCÓN mediante Resolución No 000940 expedida el 31 de octubre de 1988 por El Instituto Daprel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - 22 de diciembre de 1988

Colombiano de La Reforma Agraria (INCORA) hoy Agencia Nacional de Tierras, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, bajo la modalidad de Adjudicación de Baldíos, al folio de Matricula No. 470-21912.

Este inmueble se encuentra avaluado en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000.00).

TOTAL ACTIVO: La suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000).

PASIVO:

Mis poderdantes han manifestado que no existe ningún pasivo, crédito u obligaciones contra la Sucesión, la parte solicitante canceló los gastos que genera el trámite notarial y los gastos de honorarios profesionales.

III. LIQUIDACION Y ADJUDICACION DE HERENCIA (TRABAJO DE PARTICION)

ACERVO HERENCIAL

Según los inventarios y avalúos, el monto del activo es de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 39.000.000).

Como ya se dijo no hay pasivo.

En consecuencia, los bienes propios del activo son:

ACTIVOS:

PARTIDA PRIMERA. Un Lote de Terreno ubicado dentro del perímetro urbano del Municipio de El Yopal, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 470 - 35063 de la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y con registro catastral No. 01-01-0249-0002-000 con una extensión superficial de CIENTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (172.MTS2) delimitado por los siguientes linderos: NORTE:

En 17 Metros lineales, colinda con Ana Tilcia Rodríguez; OCCIDENTE. En 10. En 10 Metros lineales, colinda con Ana Tilcia Rodríguez; OCCIDENTE. En 10. En 10 Metros lineales, colinda con Ana Tilcia Rodríguez; OCCIDENTE. En 10.

Yopal notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario



SFC158310172

SFO355400305

4ª HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957).

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

Metros lineales, colinda con Alfonso Rodríguez y encierra.

TRADICION: El Lote de Terreno fue adquirido por la causante NOELA RINCON mediante escritura de Adjudicación otorgada por el Municipio de El Yopal Casanare, mediante la Escritura Pública No. 3.256 de fecha 19 de diciembre de 1994 emitida por la Notaria Primera del Circuito de El Yopal, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Yopal, bajo la modalidad de Titular de derecho real de dominio, a folio de Matricula No. 470-35063.

Este inmueble se encuentra avaluado en la suma de TREINTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$31.000. 000.00).

PARTIDA SEGUNDA. Un lote urbano de terreno ubicado en la Vereda TILODIRAN perteneciente al Municipio de El Yopal, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 470-21912 de la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y con registro catastral No. 030000110005000 con una extensión superficial de SEISCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (610 MTS2) delimitado por los siguientes linderos: NORTE: Donde concurren las colindancias de Iglesia Evangélica, Carretera Yopal-Quebrada Seca en 29 mts del detalle 3 al detalle. SURESTE: Calle, en 22.15 mts del detalle 2 al detalle 1. SUROESTE: Y NOROESTE: Iglesia Evangélica, en 43.37 mts del detalle 1 al detalle 3 punto de partida y encierra.

TRADICION: El Lote de Terreno fue adquirido por la Causante NOELA RINCÓN mediante Resolución No 000940 expedida el 31 de octubre de 1988 por El Instituto Colombiano de La Reforma Agraria (INCORA) hoy Agencia Nacional de Tierras, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Yopal, bajo la modalidad de Adjudicación de Baldíos, al folio de Matricula No. 470-21912.

Este inmueble se encuentra avaluado en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000. 000.00).

LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HIJUELAS.
Dapet notarial para uso exclusivo en la escritura pública. 12o tiene costo para el usuario



PL5DG6ZTRMKDE0P2

8NTH2F9TQLYH/A4D

18/11/2022
01/09/2022

HIJUELA ÚNICA:

Teniendo en cuenta que no hubo pasivos, la presente liquidación ha de realizarse como HIJUELA ÚNICA por el valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA M/CTE (\$39.000.000.00)**, para adjudicar común y proindiviso a las herederas MARIA ESPERANZA y MARIA MERCEDES RINCÓN en un Cincuenta Por ciento (50%) para cada una las Partidas Primera y Segunda.

DISTRIBUCIÓN:

Acervo inventariado.....	\$39.000.000.00.
Acervo Hereditario.....	\$39.000.000.00.
Sumas iguales.....	\$39.000.000.00.

Se adjudica común y proindiviso a las herederas MARIA ESPERANZA y MARIA MERCEDES RINCÓN en un Cincuenta Por ciento (50%) para cada una las Partidas Primera y Segunda.

PARTIDA PRIMERA. Un Lote de Terreno ubicado dentro del perímetro urbano del Municipio de El Yopal, identificado con la matrícula inmobiliaria No. **470 - 35063** de la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y con registro catastral No. 01-01-0249-0002-000 con una extensión superficial de **CIENTO SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (172.MTS2)** delimitado por los siguientes linderos: NORTE: En 17. Metros lineales, colinda con Ana Tilcia Rodríguez; OCCIDENTE. En 10. Metros lineales, colinda con Alfonso Rodríguez y encierra.

TRADICION: El Lote de Terreno fue adquirido por la causante NOELA RINCON mediante escritura de Adjudicación otorgada por el Municipio de El Yopal Casanare, mediante la Escritura Pública No. 3.256 de fecha 19 de diciembre de 1994 emitida por la Notaría Primera del Circuito de El Yopal, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Yopal, bajo la modalidad de Titular de derecho real de dominio, a folio de Matrícula No. 470-35063.

Este inmueble se encuentra avaluado en la suma de **TREINTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$31.000. 000.00)**.

PARTIDA SEGUNDA. Un lote urbano de terreno ubicado en la Vereda TILODIRAN perteneciente al Municipio de El Yopal, identificado con la matrícula inmobiliaria No. **470 - 21912** de la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos de Yopal, y con registro catastral No. 030000110005000 con una extensión superficial de



SFO555204610

SFC958319173

5ª HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957).

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

SEISCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (610 MTS2) delimitado por los siguientes linderos: NORTE: Donde concurren las colindancias de Iglesia Evangélica, Carretera Yopal-Quebrada Seca en 29 mts del detalle 3 al detalle 1, SURESTE: Calle, en 22.15 mts del detalle 2 al detalle 1, SUROESTE: Y NOROESTE: Iglesia Evangélica, en 43.37 mts del detalle 1 al detalle 3 punto de partida y encierra.

TRADICION: El Eote de Terreno fue adquiriendo por la Causante NOELA RINCÓN mediante Resolución No 000940 expedida el 31 de octubre de 1988 por El Instituto Colombiano de La Reforma Agraria (INCORA) hoy Agencia Nacional de Tierras debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Yopal, bajo la modalidad de Adjudicación de Baldíos, al folio de Matricula No. 470-21912.

Este inmueble se encuentra avaluado en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000. 000.00).

RECAPITULACIÓN.

TOTAL ACTIVO.....	\$39.000.000.00.
PARTIDA PRIMERA.....	\$31.000.000.00.
PARTIDA SEGUNDA.....	\$8.000.000.00.
TOTAL A ADJUDICAR.....	\$39.000.000.00.


En esta forma dejo a su consideración el correspondiente trabajo de partición y adjudicación de los bienes del señor NOELA RINCON (Q.E.P.D) y liquidada su herencia.

HASTA AQUÍ LA MINUTA.

ACEPTACION: Presente LA APODERADA, declaró:

a. Que acepta todas la clausulas contenidas en la presente escritura y por consiguiente la sucesión que a favor de sus poderdantes se hace.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario



Q2QDCPTRJ89DOU2U

RP-1LN807DUWYGG08

18/11/2022

01/09/2022

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE:

1. Han verificado cuidadosamente los nombres y apellidos, estados civiles, el número de documentos de identificación, dirección de los inmuebles, números de las matriculas inmobiliarias, y aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado.

2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en consecuencia asumen la responsabilidad de lo manifestado en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales.

3. Conocen la ley y saben que el notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes. "Se advirtió al otorgante de esta escritura, de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo pertinente antes de firmarla. La firma de la misma demuestra su aprobación total; en consecuencia, la notaria no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de la otorgante y de la notaria. En tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragados los gastos por los mismos (artículo 35, decreto ley 960 de 1.970)". Cuando transcurridos dos (2) meses desde la fecha de la firma del primer otorgante no se hayan presentado alguno o algunos de los demás declarantes, la notaria anotara en este instrumento lo acaecido, dejara constancia de que por este motivo no lo autoriza y lo incorporara al protocolo. (art 10 decreto 2148/83).

AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES.

En mi (nuestra) condición de otorgante(s) y conforme a la ley estatutaria 1581 del 17 octubre de 2012, autorizó a la Notaria Segunda del Círculo de Yopal, para que suministre a las autoridades administrativas, judiciales y a las diferentes personas naturales o jurídicas, los datos personales contenidos en el presente instrumento público, entre otros, la fotocopia del documento de identidad.

AL OTORGANTE SE LE HIZO LA ADVERTENCIA QUE DEBE PRESENTAR ESTA ESCRITURA PARA REGISTRO, EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO PERENTORIO DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, CUYO

33apet notarial para uso exclusivo en la escritura pública - 320 tiene costo para el usuario



SFO455468882

6ª HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957).

FECHA DE OTORGAMIENTO: VIENTITRES (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

INCUMPLIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS POR MES O FRACCIÓN DE MES DE RETARDO.


ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: el (los) interesado(s) manifiesta(n) su consentimiento el cual se entiende otorgado con la firma de la presente escritura pública que SI aceptan ser notificado(s) por medio electrónico sobre el estado del trámite del presente instrumento público una vez haya ingresado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para su respectiva calificación y anotación en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, todo de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1579 del primero de octubre del 2012 y artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMPROBANTES FISCALES: Los comparecientes presentaron los siguientes documentos para su protocolización:

- Fotocopia de los documentos de identidad.
- Solicitud de iniciación del proceso de sucesión intestada de la causante **NOELA RINCON**, presentada personalmente por parte de la abogada **ZOILA ROSA ANGULO RODELO**.
- Trabajo de partición y adjudicación, relación de inventarios y avalúo presentado personalmente por parte de la abogada **ZOILA ROSA ANGULO RODELO**.
- Poderes debidamente firmados y autenticados.
- Registro Civil de Defunción de **NOELA RINCON** con indicativo serial 08101117 de la Registraduría Especial del Estado Civil de Yopal.
- Registros civiles de nacimiento de **MARIA MERCEDES RINCON** y **MARIA ESPERANZA RINCON**.
- Certificado de Tradición y Libertad No. 470 - 21912 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal.

• Paz y Salvo Municipal con Referencia Catastral: 030000110005000; Dirección

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



FDHGA3TESHW34HFH

2001T2119CPWDBFU

18/11/2022

01/09/2022

del predio: C 5 1 34 CORREGIMIENTO TILODIRAN; Área del terreno: 545 M²; área Construida: 0 M²; avalúo \$7.770.000; expedido el día 1 de junio del año 2.022 por la Secretaría de Hacienda Municipal de Yopal; válido hasta el 31 de diciembre del año 2.022.

- Certificado de Tradición y Libertad No. 470 - 35063 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal.
- Paz y Salvo Municipal con Referencia Catastral: 01010249002000; Dirección del predio: K 18 30 14 BR 20 DE JULIO; Área del terreno: 180 M²; área Construida: 65 M²; avalúo \$30.111.000; expedido el día 1 de junio del año 2.022 por la Secretaría de Hacienda Municipal de Yopal; válido hasta el 31 de diciembre del año 2.022.
- Edicto, Acta, Dian y UGPP.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído este instrumento público por los otorgantes y advertidos de su registro, estuvieron de acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio que le dan su aprobación y asentimiento, lo firman conmigo la Notaría que doy fe y por ello lo autorizo previas las advertencias legales.

De conformidad con la Resolución 00755 del año 2022, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro se generan los siguientes:

DERECHOS NOTARIALES: \$ 360.674.00.

IVA 19%: \$ 68.528.00.

EN LA FUENTE: \$ 0.000.00.

SUPERINTENDENCIA Y NOTARIADO: \$ 10.700.00.

Ley Según artículo 1°, decreto 188 del 12 de febrero de 2013, la presente escritura pública se extendió en las hojas de papel notarial números:

SFO 655468370

SFO 955468397

SFO 155468396

SFO 355468395

SFO 555294610

SFO 455468682

SFO 155470021

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. No tiene costo para el usuario



SFO155470021

7ª HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (2957).

FECHA DE OTORGAMIENTO: VEINTITRÉS (23) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022.

LA APODERADA;

ZOILA ROSA ANGULO RODELO

C.C. N° 57403.711

IND.DER.

TP. N° 167556 del C. S. de la J

TEL O CEL 3143849413

DIRECCIÓN: Calle 19 No. 28A-20 Torres de San Nicolás

CIUDAD DONDE VIVE: Yopal

E-MAIL: Zoilaros2018@gmail.com

PROFESIÓN U OFICIO: Abogado

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Independiente

ESTADO CIVIL: Unión Marital de Hecho

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI ☐ NO ☒

CARGO:

FECHA VINCULACIÓN:

FECHA DE DESVINCULACIÓN:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA: ftqfr

SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CÍRCULO DE YOPAL

CERTIFICADO

Este documento es copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la Notaría.

El papel común debidamente sellado y
firmado por el Notario.

MARTHA LUCIA VILLAMIL BARRERA

Notaria Segunda del Círculo de Yopal

JSEHERO...

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

18/11/2022

01/09/2022

KL3FPRY92C8TOKG5

KYHDOA23ZF-J1P95

SFC458319175

SFO155470021

Recibí:
Camilo Castro
08/07/2025

Tilodirán 04 de julio de 2025

Señores:

Synergia S.A.

Cordial saludo.

Yo Luis Felipe Molina identificado con numero de documento 74.861229 de Yopal solicito el favor de la construcción de una acomedida sanitaria para vivienda ubicada en Tilo centro, vivienda esquinera frente al establecimiento del señor cayetano zeas (Brisas de caño seco). Dicha vivienda se encuentra a nombre de Rodrigo Riaño identificado con cedula ciudadanía No 9.653.518 de Yopal.

De antemano agradezco su atención prestada.


Luis Felipe Molina

74.861229 de Yopal

Tel: 3222167515

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.653.518**

RIANO
 APELLIDOS

RODRIGO
 NOMBRES

[Signature]




FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1950**
NUNCHIA
 (CASANARE)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
 ESTATURA


O+
 GRUPO SANG.

M
 SEXO

09-DIC-1978 YOPAL
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
 JUAN CARLOS GONZALEZ VILLALBA

MOCE DERECHO



A-4600100-43183572-M-0009653518-20071004 0276207277P 02 225374472

Sistema de Identificación



CERTIFICADO CATASTRAL ESPECIAL

CERTIFICA

6567-503909-91424-0

El INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI certifica que el siguiente predio se encuentra inscrito en la base de datos catastral del IGAC:

DEPARTAMENTO: 85-CASANARE

MUNICIPIO: 1-YOPAL

NÚMERO PREDIAL: 03-00-00-00-0014-0002-0-00-00-0000

NÚMERO PREDIAL ANTERIOR: 03-00-0014-0002-000

DIRECCIÓN: K 2 3 06 CORREGIMIENTO TILODIRAN

MATRÍCULA: 470-57922

ÁREA TERRENO: 0 Ha 1 164.00m²

ÁREA CONSTRUIDA: 71.0 m²

AVALÚO: \$ 19,754,000

LISTA DE PROPIETARIOS

Tipo de documento
CEDULA DE CIUDADANÍA
CEDULA DE CIUDADANÍA

Número de documento
000009653518
000023741636

Nombre
RIANO * RODRIGO
CAMARGO RINCON ANA-CRISTINA

INFORMACIÓN ESPECIAL

AVALUOS ANTERIORES

2013: \$17.551.000

2014: \$18.078.000

2015: \$18.620.000

2016: \$19.179.000

El presente certificado se expide para PERSONAL a los 7 días de marzo de 2017.

7273

Yopal Casanare, 07 de Julio del 2025

Recibido:
Camilo Castro
07/07/2025

Señores:

SINERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

Asunto: Solicitud de conexión de la caja sanitaria


Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles la conexión de la caja sanitaria en mi propiedad ubicado en Tilodiran barrio Centro.

Adjunto a esta carta se encuentran los documentos requeridos para la solicitud: Copia de mi documento de identificación y certificado de propiedad.

Agradezco su atención a esta solicitud.

Atentamente,



Luisa Fernanda Parra Perez

C.C 1.118.564.189 de Yopal Casanare

Celular: 320 317 0621

Correo: Luisafernandaparraperez19@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.564.189

PARRA PEREZ

APELLIDOS

LUISA FERNANDA

NOMBRES



[Signature]
PARRA



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
YOPAL
(CASANARE)

29-FEB-1996

LUGAR DE NACIMIENTO
1.59

O+

F

ESTATURA G.S. RH
17-MAR-2014 YOPAL

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION. *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-4600100-00701958-F-1118564189-20150505

0044057923A 1

1793378990



Página 1

Impreso el 13 de Septiembre de 2023 a las 02:10:03 PM
No tiene validez sin la firma y sello del registrador en la última página

Con el turno 2023-12037 se calificaron las siguientes matriculas:

167966

Nro Matricula: 167966

CIRCULO DE REGISTRO: 470

YOPAL

No CATASTRO:

MUNICIPIO: YOPAL

DEPARTAMENTO: CASANARE

TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) CARRERA 3 #4-55 CENTRO POBLADO

ANOTACION: Nro 3 Fecha: 11-09-2023 Radicacion: 2023-12037 Valor Acto:

Documento: RESOLUCION 495 DEL: 07-07-2023 ALCALDIA DE YOPAL DE YOPAL

ESPECIFICACION: 0121 CESION A TITULO GRATUITO DE BIENES FISCALES (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: MUNICIPIO DE YOPAL

8,918,550,177

A: PARRA PEREZ LUISA FERNANDA

1,118,564,189

X

ANOTACION: Nro 4 Fecha: 11-09-2023 Radicacion: 2023-12037 Valor Acto:

Documento: RESOLUCION 495 DEL: 07-07-2023 ALCALDIA DE YOPAL DE YOPAL

ESPECIFICACION: 0315 CONSTITUCION PATRIMONIO DE FAMILIA EN SU FAVOR, DE SU HIJO Y DE LOS HIJOS MENORES QUE LLEGARA A TENER (LIMITACION AL DOMINIO)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: PARRA PEREZ LUISA FERNANDA

1,118,564,189

X

A: OROPERA PARRA MATHIAS

1,222,130,808

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El Interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

Documento Generado Electronicamente - Radicacion Electronica

Fecha 13 de Septiembre de 2023 a las 02:10:03 PM

Funcionario Calificador ABOGAD38

El Registrador - Firma

MARIA NELLY PERAFAN CABANILLAS

YOPAL 19 DE JULIO DEL 2025

Recibo:
Camilo Castro
25/07/2025

SEÑORES


SINERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

CORDIAL SALUDO

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarle la conexión de la caja sanitaria para un lote ubicado en tito centro .

Gracias por su atencion .


ATT



LUZ MARINA RAMIREZ ROA

CC :47434560

CELULAR:3102420400

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NÚMERO 47.434.560
 RAMIREZ ROA
 APELLIDOS
 LUZ MARINA
 NOMBRES




 FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1976
 AGUAZUL
 (CASANARE)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.64 O+ F
 ESTATURA G.B. HH SEXO
 17-SEP-1995 YOPAL
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRO NACIONAL
 067910601CA 02 183485365

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA ENTRE DUMAR ALVAREZ MOLINA Y LUZ MARINA RAMÍREZ ROA

Entre los suscritos a saber, DUMAR ALVAREZ MOLINA, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.652.395 quien actúa en su propio nombre y representación, y quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará **EL PROMITENTE VENDEDOR**, por una parte; y por la otra, LUZ MARINA RAMÍREZ ROA, ciudadana colombiana, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 47.434.560, quien actúa en su propio nombre y representación, y quien en adelante y para efectos del presente contrato se llamará **LA PROMITENTE COMPRADORA**, y quienes en conjunto se denominarán **LAS PARTES**, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, que se regirá por las normas que establece el Código Civil colombiano para esta clase de negocio jurídico, con los derechos, deberes y obligaciones contenidas en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: EL PROMITENTE VENDEDOR promete transferir a título de venta real y material a favor de LA PROMITENTE COMPRADORA, el derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce públicamente sobre el siguiente bien inmueble:

Un lote de terreno con extensión superficiaria de 540 M2 aprox, ubicado en el centro poblado del corregimiento de Tilodirán del municipio de Yopal.

LINDEROS: NORTE: En 18M lineales con vía pública que conduce al municipio de Orocué. SUR: En 18M lineales con vía pública frente al antiguo puesto del DAS. ESTE: En 30M lineales con colindancia con el señor Roilso Galán Camargo. OESTE: Con 30M lineales propiedad del señor Pablo Maldonado y encierra.

TRADICIÓN: Por promesa de compraventas que se hicieran a los señores PABLO MALDONADO con C.C No. 9.656.129 de Yopal según consta en documento privado celebrado el 21 de septiembre de dos mil trece (2013) y ROILSO GALÁN CAMARGO con C.C. No. 9.659.199 según

consta en documento privado celebrado el 29 de enero del dos mil quince (2015).

PARÁGRAFO: No obstante, la descripción, cabida y linderos del inmueble anteriormente descrito, la venta se hace como cuerpo cierto.

SEGUNDA: PRECIO.- El precio total de este inmueble y mejoras existentes, asciende a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 41.500.000).

TERCERA: FORMA DE PAGO.- LA PROMITENTE COMPRADORA pagará la suma total al momento de la firma del presente documento, con lo cual, EL PROMITENTE VENDEDOR declara haber recibido a satisfacción la suma total descrita en el inciso anterior.

CUARTA: EL PROMITENTE VENDEDOR hará entrega material y real a la promitente compradora del bien descrito en la cláusula primera de este contrato a partir de la firma del presente documento ante notario.

QUINTA: EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a salir al saneamiento de la compraventa en los casos de ley y a responder por cualquier gravamen o acción real, que resulte contra el inmueble que se promete enajenar.


SEXTA: DOMICILIO.- El presente contrato es de naturaleza civil y presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para lo cual las partes pactan como domicilio la ciudad de Yopal.

SÉPTIMA: ARBITRAMIENTO.- Toda controversia o diferencia que puedan surgir entre las partes en relación con el presente contrato, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Yopal.

OCTAVA: CLAUSULA PENAL.- Las partes han acordado de común acuerdo que en caso de retractación o incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta promesa de compraventa, se fija como cláusula penal el diez (10%) sobre el valor total de esta compraventa suma que se pague por parte del infractor a la parte perjudicada.

Para constancia de lo anterior y en señal de aceptación, se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor por las partes y en presencia de un testigo, en la ciudad de Yopal - Casanare a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).


EL PROMITENTE VENDEDOR,


DUMAR ALVAREZ MOLINA
C.C. 9.652.398 de Yopal

LA PROMITENTE COMPRADORA,


LUZ MARINA RAMIREZ ROA
C.C. 47.434.560 de Yopal

TESTIGO:


NIXON CUTA

cc 4123134 Casanare



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



Atty.

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, el dieinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020), en la Notaría Primera (1) del Circuito de Yopal, compareció:

DUMAR ALVAREZ MOLINA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0009652395 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



Cer9d8mp5eeec
10/10/2020 11:05:53 AM



LUZ MARINA RAMIREZ ROA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0047334560 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



Lydn9d8mp5eeec
10/10/2020 11:06:07 AM



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA ENTRE DUMAR ALVAREZ MOLINA Y LUZ MARINA RAMIREZ y en el que aparecen como partes DUMAR ALVAREZ MOLINA Y LUZ MARINA RAMIREZ.



MARÍA LUCENY GARCÍA FERNÁNDEZ

Notaría primera (1) del Circuito de Yopal - Casanare

Consulte este documento en www.notariosmpj.com.co

Aplicación Única de Transacción: Cer9d8mp5eeec

TILODIRÁN 21 DE JULIO DE 2025

Recibí:
Camilo Castro
24/07/2025


SEÑORES:

SINERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

Cordial Saludo.

Yo Olman Gregorio Gonzales Castañeda identificado con numero de documento 9.432.261 de Yopal Casanare solicito el favor de la construcción de una acomodida sanitaria para vivienda ubicada en Tilo centro.

De antemano agradezco su atención prestada.



OLMAN GONZALES CASTAÑEDA

CC:1118.558.149

TELEFONO:3123608139

TILODIRÁN 21 DE JULIO DE 2025

Recibí:
Camp. Castro
24/07/2025


SEÑORES:

SINERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

Cordial Saludo.

Yo Olman Gregorio Gonzales Castañeda identificado con numero de documento 9.432.261 de Yopal Casanare solicito el favor de la construcción de una acorredida sanitaria para vivienda ubicada en Tilo centro.

De antemano agradezco su atención prestada.

Handwritten signature of Olman Gonzales Castañeda, with the number 9432261 written below it.

OLMAN GONZALES CASTAÑEDA

CC:1118.558.149

TELEFONO:3123608139



SGO581372818



SGO580663559

PRIMERA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (0.153). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: DOCE (12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). -----

===== **NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE YOPAL.** =====

===== **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.** =====

===== **NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS.** =====

ACTO: VENTA TOTAL -----

VALOR: \$28.000. 000.00. -----

CÓDIGO: 01250000. -----

AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR. -----

SI () ----- NO(X) -----

===== **PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO** =====

VENDEDOR: ISMAEL VASQUEZ BARRIOS; C.C. N.º 4.186.356 de Orocué -----

COMPRADOR: OLMAN GREGORIO GONZALEZ CASTAÑEDA; C.C. N.º 9432261 de Yopal. -----

===== **IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE** =====

MUNICIPIO: YOPAL --- DEPARTAMENTO: CASANARE --- ZONA: RURAL ---

DIRECCION: DENOMINADO LOTE 1, VEREDA TILODIRAN. -----

MATRICULA INMOBILIARIA: 470 - 93999 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE YOPAL. -----

CEDULA CATASTRAL SEGÚN CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD: SIN INFORMACION y CEDULA CATASTRAL PAZ Y SALVO: 03-00-0013-0006-000 --

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (0.153). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: DOCE (12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). -----

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) en las instalaciones de la Notaría Segunda del Círculo de Yopal, de la cual es notario encargado el doctor, CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA, según resolución

R44ET3UMLV25YOP
GCVMOSZVUMDFUJAX
NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL - CASANARE

Notario: CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA
C.C. 9432261
Escribano: CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA
C.C. 9432261

SGO581372818
SGO580663559

Notario: CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA
C.C. 9432261
Escribano: CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA
C.C. 9432261

R44ET3UMLV25YOP
GCVMOSZVUMDFUJAX
NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL - CASANARE

R44ET3UMLV25YOP
GCVMOSZVUMDFUJAX
NOTARIA SEGUNDA DE YOPAL - CASANARE

02/11/2023
24/11/2023

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) en las instalaciones de la Notaría Segunda del Círculo de Yopal, de la cual es notario encargado el doctor, CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA, según resolución

El notario para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

242



SGO381372819



SGC7806631

SEGUNDA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (0.153). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: DOCE (12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). -----

SEGUNDA - TRADICION: Declara EL VENDEDOR que el inmueble objeto de compraventa lo adquirió por COMPRAVENTA, mediante escritura pública N.º 1071 del 09-08-2018, otorgada en la Notaria segunda de Yopal y registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 470-93999 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal. -----

PRECIO: Que el precio total de la venta es por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (28.000.000) suma que EL VENDEDOR declara haber recibido de manos DEL COMPRADOR, a entera satisfacción. -----

PARAGRAFO ESPECIAL: Se indagó a EL VENDEDOR y A EL COMPRADOR, respecto del valor de la venta: Quienes manifestaron bajo la gravedad de juramento que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente, así mismo declararon que no existen sumas que se haya convenido o facturado por fuera de la misma. Esta declaración se hace de manera libre y espontánea, sin responsabilidad alguna por parte del notario. (Artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 53 de la Ley de Financiamiento - 1943 de 2018 y Art. 61 de la Ley 2010 del 2019). -----

CUARTA- LIBERTAD Y SANEAMIENTO: Declara EL VENDEDOR que el inmueble objeto del presente contrato está libre de embargos, censos, anticresis, demandas civiles, arrendamiento por escritura pública, condiciones resolutorias y limitaciones de dominio se halla libre de todo gravamen, lo posee materialmente y se obliga al saneamiento de esta venta conforme a la ley-----

QUINTA: Declara EL VENDEDOR que hace entrega real y material del inmueble objeto de esta venta EL COMPRADOR, en el estado en que se encuentra y junto con los usos y anexidades que legalmente le corresponde, el día de hoy a la firma del

OKFXELUVUWTOCSA
4PSUMB3WXPYQZEDB

02/11/2023
24/11/2023



SGO181372820

TERCERA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (0.153). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: DOCE (12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). -----

OCTAVA- ACEPTACION: Presente EL COMPRADOR, declaró: -----

a- Que acepta todas la clausulas contenidas en la presente escritura y por consiguiente la venta que a su favor se le hace. -----

b- Que tiene recibido real y materialmente el inmueble objeto del presente contrato junto con todas sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres, que legal o convencionalmente le corresponden. -----

PARAGRAFO: SE VERIFICO EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS APORTADO POR LAS PARTES, LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 355 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2.023, EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. -----

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE: -----

1. Han verificado cuidadosamente los nombres y apellidos, estados civiles, el número de documentos de identificación, dirección de los inmuebles, números de las matrículas inmobiliarias, y aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. -----

2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en consecuencia asumen la responsabilidad de lo manifestado en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. -----

3. Conocen la ley y saben que el notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes. "Se advirtió al otorgante de esta escritura, de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo pertinente antes de firmarla. La firma de la misma demuestra su aprobación total; en consecuencia, la notaría no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma

4MODU203UTARQZVS Rein...
TFVCO7L4R4TUSVES NOCARIA SEGUNDA DE
SGO181372820

02/11/2023

24/11/2023



CUARTA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (0.153). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: DOCE (12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). -----

con el artículo 15 del decreto 1579 del primero de octubre del 2012 y artículo 56 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. -----

COMPROBANTES FISCALES: Se agrega al protocolo de esta escritura los siguientes documentos: -----

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía de ISMAEL VASQUEZ BARRIOS y OLMAN GREGORIO GONZALEZ CASTAÑEDA. -----
- Paz y salvo municipal con consecutivo N.º 1545; del predio con referencia catastral: 03-00-0013-0006-000, Dirección del predio; K 2 2 44 CORREGIMIENTO TILODIRAN; con área del terreno; 256 Mts; Área construida; 0 Mts, avalúo; \$2.985.000; válido hasta el 31 de diciembre del 2024 expedido por la secretaria de hacienda municipal de Yopal. -----
- Certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria No. 470-93999 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal. -----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído este instrumento público por los otorgantes y advertidos de su registro, estuvieron de acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio que le dan su aprobación y asentimiento lo firman conmigo la Notaría que doy fe y por ello lo autorizo previas las advertencias legales. -----

De conformidad con la resolución 00773 de fecha 26 de enero del año 2.024, la cual fue expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro se generan los siguientes: -----

DERECHOS NOTARIALES: \$279,397. -----

IVA 19%: \$53,085 -----

RETENCION EN LA FUENTE: \$280,000. -----

ZDAKIO1AA438UYTE
SUD8D5ELDAPZAY8

02/11/2023
24/11/2023



SGO781372822

QUINTA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CERO CIENTO CINCUENTA Y TRES (0.153). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: DOCE (12) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2.024). -----

TEL o CEL. 3123608139.

Dirección: CORREBIMIENTOS TILLODAM

Ciudad donde vive: YOPAL

E-mail: OLIVIA GONZALEZ CASTAÑEDA @ GMAIL.COM.

Profesión u oficio: SOLDADO.

Actividad económica: COMERCIANTE

Estado civil: SOLTERO

Persona expuesta políticamente Decreto 1674 de 2016 SI NO


Código biométrico mcsn1

CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA

Notario Segundo (E) del Circulo de Yopal



Elaboro/Haifa



412Y4QQYM3025D70

6YZ84HSKQIZYQHUF


02/11/2023

24/11/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 NUMERO 8432281
 APELLIDOS GONZALEZ CASTAÑEDA
 NOMBRES OLMAN GREGORIO
Olman Gregorio
 FOTIA



FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1963
 VILLANUEVA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.85 A+ N
 SIGNATURA G.S. RH 800
 18-DIC-1981 YOPAL
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 FOTIA NACIONAL
 F-400000-700000-01-00000000-00000000 00000000-01-00000000

Recibi:
Camilo Castro
22/07/2025

TILODIRÁN 21 DE JULIO DE 2025


SEÑORES:

SINERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S

Cordial Saludo.

Yo Jorge cardenas identificado con numero de documento 9.524.798 de Sogamoso- boyaca solicito el favor de la construcción de una acomedida sanitaria para vivienda ubicada en Tilo centro.

De antemano agradezco su atención prestada.



JORGE CARDENAS

CC:9.524.798

TELEFONO:3115154089



B6C77680336

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

SGC0079376934

PRIMERA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTO TREINTA Y CUATRO (2.534).

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023.

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE YOPAL.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS.

ACTO: VENTA TOTAL

CÓDIGO: 01250000.

VALOR: \$ 5.000.000.

AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR.

SI () NO(X)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

VENDEDOR: CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS; C.C. No. 70.101.792 de Medellín.

COMPRADOR: JORGE ELIECER CARDENAS PATIÑO; C.C. No. 9.524.798 de Sogamoso.

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

MUNICIPIO: YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE

MATRICULA INMOBILIARIA: 470-42311 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE YOPAL.

CEDULA CATASTRAL MATRICULA INMOBILIARIA Y CEDULA CATASTRAL

PAZ Y SALVO: 03.00.0013.0007.000.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTO TREINTA Y CUATRO (2.534).

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023.

En la ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, República de Colombia, a los ONCE (11) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veintitrés (2023) a las instalaciones de la Notaría Segunda del Circulo de Yopal, de la cual en calidad de encargo el Doctor CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA, nombrado mediante

BT04JUL2024F:HSRS
ROSY1WCWQ:IG3BPLA
SGC0079376934

14/10/2023
19/10/2023

resolución número 13627 de fecha 07 de Diciembre del año 2023 expedida por la
superintendencia de notariado y registro, Se otorgó la presente escritura en los
siguientes términos: -----

Compareció: El señor **CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS**, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía número 70.101.792 de Medellín, de estado
civil soltero, sin unión marital de hecho, domiciliado en la ciudad de Yopal, quien en
adelante se denominará **EL VENDEDOR**, y el señor **JORGE ELIECER CARDENAS
PATIÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.524.798
de Sogamoso, de estado civil soltero, con unión marital de hecho, domiciliado en la
ciudad de Yopal, quien en adelante se denominará **EL COMPRADOR**, y
manifestaron: -----

PRIMERA: Que EL VENDEDOR, transfiere a título de venta total, real y perpetua a
favor de EL COMPRADOR el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce
públicamente sobre el siguiente inmueble: -----

Un lote de terreno, ubicado en el municipio de Yopal, Departamento de Casanare,
predio que tiene una extensión superficial de **TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS (300M2)**, predio identificado con la matrícula inmobiliaria No 470-
42311 y número catastral 03.00.0013.0007.000, junto con todo sus usos costumbres
servidumbres delimitado por los siguientes linderos: -----

ORIENTE: En diez metros lineales (10ml) colinda con Alvaro y Jerry Alvarez. -----

OCCIDENTE: En diez metros lineales (10ml) colinda con Enrique Lemus. -----

NORTE: En treinta metros lineales (30ml) con Vendedora. -----

SUR: En treinta metros lineales (30ml) con calle pública; y encierra. -----

PARAGRAFO PRIMERO: No obstante, la determinación de área y linderos, la venta
hace como de cuerpo cierto. -----



SGO778378938



SGC878689337

SEGUNDA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTO TREINTA Y CUATRO (2.534). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023. ---

SEGUNDA - TRADICION: Declara EL VENDEDOR que el inmueble objeto de compraventa lo adquirió por compra realizada mediante escritura pública número 08 del 04-01-2017, otorgada en la Notaria Segunda de Yopal, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 470-42311 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal. -----

TERCERA - PRECIO: Que el precio total de la venta es por la suma de CINCO MILLONES PESOS (5.000.000.00) suma que EL VENDEDOR declara haber recibido de manos de EL COMPRADOR, a entera satisfacción. -----

PARAGRAFO ESPECIAL: Se indagó a EL VENDEDOR y EL COMPRADOR, respecto del valor de la venta: Quienes manifestaron bajo la gravedad de juramento que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente, así mismo declararon que no existen sumas que se haya convenido o facturado por fuera de la misma. Esta declaración se hace de manera libre y espontánea, sin responsabilidad alguna por parte del notario. (Artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 53 de la Ley de Financiamiento - 1943 de 2018 y Art. 61 de la Ley 2010 del 2019). -----

CUARTA- LIBERTAD Y SANEAMIENTO: Declara EL VENDEDOR que el inmueble objeto del presente contrato está libre de embargos, censos, anticresis, demandas civiles, arrendamiento por escritura pública, condiciones resolutorias y limitaciones de dominio se halla libre de todo gravamen, lo posee materialmente y se obliga al saneamiento de esta venta conforme a la ley. -----

PAYZNSM60WPSY
05VXE8P12WCH10PW
SGO778378938
SGC878689337

14/10/2023

19/10/2023

QUINTA: Declara EL VENDEDOR que hace entrega real y material del inmueble objeto de esta venta EL COMPRADOR, en el estado en que se encuentra y junto con los usos y anexidades que legalmente le corresponde, el día de hoy a la firma del presente Instrumento público. -----

PARAGRAFO SEGUNDO: Manifiesta EL COMPRADOR bajo la gravedad de juramento que no es propietario de ningún otro predio proveniente de la adjudicación de baldíos o que la sociedad que representan no es titular del derecho de dominio de otros predios provenientes de adjudicación de baldíos o en el respectivo municipio o región. (Ley-60 de 1994). -----

PARAGRAFO TERCERO: Bajo la gravedad de juramento manifiesta el otorgante para los efectos propios de las leyes 365 de 1997 y 1708 de 2014, o de aquellas que las adiciones modifiquen, reformen, que adquirió el bien con recursos provenientes u originales en el ejercicio de actividades lícitas. -----

SEXTA: INDAGACION SOBRE AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR. -----

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 6° de la Ley 258 de 1.996, modificada por la ley 854 de 2.003, la Notaria indago al apoderado del **VENDEDOR**, si tiene sociedad conyugal vigente, matrimonio o unión marital de hecho, a lo cual respondió que el estado civil es soltero, sin unión marital de hecho, y manifiesta bajo la gravedad del juramento que el inmueble que transfieren por esta escritura NO se encuentra afectado a vivienda familiar. Igualmente, la Notaria indaga a **EL COMPRADOR**, si tiene sociedad conyugal vigente, matrimonio o unión marital de hecho a lo cual respondió que es de estado civil soltero, con unión marital de hecho, y por tratarse de un lote de terreno NO SE AFECTA A VIVIENDA FAMILIAR. -----

"QUEDARÁN VICIADOS DE NULIDAD ABSOLUTA LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DESCONOZCAN LA AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR" -----



SGC170000336

SGC0570370036

TERCERA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTO TREINTA Y CUATRO (2.534). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023. -----

SEPTIMA - EXPENSAS: Los gastos causados en razón del otorgamiento de esta escritura pública, son del cargo de los contratantes por partes iguales. La retención será a cargo de EL VENDEDOR; los correspondientes por beneficencia y registro serán a cargo de EL COMPRADOR. -----

OCTAVA- ACEPTACION: Presente EL COMPRADOR, declaró: -----

Que acepta todas la clausulas contenidas en la presente escritura y por consiguiente la venta que a su favor se le hace. -----

Que tiene recibido real y materialmente el inmueble objeto del presente contrato junto con todas sus anexidades, usos, costumbres y servidumbres, que legal o convencionalmente le corresponden. -----

PARAGRAFO: NO SE VERIFICO EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS DADO QUE NO FUE APORTADO POR LAS PARTES, LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 355 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2.023, EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. -----

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE: -----

1. Han verificado cuidadosamente los nombres y apellidos, estados civiles, el número de documentos de identificación, dirección de los inmuebles, números de las matrículas inmobiliarias, y aprueba este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. -----

2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y en -----

KVXUJSTFOZMARDJE
ESZNMURJZYBEV70
SGC170000336
SGC0570370036

14/10/2023

19/10/2023

14/10/2023

consecuencia asumen la responsabilidad de lo manifestado en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. -----

3. Conocen la ley y saben que el notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes. "Se advirtió al otorgante de esta escritura, de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo pertinente antes de firmarla. La firma de la misma demuestra su aprobación total; en consecuencia, la notaría no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de la otorgante y de la notaría. En tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragados los gastos por los mismos (artículo 35, decreto ley 960 de 1.970)". Cuando transcurridos dos (2) meses desde la fecha de la firma del primer otorgante no se hayan presentado alguno o algunos de los demás declarantes, la notaría anotara en este instrumento lo acaecido, dejara constancia de que por este motivo no lo autoriza y lo incorporara al protocolo. (art 10 decreto 2148/83). -----

(Lesión Enorme: Artículo 1947 del Código Civil: "EL VENDEDOR sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende y EL COMPRADOR a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella...") -----

AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES: En mi (nuestra) condición de otorgante(s) y conforme a la ley estatutaria 1581 del 17 Octubre de 2012, autorizó a la Notaría Segunda del Círculo de Yopal, para que suministre a las autoridades administrativas, judiciales y a las diferentes personas naturales o jurídicas, los datos personas contenidos en el presente instrumento público, entre otros, la fotocopia del documento de identidad. -----

AL OTORGANTE SE LE HIZO LA ADVERTENCIA QUE DEBE PRESENTAR ESTA



SGC376860335

SGC376860335

CUARTA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTO TREINTA Y CUATRO (2.534). -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023. -----

ESCRITURA PARA REGISTRO, EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TERMINO PERENTORIO DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, CUYO INCUMPLIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS POR MES O FRACCIÓN DE MES DE RETARDO. -----

ACEPTACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: el (los) interesado(s) manifiesta (n) su consentimiento el cual se entiende otorgado con la firma de la presente escritura pública que **SI** aceptan ser notificado (S) por medio electrónico sobre el estado del trámite del presente instrumento público una vez haya ingresado a la oficina de registro de instrumentos públicos para sus respectivas calificación y anotación en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, todo de conformidad con el artículo 15 del decreto 1579 del primero de octubre del 2012 y artículo 56 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. -----

COMPROBANTES FISCALES: Se agrega al protocolo de esta escritura los siguientes documentos: -----

- Fotocopias de las cedula de ciudadanía de CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS, Y JORGE ELIECER CARDENAS PATIÑO. -----
- Paz y salvo municipal No. 23855 a favor de CARLOS ALBERTO HERNANDEZ VARGAS; del predio con referencia catastral: 03.00.0013.0007.000, Dirección del predio: K 2 2 54 CORREGIMIENTO TILODIRAN, Área del terreno: 300 m2, área construida: 0 m2, avalúo \$3.349.000, - válido hasta el 31 de diciembre del 2.023 por la secretaria de hacienda municipal de Yopal. -----

SGC376860335

SGC376860335

MR15TZ29ZV21B02R

U2UCPX6TNAZ27070

14/10/2023

19/10/2023

● Certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria No. 470-42311 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yopal. -----

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído este Instrumento público por los
otorgantes y advertidos de su registro, estuvieron de acuerdo con él, lo aceptaron en
la forma como está redactado y en testimonio que le dan su aprobación y asentimiento
lo firman conmigo la Notaría que doy fe y por ello lo autorizo previas las advertencias
legales. -----

De conformidad con la resolución 0387 de fecha 23 de enero del año 2.023 y
modificada mediante resolución 02589 del 16 de marzo del 2.023, la cuales fueron
expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro se generan los siguientes:

DERECHOS NOTARIALES: \$ 194,456. -----

IVA 19%: \$: 36,947.00 -----

RETENCION EN LA FUENTE: \$ 50,000. -----

SUPERINTENDENCIA Y NOTARIADO: \$ 23,900.00. -----

Ley Según artículo 1°, decreto 188 del 12 de febrero de 2013, la presente escritura
pública se extendió en las hojas de papel notarial números: -----

SGO 079376934 -----

SGO 779376935 -----

SGO 579376936 -----

SGO 379376937 -----

SGO 179376938 -----

EL VENDEDOR

legis

República de Colombia



SGC57880334

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

SGC0178378838

QUINTA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTO TREINTA Y CUATRO (2.534).

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.



CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ VARGAS

C.C. No. 70107792

TEL o CEL. 3107280370

Dirección: Carretera - 11A #46-02

Ciudad donde vive: Bogotá

E-mail: 

Profesión u oficio: Técnico Electricista

Actividad económica: Empleado

Estado civil: Soltero

Persona expuesta políticamente Decreto 1674 de 2016 SI ☐ NO ☐


Cargo:

Fecha vinculación:

Fecha de desvinculación:

Código biométrico: 191V0

EL COMPRADOR;


JORGE ELIECER CARDENAS PATIÑO

C.C. No. 9524798

TEL o CEL. 3115154089

Dirección: Carretera 17A 2HS

IND. DER.



IND. DER.



SGC0178378838

14/10/2023
19/10/2023

Ciudad donde vive: Yopal Casanare

E-mail: Jorge Cardenas.190@gmail.com

Profesión u oficio: independiente

Actividad económica: transporte

Estado civil: Union Libre

Persona expuesta políticamente Decreto 1674 de 2016 SI ☐ NO ☐

Cargo:

Fecha vinculación:

Fecha de desvinculación:

Código biométrico: 191v5


CARLOS HERNANDO VILLAMIL BARRERA
Notario Segundo del Circulo de Yopal (E)




Elaboro/Yoti.

LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE YOPAL

CERTIFICA:

Que la copia que esta es la respectiva fotocopia
tomada de su original que se encuentra en

la oficina de la Notaria Segunda del Circulo de Yopal
Casanare, Colombia.





**JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO
DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE**
P.J. No 362 de 12 de septiembre 2024 otorgada por la secretaria de Gobierno y
Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare.
NIT. 901.877.244 -2

Tilodiran, 05 julio de 2025

Señores:

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

Asunto: Notificación.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito presentarnos formalmente como Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodiran con personería jurídica N° 362 de 12 de septiembre 2024 otorgada por la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare con NIT. 901.877.244 -2. En ejercicio de las funciones solicitamos un espacio con su despacho administrativo, técnico y el representante legal para tratar temas propios del desarrollo de las actividades contractuales, desde su acta de inicio del contrato en ejecución en el centro poblado del Corregimiento de Tilodiran.

ANEXOS:

1. Resolución No.362 del 12 de septiembre de 2024.
2. Certificado de activación y vigencia de la JAC del Centro Poblado del Corregimiento de Tilodiran del municipio de Yopal, Departamento de Casanare.

Quedamos atentos a una pronta y positiva respuesta con el animo de mantener la armonía y la sana convivencia con nuestra comunidad.

Cordialmente,

Disney Niño Molina
Presidente J.A.C Centro Poblado Tilodiran.
Cel: 322 310 8576

Alcides Pérez Carreño
Secretario J.A.C Centro Poblado Tilodiran.
Cel: 321 381 6885

E-mail: jacentropobladoatilodiran@gmail.com



RESOLUCIÓN N° 362 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 2166 de 2021, Decreto Nacional 1501 de 2023, al igual que el Decreto Departamental No 323 del 01 de noviembre 2019, y previos los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

Que el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que: *"se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad"*

Que el Gobierno Nacional expidió la Ley 2166 de fecha 18 de diciembre de 2021, *"Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los Organismos de Acción Comunal y se establecen Lineamientos para la Formulación e Implementación de la Política Pública de los Organismos de Acción Comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones"*.

Que de conformidad a los artículos 76 y 78 de la Ley 2166 de 2022, son funciones de las entidades de inspección, vigilancia y control entre otras las siguientes: *"1. Otorgar, suspender y cancelar la personería jurídica de los organismos de acción comunal, así como la aprobación, revisión y control de sus actuaciones en los respectivos territorios, de conformidad con las orientaciones impartidas al respecto por el Ministerio del Interior. Los alcaldes y gobernadores podrán delegar estas atribuciones en las instancias seccionales del sector público de gobierno; 4. Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de los organismos comunales; 5. Expedir a través de actos administrativos la inscripción y reconocimiento de los órganos de dirección, administración y vigilancia y de dignatarios de los organismos comunales"*.

Que el artículo 13 de la Ley 2166 de 2021 establece que las entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: *"a) Que la nueva Junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos para la constitución del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la Junta previamente constituida; b) Que la extensión del territorio no permita la gestión del organismo comunal existente; que las necesidades de la comunidad que constituya la nueva Junta de Acción Comunal sean*



RESOLUCIÓN N°

000000-362

12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

diferentes de las del resto del territorio, o que exista una barrera de tipo físico que dificulte la interacción comunitaria."

Que de acuerdo con la disposición del artículo 74 de la Ley 2166 de 2021 existen dos niveles de autoridades que ejercen vigilancia, inspección y control sobre los organismos comunales, de acuerdo con el grado al que pertenezcan: "Primer nivel: Lo ejerce Ministerio del Interior, sobre los organismos comunales de tercer y cuarto grado. Segundo nivel: Lo ejercen los Departamentos, Distritos y Municipios, a través de las dependencias a las que se le asignen dichas funciones sobre los organismos comunales de primer y segundo grado".

Que el artículo 32 de la Ley 2166 de 2021 señala las condiciones para determinar la validez de las reuniones y de las decisiones, así como señala los requisitos para la conformación del quorum deliberatorio, decisorio y supletorio, así como también el artículo 2.3.2.1.3.1. del Decreto 1501 de 2023 establece los requisitos para la inscripción de dignatarios.

Que de conformidad con lo señalado en los artículos 33 y 36 de la Ley 2166 de 2021, el periodo de los directivos y dignatarios de los organismos de Acción Comunal es el mismo de las Corporaciones Públicas de Orden Nacional y Territorial y la fecha de elección de dignatarios a partir del 2021 se llevará a cabo un año antes de las elecciones de corporaciones públicas territoriales en las siguientes fechas: "a) Junta de acción comunal y juntas de vivienda comunitaria, el último domingo del mes de abril y su periodo inicia el primero de julio del mismo año; b) Asociaciones de juntas de acción comunal, el último domingo del mes de julio y su periodo inicia el primero de septiembre del mismo año".

Que el artículo 34 y 35 de la ley 2166 de 2021, establece los requisitos para el procedimiento de elección de dignatarios, así como también determina los parámetros para la conformación del Tribunal de Garantías.

Que el Decreto Nacional 1501 de 2023 establece en el artículo 2.3.2.1.1.1 que para que las entidades de inspección, control y vigilancia reconozcan personería jurídica a las organizaciones comunales, se requiere que estas acrediten la siguiente documentación: "1. Certificación expedida por la autoridad competente, relacionada con la delimitación del territorio en la cual desarrollará su actividad el organismo de acción comunal. 2. Relación en que se detalle el nombre y documento de identificación de los afiliados y/o afiliadas al organismo comunal debidamente soportado con el registro de asistencia. 3. Actas que acrediten la constitución, aprobación de estatutos y elección de dignatarios. 4. Copia de los estatutos".



RESOLUCIÓN N° 003-362 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

- 7) Relación de afiliados no asistentes a la asamblea general del 13 de abril de 2024. En 3 folios.
- 8) Plancha 1 de elección de dignatarios y cédulas. En veintiún (21) folios.
- 9) Copias de los documentos de identificación de los dignatarios electos. En 1 folio.
- 10) Certificación Oficina de Planeación de fecha 27 de febrero de 2024. En 2 folios.

Que la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario emite el Auto 003 del 20 de Mayo de 2023 avocando conocimiento y ordenando la notificación a la Junta Acción Comunal de la Vereda de Tilodirán y a la Junta de Acción Comunal del Sector Norte de la Inspección de Policía de Tilodirán, del municipio de Yopal, Departamento de Casanare, para que en un término de 10 días se pronuncien acerca de la solicitud realizada por el Señor Disney Niño de conformidad al Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Ley 2166 de 2021.

Que la Junta de Acción Comunal del Sector Norte de la Inspección de Policía de Tilodirán, municipio de Yopal, del Departamento de Casanare, nunca se pronunció dentro del término establecido.

Que el día 7 de mayo de 2024 la señora Luz Marina Valderrama presidente de la Junta de Acción comunal de la Vereda de Tilodirán, envió el oficio con radicado No. 006898, adjuntando copia el libro de afiliados, donde se evidencia que existen algunos dignatarios con doble afiliación.

Que la Oficina Asesora de Planeación no ha dado respuesta al oficio No. 410.105.20.534 del 20 de mayo de 2024 para que indique la situación territorial y de la junta nueva.

Que el día 30 de julio de 2024 el señor Disney Niño radica respuesta, indicando que nunca había sido notificado del Auto 003 del 20 de Mayo de 2023 y que se notificó por conducta concluyente, para lo cual se transcribe todo su argumento:

"Primero. Sobre el término: "Conocer la motivación fáctica y jurídica que solicita la entidad de IVC. Según la jurisprudencia y doctrina, el término motivación fáctica y jurídica, le corresponde ejercerla a los jueces de la república cuando elaboran sus fallos y sentencias; ni la junta de acción comunal, ni los afiliados que la constituyen, son jueces, como tampoco lo son las entidades que ejercen Inspección, Vigilancia y Control, "IVC", sobre los Organismos de Acción Comunal. Por consiguiente, mal podríamos expresar una "motivación fáctica y jurídica".

Ahora bien, si a lo que se refiere la Directora de Desarrollo Comunitario, es a que se exponga el fundamento legal que tuvieron en cuenta los residentes para optar por

RESOLUCIÓN N° **111-11-362** 12 SEP 2024



RESOLUCIÓN N° **005-362** 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

veredas... Esta adopción político administrativa solo afectó el territorio rural del municipio, no tocó para nada el territorio urbano ni suburbano, por tanto, quedó vigente el territorio del Centro Poblado de Tilodirán como suelo urbano diferenciado de las veredas que con dicha adopción de la actualización de la división política y administrativa rural de Yopal; y, por tanto, susceptible de constituir una junta de acción comunal dentro de su territorio propio, debidamente deslindado del territorio que por coordenadas le correspondió a la recién creada vereda de Tilodirán, que a su vez en el año de 2018, había reformado sus estatutos cambiando el nombre de la junta de acción comunal del corregimiento de Tilodirán, por el de: "Junta de Acción Comunal de la vereda de Tilodirán" como bien se observa con la expedición de la Resolución N° 02 enero de 2018 de la Gobernación de Casanare, "Por medio de la cual se inscribe una reforma estatutaria y se registra cambio de denominación de un organismo comunal de primer grado". Como prueba se adjunta, en medio magnético, copia de la citada Resolución N°02 de 2018.

En la parte considerativa de la susodicha Resolución N°02 de 2018, se reconoce plenamente el principio de autonomía de que gozan los organismos de acción comunal para auto regularse en los asuntos internos y basados en que las actuaciones deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que ellos adelanten; se lee textualmente en el último párrafo de los considerandos de dicha resolución.

Ese mismo "...principio de autonomía" y de "auto regularse en los asuntos internos y basados en que las actuaciones deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que ellos adelanten..." es lo que hoy reclamamos como "sustento o fundamento fáctico pues está fundamentado en hechos plenamente demostrados en esta sustentación, como son El Decreto N°100.24-0073 de 2007; el Acuerdo N° 025 del 20 de noviembre de 2020; la Resolución N°002 del 5 de enero de 2018.

Debe quedar claro que: contrario a lo expresado en el párrafo primero de los considerandos del Auto N° 003 del 20 de mayo de 2024, la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado de Tilodirán, a través del radicado N°005664 del 17 de abril de 2024, no fue "pedir autorización para constituir un nuevo organismo comunal de primer grado en el territorio de uno ya existente..." lo que se solicitó fue expedir el reconocimiento de la personería jurídica y el registro de los estatutos autónomamente aprobados por la asamblea de constitución, así como de los dignatarios elegidos para el periodo correspondiente dentro de lo establecido en la Ley 2166 de 2021, dentro del territorio urbano del Centro Poblado de Tilodirán; a eso deberá ceñirse el despacho, dentro del debido proceso, analizando los sucesos que originaron el evento en análisis que consiste en reconocer la Personería Jurídica a un nuevo organismo de acción comunal de primer grado constituido de acuerdo a lo establecido en la Ley 2166 de 2021, en su artículo 11, literal b) "...y en los corregimientos..." en este caso en el Centro Poblado del corregimiento de Tilodirán, municipio de Yopal, Casanare.



RESOLUCIÓN N° 000000-362 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

Esta nueva junta de acción comunal se constituyó dentro de un territorio urbano propio, debidamente delimitado por coordenadas y cubre el sector urbano y el suelo de expansión sub urbano, que conforman el Centro Poblado de Tilodirán; por tanto dicho territorio no requiere segregarse de otro ya constituido por junta de acción comunal; es decir, no aplica el Artículo 13 de la Ley 2166 de 2021, para este caso en concreto,

Tampoco se requeriría el concepto del Representante Legal de la junta de la vereda Tilodirán, ni mucho menos el de la junta de acción comunal de la vereda Sector Norte, este último, no tiene nada que ver con la vereda de Tilodirán. Lo que expresen os dos representantes legales de las citadas organizaciones, no pasarán de ser opiniones, con presumibles prejuicios, que no obedecerían a la decisión sopesada de lo que se pudiera aprobar en una asamblea ordinaria o extraordinaria de dichas organizaciones por ellos representadas; tanto que la misma ley 2166 de 2021 en el parágrafo 1 advierte: "El concepto del representante legal de la junta existente no será de obligatoria observancia y se tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de inspección, control y vigilancia para tomar la respectiva decisión" negrillas fuera de texto.

Nuestro temor frente a lo que pueda argumentar la señora presidente de la vereda Tilodirán, obedece a que ella, personalmente, si pudiera resultar afectada por la creación de la nueva junta en razón a que ella reside en el territorio del Centro Poblado de Tilodirán y al constituirse éste como una nueva junta de acción comunal ella quedaría fuera del territorio que hoy todavía cubre la junta de la vereda de Tilodirán y por lo tanto sujeta a posible depuración por quedar su residencia en el territorio urbano de la nueva junta de acción comunal, por tanto, su concepto podría estar sesgado por esa nueva situación que se generaría con el reconocimiento de la nueva junta comunal.

En este caso, lo que procedería es que dentro de la resolución que reconozca la Personería Jurídica de la junta de acción comunal del Centro Poblado de Tilodirán, perímetro urbano del municipio de Yopal, se determine la segregación de este territorio urbano, del territorio rural de la vereda de Tilodirán, con sus respectivas coordenadas; debidamente establecidas en el Decreto N° 100.24-0073 de 2007 del municipio de Yopal; tal como lo certifica la oficina de Planeación del municipio de Yopal, Casanare."

Que a la Dirección de Desarrollo Comunitario fue allegada comunicación de fecha 06 de agosto de 2024, emitida por Asojuntas Tilodirán, en donde hace un recuento de sus actuaciones como órgano superior frente al tema de las renunciaciones y desafiliaciones de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Tilodirán, de lo cual extraemos el siguiente texto:



RESOLUCIÓN N° 0055-362 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

(...) "La comunidad organizada inicia un proceso para dicha constitución, donde dan el primer paso que es desafiliarse de la junta, donde no encontraron eco por parte de JAC, además la comunidad manifestó no haber firmado libro de afiliados y no contar con el numero de una cuenta para aportar dichas obligaciones, también debido a unas denuncias en público donde no se ha dado reporte de donaciones de dinero entregadas por empresarios, testificada por el señor Jorge Becerra en socialización de una movilización de la industria petrolera.

Como C.C.C. escuche las quejas de la comunidad y en cumplimiento a las funciones que me asisten como organismos de segundo grado, según la ley 2166 de 2021 y los estatutos de la ASOJUNTAS, tome la decisión de darle recibido de las 74 renunciaciones voluntarias irrevocables de los afiliados y 1 dignatario de la directiva (Vicepresidente). Primo de la presidenta LUZ MARINA VALDERRAMA PARRA."

Que, al existir una controversia por el proceso de afiliación, desafiliación y renunciaciones, debemos indicar que la Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento de Casanare pudo establecer que al no haberse podido tramitar las renunciaciones en primera instancia en el comité de conciliación y convivencia de la Junta de Acción Comunal Vereda de Tilodirán, ASOJUNTAS de Tilodirán como órgano de segundo nivel¹, recibió las 75 renunciaciones a las que le dio trámite dentro del procedimiento respectivo de los siguientes afiliados:

Mabel Urriola Pan C.C. 40.399.191, Nubia Rodríguez C.C. 23.741.769, (firma ilegible) 23.740.979, Eva González 47.430.207, Disney Niño Molina 86.051.445, María Isolina Pérez C.C. 47.428.568, Estella Guerrero C.C. 217429830, Nuris Tabasco C.C. 47.433.921 (Firma ilegible) C.C. 47.441.302, Olman Pérez González C.C. 9432261, Fany Martín C.C. 1.118.166.190, Marco Aurelio Zamudio C.C. 9.656.799, María Cecilia Tobian C.C. 47.435.146, Felipe Molina C.C. 74.801.229, Ismael Vásquez Barrios C.C. 4.186.356, Ana Rosa Socha C.C. 1.118.564.390, Claudia García C.C. 1.118.544.220, Luz Niño C.C. 47.927.315, Gerson Leon Jimenez C.C. 1.118.649.618, C.C. Roimen Yesid Figueredo C.C. 1.117.556.337, (Firma ilegible) C.C. 4.162.036, Alexandra (Sin apellido) C.C. 74.857.295, Javier Humberto Gonzalez C.C. 1.118.568.939, (Firma ilegible) C.C. 23.741.123, Martha Cortes C.C. 23.741.780, Isaías Socha C.C. 9.659.887, Jose Maldonado Perez C.C. 9.656.919, John Freddy Maldonado Coy C.C. 1.118.552.594, Yeisson Sandoval C.C. 1.118.544.974, Maria Daguida Perez C.C. 47.430.166, Olga Lucia Figueredo Cardozo C.C. 1.118.557.951, Ramiro Figueredo Aguilera C.C. 9.659.564, Sibilina Cardozo Perez C.C. 47.433.091, Yeny Tatiana

¹ Literal d) del Artículo 53 del Decreto 2166 de 2021.



RESOLUCIÓN N°



362

12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."


400.15.15

Cardozo 1.118.568.744, Armira Molina C.C. 23.740.130, (Firma ilegible) C.C. 3237282, (Firma ilegible) C.C. 52.064.251, Jose Dario Garcia C.C. 9432824, Jorge Niño C.C. 9.657.771, Ana Joaquina Rojas C.C. 23.315.106, (Firma ilegible) 74.754.913, Claudia Patricia Castañeda C.C. 35529838, Naimés Ortiz C.C. 9655.913, Santiago Hernández C.C. 1.118.563.258, Dumar Álvarez Molina C.C. 9.652.395, Clemente Molina C.C. 9.511.463, Yolima Ortiz C.C. 1.118.594.293, Agustín Duque Daza C.C. 4.295.429, Gustavo Ortiz C.C. 74.814.019, Elsy Guayaba C.C. 40400828, José Grisinaldo Vargas C.C. 9655110, Marlen Sánchez Bernal C.C. 49.471.272, Olga Ramirez C.C. 47.428.781, W Estupiñán C.C. 16509745, Cesar David Pérez C.C. 74.861.717, Jaime González C.C. 1.118.536.931, Ulises Rosas Botello C.C. 9.527.813, Jose Castillo C.C. 74752542, Wilmer Fernando Vargas C.C. 1.118.562.072, Álvaro Molina C.C. 74.770.217, Obed Vargas C.C. 74.860.403, Ovidia Molina C.C. 9.652.100, Edilia Molina C.C. 47.437.763, Mailer Vargas C.C. 47.429.371, María Cruz Egue C.C. 28.741.353, Rosa Ferley Correa C.C. 1.118.533.762, (Firma ilegible) 9.659.199, Milton Rodríguez C.C. 1.118.562.165, Alcides Rincón Maldonado C.C. 1.118.548.310, (Firma ilegible) C.C. 9.653.878, Lida Marcela Rincón C.C. 24.277863, (Firma ilegible) C.C. 1.118.362.163, Nury Molina C.C. 52.319.411, Chaparro C.C. 23.740.377, Albeiro Valderrama C.C. 9.656.121.

Que respetando el derecho de desafiliación de conformidad al Literal d) del Artículo 28 de la Ley 2166 de 2021, así como el derecho de asociación, el debido proceso y la buena fe consagrado en la Constitución Política en los artículos 29, 38, 83, aunado al principio de autonomía del numeral b) del artículo 38 de la Ley 2166 de 2021, esta Secretaría continuará el proceso de reconocimiento de personería jurídica por cuanto las discrepancias surgidas al interior del organismo comunal se resolvieron en la instancia de Asojuntas Tilodirán.

Que, así las cosas, se verificarán los requisitos para el reconocimiento de personería jurídica para la Junta de Acción Comunal Centro Poblado del Corregimiento de Tilodirán Municipio de Yopal.

Que la Ley 2166 de 2021 determina unos requisitos para la constitución de un organismo comunal, que, para el caso del literal b) de artículo 11 determina el mínimo de afiliados en su conformación en un número de 50. De la misma manera el Decreto 1501 de 2023 en su artículo 2.3.2.1.1.1 en su numeral 2 solicita la relación detallada de su conformación, por lo que se verifican los documentos allegados evidenciando que son ciento ochenta y dos (182) afiliados asistentes y treinta (30) ausentes. de acuerdo con la relación de asistentes a



400.15.15

Que, así las cosas, es posible continuar el proceso de inscripción de dignatarios y por ende, el reconocimiento de personería jurídica e inscripción de estatutos, al haber



RESOLUCIÓN N°

EE-362

12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

participado los integrantes cuestionados en los actos que dieron origen al organismo comunal.

Que la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene atribuciones de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.3.2.2.1.1.1 del Decreto 1501 de 2023.

Que, como consecuencia de lo anterior, es procedente otorgar el reconocimiento de personería jurídica, inscribir los estatutos y registrar al representante legal y demás dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento de Casanare

III. RESUELVE

ARTICULO 1°: RECONOCER personería jurídica a la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare, de acuerdo a lo establecido en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°: INSCRIBIR los estatutos adoptados por la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare, que constan de ciento sesenta y tres (163) artículos, en cincuenta y cuatro (54) folios.

ARTÍCULO 3°: REGISTRAR la Personería Jurídica en el Sistema de Información Comunal que adelanta la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana y al representante legal.

ARTÍCULO 4°: REGISTRAR la elección de directivos y dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare, para el periodo restante de 2024 – 2026, de la siguiente manera:



RESOLUCIÓN N° 006-F-362 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

JUNTA DIRECTIVA		
CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
PRESIDENCIA	DISNEY NIÑO MOLINA	86.051.445
VICEPRESIDENCIA	IVÁN RAMIRO FIGUEROA CARDOZO	1.007.767.053
TESORERIA	GLADIS EDITH ARIZA MURCIA	35.196.239
SECRETARIA	ALCIDES PEREZ CARREÑO	1.121.822.829
FISCAL		
FISCAL	ROSA FARLEY CORREA CAMARGO	1.118.533.762
FISCAL SUPLENTE	ROILSO GALAN CAMARGO	9.659.199
COMISIONES DE TRABAJO		
COMISION OBRAS PUBLICAS Y TRABAJO	ALVARO ALFONSO	9.657.524
COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	NURIA MARIA MOLINA ORTIZ	52.319.411
COMISION DE DEPORTES, RECREACION Y CULTURA	BETTY ADELA FRANCO GAITAN	1.115.855.865
COMISION DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR	ERNESTINA CHAPARRO MALDONADO	23.740.377
COMISION DE JUVENTUDES Y NIÑEZ	DENNIS FARFAN GORDILLO	47.436.692
COMITÉ CONCILIADOR		
CONCILIADOR 1	FLOR ELINO LOPEZ HEREDIA	17.286.593
CONCILIADOR 2	ALCIDES RINCON MALDONADO	1.118.548.310
CONCILIADOR 3	EYDELVER ALVAREZ MARTINEZ	9.653.878
DELEGADO A LA ASOJUNTAS		
DELEGADO 1	GLADIS EDITH ARIZA MURCIA	35.196.239
SUPLENTE DELEGADO 1	MILTON CARDENAS ZEAS	1.118.562.165
DELEGADO 2	CIRO JULIO RUIZ BENAVIDEZ	3.237.282
SUPLENTE DELEGADO 2	LIDA MARCELA COY RINCÓN	24.227.365
DELEGADO 3	YOLMAN GERADO AYALA	74.754.913
SUPLENTE DELEGADO 3	LAURA DANIELA ZEAS PEREZ	1.118.528.027



RESOLUCIÓN N° **005-362** 12 SEP 2024

"Por medio de la cual se reconoce Personería Jurídica, se inscriben Estatutos y se Registran dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare."

400.15.15

ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor DISNEY NIÑO MOLINA identificado con C.C. 86.051.445 presidente electo de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento Tilodirán Municipio de Yopal Departamento de Casanare. quien actúa como representante legal del organismo comunal o quien haga sus veces, conforme a lo establecido en el artículo 67 y subsiguientes de la Ley 1437 del 2011. Habiéndose agotado el procedimiento para la notificación personal sin éxito, se notificará por AVISO de acuerdo con lo estipulado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 6º. RECURSOS. Contra la presente resolución proceden los recursos de Ley, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de acuerdo con los preceptos establecidos en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 7º. VIGENCIA. El presente acto administrativo rige a partir de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal a los **12 SEP 2024**

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana

Revisó: Jessica Alejandra Avella, Directora de Desarrollo Comunitario

Proyectó: Amanda Lucía Camargo, CPS-1322-2024



410-105-20

Yopal, 7 de abril de 2025

**LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO,
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

CERTIFICA:

Que, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO TILODIRÁN del Municipio de Yopal Departamento de Casanare, con Personería Jurídica otorgada por SECRETARÍA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, el 12 de septiembre de 2024 mediante resolución 362, se encuentra ACTIVA Y VIGENTE y el representante legal en calidad de Presidente es DISNEY NIÑO MOLINA, quien se encuentra registrado en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 362 de 12 de septiembre de 2024.


Los Directivos y Dignatarios de la organización Comunal son:

JUNTA DIRECTIVA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS DIGNATARIO	No. IDENTIFICACIÓN
PRESIDENCIA	DISNEY NIÑO MOLINA	86,051,445
VICEPRESIDENCIA	IVAN RAMIRO FIGUEREDO CARDOZO	1,007,767,053
TESORERÍA	GLADIS EDITH ARIZA MURCIA	35,196,239
SECRETARÍA	ALCIDES PEREZ CARREÑO	1,121,822,829

Que el periodo para el cual fue elegido presidente DISNEY NIÑO MOLINA, es del 2022-2026.

Observación
NOTIFICACIÓN

La presente certificación tiene vigencia de seis (6) meses.


JESSICA ALEJANDRA AVELLA BLANCO
Directora de Desarrollo Comunitario

Revisó: Jessica Alejandra Avella Blanco, Directora de Desarrollo Comunitario


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 2 de julio de 2025

Señores
CORPORINOQUIA
Ciudad



Asunto: Solicitud de cancelación del Permiso de Aprovechamiento Forestal radicado bajo el nro. YO-2025-03943 del 27 de marzo de 2025.


Cordial saludo;

El pasado 27 de marzo de 2025, **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.** radicó ante esa entidad la solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal, identificado con el número YO-2025-03943, en el marco del contrato No. 032 de 2023, con el fin de intervenir algunos árboles que interferían con el perfil vial requerido para la pavimentación de vías en el Centro Poblado de Tilodiran.

Sin embargo, el 12 de junio de 2025, la empresa solicitó a la Oficina de Planeación Municipal un ajuste al perfil vial inicialmente planteado. Esta solicitud fue atendida por el Municipio de Yopal mediante el oficio No. 2025235405 del 19 de junio de 2025, en el cual se autoriza la modificación de las zonas verdes con el propósito de mitigar el impacto ambiental, con base en los hallazgos de la visita técnica realizada.

En este nuevo contexto, ya no es necesario realizar el aprovechamiento forestal inicialmente solicitado. Por lo tanto, de manera atenta solicitamos la **cancelación del trámite** correspondiente al oficio radicado bajo el número YO-2025-03943 del 27 de marzo de 2025.

Agradecemos su atención y colaboración.


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Representante Legal

Anexo: Los oficios enunciados

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal. 8 de julio de 2025

Señores
 Disney Niño Molina
 Presidente
 Junta de Acción Comunal del Centro Poblado Tilodiran
 Correo: jacentropobladoatilodiran@gmail.com

Asunto: Respuesta a solicitud de reunión y aclaración sobre personería jurídica.

Cordial saludo señor Niño;

En atención a la comunicación radicada el pasado 5 de julio de 2025, mediante la cual se presenta formalmente la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento de Tilodiran, solicitando además un espacio para tratar temas relacionados con el desarrollo del contrato actualmente en ejecución por parte de nuestra compañía, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Sobre la situación jurídica de la JAC de Tilodirán:

De conformidad con lo informado por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento de Casanare, la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal del Centro Poblado del Corregimiento de Tilodirán **se encuentra suspendida**, en virtud de la Resolución No. 570 del 7 de noviembre de 2024, emitida por dicha Dirección.

Si bien dicha suspensión fue objeto de recurso de apelación ante el Ministerio del Interior, este aún no ha sido resuelto, por lo cual la decisión administrativa conserva **plena eficacia jurídica**, conforme al artículo 79 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, cualquier actuación, solicitud o comunicación suscrita por los dignatarios de la organización durante el período de suspensión **carece de validez jurídica** y no puede ser reconocida como actuación oficial por parte de terceros.

2. Sobre el certificado de vigencia del 7 de abril de 2025:

Ahora bien: el certificado adjunto a su comunicación, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Casanare, fue expedido de forma automática a través de la plataforma de la Gobernación de Casanare sin verificación manual, lo cual generó un **error técnico**, ya que no reflejaba la suspensión previamente establecida por la administración

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
 Tel. 317 363 9276
 Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

departamental. Este hecho fue corregido y aclarado oficialmente por la entidad competente.


3. Sobre la solicitud de reunión:

En razón de lo anterior, **mientras se mantenga vigente la suspensión de la personería jurídica de la Junta**, no es posible para esta Compañía establecer ningún tipo de interlocución oficial, técnica o administrativa con los dignatarios de dicha organización, ni reconocerles representación legal válida.

No obstante, una vez se resuelva en firme el recurso de apelación presentado y se restablezca oficialmente la situación jurídica de la JAC, esta empresa se encuentra dispuesta a atender cualquier solicitud y propiciar los espacios de diálogo que sean necesarios, dentro del marco del contrato y en beneficio del desarrollo comunitario.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier comunicación posterior por parte de la autoridad competente sobre la situación jurídica de la organización.

Cordialmente,



MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO
Representante Legal

Con copia al corregidor, José Luis Vargas corregimientotilodiran@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.9 BITÁCORA

MAÑES 01 DE JULIO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIA INTENSA EN HORAS DE LA MAÑANA
DE 1:00AM A 4:00PM. Y DE 7:00AM A 8:30AM. LLUVIA MO-
DEADA 1:30PM A 3:00PM.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PIVIAL - RED DE COLECTORES,
TRAMO PIVIAL TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 y 2. REPIANTEO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); BOMBEO
PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PIVIAL - RED DE COLECTORES,
TRAMO PIVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 y 2. REPIANTEO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; DEMOLICION MECANICA DE PAVI-
MENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA;
APUNTA/AMIENTO METALICO (ENTIBADO); CARGUE Y RETIRO
MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; BOMBEO.

FRENTE No. 3: ALCANTARILLADO PIVIAL - RED DE COLECTORES
TRAMO PIVIAL TP19B - CRA 3 CON CALLE 4, REPIANTEO Y
LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES);
EXCAVACION MECANICA; APUNTA/AMIENTO METALICO (ENTI-
BADO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO;
BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA
EXCAVACION.

FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO, ACCESO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE
Y MARQUE PARRILLAS DE REFUERZO PLACAS DE CONCRETO
PAVIMENTO ESPECIALES.

FRENTE No. 5: SONIDEROS ALCANTARILLADO PIVIAL,
PEZOS DE LA CRA 5: PP16 CALLE 4: SL-16-02 y SL-16-03
PP21 CALLE 3: SL-21-01 y PP23 CALLE 2: SL-23-01. EXCA-
VACION A MANO.


PLACA CUBIERTA SEMIDEROS: FORMATEO, ACCESO DE RE-
FUERZO, MARQUE Y TAPA; FUNDIDA CONCRETO 3000 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.


FIN

TRAMO VIA TS (K0+000 a K0+020) - CALLE 4 CON CAL 1,
DEMOLICION ALCANTARILLA.


INGENIERO ASISTENTE


DIRECTOR INTERVENTOR


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTOR

MIERCOLES 02 DE JULIO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: C/ NUBES Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: ALCANTARILLADO P/UVIA1 - RED DE COLECTORES,
TRAMO P/UVIA1 TP50 - CRAZ ENTRE CALLES 3 Y 2. BOMBO
PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION,
NIVEL FREATICO ALTO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO
METALICO (ENTIBANDO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO
MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO $\phi 18"$; RELLENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA
CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA
INSTALADA EN CONCRETO C/LOPO 2500 PSI.

FRENTE N.º 2: ALCANTARILLADO P/UVIA1 - RED DE COLECTORES,
TRAMO P/UVIA1 TP29 - CRAZ ENTRE CALLE 1 Y 2. BOMBO PARA
MANEJO Y CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION;
EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO
DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCAN-
TARILLADO $\phi 24"$; RELLENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON
MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE N.º 3: ALCANTARILLADO P/UVIA1 - RED DE COLECTORES,
TRAMO P/UVIA1 TP19B - CRAZ CON CALLE 4. EXCAVACION MECA-
NICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL
EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$;
RELLENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE.

NKE

QUINTA/AL.


FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRELLERA DE PAVIMENTO. COTE ACERO DE REFUERZO Y ARMAR DE PARRILLAS PARA PLACAS DE CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.

FRENTE No. 5: SUMIDORES ALCANTARILLADO PIVIAL.

POTROS DE LA CRAS: PP16 CALLE 4 SL-16-02 y SL-16-03/PP21 CALLE 3 SL-21-01/PP23 CALLE 2 SL-23-01; EXCAVACION A MANO; ACERO DE REFUERZO COTE, FIGURADO Y ARMAR PARRILLAS.


PLACA COBERTA SUMIDORES: FORMALITEO, ACERO DE REFUERZO, MARCO Y TAPA; FUNDIDA CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES TRANS VIALTS (K0400 + K0400) CALLE 4 CON CRAS. DEMOLICION MECANICA ALCANTARILLA Y PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO.


INGENIERO RESIDENTE.


INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 03 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLOVIA EN LAS HORAS DE LA MAÑANADA HASTA LAS 4:00AM; LA MAÑANA PERMANECE NUBIADO CON LLOVIZNAS INTERMITENTES.

ACTIVIDADES.

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PIVIAL - RED DE COLECTORES, TRANS PIVIAL TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 y 2. REPLANEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA - NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (CANTONADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCAN.

NICE

TALLLADO $\phi 12"$; RELLENO ZONA DE ATRAGUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES TRAMO PUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; RELLENO ZONA DE ATRAGUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES. TRAMO PUVIAL TP19B - CRA 3 CON CALLE 4. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; RELLENO ZONA DE ATRAGUE TUBERIA CON BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TRAMO INSTALADOS.

POZO DE INSPECCION. ALCANTARILLADO PUVIAL PP19A; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION DE AGUA DE LA EXCAVACION; PLACA DE FONDO EN CONCRETO REFORZADO. FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. CORTE ACERO DE REFORZO Y ANARRE PARRILLAS PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.

FRENTE No. 5: SUMIDEROS ALCANTARILLADO PUVIAL.


POZOS DE LA CRA 5: PP16 - CALLE 4 SL-16-02 Y SL-16-03 / PP21 CALLE 3 SL-21-01 / PP23 - CALLE 2 SL-23-01. CORTE ACERO DE REFORZO, FIQUEADO Y ANARRE PARRILLAS.


PLACA CUBIERTA SUMIDEROS. FOMATERO, ACERO DE REFORZO, MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES TRAMO VIA TS (KOTOSO A KOTOZO) CALLE 4 CON CRA 1. EXCAVACION

MECANICA (CAJEO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR CIVIL


INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 04 DE JULIO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA DIA NUBIADO SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES, TRAMO PLUVIAL TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPRO 250 PSI.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES, TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; RELLENDO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE SEA. NUAL.

FRENTE No.3: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES, TRAMO PLUVIAL TP19A - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; RELLENDO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE SEA. NUAL.

NICE


FRENTE N.º 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, CORTE ACERVO DE REFUGIO Y ANARRE PARRILLAS PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO EXPEDIALES.


FRENTE N.º 5: SUMIDORES ALCANTARILLADO P/UVIA.


POZOS DE LA CEAS: PP16 - CALLE 4: SL-16-02 Y SL-16-03
PP21 - CALLE 3: SL-21-01 / PP23 - CALLE 2: SL-23-01. COLOCACION PARRILLAS DE REFUGIO; FUNDIDA PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3500 PSI.


PLACA CUBIERTA SUMIDORES: FORMALETE, ACERVO DE REFUGIO; ALNECO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, TRAMO VIA TS (KOTODO A KOTOZO) CALLE 4 CON CLA1. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR DE OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 05 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOBRADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: ALCANTARILLADO P/UVIA - RED DE COLECTORES.
TRAMO P/UVIA TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA; CORTE Y DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO.
FRENTE N.º 2: ALCANTARILLADO P/UVIA - RED DE COLECTORES.
TRAMO P/UVIA TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.
FRENTE N.º 3: ALCANTARILLADO P/UVIA - RED DE COLECTORES.
TRAMO P/UVIA TP194 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIA (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCA-

NKE

VAGEN MECANICA; APUNTAMIENTO METALICO (ENTIBADO);
EXCAVACION A MANO; CARGUE Y ESTIRE MECANICO DE MATERIAL
EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4/8";
RELLENO ZONA DE ATRADUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRA-
NULAR.

FRENTE N. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO. COETE ACERO DE REFUERZO Y ANCLARE PARRILLAS
PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.

FRENTE N. 5: SUMIDEROS ALCANTARILLADO PUVIA 1.

POZOS DE LA CRAS: PP16-CALLE 4: SL-16-02 Y SL-16-03


PP21-CALLE 3: SL-21-01/PP23-CALLE 2: SL-23-01.


FORMATEO MURDO; FUNDIDA CONCRETO 3500 PSI.


PLACA CUBIERTA SUMIDEROS: FORMATEO, ACERO DE REFUERZO;
MARCO Y TAPA, FUNDIDA CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO. TRAMO VIALTS (K1000 A K1020) CALLE 4 CON CRAS.

REPINTADO Y LOCALIZACION DE SARDINEROS; EXCAVACION A
MANO; CARGUE MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO.
RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SAR-
DINEROS PREFABRICADO.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRA



INSPECTOR INTERVENTORA

DOMINGO 06 DE JULIO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLADO.

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORA

NKE

LUNES 07 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/ALA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: ALCANTARILLADO PLOVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLOVIAL TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. CORTE Y DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO.

FRENTE N.º 2: ALCANTARILLADO PLOVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLOVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REP/ANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; REILLENDO ZONA DE ATEQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE N.º 3: ALCANTARILLADO PLOVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLOVIAL TP19A - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REP/ANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; REILLENDO ZONA DE ATEQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE N.º 4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLOVIAL.

POZO PP19A - CRA 3 CON CALLE 4, MURO EN MAMPUESTRIA /ADRILO Y C/TE; CAÑUELAS EN CONCRETO.

FRENTE N.º 5: SONIDORES ALCANTARILLADO PLOVIAL.

POZO DE LA CRA 4: PP20 - CALLE 4: SL-20-1 y SL-20-02, SL-20-03 y SL-20-04 / PP22 - CALLE 3: SL-22-01. EXCAVACION A MANO.


PILCA CUBIERTA SONIDORES: FORNATEO, ACERO DE REFUERZO; MARCO Y TAPA; FUNDIDA CONCRETO 3500 PSI.


FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T5 (RODADA KOTORD) CALLE 4 CON CRA 1.


NKE

RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINEL PREFABRICADO.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

MAÑES 08 DE JULIO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA AMABLECE NUBIADO PRESENTANDOSE
NUBIOSA DE 9:30 AM A 1:30 PM; TALDE PERMANECER
NUBIOSA.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.1: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES,
TRAMO PUVIAL TP30 - CEA 2 ENTRE CALLES 3 y 2. REPIANTEO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES);
BOMBEO PARA CONTROL, MANEJO Y EXTRACCION AGUA DE LA
EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; APUNTA/AMIENTO METAL-
LICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO
MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO $\phi 18"$; RELLENO ZONA DE ATRADUE TUBERIA
CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECONVENCIMIENTO DE LA TUBERIA
INSTALADA EN CONCRETO CICLOPED 2500 PSI.


FRENTE N.2: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES,
TRAMO PUVIAL TP29 - CEA 3 ENTRE CALLES 1 y 2. REPIANTEO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); DEMOLICION
MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION
MECANICA; APUNTA/AMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVA-
CION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL
EXCAVADO; BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION
AGUA DE LA EXCAVACION; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTA-
RILLADO $\phi 24"$; RELLENO ZONA DE ATRADUE TUBERIA CON

NKE

CON MATERIAL BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.
FRENTE No. 3: ALCANTARILLADO PUVIAL - LEO DE COLECTORES.
TANQUE PUVIAL TP194 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPLANTEO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES);
BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE
LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; APUNTA/ALICATOR
METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y
RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; RELLENO ZONA DE ATAQUE
TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RELLENO EN MATE-
RIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.
FRENTE No. 4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PUVIAL.
POZO PP194-CRA 3 CON CALLE 4: MURO EN MAMPUESTRA
(MORILLO TOLATE; PARETES MURO (INTERIOR-EXTERIOR).
FRENTE No. 5: SONIDORES ALCANTARILLADO PUVIAL.
POZOS DE LA CRA 4: PP20-CALLE 4: SL-20-01, SL-20-02,
SL-20-03 Y SL-20-04 / PP22-CALLE 3: SL-22-01. CORTE
ACERO DE REFUERZO, FIGURADO Y AMARRE PACILLAS;
BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE
LA EXCAVACION; EXCAVACION A MANO.
PLACA CUBIERTA SONIDORES: FOCALIZADO, ACERO DE
REFUERZO, MARCO Y TAPA, FUNDIDA EN CONCRETO 3000PSI.
FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS-ESTRUCTURA PAVIMENTO.
TANQUE VIA TS - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. REPLANTEO Y
LOCALIZACION E/R VIA; RECERRO Y FOCALIZADO.


INGENIERO RESIDENTE


INSPECTOR OBRAS


DIRECCION INTERVENTORIA


INSPECTOR INTERVENTORIA

Miércoles 09 de Julio 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA PRESENCIA DE LLUVIA EN HORAS DE LA MAÑANADA HASTA LAS 5:00AM. MAÑANA NUBIADA CON LLUVIA MODERADA 11:00AM A 12:00M.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES TRAMO PUVIAL TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; REllENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECURTIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPRO 2500 PSI.

POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PUVIAL: POZO PP28 - CRA 2 CON CALLE 2. EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); FUNDIDA PLACA FONDO, EN CONCRETO REFORZADO.

FRENTE N.º 2: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES TRAMO PUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; BOMBEO PARA CONTROL Y MANEJO Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; REllENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE N.º 3: ALCANTARILLADO PUVIAL - RED DE COLECTORES TRAMO PUVIAL TP19A - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION

NKE


AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; APUNTA-
/AMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION MANUAL;
CARGA Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO;
INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ 18"; REllENO
ZONA DE ATRACHE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.


FRENTE N. 4. POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO
PLUVIAL. POZO PP19A - CRA 3 CON CALLE 4. MANPOVECA
EN LADRILLO Y OLETE; PARETES MURO (EXTERIOR-INTERIOR);
COLOCACION PERIMETRAL DEL BROTEXT 11. NT 2000.

FRENTE N. 5. SUMIDROS ALCANTARILLADO PLUVIAL.
POZOS DE LA CRA 4: PP20 - CALLE 4: SL-20-01, SL-20-02,
SL-20-03 Y SL-20-04 / PP22 - CALLE 3: SL-22-01. CORTE ACERO
DE REFUERZO, FIGURADO Y ANILLO DE PARRILLAS.


PLACA CUBIERTA SUMIDROS: FORMALDEO, ACERO DE REFUERZO;
MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N. 6. OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO. TRAMO VIA TS - CALLE 4 ENTRE CEAS 1 Y 3.
COLOCACION ACERO DE REFUERZO: PARRILLAS Y CANASTILLAS
CON LAS DOVELAS ϕ 1" EN JUNTAS DE DILATACION.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECCION INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRAS


INSPECTOR INTERVENTORIA.

JUEVES 10 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CUAL SECC Y SEERAO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - REO DE COLCOTOLAS.
TRAMO TP30 - CRA 2 ENTRE CALLES 3 Y 2. REllENO EN
MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA
INTERIADA.

POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZO PP28

CCA 2 CON CALLE 2. BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION BULL DE LA EXCAVACION NIVEL FREATICO ALTO; MURO MANPOSTERIA EN LADRILLO TORTE; CAÑUELAS EN CONCRETO.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PUVIAI - RED DE COLECTORES. TRAMO PUVIAI TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 y 2. REPIANTO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; CARGUE Y RETIRO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; RELLENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.


FRENTE No.3: ALCANTARILLADO PUVIAI - RED DE COLECTORES. TRAMO PUVIAI TP19A - CRA 3 ENTRE CALLES 4 y 3. REPIANTO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; RELLENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA; REGULAMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CILINDRO 2500 PSI.

FRENTE No.4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PUVIAI. POZO PP19A - CRA 3 CON CALLE 4. PLACA CUBIERTA DEL POZO A NIVEL DE PAVIMENTO, CON SU ALARDO Y TAPA BASCULANTE; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

FRENTE No.5: SONIDOROS ALCANTARILLADO PUVIAI. POZOS DE LA CRA 4: PP20 - CALLE 4: SL-20-01 y SL-20-02, SL-20-03 y SL-20-04 / PP22 - CALLE 3: SL-22-01. COLOCACION PARRILLAS


NICE

DE REFUERZO; FUNDIDA PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3500PSI.
 PLACA CUBIERTA SUELIEROS: FUNDIDA; ACERO DE REFUERZO,
 HILLO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500PSI.
 FRENTE N°6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
 PAVIMENTO. TRAMO VIA TS - CALLE 4 ENTRE CCAS 1 Y 3.
 COLOCACION ACERO DE REFUERZO PARRILLAS Y CANASTILLAS CON
 LAS DOVRAS $\phi 1"$ EN JUNTAS DE DILATACION. FUNDIDA LOSA
 DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000PSI $B=0.20N$; COLOCACION
 ACERO DE REFUERZO BARRAS $\phi 1/2"$ DE ANCLAJE.


 INGENIERO RESIDENTE


 INSPECTOR CREA


 DIRECTOR INTERVENTORIA


 INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 11 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA MAÑANA NUBIOSA CON LLOVIAS,
 TARDE SOLARSA.

ACTIVIDADES:

FRENTE N°1: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL.

POZO PP28 - CRA2 CON CALLE 2. MURO EN MANIPOSTERIA LADRILLO
 TOILET; PARETES MURO (EXTERIOR-INTERIOR); COLOCACION
 GEOTEXTIL PERIMETRAL TIPO NT2000.

FRENTE N°2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPLANTEO
 Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRICA Y NIVELES); DEMOLI-
 CON MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION
 MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION
 A MANO; CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION
 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; REllENO ZONA DE ATRAQUE
 TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE N°3: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO PLUVIAL TP19A - CRA3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPLANTEO

Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (CANTERADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y ESTIRE MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTACILLADO 18"; RETIRO ZONA DE ATEADUE TUBERIA CON MATERIAL BASE SEMIAR; RECOBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLO-PRO 2500 PSI.

FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. CORTE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJE PLACAS PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.


FRENTE No. 5: SUMIDOROS ALCANTACILLADO P/UVIA.

POZOS DE LA C/L 4: PP20 - CALLE 4: SL-20-01, 21-20-02, SL-20-03 Y SL-20-04 / PP22 - CALLE 3: SL-22-01. FOCALIZADO MUROS.

PLACA CUBIERTA SONIDOROS: FOCALIZADO, ACERO DE REFUERZO, MASO Y TAPA, FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.


FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T5 - CALLE 4 ENTRE CEAS 1 Y 3.

FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI, E=0.20M.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 12 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: OLIJA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: POZOS DE INSPECCION ALCANTACILLADO P/UVIA.

POZO PP28 - C/L 2 CON CALLE 2. PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO REFORZADO A NIVEL DE PAVIMENTO CON SU TAPA Y LLAVES BASCULANTE.

FRENTE No. 2: ALCANTACILLADO P/UVIA - RED DE COLECTORES.

NKE

TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA3 ENTRE CALLES 172. REllENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.

FRENTE No.3: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECCIONES. TRAMO PLUVIAL TP19A - CRA3 ENTRE CALLES 4 y 3. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTA/ANILLO METALICO (CAJISADO); EXCAVACION A MANO; CASQUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; REllENO ZONA DE ATRIQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; REllENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA; RECUBRIMIENTO TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI.

FRENTE No.4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. CORTE ACERO DE REFUERZO Y ANILLO PARRILLAS PARA PIRAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.


FRENTE No.5: SONIDROS ALCANTARILLADO PLUVIAL.


POZOS DE LA CRA 4: PP20 - CRA 4: SL-20-01, SL-20-02, SL-20-03 y SL-20-04 / PP22 - CRA 3: SL-22-01. FUNDIDA ALIADOS EN CONCRETO 3500 PSI.


PLACA CUBIERTA SONIDROS: FORMATEO, ACERO DE REFUERZO, HIERRO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No.6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

TRAMO VIA T16 - CRA5 ENTRE CALLES 2 y 5. CORTE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION; SOPADO E INDUCIA DE/ CORDON Y SELLADA DE LAS JUNTAS.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA



INSPECTOR CBRL



INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 13 DE JULIO 2025.


ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOBRADO.

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTOR


INSPECTOR OBEL


INSPECTOR INTERVENTOR

LUNES 14 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SE PRESENTAN LUVIAS DE LA MAÑANANA HASTA LAS 6:00AM. Y LUVIA MODERADA DE 9:00AM HASTA LAS 10:00AM.

ACTIVIDADES: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES, EXCAVACION MECANICA (CAMO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO. TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. FRENTE No. 1.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - VARIAS. T11 ALCANTARILLADO SANITARIO TS46E. REPARACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 6". EXCAVACION A MANO; BOMBEO PARA PLANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION EN EL PUNTO DE CONEXION A COLECTOR POR UNIFERATICO ALTO RELLENO EN ARENA APISONADA ATRIQUE TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CARGUE Y RETIRO MANUAL DE MATERIAL EXCAVADO. NOTA: SE ENCONTRO QUE LA ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE ESTABA CONECTADA A LA ACOMETIDA PREDIO ARIADNO Y EN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4". FRENTE No. 1.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES. TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVEL); DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION

NKE

MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$; REllENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION. FRENTE No. 3: ALCANTARILLADO PLOVIAL - RED DE COLECTORES.


TRAMO PLOVIAL TPI9A - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 18"$; REllENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CR 1000 PSI. FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. CORTE ACORD DE REFUERZO Y ANCLAJE PARRILLAS PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.


FRENTE No. 5: SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLOVIAL. POZOS DE LA CRA 4: PP34 - AGUAILINDA: SL-34-01 / PP26 - CALLE 1: SL-26-01, SL-26-02 Y SL-26-03 / PP25 - CALLE 2: SL-25-01. EXCAVACION A MANO.


PLACA CUBIERTA SUMIDEROS: FORNATEO, ACORD DE REFUERZO; MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAT5 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI; COLOCACION ACORD DE REFUERZO BARRAS $\phi 1/2$ DE ANCLAJE.


INGENIERO RESIDENTE


INSPECTOR OBRA


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 15 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CÍLMA MAÑANA NUBIADA SIN LLUVIA;
TALDE SOLARDA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES
TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION ME-
CANICA (CA/RO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO
DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBSISTENTE
CON MATERIAL CENDRO DE RIO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.
TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. REPIANTO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); DEMO-
LICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EX-
CAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO);
EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL
EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 24"$;
RELLENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE
GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA
EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.

FRENTE No. 3 ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.
TRAMO PLUVIAL TP19A - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REPIANTO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); EXCA-
VACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO);
EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATE-
RIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
 $\phi 18"$; RELLENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL
BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE
LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA; RECLAMAMIENTO DE LA
TUBERIA INSTALADA EN CONCRETO CICLOPRO 2500 PSI.

FRENTE No. 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO. CORTE ACERO DE REFUERZO Y ANILLOS PAREJILLAS
PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.


FRENTE No. 5: SUMIDORES ALCANTARILLADO PLUVIAL.


NKE

POZOS DE 1A CEA 4: PP34 - AGUAI/INDA: SL-34-01 / PP26 - CALLE 1
SL-26-01, SL-26-02 y SL-26-03 / PP25 - CALLE 2: SL-25-01.
EXCAVACION A MANO; COLTE ACERO DE REFUERZO, FIGURADO
Y ANILLOS PALLILLAS.


PLACA CUBIERTA SONIDERO: FOLIA/INDA; ACERO DE REFUERZO;
HAKKO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE PAVI-
MENTO. TRAMO VIA T5 - CALLE 4 ENTRE CEAS 1 y 3. FUNDIDA
/CSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO 4000 PSI @ 20.20M.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRAS


INSPECTOR INTERVENTORIA

MIÉRCOLES 16 DE JULIO 2021.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA AMANECER NUBIADO, SE PRESENTAN
HUVIAS MODERADAS DE 7:00AM A 8:00AM Y DE 10:00AM A 12:00M.
LA TARDE SEQUERA Y SIN HUVIAS.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.
TRAMO VIA T11 - CEA 2 ENTRE CALLES 2 y 1. EXCAVACION MECANICA
(CAPO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO MATERIAL EXCAVADO.
TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS46E. ACOLECTORA SANITA-
RIA, DOMICILIARIA. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA
YEE PVC 8x6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 96";
RELLENO ARENA APISONADA ATLASUE TUBERIA; RELLENO MATERIAL
SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CAJA DE INSPECCION 60x60.
FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.
TRAMO PLUVIAL TP29 - CEA 3 ENTRE CALLES 1 y 2. REPLANTEO
Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y ANILLOS); DEMO-
LICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO;

NKE

BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; EXCAVACION MECANICA; APUNTA INMUEBTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIA EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC RIGIDIZADO $\phi 24"$; REllENO ZONA DE ATRIQUE TUBERIA CON MATERIA/ BASE SEMI RIGIDA.

FRENTE No.3: POZOS DE INSPECCION A/CANTARILLADO P/UVIA/ POZO PP19B - CEA 3 CON CALLES, EXCAVACION MECANICA; APUNTA INMUEBTO METALICO (ENTIBADO); BOMBEO PARA MANEJO Y CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; FUNDIDA PLACA DE FONDO EN CONCRETO REFORZADO.

FRENTE No.4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. CORTE ACERO DE REFUERZO Y AMARRE PARRILLAS PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIALES.


FRENTE No.5: SUMIDEROS R/CANTARILLADO P/UVIA/.

POZOS DE LA CEA 4: PP34-AQUALINDA: SL-34-01/PP26-CALLE 1 SL-26-01, SL-26-02 Y SL-26-03/PP25-CALLE 2: SL-25-01.


ACERO DE REFUERZO CORTE, FIGURADO Y AMARRE PARRILLAS PLACA CUBIERTA SUMIDEROS: FORMA RETO, ACERO DE REFUERZO; MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No.6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO. TRAMO VIA T16 - CEA 5 ENTRE CALLES 2 Y 5. CORTE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION; SOPADO E INCLUIDA DEL CORDON Y SELLADA DE LAS JUNTAS.


INGENIERO RESIDENTE.


DIRECTOR INTERVENTOR.


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTOR.

JUEVES 17 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/NUA SELO Y SOLADO.

NICE

ACTIVIDADES :

FRENTE N.º 1 : OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES
 TRAMO VIAL T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 y 1. EXCAVACION MECANICA (CAPO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE LA MATERIA EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBCASCANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

TRAMO ACANTARILLADO SANITARIO TS46E. ACOMETIDA DONICILIARIA: EXCAVACION A MANO; BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION NIVEL FREATICO ALTO; INSTALACION SILLA YEE PVC 8x6"; INSTALACION TUBERIA PVC ACANTARILLADO $\phi 6"$; RELLENO ARENA APISONADA ATRAGUE TUBERIA; RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION; CAJA DE INSPECCION 60x60.

FRENTE N.º 2 : ACANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.
 TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 y 2. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES); REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE LA MATERIA EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ACANTARILLADO $\phi 24"$; RELLENO ZONA DE ATRAGUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION TUBERIA INSTALADA.

FRENTE N.º 3 : OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.
 TRAMO VIAL T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 y 3. REPIANTEO Y LOCALIZACION VIAL (PERFIL); EXCAVACION MECANICA (CAPO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE LA MATERIA EXCAVADO.
NOTA: AL REALIZARSE EL CAPO PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO SE ENCONTRARON: ACOMETIDAS DONICILIARIAS SANITARIAS CON CONEXIONES AL COLECTOR PRINCIPAL SIN SU ACCESORIO. (SILLA YEE); ES DECIR TUBO A TUBO Y ENBOGUILADAS CON MORTERO. ACOMETIDA EN TUBERIA PVC ACANTARILLADO $\phi 4"$. ACOMETIDAS CON LA SILLA YEE. SUELTAS.

Y DESEMPATADAS CON LA TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 6"$.
 TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO T340E REPARACION.
 DE ACOPLETA DOMICILIARIA $\phi 6"$: EXCAVACION A MANO;
 INSTALACION SILLA TEE $8 \times 6"$ PVC; INSTALACION TUBERIA PVC
 ALCANTARILLADO $\phi 6"$; REllENO ARENA APISONADA ZONA ATRÁS DE
 TUBERIA.


FRENTE N.º 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
 PAVIMENTO. CORTE ACERO DE REFUERZO Y ANILLO PARELLAS
 PARA PLACAS CONCRETO PAVIMENTO ESPECIMENES.


FRENTE N.º 5: SONIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS
 DE LA CUA 4: PP34-AQUILINDA: SL-34-01/PP26-CALLE1: SL-26-01,
 SL-26-02 Y SL-26-03/PP25-CALLE2: SL-25-01. COLOCACION
 PARELLAS DE REFUERZO; FUNDIDA PLACA DE FONDO EN CONCRETO
 3500 PSI.


PLACA CUBIERTA SONIDEROS: FORMATEO, ACERO DE REFUERZO;
 MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
 PAVIMENTO. TRAMO VIA T16 - CEAS ENTRE CALLES 2 Y 5. CORTE
 LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION;
 SOPLADO E INDUCIDA DE/ CORDON Y SELLADA DE LAS JUNTAS.


 INGENIERO RESIDENTE


 DIRECTOR INTERVENTOR A


 INSPECTOR OBRA


 INSPECTOR INTERVENTOR B

VIERNES 19 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA PRESENCIA DE LLUVIA EN LAS
 HORAS DE LA MAÑANERA HASTA LAS 5:00 AM, DURANTE EL
 MAÑANA Y LA TARDE NO SE REGISTRARON LLUVIAS.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.

NKB

TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 27 Y 1. EXCAVACION MECANICA (CATRO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CENDRO DE RIO.

NOTA: SE DEFINE REALIZAR REVISION LAS CONEXIONES EXISTENTES ACONETIDAS DOMICILIARIAS (SILLAS YEE PVC), PARA CHEQUEAR QUE ESTEN BIEN INSTALADAS. SE REQUIERE A) REALIZAR ESTA ACTIVIDAD DE BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA POR NIVEL PRESISTICO ALTO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES, TRAMO PLUVIAL TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 172. REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO; EXCAVACION MECANICA; APUNTALAMIENTO METALICO (ENTIBADO); EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ 24"; RELENO ZONA DE ATRQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES. TRAMO VIA T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CATRO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS. TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS40E. REPARACION DE ACONETIDA DOMICILIARIA ϕ 6"; EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA YEE PVC 8x6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ 6"; RELENO EN ARENA ZONA DE ATRQUE TUBERIA.


FRENTE No. 4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZO PP19B - CRA 3 CON CALLE 3. BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRACCION AGUA DE LA EXCAVACION; LLIDO EN LADRILLO TORTE.


FRENTE No. 5: SUMIDROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE LA CRA 4: PP34 - AGUAINDA: SL-34-01 / PP26 - CALLE 1: SL-26-01 SL-26-02 y SL-26-03 / PP25 - CALLE 2: SL-25-01. FORMATEO.

ALBOS.


PLACA CUBIERTA SINIDROS: FORNARTEO, ACERO DE REFUERZO,
MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE/
PAVIMENTO. TERMO VIA TH - CRA 4 ENTRE CALLES 7 Y VIA LOS
MANGOS. CORTE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS
JUNTAS DE DILATACION; SEPIADO E INDUCIDA DE/ CORDON Y SELADA
DE LAS JUNTAS.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTOR


INSPECTOR OBRAS


INSPECTOR INTERVENTOR

SABADO 19 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CILALA SIN NUBIAS Y SOLRADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPIANACIONES.
TERMO VIA TH - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION MECANICA
(CAPO) DE CORTES; CHEQUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL
EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBCABANTE CON MATERIAL
CEUDO DE RIO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - VARIAS. TERMO ALCANTARILLADO
SANITARIO TS46. REPARACION DE ACONETIDA DOMICILIARIA.
EXCAVACION A LLANO; INSTALACION. SILLA YEE PVC 8X6; INSTA-
LACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 46" - RELLENO EN ARENA
TONA DE ATRQUE TUBERIA; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
DE LA EXCAVACION; BOMBEO PARA MANEJO, CONTROL Y EXTRA-
CCION AGUA DE LA EXCAVACION.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PIVVIA - RED DE COLECTORES.
TERMO PIVVIA TP29 - CRA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2. RELLENO EN
MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

NICE

POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZO
PP30 - CRA 3 CON CALLE 2. EXCAVACION MECANICA; APUNTA-
MIENTO METALICO (ENTIBADO); FUNDIDA PLACA DE FONDO
EN CONCRETO REFORZADO.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES,
TRAMO VIA T13 - CRA. 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. EXCAVACION MECA-
NICA (CARRO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL
MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
CON MATERIAL CRUDO DE RIO.


TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS 40E. ACUQUEDUCTO DOMI-
CILIAR, EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA DE
PVC 8 X 6"; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 60 CM;
RELLENO EN ARENA ZONA DE ATRAGUE TUBERIA.


FRENTE No. 4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL.
POZO PP19B - CRA 3 CON CALLE 3. MURO EN MANIPOSTEEN
INDUSTRIAL TOLETE; CAÑUELAS EN CONCRETO.

FRENTE No. 5: SONIDEROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS
DE LA CRA 4: PP34 - AGUATINA: SL-34-01/PP26 - CALLE 1: SL-26-01
SL-26-02 Y SL-26-03/PP25 - CALLE 2: SL-25-01. FUNDIDA MUROS
EN CONCRETO 3500 PSI.

PLACA CUBIERTA SONIDEROS: FOCNARTEO; ACCESO PERFORADO;
MUSCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO. TRAMO VIA T15 - CRA 4 ENTRE CALLES 3 Y 5.
CORTE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE
DILATACION; SOPLADO E INYECCION DEL CORDON Y SELLADO DE
LAS JUNTAS.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTOR



INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTOR


DOMINGO. 20 DE JULIO 2025.


ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES E NO SE EJECUTARON. DIA DE LA INDEPENDENCIA.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA


INSPECTOR OBRAS


INSPECTOR OBRAS

LUNES. 21 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEDADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES.

TRAMO VIAL T11 - CEA 2 ENTRE CALLES 2 y 1. EXCAVACION MECANICA (CARGO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS46E ACOMETIDA DOMICILIARIA. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA YEE PVC 8x6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"; REJUNDO ARENA ZONA DE ATRADQUE TUBERIA.

FRENTE No. 2: POTOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PIVIAL.

POTO PP30 - CEA 3 CON CALLE 2. MURO EN MAMPUESTERIA ADRILO TORTE; CANCHERAS EN CONCRETO.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES

TRAMO VIAL T13 - CEA 3 ENTRE CALLES 4 y 3. EXCAVACION MECANICA (CARGO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS40E ACOMETIDA DOMICILIARIA. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA PVC YEE 8x6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6"; REJUNDO

NKE


ALREDA APTONADO ZONA DE ATRAGUE TUBERIA.

FRENTE No 4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL.
POZO PP19B - CRA 3 CON CALLE 3. MURO MAMPUESTRIA EN LADOS
110 TORTE; PARETES MURO (EXTERIOR-INTERIOR).


FRENTE No 5: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS
DE LA CRA 4: PP24 - CALLE 2: SL-24-01 / PP22 - CALLE 3: SL-22-02;
POZOS DE LA CALLE 5: PP13 CALLE 3A: SL-13-01 y SL-13-02 / PP12
CALLE 3: SL-12-01. EXCAVACION A MANO.


PLACA CUBIERTA SUMIDOROS: FORMATEO, ACCESO DE REFUERZO;
MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO. TRAMO VIA T3 - CALLE 2 ENTRE CRAS 4 Y 5. CORTE
LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION
SOPINADO E INDUCIDA DEL CORDON Y SELLADO DE LAS JUNTAS.


INSENS. RES. ORIENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

HALES 22 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA PRESENCIA DE LLUVIA EN HORAS
DE LA MAÑANADA HASTA LAS 5:00AM. AMANECER NUBIADO
TARDE SEMINUBIADA Y SOBRADA SIN LLUVIA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES
TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION MECA-
NICA (CAMPO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL
MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBGRANATE
CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No 2: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL.
POZO PP30 - CRA 3 CON CALLE 2. PLACA DE CUBIERTA A NIVEL

DE PAVIMENTO CON SU MARCO Y TAPA BASCULANTE.

FRENTE N° 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES TRAMO VIA 713 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 5. EXCAVACION MECANICA (CARGO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBCASAANTE CON MATERIAL GRUPO DE RIO.


OBRAS COMPLEMENTARIAS - VARIAS. TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS90E. REPARACION ACCIDENTADA DOMICILIARIA. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA TEE PVC 8X6"; REllENO ZONA DE ATRACHE TUBERIA CON BASE GRAVILLAR.

FRENTE N° 4: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLOVIA. POZO PP19B - CRA 3 CON CALLE 3. PLACA DE CUBIERTA A NIVEL DE PAVIMENTO CON SU MARCO Y TAPA BASCULANTE; COLOCACION GEOTEXTIL PERIMETRAL TIPO NT 2000; REllENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

FRENTE N° 5: SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLOVIA. POZOS DE LA CRA 4: PP24 - CALLE 2: SL-24-01 / PP22 - CALLE 3: SL-22-02; POZOS DE LA CALLE 5: PP13 - CALLE 3A: SL-13-01 Y SL-13-02 / PP12 CALLE 3: SL-12-01. EXCAVACION A MANO; CORTE ACERO DE REFUERZO, FIGURADO Y ANILLO PARRILLAS.

PLACA CUBIERTA SUMIDEROS: FORMATEO; ACERO DE REFUERZO; MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N° 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA 74 - CALLE 3 ENTRE CRAS 4 Y 5. CORTE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION; SOPLADO E INYECTADA DE CORDON Y SELLAPA DE LAS JUNTAS.


INGENIERO PRESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTOR


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTOR

NRE

MIERCOLES 23 DE JULIO 2025,

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO VIA T11 - CRA. 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. FILTRO No. 1,

REPIANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS; EXCAVACION MECANICA; COLOCACION GEOTEXTIL Y RELLENO EN PIEDRA RAJON.

FRENTE No. 2: POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO PLUVIAL,

POZO PP30 - CRA 3 CON CALLE 2. COLOCACION GEOTEXTIL PERIMETRO TIPO NT. 2000; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES

TRAMO VIA T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CAYRO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORA LIGERO DE LA SUBCASAANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO TS40E. ACORREDA COM- OLINEA. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA YEE PVC 8x6"; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 6"$; RELLENO EN ARENA APISONADA ZONA DE ATRADUE TUBERIA.

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL - COLECTORES SUMIDOROS.

CO-S25 (PP19A-SL-19A-02) CRA 3 CON CALLE 4. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 12"$; RELLENO ZONA DE ATRADUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE No. 5: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS

DE LA CRA 4; PP24-CALLE 2: SL-24-01 / PP22-CALLE 3: SL-22-02;


POZOS DE LA CALLES: PP13 CALLE 3A: SL-13-01 Y SL-13-02 / PP12


CALLE 3: SL-12-01. COTE ACCESO DE REFUEZO, FIGURADO Y ANILLO PERCHILLAS.

PLACA CUBIERTA SUMIDOROS: FORNIA PTEO; ACCESO DE REFUEZO; HAZO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.


FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE PAVI-

MENTO. TRAMO VIA T20 - CEA 4 ENTRE CALLES 5 Y 6A. COCOTE
 COSTA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION;
 SEPLADO E INOLUCIDA DEL CORDON Y SEILLADA DE LAS JUNTAS.


 ROBERTO RESIENTE


 DIRECTOR INTERVENTORIA


 INSPECTOR OBRA


 INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES

24 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: ALAMANA NUBIOSA SIN LLUVIAS, TARDE
 PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA 2:00 PM A 3:00 PM, RESTO DE LA
 TARDE CONTINUA NUBIOSA.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PIVIAL - RED DE COLECTORES.

TRAMO VIA T11 - CEA 2 ENTRE CALLES 1 Y 2. FILTRO EN PROLA
 RAJON (0.50 X 1.00).

FRENTE No. 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES

TRAMO VIA T17 - CEA 3 ENTRE CALLES 2 Y 1. LOCALIZACION Y
 REPIANTEO DE VIA (PERFIL) DEMOLICION MECANICA DE PAVI-
 MENTO EN CONCRETO ASFALTICO; CARGUE Y RETIRO MECANICO
 DEL MATERIAL.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES

TRAMO VIA T13 - CEA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. MEJORAMIENTO DE
 LA SUBCLASANTE CON MATERIAL GRUPO DE RIO.


FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PIVIAL - COLECTORES


SUMIDORES. CO-525 (PP19A A SL-19K-02). EXCAVACION A
 MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4/12"; REILLENDO
 ZONA DE ATRAGUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR;
 CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.


FRENTE No. 5: SUMIDORES ALCANTARILLADO PIVIAL. POZOS
 DE LA CEA 4: PP24 CALLE 2: SL-2A-01 / PP22 - CALLE 3: SL-22-02.

NCE

POZOS DE LA CALLE 5: PP13 - CALLE 34: SL-13-017 SL-13-02.
 PP12 - CALLE 3: SL-12-01. COLOCACION PARRILLAS DE REPUREO;
 FUNDIDA PLACA FONDO EN CONCRETO 3500 PSI.
 PLACA CUBIERTA SUMIDROS: FOMAPREC; AEREO DE REPUREO;
 MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.
 FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL
 PAVIMENTO. TRAMO VIA T7 - CALLE 4 ENTRE CRAS 4 y 5.
 CORTE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE
 DILATACION; SOPADO E INYECTADA DE CORDON Y SELLADA DE
 LAS JUNTAS.


 INSENTICO RESIDENTE


 DIRECTOR INTERVENTORIA


 INSPECTOR OBRA


 INSPECTOR INTERVENTORIA.

VIERNES 25 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA NUBLADA SIN LLUVIA Y TARDE
 SOLEDAD.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RED DE COLECTORES.
 TRAMO VIA T11 - CLA 2 ENTRE CALLES 2 y 1. FILTRO EN PIEDRA
 RAJON (0.50 x 1.00).

FRENTE N.º 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES
 TRAMO VIA T17 - CLA 3 ENTRE CALLES 2 y 1. EXCAVACION MECANICA (CAPO) DE CORTES; CARQUE Y ESTIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; REPOBLAMIENTO DE LA SUBSISTENTE CON MATERIAL GRUPO DE RIO.


FRENTE N.º 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T13 - CLA 3 ENTRE CALLES 4 y 3.


SUBBASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE N.º 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL - COLECTORES SUMIDROS.


NKE

CO-325-1 (PP19B & 3L-AB-01) CEA 3 CON CALLE 3. REPIANTEO Y LOCALIZACION TUBERIAS SUMIDEROS A PP19B; EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 12"$; RELENO ZONA DE ATRASQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR. FRENTE N° 5: SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLOVIAL. POZOS DE LA CEA 4 PP24-CALLE 2: 3L-24-01/PP22-CALLE 3: 3L-22-02; POZOS DE LA CALLE 5: PP13-CALLE 3A: 3L-13-01 Y 3L-13-02/PP12 CALLE 3: 3L-12-01. FORMATEO MUROS. PLACA CUBIERTA SUMIDEROS: FORMATEO; ACERO DE REFUERZO; MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI. FRENTE N° 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS-ESTRUCTURA DE/PA-VIALENTO. TRAMO VIA TI9 - CRA 3A ENTRE CALLES 5 Y 6A. COCETE/ODA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION; SORDADO E INDUCIDA DEL CORDON Y SELLADA DE LAS JUNTAS.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORIA

SABADO 26 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N° 1: ALCANTARILLADO PLOVIAL-RED DE COLECTORES. TRAMO VIA TI1 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. FILTRO EN PIEDRA RAJON (0.50X1.00).

FRENTE N° 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS-EXPLANACIONES TRAMO VIA TI9 - CRA 3 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION MECANICA (CA/RO) DE COCTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; RE/OCAMIENTOS DE LA SUBCASA CON MATERIAL CEMENTO DE RIO.

NKE

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3.

SUBBASE GRANULAR TEXTURADA.


FRENTE No. 4: ALICANTARILLADO PIVIAL - CORREDORES SUMIDORES.


CG - 324 (PP194 A SL-194-01) CRA 3 CON CALLE 4. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIAS; EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALICANTARILLADO $\phi 12"$; RELLENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA; RACQUE Y RETRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.


FRENTE No. 5: SUMIDORES ALICANTARILLADO PIVIAL. POZOS DE LA CRA 4: PP24-CALLE 2: SL-24-01/PP22-CALLE 3: SL-22-02; POZOS DE LA CALLE 5: PP13-CALLE 3A: SL-13-01 Y SL-13-02/PP12 CALLE 3: SL-12-01. FUNDIDA ALIROS EN CONCRETO 3500 PSI.


PLACA CUBIERTA SUMIDORES: FORMATEO; ACERO DE REFUERZO; MARCO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T18 - CRA 3 ENTRE CALLES 5 Y 6A. COLA DE PAVIMENTO EN CONCRETO PARA LAS JUNTAS DE DILATACION; SOPADO E INDUCIDA DEL CORDON Y SELADA DE LAS JUNTAS.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA



INSPECTOR OBRA



INSPECTOR INTERVENTORA

DOMINGO 27 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: EN EL DIA SE PRESENTO LLUVIA INTENSA DE 2:00PM A 3:00PM.

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.


INGENIERO RESIDENTE


DIRECTOR INTERVENTORA

NICE 
INSPECTOR OBRA


INSPECTOR INTERVENTORA

LUNES

28 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: AMANESCE EL DIA NUBIADO PRESENCIA DE LUBIA ALGORADA 7:00 AM - 8:00 AM. RESTO DEL DIA SOBRADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: ALCANTARILLADO PIVVIA - REDDE COLECTORES.

TRAMO VIA T11 - CEA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION MECANICA PARA FILTRO EN PIEDRA RAJON (0.80x1.00).

FRENTE No. 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES

TRAMO VIA T17 - CEA 3 ENTRE CALLES 2 Y 1. EXCAVACION MECANICA (CAJAS) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBGRANATA CON MATERIAL OLUDO DE RIO.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DE PAVI-

MENTO. TRAMO VIA T13 - CEA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. SUBBASE GRANULAR TRITURADA; REPIANTES Y LOCALIZACION DE SACCINELAS; EXCAVACION A MANO; CARGUE MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO; RELLENO ARENA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SACCINEL PREFABRICADO.

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PIVVIA - COLECTORES SUMIDOROS.

CO-S25-2 (PP19B A SL-19B-02) CEA 3 CON CALLE 3. EXCAVACION A MANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4/12"; RELLENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No. 5: SUMIDOROS ALCANTARILLADO PIVVIA. POZOS

DE LA CALLES. PP12 - CEA 3: SL-12-02/PP11 ENTRE LAS CEAS 1 Y 3;

SL-11-01; POZOS DE LA CALLE 4: PP18 ENTRE LAS CEAS 1 Y 3;

SL-18-01/PP19 - CEA 3: SL-19-01 Y SL-19-02. EXCAVACION MANUAL.

PIZCUBRETA SUMIDOROS: FORMATEO, ACERO DE REFUERZO;

MURO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CALLES 4 Y 3: RECUBO Y FORMATEO.

INGENIERO RESPONSABLE

INSPECTOR OBRAS

DIRECTOR DE INTERVENCION

INSPECTOR INTERVENTORA

NKE

HALES 29 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSA 1:00PM
A 3:00PM Y MODERADA DE 3:00PM A 4:00PM.

FRENTE N.º 1: ALCANTARILLADO PLUVIAL - RPO DE COLECTORES.

TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 y 1. EXCAVACION MECANICA;
FILTRO EN PURDA RAJON (0.50X1.00).

FRENTE N.º 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES. TRAMO VIA
T17 - CRA 3 ENTRE CALLES 2 y 1. EXCAVACION MECANICA (CARRO) DE COLTES;
CAQUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEZCLAMIENTO
DE LA SUBSLANTE CON MATERIAL CULDO DE RIO.

FRENTE N.º 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.
TRAMO VIA T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 y 3. RELLENO ARENA APISONADA
PARA SOLADO Y COLOCACION SKEDOMEI PREFABRICADO.

FRENTE N.º 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL - COLECTORES SUMIDORES.
CO-325-3 (PP19B 4 SL-19B-03) CRA 3 CON CALLE 3. EXCAVACION A
MANO, INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4 1/2"; RELLENO
CONCRETO DE ATRAGUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR.

FRENTE N.º 5: SUMIDORES ALCANTARILLADO PLUVIAL.
POZOS DE LA CALLE 5: PP12 - CRA 3: SL-12-02 / PP11 - ENTRE CRAS
17 y 3: SL-11-01; POZOS DE LA CALLE 4: PP18 ENTRE CRAS 17 y 3:
SL-18-01 / PP19 - CRA 3: SL-19-01 y SL-19-02. ACERDO
DE REFUERZO, FIGURADO Y ANILLOS PERILLAS; EXCAVACION
A MANO.


PLACA CUBIERTA SUMIDORES: FORMABRITO, ACERDO DE REFUERZO;
MARCO Y TRAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.


FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.
TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 y 3. COLOCACION ACERDO DE
REFUERZO PERILLAS Y CANASTILLAS CON ANILLOS DOVILAS 4 1/2" EN
JUNTAS DE DILATACION.


INGENIERO RESIDENTE


INSPECTOR OBRA

NICE


INSPECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR INTERVENTORIA.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: C/INA SIN NUBIAS Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE N.º 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T17 - CRA 3 ENTRE CALLES 2 Y 1. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE N.º 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T13 - CRA 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. PRIMER ACRERA APISONADA PARA SOLADO Y COLOCACION SARDINE/PREFABRICADO.

FRENTE N.º 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL - COLECTORES SUMIDOROS

CO-SZS-4 (PP19B A SL-19B-04) CRA 3 CON CALLES. EXCAVACION A MANO.

FRENTE N.º 5: POZOS DE LA CALLE 5: PP12 - CRA3: SL-12-02;

PP11 ENTRE CRAS 1 Y 3: SL-11-01; POZOS DE LA CALLE 4: PP18

ENTRE CRAS 1 Y 3: SL-18-01 / PP19 CRA3: SL-19-01 Y SL-19-02.

CORTE ACERO DE REFUERZO, FIGURADO Y ANILLOS PARRILLAS.

PLACA CUBIERTA SUMIDOROS: FORNATEO, ACERO DE REFUERZO;

REARDO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.

FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3. COLOCACION ACERO DE REFUERZO PARRILLAS Y CANASTILLAS CON LAS DOVELAS $\phi 1"$ EN

JUNTAS DE DILATACION; FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO


4000 PSI, $e=0.20M$; COLOCACION ACERO DE REFUERZO BARRAS

$\phi 1/2"$ DE ANCLAJE.


INSPECTOR RESIDENTE


INSPECTOR USUAL


DIRECTOR INTERVENTORIA


INSPECTOR INTERVENTORIA

NKE

JUEVES 31 DE JULIO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SIN NUBES Y SECAO.

ACTIVIDADES:

FRENTE N.º 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T11 - CAL 2 ENTRE CALLES 2 Y 1. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE N.º 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T17 - CAL 3 ENTRE CALLES 2 Y 1. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE N.º 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA PAVIMENTO.

TRAMO VIA T13 - CAL 3 ENTRE CALLES 4 Y 3. REllENO ARENA APISONAL PARA SOLADO Y COLOCACION SACDINE PREFABRICADO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES: TRAMO VIA T12 CAL 2 ENTRE CALLES 2 Y 3. REPIANTO Y LOCALIZACION PERIFERIA VIA.

FRENTE N.º 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL - COLECTORES SUMIDROS.

CO-5254 (PP19B 4 SL-19B-04) CAL 3 CON CALLE 3. EXCAVACION A PLANO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 12"$; REllENO ZONA DE ATAQUE TUBERIA CON MATERIAL BASE GRANULAR; CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE N.º 5: SUMIDROS ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS

DE LA CALLE 5: PP12-CAL 3: SL-12-02 / PP11 ENTRE LAS CRAS 1 Y 3:

SL-11-01; POZOS DE LA CALLE 4: PP18 ENTRE LAS CRAS 1 Y 3:

SL-18-01 / PP19 - CAL 3: SL-19-01 Y SL-19-02. COLOCACION

PERILLAS ACERO DE REPURETO; FUNDIDA PLACAS DE FONDI EN CONCRETO 3500 PSI.


PLACA CUBIERTA SUMIDROS: FERNALTEO; ACERO DE REPURETO; MARGO Y TAPA; FUNDIDA EN CONCRETO 3500 PSI.


FRENTE N.º 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T2 - CALLE 1 ENTRE CRAS 4 Y 3.


FUNDIDA LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI Y E = 0.20 N.


ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE: ENLACE FINAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PTRA.

A ESTRUCTURA DE DESCARGA; SE INICIO LIMPIEZA Y
 RETIRO DE MATERIAL SEDIMENTADO DE LOS POZOS DE INSPE-
 CCION PARA DESOBRUIR.


 INSINYERO RESIDENTE


 DIRECTOR DE OBRA


 INSPECTOR OBRA


 INSPECTOR INTEGRADORA.

VIERNES 01 DE AGOSTO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SIN LLUVIAS Y SOBRADO.

ACTIVIDADES:

OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO:

FRENTE N.º 1: TRAMO VIA T11 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1.

FRENTE N.º 2: TRAMO VIA T17 - CRA 3 ENTRE CALLES 2 Y 1.

SUB BASE GRANULAR TRITURADA; REPIANTO Y LOCALIZACION
 SARDINEROS; EXCAVACION A MANO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXPLANACIONES:

FRENTE N.º 3: TRAMO VIA T12 - CRA 2 ENTRE CALLES 2 Y 3.

EXCAVACION MECANICA (CARGO) DE CORTES; CARGUE Y RETIRO
 MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA
 SUBLEANTE CON MATERIAL CULUDO DE RIO.

ALCANTARILLADO PLUVIAL:

FRENTE N.º 4: COLECTORES SUMIDEROS.

CO-S44 (PP28 A SL-28-01) CRA 2 CON CALLE 2. REPIANTO Y
 LOCALIZACION DE TUBERIAS (PLANIMETRIA Y NIVELES) DE LOS
 COLECTORES A POZO PLUVIAL PP28; EXCAVACION A MANO.
 INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO $\phi 12"$; RELLENO
 ZONA DE ATRADQUE TUBERIA.

FRENTE N.º 5: SUMIDEROS. POZOS DE LA CALLES: PP12

CRA 3: SL-12-02/PP11 ENTRE CRAS 1 Y 3: SL-11-01; POZOS DE

LA CALLE 4: PP18 ENTRE CRAS 1 Y 3: SL-18-01/PP19 CRA 3:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

5.12.10 LABORATORIOS


acuatos S.A.
E.S.P.

De acuerdo a los resultados se puede apreciar que los ensayos cumplen según lo estipulado en la normatividad UNE 103807-2, ASTM-E2835-11, para ensayos de placa de carga dinamica

Cuando algún resultado estuvo por debajo de los límites permitidos se realizaron acciones correctivas en obra y se tomó de nuevo el ensayo para verificar el cumplimiento de la norma.

Respectivamente los ensayos fueron realizados en capa unica donde los ensayos No. 1 y 3 se realizaron al costado derecho y el No. 2 al izquierdo.

3. CONCLUSIONES GENERALES

La subbase granular aplica según lo estipulado en la norma ASTM-E2835-11.

Firma

Nombre

CONTRATISTA

VI. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

Firma

Nombre

Supervisor de Proyecto y/o Contrato

Original oficina Jurídica


1era copia interventor

















2da copia contratista


3ra copia dependencia responsable del contrato

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.1. PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST

















	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Mar 01 Julio		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgación de permisos de trabajo -			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodm		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO-1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFRED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones: Riesgos y peligros en las actividades a realizar				
			Vo.Bo Responsable 	

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	mar 01 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Divulgacion de Permiso						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Roderic Boza		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA				
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones			Yo Bo Responsable				














 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001		
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03		
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022		
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐
Otros		☐			
FECHA:	mié 02 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Riesgos y peligros de manejar: diseñado por				
PROYECTO:	TILODIRAN				
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodery		duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA	
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE		
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL		
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL		
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO		
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO		
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1		
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO		
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA		
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL		
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL		
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL		
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL		
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL		
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO		
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO		
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR		
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR		
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR		
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR		
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR		
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL		
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL		
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL		
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA		
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA		
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA		
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR		
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR		
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR		
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA		
Observaciones	el uso del celular.		 V. Bo. Responsable		

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	mie 02 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros por conducir distendido			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodolene P		duración: (Min)	35 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	[Firma]
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Yo Soy Responsable [Firma]		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	Jue 03 de Julio		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Como identificar y evaluar un peligro			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Hedeleine Robney		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica R
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	Alberto Escalante
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Narvaez
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	Wilson Padilla
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	Alexander Maldonado
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	Cristian Snider
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	Wilifreed Ortega
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo Vargas
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	Ramon Sogamoso
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin Sastoque
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	Jose Toledo
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	Alejandra Cuellar
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	Yimmy Cardozo
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian Casas
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	Gregorio Sanchez
Observaciones		No Bo Responsable Hedeleine Robney		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	01 de 03 de Julio		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Haderme Rodriquez		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA				
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones			 V. B. Responsable				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Vie 04 de Julio		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Uso correcto de los EPP. y como inspeccionario			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Naderine Rodriguez		Duración: (Min)	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		Cascos - guantes - gafas y protectores auditivos.		
		Firma Responsable: [Firma]		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	11/04 de Julio		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelene Codrign	duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	Sab 05 de julio		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Conocimientos basicos en primeros auxilios			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Marlene Rodry		duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR ✓	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO ✓	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO ✓	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA ✓	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ ✓	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO ✓	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA ✓	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ ✓	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE ✓	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU ✓	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO ✓	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO ✓	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ ✓	4066727172	CADENERO	
15	WILSON PADILLA ✓	74860237	CADENERO	
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
17	ALEXANDER MALDONADO ✓	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA ✓	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFRED JESUS ORTEGA ✓	3838002	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS ✓	13486960	OPERADOR	
21	RAMON SOGAMOSO ✓	1115852528	OFICIAL	
22	EDWIN SASTOQUE ✓	1118346440	OFICIAL	
23	JOSE TOLEDO ✓	1116790980	OFICIAL	
24	MARIA URIBE ✓	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA ✓	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR ✓	1029641379	CONTROLADORA	
27	YIMMY CARDOZO ✓	74182396	OPERADOR	
28	JAVIER GONZALEZ ✓	1116041984	CONDUCTOR	
29	JULIAN CASAS ✓	100363828	CONDUCTOR	
30	GREGORIO SANCHEZ ✓	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		Es importante el medebuck en el area de trabajo		
		Firma Responsable		


 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	a Sab 09 de Julio		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodrigo Rodriguez		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
20	Mo. Angelica Wajillo	23914357	Soce	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones				

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Lun 07 de Julio	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Posturas correctas y movimientos seguros			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madeline Rodriguez	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
15	WILSON.PADILLA	74860237	CADENERO	
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		→ para evitar lesiones musculoesqueléticas		
		Vn Bo Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	17 de Julio de 2022		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Rodrigo Rodman		Duración: (Min)	35 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey			
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	Nilson			
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	Brandon			
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	Johan			
6	ADRIAN DAVID SOLORIZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis			
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge			
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose			
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael			
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	René			
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	Dago			
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	Ruben			
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan			
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo			
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso			
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	Juan			
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	Jorge			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	08-07-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	la importancia de mantener el lugar			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Naldene Rodriguez		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		de trabajo ordenado y limpio para reducir riesgos		
		Vº Bº Responsable		

		SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FORMULARIO VERIFICACION REVISOR: 00 01 0000																																																																																																																																																																						
Clase/Materia		Capacitacion		Unidad																																																																																																																																																																						
FECHA		LUGAR		CAMPAMENTO																																																																																																																																																																						
PROYECTO		INSTRUCTOR																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>NOMBRE Y APELLIDOS</th> <th>IDENTIFICACION</th> <th>CATEGORIA</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARLOS EDUARDO BOURBON</td><td>1110570000</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>JOSE VIANEY TURIA</td><td>0434070</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>NILSON ANDRES MILLAN</td><td>1110520043</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BRANDON ACEVEDO</td><td>1000460007</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>JOHAN GOMEZ</td><td>1020002224</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>ADRIAN DAVID BOLORZANO</td><td>1110530200</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FURBERY ORTIZ</td><td>74007811</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>JORGE NIÑO MOLINA</td><td>0067771</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>JOSE ANTONIO VARGAS</td><td>1110546700</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>EMIL VARGAS</td><td>1110577000</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>RENE CARDENAS</td><td>1110540701</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>DAVID RTO ARIZA</td><td>11202704</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ALBERTO BURGUN</td><td>1005330005</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>RUBEN RODRIGUEZ</td><td>74007430</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>JUAN EL CORDOBA</td><td>1110000017</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>RIBALDO CALDERON</td><td>1110540001</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>ALONSO GONZALEZ</td><td>0430000</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>JUAN EL CORDOBA</td><td>1110000017</td><td>AUXILIAR DE OBRA</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>JORGE CARDENAS</td><td>0027000</td><td>CONDUCTOR</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CATEGORIA	FECHA	1	CARLOS EDUARDO BOURBON	1110570000	AUXILIAR DE OBRA		2	JOSE VIANEY TURIA	0434070	AUXILIAR DE OBRA		3	NILSON ANDRES MILLAN	1110520043	AUXILIAR DE OBRA		4	BRANDON ACEVEDO	1000460007	AUXILIAR DE OBRA		5	JOHAN GOMEZ	1020002224	AUXILIAR DE OBRA		6	ADRIAN DAVID BOLORZANO	1110530200	AUXILIAR DE OBRA		7	FURBERY ORTIZ	74007811	AUXILIAR DE OBRA		8	JORGE NIÑO MOLINA	0067771	AUXILIAR DE OBRA		9	JOSE ANTONIO VARGAS	1110546700	AUXILIAR DE OBRA		10	EMIL VARGAS	1110577000	AUXILIAR DE OBRA		11	RENE CARDENAS	1110540701	AUXILIAR DE OBRA		12	DAVID RTO ARIZA	11202704	AUXILIAR DE OBRA		13	ALBERTO BURGUN	1005330005	AUXILIAR DE OBRA		14	RUBEN RODRIGUEZ	74007430	AUXILIAR DE OBRA		15	JUAN EL CORDOBA	1110000017	AUXILIAR DE OBRA		16	RIBALDO CALDERON	1110540001	AUXILIAR DE OBRA		17	ALONSO GONZALEZ	0430000	AUXILIAR DE OBRA		18	JUAN EL CORDOBA	1110000017	AUXILIAR DE OBRA		19	JORGE CARDENAS	0027000	CONDUCTOR		20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31					32				
ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CATEGORIA	FECHA																																																																																																																																																																						
1	CARLOS EDUARDO BOURBON	1110570000	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
2	JOSE VIANEY TURIA	0434070	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
3	NILSON ANDRES MILLAN	1110520043	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
4	BRANDON ACEVEDO	1000460007	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
5	JOHAN GOMEZ	1020002224	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
6	ADRIAN DAVID BOLORZANO	1110530200	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
7	FURBERY ORTIZ	74007811	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
8	JORGE NIÑO MOLINA	0067771	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1110546700	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
10	EMIL VARGAS	1110577000	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
11	RENE CARDENAS	1110540701	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
12	DAVID RTO ARIZA	11202704	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
13	ALBERTO BURGUN	1005330005	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
14	RUBEN RODRIGUEZ	74007430	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
15	JUAN EL CORDOBA	1110000017	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
16	RIBALDO CALDERON	1110540001	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
17	ALONSO GONZALEZ	0430000	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
18	JUAN EL CORDOBA	1110000017	AUXILIAR DE OBRA																																																																																																																																																																							
19	JORGE CARDENAS	0027000	CONDUCTOR																																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																																										
21																																																																																																																																																																										
22																																																																																																																																																																										
23																																																																																																																																																																										
24																																																																																																																																																																										
25																																																																																																																																																																										
26																																																																																																																																																																										
27																																																																																																																																																																										
28																																																																																																																																																																										
29																																																																																																																																																																										
30																																																																																																																																																																										
31																																																																																																																																																																										
32																																																																																																																																																																										
Observaciones																																																																																																																																																																										

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA: 09-07-2025		LUGAR: CAMPAMENTO		
TEMA(S): Uso adecuado de Señales de Seguridad				
PROYECTO: TILODIRAN				
INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duración: (Min) 30 minutos				
ITEM	Nombre y Apellidos	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Omar Villamizar	13475370	Residente	
2	Francisco Quintero	4245556	M. General	
3	Chimilo Castro	1007854262	ING. CIVIL	
4	Carlos Herrera	1118538782	TOPOGRAFIA	
5	Angelica Rodriguez	1069154028	TOPOGRAFIA	
6	Juan Humo	4214408	Cadenero 2	
7	Gerardo Floiet	80501339	TOPOGRAFIA	
8	Rafael Lemuz	9398191	Almacenista	
9	Raul Roa	4150771	Oficial	
10	Alberto Escalante	1082851829	Oficial	
11	Aleiser Casulu	1118536153	Oficial	
12	David Maldonado	1118531981	Oficial	
13	Jose Pacheco	1116804321	Oficial	
14	Diego Narvaes	1066727172	Cadenero	
15	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
16	Jose Tapia	74858152	Operador	
17	Alexander Maldonado	1059663210	Operador	
18	Cristian Zuniga	1006442850	Operador	
19	Wilfried Ortega	3838002	Operador	
20	Didimo Vargas	13486960	Operador	
21	Edwin Sastaghe	1118346440	Oficial	
22	Maria Uribe	39424729	Controladora	
23	Sandra Castañeda	47440851	Controladora	
24	Alejandra Cuellar	1029641379	Controladora	
25	Javer Gonzalez	1116091984	Conductor	
26	Julian Casas	100363828	Conductor	
27	Eduardo Bohorquez	1118510058	Aux Obra	
28	Jose Vanez Tuma	9434076	Aux Obra	
29	Andres Millan	1118529643	Aux Obra	
30	Brandon Acevedo	1006455503	Aux Obra	
Observaciones: para advertir sobre peligros y riesgos				
				

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

09-07-2025

LUGAR

Compendio

TEMA(S):

PROYECTO:

Filodiran

INSTRUCTOR:

Nadeleme Rodriguez

Duración: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Johan Gomez	1029692724	Aux Obra	[Firma]
2	Adrian Solorzano	1118530260	Aux Obra	[Firma]
3	Luis Rey Ortiz	74857511	Aux Obra	[Firma]
4	Jorge Niño Molina	9657771	Aux Obra	[Firma]
5	Antonio Vargas	1116545786	Aux Obra	[Firma]
6	Ismael Vasquez	1118577095	Aux Obra	[Firma]
7	Rene Cardenas	1116546761	Aux Obra	[Firma]
8	Dagoberto Aniza	11202784	Aux Obra	[Firma]
9	Albeiro Suescon	1.005.336.935	Aux Obra	[Firma]
10	Ruben Rodriguez	74857435	Aux Obra	[Firma]
11	Juan Eli Cordoba	1119666017	Aux Obra	[Firma]
12	Rubaldo Calderon	1116543681	Aux Obra	[Firma]
13	Alfonso Gonzalez	9430998	Aux Obra	[Firma]
14	Jorge Cardenas	9574798	Aux Obra	[Firma]
15	Ensamto Prado	91240790	operador	[Firma]
16	Diego Andres Naranjo Verdel	1066727172	Cardenero	[Firma]
17	Andres Milla			
18	Angelica Rodriguez	1059154020		
19	Carmita Castro	1007854262	Prob Ap	[Firma]
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

























Vo.Bo Responsable

Nadeleme Rodriguez
















	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	mie 10 de julio		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Medidas de Seguridad para el manejo			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodrigo Robmy		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
15	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
16	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
22	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
23	JOSE TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
28	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
29	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
30	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones	y almacenamiento de		No Es Responsable	
Sustancias Químicas				

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	miércoles de julio		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodrigo Rodenas		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
2	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
14	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
15	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
16	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
17	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
18	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
19	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
20	Gr. Gustavo Cordoba	91240790	OP Vibro	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Yo, Do. Responsable Rodrigo Rodenas		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	11-02-2025	LUGAR:	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	habilidades y conocimientos para manejar			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelene Rodnay	Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
17	ERIKO RODRIGUEZ	1055504497	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUKER	1006442850	OPERADOR	
19	WILIFREED JESUS ORTEGA	3838002	OPERADOR	
20	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
21	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
22	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
23	YIMMY CARDOZO	74182396	OPERADOR	
24	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	10911662896	OPERADOR	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
28	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
29	RICARTE RODRIGUEZ	1118543709	OFICIAL	
30	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
Observaciones	En vehiculo			

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	11-02-2025		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Rodrigo Roldan		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA				
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA				
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
7	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
8	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
9	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
10	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
11	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
12	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
13	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
14	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
15	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
16	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
17	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
18	FERNANDO PEREZ	1118565437	AUXILIAR DE OBRA				
19	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR				
20	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
21	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR				
22	NICOLAS BARRERA	1029645560	AUXILIAR DE OBRA				
23	GREGORIO SANCHEZ	1029646017	AUXILIAR DE OBRA				
24	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
25	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
26	OMAR ORTIZ	18969616	AUXILIAR DE OBRA				
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones			 Yo Soy Responsable				












	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	12-02-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Porque evitar conducir si tomamos medicamentos			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodrigo Rodriguez		duracion: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	Angelica Rodriguez
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	Gerardo Flores
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	Rafael Lemuz
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	Raul Roa
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	Alberto Escalante
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser Casulu
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	David Maldonado
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	Jose Pacheco
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	Edwin Sastoque
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	Diego Andres Narvaez
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	Wilson Padilla
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	Alexander Maldonado
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	Cristian Sneider Zuniga
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	Jose Tapiaz
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	Didimo Vargas
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	Crisant Prada
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	Javier Gonzalez
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian Casas
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	Maria Uribe
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	Sandra Castañeda
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	Alejandra Cuellar
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	Jose Vianey Tumay
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	Nilson Andres Millan
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	Brandon Acevedo
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	Carlos Eduardo Bohorquez
Observaciones	que pueden producir		Yo (No Responsable)	
Sv eno		Rodrigo Rodriguez		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RII-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAs		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	12-07-2025		LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	DAGOBERTO RODRIGUEZ		Duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							

[illegible]

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BOTAQ		FOR-R11-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.		REVISIÓN: 03-01-2024	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	14 de Julio 2015		LUGAR: Campamento	
TERRA(S):				
PROYECTO:	Tilipitran			
INSTRUCTOR:	Madelaine Rodriguez		Duración: (Min): 35 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johan Gomez	1029692724	Aux Obra	[Signature]
2	Adrian Sotomano	1118530260	Aux Obra	[Signature]
3	Luis Rey Ortiz	748575511	Aux Obra	[Signature]
4	Jorge Nino Molina	9657771	Aux Obra	[Signature]
5	Antonio Vargas	1116545786	Aux Obra	[Signature]
6	Ismael Vasquez	1118577095	Aux Obra	[Signature]
7	Rene Cardenas	1116546761	Aux Obra	[Signature]
8	Dagoberto Ariza	11207284	Aux Obra	[Signature]
9	Albeiro Suescon	1005336935	Aux Obra	[Signature]
10	Ruben Rodriguez	74857435	Aux Obra	[Signature]
11	Juan Eli Cordoba	1119666017	Aux Obra	[Signature]
12	Ricardo Calderon	1116543681	Aux Obra	[Signature]
13	Alfonso Gonzalez	9430998	Aux Obra	[Signature]
14	Jorge Cardenas	9524798	Aux Obra	[Signature]
15	Ensamio Prada	91240790	operador	[Signature]
16	Alexander Cuello	1118536153	oficial	[Signature]
17	Alexandra Cuello	1029641379	Control	[Signature]
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Vo.Bo Responsable		
		[Signature]		

























	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	16-07-2025		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Mantenimiento preventivo en vehículos y			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	NADELMA RODRIGUEZ		duración: (Min) 30 MINUTOS	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones		maquinaria		
		No. De Responsables		

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:			LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:			duración: (Min)				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones			 V. B. Responsable				

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001		
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03		
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022		
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐
FECHA:		Jul 17 de Julio		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):		Como reducir o minimizar los accidentes			
PROYECTO:		TILODIRAN			
INSTRUCTOR:		HADELONE ROMAN		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA	
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE		
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL		
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL		
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO		
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO		
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1		
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO		
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA		
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL		
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL		
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL		
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL		
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL		
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL		
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO		
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO		
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR		
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR		
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR		
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR		
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR		
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR		
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR		
24	MARIA URIBE	30424724	CONTROLADORA		
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA		
26	ALEJANDRA CUELLAR	1020641379	CONTROLADORA		
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA		
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA		
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA		
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA		
Observaciones:		Laborales?			
		No No Responsable			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	10 de 12 de 2010		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	NANCY RODRIGUEZ		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	<i>[Signature]</i>
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	<i>[Signature]</i>
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones				

SYNERGIA

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	Vie 18 de Julio		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Deberes y Derechos de los Empleados						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	MADELINE RODRIGUEZ		Duración: (Min) 30 minutos				
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO				
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL				
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO				
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR				
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR				
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR				
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR				
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR				
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA				
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA				
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones		Segun el Reglamento de trabajo de la Empresa Synergia		Vc. Responsable MADELINE RODRIGUEZ			

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------

FECHA:	San 19 de julio	LUGAR:	CAMPAMENTO
--------	-----------------	--------	------------

TEMA(S):	Deberes y Derechos de los colaboradores
----------	---
























PROYECTO:	TILODIRAN
-----------	-----------







INSTRUCTOR:	PADELONE RODRIGUEZ	Duración: (Min)	30 minutos
-------------	--------------------	-----------------	------------
















ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	













Observaciones	Segun el reglamento de trabajo de la Empresa	Co. Bo Responsable	PADELONE RODRIGUEZ
			Synergia construcciones



















 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	Sab 19 de Julio		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Modelo de Correo		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	Alfonso
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	Ruben
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	Johan
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Luis
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Jose
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	Rene
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	Dago
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	Jorge
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	Maria
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		Responsable: 		












 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001		
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03		
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022		
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐
		Otros	☐		
FECHA:	2 de 29 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S):	motivacional para el buen uso de los EPP				
PROYECTO:	TILODIRAN				
INSTRUCTOR:	MARLENE RODRIGUEZ		Duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA	
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE		
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL		
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL		
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO		
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO		
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1		
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO		
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA		
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL		
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL		
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL		
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL		
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL		
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL		
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO		
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO		
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR		
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR		
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR		
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR		
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR		
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR		
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR		
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA		
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA		
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA		
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA		
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA		
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA		
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA		
Observaciones		 No Bo Responsable			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	Lun 21 de julio			LUGAR	CAMPAMENTO		
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	NORBERTO RODRIGUEZ			Duración: (Min)	30 minutos		
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo			
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian			
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge			
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael			
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro			
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones							

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	Mar 22 de 2019		LUGAR:	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Marcelo Ramirez		duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO				
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO				
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL				
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL				
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL				
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL				
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO				
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR				
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR				
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR				
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR				
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR				
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA				
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA				
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA				
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones		al conducir y realizar actividades laborales					
		Yo Bo Responsable					

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	Mar 22 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	HIDOLAVE RODRIGUEZ		duracion: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA				
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA				
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA				
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA				
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA				
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA				
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA				
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA				
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA				
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA				
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA				
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA				
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA				
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR				
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
Observaciones		 H. RODRIGUEZ					

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:	mja 23 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):	Tiempo requiendo para diligenciar y pedir						
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez		duración: (Min)	30 minutos			
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE				
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL				
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL				
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H			
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO				
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1				
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO				
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA				
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL				
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	ALBERTO			
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	Aleiser			
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL				
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	JOSE			
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL				
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO				
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO				
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR				
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR				
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR				
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR				
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR				
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR				
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	Julian Casas			
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA				
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	SANDRA C.			
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA				
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA				
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA				
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA				
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA				
Observaciones		un permiso.		 V. B. Responsable			

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	mié 23 de julio		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodrigo Bolívar		Duración: (Min)	20 minutos
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones		 Responsable		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	☐	Capacitación	☐	
	☐	Inducción	☐	
	☐	Otros	☐	
FECHA:	Vie 29 de julio		LUGAR: CAMPAMENTO	
TEMA(S):	Riesgo psicosocial y psicolaboral			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Rodrigo Roldan		Duración: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	
Observaciones				
		Vg. Bo Responsable		

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Via 25 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Naderem Roldan		Duracion: (Min) 30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	<i>Rivaldo</i>
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	<i>Adrian</i>
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	<i>Jorge</i>
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	<i>Ismael V</i>
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	<i>[Signature]</i>
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	<i>Albeiro</i>
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	<i>[Signature]</i>
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	<i>[Signature]</i>
16	Jerson David Buitrago Silva	1124878369	Auxiliar de obra	<i>[Signature]</i>
17	Jackson	1118583141	Auxiliar de obra	<i>JACKSON</i>
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones			Yo, Bo Responsable: <i>Naderem Roldan</i>	


 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022


Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros
---------------	--------------	-----------	-------

FECHA:	Jue 24 de Julio	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Ley + normas de seguridad.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Duración: (Min)		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	[Firma]
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	[Firma]
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	[Firma]
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	[Firma]
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	[Firma]
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	[Firma]
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	[Firma]
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	[Firma]
9	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	[Firma]
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	[Firma]
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	[Firma]
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	[Firma]
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	[Firma]
14	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	[Firma]
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	[Firma]
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	[Firma]
17	ALEXANDER MALDONADO	1099663210	OPERADOR	[Firma]
18	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	[Firma]
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	[Firma]
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	[Firma]
21	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	[Firma]
22	JAVIER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	[Firma]
23	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	[Firma]
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	[Firma]
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	[Firma]
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	[Firma]
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
28	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
29	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]
30	CARLOS EDUARDO BOHORQUEZ	1118570058	AUXILIAR DE OBRA	[Firma]

Observaciones	

V.Bo Responsable


 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION:03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
☐ Carta Diaria	☐ Capacitación	☐ Inducción	☐ Otros	
FECHA:	vuel 24 de julio		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):				
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:			Duración: (Min)	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	DIA DE LA F...
2	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rigido
3	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
11	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	DIA DE LA F...
12	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
13	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
14	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
15	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
16	David Buitrago Silva	1124878369	Auxiliar de obra	
17	D Jackson	1118583274	AUXILIAR DE OBRA	D Jackson
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
Observaciones			Yo Bo Responsable 	

 SYNERGIA <small>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.3. PT Y AST



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION: 1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar:	tilodixan Cazanore	Permiso N°	023-2025
Fecha de expedición Día / Mes / Año	18/05/2025	Válido: Desde	18/05/2025
Ejecutante:	Dagoberto Anza	Hasta	hora 05 min 00
fronte de trabajo:	Instalacion de tuberia Sente 2	N° de Personas	
Area de Trabajo:	Vias urbanas de tilodixan	% de Avance	
Descripción del Trabajo:	Exoneracion Mecanica e instalacion de tuberia		

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	☒	A.S.T.	☒	Hojas de Seguridad	☒
Procedimiento Escrito	☒	Listas de Chequeo	☒	Planos/Esquemas/Fotos	☒
Trabajo en Caliente	☒	TAREAS CRÍTICAS		Excavación	☒
Aislamiento Mecánico / Eléctrico	☒	Manejo de cargas	☒	Espacios Confinados	☒
		Trabajo en Alturas	☒		

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diferenciamiento de este permiso de Trabajo).

PRESENCIA DE GAS	☒	IAJE DE CARGAS	☒	AHOGAMIENTO	☒
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	☒	ELECTRICIDAD	☒	PRESENCIA DE LLUVIA	☒
EXCAVACION	☒	RADIACION NO IONIZANTE	☒	BIOLOGICOS	☒
PRESSION	☒	ELECTRICIDAD	☒	RUIDO	☒
TRABAJO EN ALTURAS	☒	SUPERFICIES IRREGULARES	☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE	☒
CAIDA DE OBJETOS	☒	GASES TOXICOS	☒		
VISIBILIDAD DEFICIENTE	☒	AMBIENTALES	☒		

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	☒	ENTIBADO	☒	MSDS	☒
PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS/ARNESES	☒	ILUMINACIÓN	☒	PROTECCIÓN AUDITIVA	☒
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO	☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	☒	VENTILACION MECANICA	☒
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO	☒	MONITOR DE ADMOSFERAS	☒	ruta de acceso despejada	☒

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	☒
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	☒
ruta de ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	☒
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	☒
OTROS	☒	CUAL?	

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE	Dagoberto Anza	CARGO	DEIXIA	FIRMA	
ING. RESIDENTE	DAKAR VILLANUEVA	CC	13.425.980	FIRMA	
SUP. SST		CC		FIRMA	

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el Diferenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se condujo con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE	Dagoberto Anza	CC	77202784	FIRMA	
ING. RESIDENTE	DAKAR VILLANUEVA	CC	13.425.980	FIRMA	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)			VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			REVISION : 09-04-2022
LUGAR: TILODIRAN CASANARE					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE					
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, MINIECAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR					
Aplicación:					
Desde: 01-07-25					
Hasta: 15-07-25					
ITEM	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FÍSICO: RIESGO PÚBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLÓGICO.	DESCARGAS ELÉCTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACIÓN	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS. EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZ O, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INSPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
ING. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC			MAESTRO GENERAL

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)		FOR-88TAC-014
PROYECTO: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		VERSION: 01 REVISION: 08-04-2022		
LUGAR: TLÓDIRAN CASANARE		Aplicación:		
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VÍAS URBANAS TLÓDIRAN		Desde:		
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO		Hasta:		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR				
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4 DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIPOS EN MOVIMIENTO (ZAJE DE CARGAS) BIOMECANICO: SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CADAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD: USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5 EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CADAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS CAIDA A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LINEAS VIVAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6 INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTALACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7 UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO) AGOTAMIENTO EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALIA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CADAS A DIFERENTE NIVEL AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHAS, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LINEAS VIVAS EXTENSIONES ELECTRICAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SSTAC

FOR-SSTAC-014

VERSION : 01

REVISION : 09-04-2022

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

Aplicación:

Desde: 01-01-2023

Hasta: 15-02-2025

USUARIOS DE TIGORAN CASAPIRE

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PROYECTO

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
------	---------------------	------------------------------	---------------	--	-------------

2	DESARROLLO DE TUBERÍA / INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECUBRIDA Y ACERILLADA.	MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACIÓN SOLAR GOLPE DE CALOR, BIOLÓGICOS.	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACIÓN EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCIÓN VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MÁXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACIÓN, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
---	---	--	---	---	--

9	ATRIQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERÍA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECUBRIDA Y ACERILLADA.	MECANICO: MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	INSPECCIÓN VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
---	---	--	--	--	--

10	REPLANTEO MANUAL HELLERO A LAS ÁREAS ADECUADAS.	MECANICO: MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACIÓN VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCIÓN AUDITIVA USO DE EPP HIDRATACIÓN SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRATACIÓN CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
----	---	---	--	--	--

11	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACIÓN VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS INSPECCIÓN Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
----	--------------	---	--	---	---

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)			VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			REVISION : 09-04-2022
LUGAR:		TILODIRAN CASANARE			
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VÍAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALcantarillado PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
PROYECTO		Desde: 01-07-2023 hasta: 15-07-2023			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS					
ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
12	INSTALACION DE SILLA DE O SILLA Y DE ACOMETIDAS DONDE SE AL TUSO PRINCIPAL DEL ALcantarillado SANITARIO	MECANICO: MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROTECCION DE PARTÍCULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, SÍNDROMES	ATRAPAMIENTOS GOLFES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
13	REPARACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE POLIETILENO O MANGUERA	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN EXTREMIDADES SUPERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MARCHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
14	REPLANTEO MANUAL RELLENO A LAS AREAS ASFERTENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTÍCULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS RICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPANAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
ING. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC		MAESTRO GENERAL	
				OFICIAL	

ESTOY EN
BATA VILANA

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022	
Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	1-07-2023		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Divulgación de permisos de trabajo y			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodríguez		Duración: (Min)	30 minutos
ITEM	Nombre	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Dagoberto Ariza	71202484	Oficial	
2	Nelson Andres Amilen	1118524643	Auxiliar	
3	José Tapia	74858132	Operador	
4	Cristian Zúñiga L	1106442850	Operador	
5	Jorge Nino	9657931	Aux	
6	Luis Huan	4214-408	CI	
7	Nelson Padilla	74860237	Cadenero	
8	OSCAR VILLANIZAR	13.45.320	Reservante	
9	Angelica Rodriguez	10691511028	Topografo	
10	Alfonso Hernandez	9594798	Conductor	
11	Alexandra Celler	1029641370	Controladora	
12	Francisco Quijia	4245556	El B	
13	Mano Jimenez	89424724	Controlador	
14	Alexandra Celler	1029641370	Controladora	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones: A los 30 minutos y pidiendo de los conductores				
			Vot Bo Responsable	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION: 1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar: <u>Flodiran Casanare</u>	Permiso N°: <u>024-2025</u>
Fecha de expedición Día / Mes / Año: <u>01/01/23</u>	Válido: Desde <u>1</u> min <u>00</u> Hasta <u>5</u> min <u>00</u>
Ejecutante: <u>ALBERTO ESCOBAR</u>	N° de Personas: <u>1</u>
Tronco de trabajo: <u>TRONCO 2</u>	% de Avance: <u>100</u>
Area de Trabajo: <u>Vias urbanas Flodiran</u>	
Descripción del Trabajo: <u>Instalación de tubería y excavación mecánica</u>	

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	☒	A.S.T.	☒	Hojas de Seguridad	☒
Procedimiento Escrito	☒	Listas de Chequeo	☒	Planos/Esquemas/Fotos	☒
TAREAS CRÍTICAS					
Trabajo en Caliente	☒	Manejo de cargas	☒	Excavación	☒
Aislamiento Mecánico / Eléctrico	☒	Trabajo en Alturas	☒	Espacios Confinados	☒

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.)

PRESENCIA DE GAS	☒	IZAJE DE CARGAS	☒	AHOGAMIENTO	☒
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	☒	ELECTRICIDAD	☒	PRESENCIA DE LLUVIA	☒
EXCAVACION	☒	RADIACION NO IONIZANTE	☒	BIOLOGICOS	☒
PRESION	☒	ELECTRICIDAD	☒	RUIDO	☒
TRABAJO EN ALTURAS	☒	SUPERFICIES IRREGULARES	☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE	☒
CAIDA DE OBJETOS	☒	GASES TOXICOS	☒		
VISIBILIDAD DEFICIENTE	☒	AMBIENTALES	☒		

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	☒	ENTIBADO	☒	MSDS	☒
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESSES	☒	ILUMINACIÓN	☒	PROTECCIÓN AUDITIVA	☒
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO	☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	☒	VENTILACION MECANICA	☒
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO	☒	MONITOR DE ADMOSFERAS	☒	ruta de acceso despejada	☒

NOTAS NO requieren autocontenido se trabaja a cielo abierto

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	☒
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	☒
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	☒
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	☒
OTROS		CUAL? <u>pol. pto de c.s. por emergencia</u>	

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup, sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE ALBERTO ESCOBAR CARGO JEFE DE EQUIPO FIRMA ALBERTO ESCOBAR

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE DAVID VILLANAR CC 13.421.370 FIRMA DAVID VILLANAR
SUP. SST DAVID VILLANAR CC 491.116.657 FIRMA DAVID VILLANAR

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE ALBERTO ESCOBAR CC 982.851.824 FIRMA ALBERTO ESCOBAR

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre

ING. RESIDENTE DAVID VILLANAR CC 13.421.370 FIRMA DAVID VILLANAR

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISION : 09-04-2022
LUGAR: TILODIRAN CASANARE						
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE				
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, MINICAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR				
Aplicación:		Desde: 01-07-25 Hasta: 15-07-25				
ITEM	PASO AFASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS BIOMECANICO: SOBRESFUERZ O, POSTURAS MANTENIDAS BIOLOGICO: PICADURAS Y MORDEDURAS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA REALIZAR CALUSTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS INSPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA	
ING- RESIDENTE		 SUPERVISOR SSTAC		 MAESTRO GENERAL		
				745C110		

		SISTEMA INTEGRADO DE GERENCION DE RIESGO ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ASIT)			FOR-00TAC-014 VERSION: 01 IMPRESION: 03-04-2022
SYNERGIA CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.					
LUGAR: TILODIRAN CASANARE					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: VIAS URRABAS TILODIRAN					
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTRITO LUCIONI Y JOSE CUSTACIO RIVERO					
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR					
TRABAJO A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS					
4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO: EQUIPOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO: SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CINGA DE OBJETOS, MACHUCONES, IRRADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORS OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTADISTICA Y ACTIVIDADES FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTIVA OPI: HALLERES PERSONAL DE OBRAS
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROTECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRABAJO, ATRAPAMIENTOS DASO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	INCIDENTES DE TRABAJO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL NO AUTORIZADO USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AJUSTAR LAS VIAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTIVA OPI: HALLERES PERSONAL DE OBRAS
6	INSTALACION DE ENTUBADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROTECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBREPASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ASEGURAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTIVA OPI: HALLERES PERSONAL DE OBRAS
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO) NATURAL Y FISICO AGOTAMIENTO (AGOTAMIENTO) SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, DEPALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AJUSTAR LAS VIAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTIVA OPI: HALLERES PERSONAL DE OBRAS

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)			VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			REVISION : 09-04-2022
LUGAR:		TILODIRAN CASANARE			Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			Desde: 01-07-2023 Hasta: 15-07-2023
PROYECTO					
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS					
ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	DESARROLLAR INSTALACION BASE PARA LA CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL. RECICUA Y ACUEDUCTO.	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLÓGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
9	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL. RECICUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	INSPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
11	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

 SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC				FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)				VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS				REVISION : 09-04-2022
		LUGAR:				Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		TILODIRAN CASANARE				
TRABAJO A REALIZAR:		VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE				
PROYECTO		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				Desde: 01-05-22 Hasta: 15-07-22
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS						
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE	
12	INSTALACION DE SILLA DE TE O SILLA Y DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AL TUBO PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO: MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTÍCULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLÓGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MÁXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
13	REPARACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE POLIETILENO O MANGUERA	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN EXTREMIDADES SUPERIORES, DOLORS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MÁXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTÍCULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDA A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP HSE PERSONAL DE OBRA	
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC				OFICIAL
		MAESTRO GENERAL				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001				
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03				
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-03-2022				
Carta Diaria	☐	Capacitación	☐	Inducción	☐	Otros	☐
FECHA:			LUGAR	CAMPAMENTO			
TEMA(S):							
PROYECTO:	TILODIRAN						
INSTRUCTOR:			duración: (Min)				
ITEM		IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA			
1	Miguelo BS Colante	9082 851 824	OFICIAL	Miguelo BS			
2	Diego Cardenas Jr	1116 546761	AX	Diego Cardenas Jr			
3	Francisco Quiroz	4245556	M. G.	Francisco Quiroz			
4	Jorge (Donato) Oros	1116 0011 9841	conductor	Jorge (Donato) Oros			
5	Orlando Vargas	13486966	OP	Orlando Vargas			
6	José Manuel Gumbay	9934016	AUX Obrero	José Manuel Gumbay			
7	Ismael VASQUEZ T.	9998577085	AUX	Ismael VASQUEZ T.			
8	and	7455751	AUX	and			
9	Camilo Castro	1001854262	Pint Apoyo	Camilo Castro			
10	André Villanueva	13425.320	Residente	André Villanueva			
11	Maria Miller	39424724	Controladora	Maria Miller			
12	Alejandro Cuellar	1029641370	Controladora	Alejandro Cuellar			
13	Heber Talam (Cater Castillo)	1007630829	Conductor	Heber Talam (Cater Castillo)			
14	SANDRA CASTAÑEDA	471440.557	CONTROL. VAL	SANDRA CASTAÑEDA			
15	Jorge Cardenas Jr	95911798	conductor	Jorge Cardenas Jr			
16	Guillermo Guatza	1016447850	Operador	Guillermo Guatza			
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Observaciones							
		Vo.Bo Responsable					



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION: 1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area y Lugar: <u>Tirolirán Caimore</u>	Permiso N°: <u>025-7025</u>
Fecha de expedición Día: <u>10</u> Mes: <u>04</u> Año: <u>2023</u> Valido: Desde: <u>12</u> min: <u>00</u> Hasta: <u>15</u> min: <u>00</u>	N° de Personas: <u>5</u>
Ejecutante: <u>ALPIL ES COMITE</u>	% de Avance: <u>100</u>
Tramo de trabajo: <u>Tramo 2</u>	
Area de Trabajo: <u>Vías Urbanas de Tirolirán</u>	
Descripción de Trabajo: <u>Instalación de tubería y excavación mecánica y manual</u>	

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social: <u>1</u>	A.S.T.: <u>1</u>	Hojas de Seguridad: <u>1</u>
Procedimiento Escrito: <u>1</u>	Listas de Chequeo: <u>1</u>	Planos/Esquemas/Fotos: <u>1</u>
TAREAS CRÍTICAS		
Trabajo en Caliente: <u>1</u>	Manejo de cargas: <u>1</u>	Excavación: <u>1</u>
Asentamiento Mecánico / Eléctrico: <u>1</u>	Trabajo en Alturas: <u>1</u>	Espacios Confinados: <u>1</u>

OBSERVACIONES

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Delineamiento de este permiso de Trabajo)

PRESENCIA DE GAS: <u>1</u>	CAÍDA DE CARGAS: <u>1</u>	AHOGAMIENTO: <u>1</u>
EQUIPOS EN MOVIMIENTO: <u>1</u>	ELECTRICIDAD: <u>1</u>	PRESENCIA DE LLUVIA: <u>1</u>
EXCAVACIÓN: <u>1</u>	RADIACIÓN NO IONIZANTE: <u>1</u>	BIOLOGICOS: <u>1</u>
PRESIÓN: <u>1</u>	ELECTRICIDAD: <u>1</u>	RUIDO: <u>1</u>
TRABAJO EN ALTURAS: <u>1</u>	SUPERFICIES IRREGULARES: <u>1</u>	COMUNICACIÓN DEFICIENTE: <u>1</u>
CAÍDA DE OBJETOS: <u>1</u>	GASES TÓXICOS: <u>1</u>	
VISIBILIDAD DEFICIENTE: <u>1</u>	AMBITALES: <u>1</u>	

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarias en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA OJOS: <u>1</u>	ENTRADO: <u>1</u>	MSDS: <u>1</u>
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES: <u>1</u>	ILUMINACIÓN: <u>1</u>	PROTECCIÓN AUDITIVA: <u>1</u>
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO: <u>1</u>	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO: <u>1</u>	VENTILACIÓN MECÁNICA: <u>1</u>
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO: <u>1</u>	MONITOR DE ATMOSFERAS: <u>1</u>	ruta de acceso despejada: <u>1</u>

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA: <u>1</u>	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA: <u>1</u>
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PRUBADO: <u>1</u>	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA: <u>1</u>
ruta de ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS: <u>1</u>	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO: <u>1</u>
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDIVAC: <u>1</u>	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS: <u>1</u>
OTROS: <u>1</u>	CUAL? <u>001, 1111111111 4 a 1 por emergencia</u>

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing. residente, Ejecutante, sup. SST)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>ALPIL ES COMITE</u>	CARGO: <u>Operario</u>	FIRMA: <u>ALPIL ES COMITE</u>
Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso		

ING. RESIDENTE: <u>Carlos Villanueva</u>	cc: <u>13244330</u>	FIRMA: <u>Carlos Villanueva</u>
SUP. SST: <u>Alpila</u>	cc: <u>57486051</u>	FIRMA: <u>Alpila</u>

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>ALPIL ES COMITE</u>	cc: <u>7082 831 824</u>	FIRMA: <u>ALPIL ES COMITE</u>
Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre		
ING. RESIDENTE: <u>Carlos Villanueva</u>	cc: <u>13244330</u>	FIRMA: <u>Carlos Villanueva</u>

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD				INSTRUMENTACIÓN
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ASST)				PERSONAL
		DINAMÍA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS				PERSONAL: 19-11-2019
		LUGAR: TIGDIRAL CASAHUARE				PERSONAL
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VÍAS URBANAS DE TIGDIRAL CASAHUARE				
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				01-11-2019
PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				01-11-2019
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, MINICAVADORA, MINICARPADOR, VOLICUETA Y HERRAMIENTA MENOR				
ITEM	PASO APASADO ADMINDAD DEBARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, método, trabajador)	RESPONSABLE	
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO PÚBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO, MECANICO:	DESCARGAS ELÉCTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAPABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TENDÓN, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSPECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACIÓN	SUP. PSE PERSONAL DE OBRAS	
2	INGRESO E INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MANIPULACIÓN MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS BIOMECANICO: SOBRESFUEZ O, POSTURAS MANTENIDAS BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS AFECIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	USO ADECUADO DE EPP INSPECCIÓN VISUAL DEL ÁREA / EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENTOR. ADECUACIÓN Y CAR DE BALA REALIZAR CHARLA, NO EXCEDER 20KG POR PERSONA, REALIZAR PAUTAS ACTIVAS RIPECCIÓN VISUAL, FUMIGAR ÁREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP. PSE PERSONAL DE OBRAS AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP. PSE PERSONAL DE OBRAS	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACIÓN Y CONTROL VISUAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP. PSE PERSONAL DE OBRAS	
ING. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAS.		MAESTRO GENERAL		
Ing. Residente		Ing. Residente		Ing. Residente		


		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-SSTAC-014
		ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			VERSION : 01
		(AST)			REVISION : 09-04-2022
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			
LUGAR:		TILODIRAN CASANARE			
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS TILODIRAN			
PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EDUKIOS EN MOVIMIENTO CAJES DE CARGAS BIOMECANICO: SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DFERENTE NMEL DOLORS OSTEOMUSCULARES, ESPASMODS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRNGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DFERENTE NMEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRNGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LINEAS VIVAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CALA PARA LA TUBERIA / INSTALACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO) SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DFERENTE NMEL, ACOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHAS, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRNGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LINEAS VIVAS EXTENSIONES ELECTRICAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA

 SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-39TAC-014
		ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			VERSION : 01
		(ASIT)			REVISION : 06-04-2022
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			
LUGAR:		TILOIRAN CASANARE			
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		VIAS URBANAS TILOIRAN			
PROYECTO:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:		RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR			
TRABAJO A REALIZAR:		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
4	DESCARGUE DE TUBERIA	MECANICO: EQUIPOS EN MOVIMIENTO DANE DE CARGAS BIOMECANICO: SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CAIDA DE OBJETOS, MAGNITUDES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORS OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERMIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DE LOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DANO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LEIAS VIVAS PROTECCION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTALACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HORATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACION DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO: (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO) (SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LESIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL ODO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHAS, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LEIAS VIVAS EXTENSIONES ELECTRICAS PROTECCION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC			FOR-SSTAC-014
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)			VERSION : 01
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			REVISION : 09-04-2022
		LUGAR:			Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:		TILODIRAN CASANARE			
TRABAJO A REALIZAR:		VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE			
PROYECTO		CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS					
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
12	INSTALACION DE SILLA TE O SILLA Y DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AL TUBO PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO: MANIPULACION EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA, MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	INSPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
13	REPARACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE POLIETILENO O MANGUERA	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN ESTREMIIDADES SUPERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECCION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBRESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS INSPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
ING. RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC		MAESTRO GENERAL	
				OFICIAL ASISTENTE	

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		FOR-RH-001	
	CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 03-03-2022	
Charla Diaria ☐	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐	
FECHA:	1-07-2023		LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Investigación de riesgos de trabajo y SST			
PROYECTO:	TILODIRAN			
INSTRUCTOR:	Madelene Rodas		duración: (Min)	1 Hora

ITEM	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Alberto Escalante	1082851824	ALBA
2	Ismael Vasquez T.	9775577085	AUX.
3	Francisco Quintero	4245556	MAL G.
4	Javier Gonzalo Oros	8816041984	conductor
5	Dilins Vega	13486960	OP
6	José Vallenay	9834076	Aux. obra
7	...	74857511	...
8	Camilo Castro	1007854212	Prob. Apoyo
9	Guar Villanueva	13475.320	Reservante
10	Maria Umbe	39424720	controladora
11	Alexandra Cuyler	1020641370	controladora
12	Juanes Castañeda	47440.857	CONTROL. VIA
13	Heber Eln Cano Castellano	1063630828	Conductor
14	Jorge Hernandez	4524798	conductor
15	...	1006492850	Operador
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Observaciones	Riesgos y peligros en actividades (manas)	 Vó Bo Responsabil
---------------	---	---



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ
PERMISO DE TRABAJO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FR-SST-05

VERSION: 1

REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Area o Lugar:	Tilodiran Cagunore	Permiso N°	026-2025		
Fecha de expedición Día / Mes / Año	01/07/25	Válido: Desde	1 min 00	Hasta	hora 5 min 00
Ejecutante:	Francisco Quintana	N° de Personas		% de Avance	
Área de Trabajo:	Vías urbanas del congremento de Tilodiran.				
Descripción del Trabajo:	Entalado, encofrado y fundido de placas de concreto				

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Márque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	☒	A.S.T.	☒	Hojas de Seguridad	☒
Procedimiento Escrito	☒	Listas de Chequeo	☒	Planos/Esquemas/Fotos	☒
TAREAS CRÍTICAS					
Trabajo en Caliente	☒	Manejo de cargas	☒	Excavación	☒
Aislamiento Mecánico / Eléctrico	☒	Trabajo en Alturas	☒	Espacios Confinados	☒

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Márque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS	☒	CAÍDA DE CARGAS	☒	AHOGAMIENTO	☒
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	☒	ELECTRICIDAD	☒	PRESENCIA DE LLUVIA	☒
EXCAVACION	☒	RADIACION NO IONIZANTE	☒	BIOLOGICOS	☒
PRESIÓN	☒	ELECTRICIDAD	☒	RUIDO	☒
TRABAJO EN ALTURAS	☒	SUPERFICIES IRREGULARES	☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE	☒
CAIDA DE OBJETOS	☒	GASES TOXICOS	☒		
VISIBILIDAD DEFICIENTE	☒	AMBIENTALES	☒		

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Márque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	☒	ENTIBADO	☒	MSDS	☒
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	☒	LUMINACIÓN	☒	PROTECCIÓN AUDITIVA	☒
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO	☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	☒	VENTILACION MECANICA	☒
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO	☒	MONITOR DE ADMOSFERAS	☒	ruta de acceso despejada	☒

NOTAS

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Márque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	☒
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PRUBADO	☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA	☒
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	☒
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	☒
OTROS		CUAL?	

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura

AUTORIDAD EJECUTANTE: Francisco Quintana CARGO: Maestro General FIRMA: [Firma]

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar cc 13475370 FIRMA: [Firma]
SUP. SST: [Firma]

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones

AUTORIDAD EJECUTANTE: Francisco Quintana cc 4245336 FIRMA: [Firma]

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre

ING. RESIDENTE: Omar Villamizar cc 13475370 FIRMA: [Firma]

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01--2023	
LUGAR: TILLODIXEN LIXIMARE					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Instalacion de tubera sanitaria y obra civil					
TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de concreto en vial vial					
PROYECTO: TILLODIXEN					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR Car mixer - vial manual -					
Aplicación: Desde: 01-02-2025 Hasta: 15-02-2025					
ITEM	PASO PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	charla 5 minutos en campo	Riesgo Fisico-quimico, publico Natural, Biologico	Ataque de la comunidad o enfermedad al margen de la zona - Virus - estres	En sitio debe haber un responsable de las actividades, mantener las distancias entre personas	Sup HSEQ personal en obra Maestro General
2	Inspeccion de Equipos maquinas HERRAMIENTAS	Riesgos mecanico Fisico,	Atrapamientos y pinchones de mano movimientos repetitivos - golpes de calor	Uso de higiene personal uso de epp - charlas hidratacion adecuada	Sup HSEQ personal de obra Maestro General
3	Trabajo de materiales	Mecanico, vial Biologico - Fisico publico	Atrapamientos - voladuras - golpes de calor - accidentes vehiculares, cambio de temperatura	Uso de epp - hidratacion concentracion en las actividades, Altas temperaturas lluvias (usar casco y guantes)	Sup HSEQ personal de obra Maestro General
4	Formateo de vias	Fisico, Mecanico Psicosocial	Atrapamientos - movimientos - golpes de calor - accidentes - temperaturas - ruidos - estres	Uso de epp - hidratacion - tapas oídos, hidratacion uso de epp (guantes) pausas activas.	Sup - HSEQ personal de obra Maestro General
5	Recero	Fisico - Mecanico vial - psicosocial	Altas temperaturas ruido - Atrapamientos - golpes de calor - estres	Uso de epp - hidratacion - con - concentraciones pausas activas	Sup - HSEQ personal de obra Maestro General
6	Fundida de la placa de concreto	Fisico-quimico Mecanico - vial psicosocial	Hipocacucia - Golpe de calor, lumbalgia - accidentes - Intoxicaciones - estres	Uso de epp - hidratacion pausas activas - con - cer los HMMs.	Sup HSEQ personal de obra Maestro General
7	cierra de vial	Fisico Psicosocial	Altas temperaturas - Accidentes - golpes - estres.	hidratacion - realizar actividades en areas seguras - pausas activas	Sup HSEQ personal en obra Maestro General
ING- RESIDENTE 		SUPERVISOR SSTAC 		MAESTRO GENERAL 	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
LUGAR:					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:					
TRABAJO A REALIZAR:					
PROYECTO:					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR					
ITEM	PASO APASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con Maquina en la vida	Físico - Químico	Sordos permanentes, dolor de cabeza, inhalación de polvo, Hinchazón de la cara.	Uso de EPP - (Goggles, tapas oídos) - pausa con VG - hidratación - uso de Mascarilla.	SUP HJSG persona de obra, Maestro General
9	Orden y aseo	Riesgo ofídico, locativo - Físico	Mordedura o picadura de animales, lesiones asociadas, temblores, extrañeza, golpe de calor.	Uso de EPP. (Guantes) hidratación, permeación de aplicación de creolina.	SUP HJSG
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC		MAESTRO GENERAL	
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR		MAESTRO GENERAL	
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR		MAESTRO GENERAL	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-83TAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
LUGAR:					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:					
TRABAJO A REALIZAR:					
PROYECTO:					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR					
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con la Maquina en la vía	Físico - Químico	Sordera permanente dolor de cabeza Inhalación de polvo, Hinchazón de la garganta, opresión	Uso de EPP - (gafas tipo oídos) - paños anti-vó - hidratación - uso de tapaboca	Sup Hte G Perenne de obra HGOBRO GENERAL
9	Orden y aseo	Riesgo ofídico locativo - Físico	moledura o picadura de animales ponzoñosos - tempestades - golpe de sol	Uso de EPP (guantes) hidratación permeable aplicación de crema	Sup Hte G
10	Despacho Final de bolsas	Físico y Químico	Intoxicación por humos - Epulso de cemento - escape al sol (quemaduras)	Uso de EPP (guantes y mascarillas)	Sup. Hte G Personal de obra
11	Instalación del cordón.	Físico	dolor lumbago dolor de cabeza dolor muscular	paños anti-vó. Alarma función, uso de gafas lentes oscuras.	Sup. Hte G HGOBRO, colaboradores
12	Instalación del pegante	Físico y Químico	dolor muscular dolor de cabeza fatiga	paños anti-vó y paños anti-quequedón uso de mascarilla	Sup. Hte G HGOBRO GENERAL PERSONAL DE OBRA
Supervisor SSTAC  SUPERVISOR SSTAC					
Maestro General  MAESTRO GENERAL					

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE R&T		FOR-RH-001		
CONTROL DE ASISTENCIA		VERSION: 03		
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		REVISION: 09-03-2022		
Clase Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA	01-07-2023	LUGAR	CAMPAMENTO	
TEMA(S)	Divulgación de los permisos de trabajo seguros y			
PROYECTO	TILODIRAN			
INSTRUCTOR	Francisco Rodríguez	duración: (Min)	30 minutos	
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Alfonso Maldonado	1192537794	Oficial	[Firma]
2	Shojan Gomez	1029042224	Oficial	[Firma]
3	ROZEN RODRIGUEZ	74859935	AYUDANTE	[Firma]
4	Alfonso Maldonado	1192537794	Oficial	[Firma]
5	Juan Eli Cardona	119666077	Oficial	[Firma]
6	Edwin Eduardo Fern	119390038	Ayudante	[Firma]
7	Francisco Quintero	4245558	Of. G.	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Observaciones		Permisos en las actividades de estudio		[Firma]

 SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ PERMISO DE TRABAJO SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		CODIGO: FR-SST-05 VERSION: 1 REVISION: 10-05-2022	
	DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO			
	Área o Lugar: <u>Tilodiran Cabanore</u>		Permiso N°: <u>017-2015</u>	
Fecha de expedición Día / Mes / Año: <u>08-01-2015</u>		Válido: Desde <u>08</u> min <u>00</u> Hasta <u>15</u> min <u>00</u>		
Ejecutante: <u>Francisco Quintana</u>		Nº de Personas: <u>1</u>		
Frente de trabajo: <u>Via Urbana de Tilodiran</u>		% de Avance: <u>100</u>		
Área de Trabajo: <u>Concreto</u>				
Descripción del Trabajo: <u>Instalación de concreto en vía</u>				
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)				
Pago seguridad social ☒	A.S.T. ☒	Hojas de Seguridad ☒		
Procedimiento Escrito ☒	Listas de Chequeo ☒	Planos/Esquemas/Fotos ☒		
TAREAS CRÍTICAS				
Trabajo en Caliente ☒	Manejo de cargas ☒	Excavación ☒		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico ☒	Trabajo en Alturas ☒	Espacios Confinados ☒		
OBSERVACIONES:				
LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el diligenciamiento de este permiso de Trabajo.				
PRESENCIA DE GAS ☒	IZAJE DE CARGAS ☒	AHOGAMIENTO ☒		
EQUIPOS EN MOVIMIENTO ☒	ELECTRICIDAD ☒	PRESENCIA DE LLUVIA ☒		
EXCAVACION ☒	RADIACION NO IONIZANTE ☒	BIOLÓGICOS ☒		
PRESIÓN ☒	ELECTRICIDAD ☒	RUIDO ☒		
TRABAJO EN ALTURAS ☒	SUPERFICIES IRREGULARES ☒	COMUNICACIÓN DEFICIENTE ☒		
CAÍDA DE OBJETOS ☒	GASES TÓXICOS ☒			
VISIBILIDAD DEFICIENTE ☒	AMBIENTALES ☒			
NOTAS				
REQUERIMIENTOS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)				
PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS ☒	ENTIBADO ☒	MSDS ☒		
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES ☒	ILUMINACIÓN ☒	PROTECCIÓN AUDITIVA ☒		
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO ☒	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO ☒	VENTILACIÓN MECÁNICA ☒		
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO ☒	MONITOR DE ADMSFERAS ☒	RUTA DE ACCESO DESPEJADA ☒		
NOTAS				
ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)				
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA ☒	KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA ☒			
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO ☒	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA ☒			
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS ☒	VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO ☒			
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC ☒	EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS ☒			
OTROS ☐ CUAL?				
APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing. residente, Ejecutante, sup. sst)				
En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad por asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura				
AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>Francisco C.</u>	CARGO: <u>Ing. General</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		
Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso				
ING. RESIDENTE: <u>OMAR VILLAMAR</u>	CC: <u>13426340</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		
SUP. SST: <u>Francisco C.</u>	CC: <u>20545556</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		
CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO (Esta sección involucra a Ing. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)				
El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones				
AUTORIDAD EJECUTANTE: <u>Francisco C.</u>	CC: <u>4245556</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		
Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre				
ING. RESIDENTE: <u>OMAR VILLAMAR</u>	CC: <u>13426340</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		



SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

FOR-SSTAC-014

VERSION : 01

REVISION: 09-01-2023

LUGAR: Tlalnahuacán, Oaxaca

EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Instalación de tubería sanitaria y obras civiles

TRABAJO A REALIZAR: Instalación de concreto en vías urbanas

PROYECTO: Tlalnahuacán

HERRAMIENTAS Y EQUIPO A UTILIZAR

Aplicación:

Desde: 15-07-2023
Hasta: 30-07-2023

ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, método, trabajador)	RESPONSABLE
1	charla 5 minutos en campo	Riesgo Físico-químico y público natural, Biológico	Ataque de la comunidad o enfermedad al margen de la ley - Virus - estrés	En sitio debe haber un responsable de las actividades, mantener las distancias entre personas	Sup. HSE personal en obra Maestro General
2	Inspección de Equipos mecánicos y herramientas	Riesgos Mecánicos Físicos	Atrapamientos y pinchaduras de manos movimientos repetitivos - golpe de cable	Uso de higiene personal uso de epp - charlas hidratación adecuada	Sup. HSE personal de obra Maestro General
3	Traslado de materiales	Mecánico, Vial Biológico - Físico público	Atrapamientos - Voladuras - Golpes de calor - accidentes vehiculares, cambio de temperatura	Uso de epp - hidratación concentración en las actividades, Altas temperaturas lluvias (uso casco y goggles)	Sup. HSE personal de obra Maestro General
4	Formateo de vías	Físico, Mecánico Psicosocial	Atrapamientos - movimientos - choques - Altas temperaturas - Ruidos - Estrés	Uso de epp - hidratación - hidratación uso de epp (guantes) pausas activas	Sup. HSE personal de obra Maestro General
5	Recero	Físico - Mecánico Vial - Psicosocial	Altas temperaturas Ruido - Atrapamientos - golpes - estrés	Uso de epp - hidratación - concentración - pausas activas	Sup. HSE personal de obra Maestro General
6	Fundido de la placa de concreto	Físico-químico Mecánico - Vial Psicosocial	Hipoacusia - Golpes de calor, lumbalgias - Accidentes - Intoxicación - Estrés	Uso de epp - hidratación - pausas activas - consumo de agua	Sup. HSE personal de obra Maestro General
7	Cierre de vías	Físico Psicosocial	Altas temperaturas - Accidentes - Vías - Estrés	Hidratación - realizar actividades en áreas seguras - pausas activas	Sup. HSE personal de obra Maestro General
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC			MAESTRO GENERAL

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		FOR-SSTAC-014 VERSION : 01 REVISION: 09-01-2023	
LUGAR:					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:					
TRABAJO A REALIZAR:					
PROYECTO:					
HERRAMIENTAY/O EQUIPO A UTILIZAR					
Aplicación:					
Desde:					
Hasta:					
ITEM	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con Maquina en la Vida	Fisico - Quimico	Dolora permanente dolor de cabeza Inhalacion de polvo, Machucos mordedura o picas dura de animales ponsonas-as-tem- peratura alta golpe de calor	uso de Epp - (Gafas) tapa oídos - pausa cut- va - hidratacion - uso de mascarilla	Sup HSE q persona de obra Maestro General
9	Orden y aseo	Riesgo ofidico locativo- Fisico		uso de epp. (guantes) hidratacion primero e aplicacion de crema	Sup HSE q
ING- RESIDENTE		SUPERVISOR SSTAC		MAESTRO GENERAL	

SYNERGIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC		FOR-88TAC-014	
		ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)		VERSION : 01	
		SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		REVISION: 09-01-2023	
LUGAR:					
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:					
TRABAJO A REALIZAR:					
PROYECTO:					
HERRAMIENTAS Y EQUIPO A UTILIZAR					
ITEM	PASO A PASO ACTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	Corte con la Máquina en la vía	Físico - Químico	Exposición permanente a ruido de cabeza Inhalación de polvo, fragmentos de metal	Uso de EPP - Casaca tipo ojal - paño cubre la hidratación - uso de máscara	SUP HSE G persona de obra Maestro General
9	Orden y aseo	Riesgo ofensivo - Físico	Marchadura o picadura de animales Personas con heridas Exposición a la luz solar	Uso de EPP (guantes) hidratación permanente aplicación de crema	SUP HSE G
10	Despacho Final de buses	Físico y Químico	Inhalación por humos - Espuma de cemento - exposición al sol (quemaduras)	Uso de EPP (guantes y mascarillas)	SUP HSE G General de obra
11	Instalación del cordón.	Físico.	dolor lumbago dolor de cabeza dolor muscular	pausas activas - hidratación, uso de gafas antes oscuros.	SUP HSE G Maestro, colaborador
12	Instalación del pasante	Físico y Químico	dolor muscular dolor de cabeza Inhalación de polvo	pausas activas y pausas adecuadas uso de mascarilla	SUP HSE G Maestro General General de obra
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  SUPERVISOR SSTAC </div> <div>  MAESTRO GENERAL </div> </div>					

ODIGO: F01
04/07/2022



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

IFOR-RH-001

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSION: 03

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria

Capacitación

Inducción

Otros

FECHA:

15-07-2022

LUGAR

CAMPAMENTO

TEMA(S):

INDUCCIÓN DE LOS PERSONAS DE TRABAJO 04555 y

PROYECTO:

TILODIRAN

INSTRUCTOR:

Andrés Rentería

duración: (Min)

20 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jhonatan Gómez	1029642224	Obrero	[Firma]
2	Eduardo Delgado Pérez	1118590058	Aut. cho	[Firma]
3	David Maldonado	1119537981	Oficial	[Firma]
4	RUTZEN RODRIGUEZ	74857935	AYUDANTE	[Firma]
5	Juan Eli Carabba	1119666077	MA	[Firma]
6	Francisco Quintan	4245552	MA	[Firma]
7	Miguel Casanova	1118526153	Oficial	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

DE FUNDIDA CONCRETO

Verbo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.4.

INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO

	BISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒	Inspección Gerencia ☐	RESIDENTE ☐
--	--	------------------------------------

No. Permiso de trabajo 023-2025	Fecha de inspección: 08-07-2025
------------------------------------	------------------------------------

Nombre del trabajo o proyecto Instalacion de tuberia Sanitoma y Excavacion mecanica
--

Area / localización Vias urbanas tilodiran	Supervisor del trabajo: Francisco Quintana
---	---

PERSONAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
ÁREA DE TRABAJO		✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		✓			
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE
-------------------------	-----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
DOCUMENTACIÓN					
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
MEDIO AMBIENTE					
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD					
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			
RESPONSABLE DEL TRABAJO: <i>Roberto A</i>		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:			
CARGO: <i>Oficial</i>		CARGO: <i>Alse</i>			
FIRMA: <i>[Signature]</i>		FIRMA: <i>[Signature]</i>			
FECHA: <i>08-07-2023</i>		FECHA: <i>08-07-2023</i>			
Observaciones :					

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE
-------------------------	-----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-018
	INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒	Inspección Gerencia ☐	RESIDENTE ☐
--	--	------------------------------------

No. Permiso de trabajo 024-2025	Fecha de inspección: 10-07-2025
------------------------------------	------------------------------------

Nombre del trabajo o proyecto Instalación de tubería sanitaria - excavación
--

Área / localización Vías fluviales urbanas	Supervisor del trabajo: Francisco Quintero
---	---

PERSONAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
ÁREA DE TRABAJO					
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalado	✓			
9	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
12	Estrán completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro Supervisor SST	Aprobó GERENTE
------------------------	----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-018
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN	✓			
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			
RESPONSABLE DEL TRABAJO:		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:			
CARGO: Oficial		CARGO: Asesor			
FIRMA: Alberto		FIRMA: [Firma]			
FECHA: 10-07-2025		FECHA: 10-07-2025			
Observaciones :					

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE
-------------------------	-----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒	Inspección Gerencia ☐	RESIDENTE ☐
--	--	------------------------------------

No. Permiso de trabajo 026-2025	Fecha de inspección: 11-07-2025
------------------------------------	------------------------------------

Nombre del trabajo o proyecto Instalacion de concreto placas asfalticas	Supervisor del trabajo:
Area / localización vias urbanas de flamen	

PERSONAS		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1.	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
ÁREA DE TRABAJO					
8.	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
12.	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13.	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14.	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboró: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE
-------------------------	-----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-018
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	/			
	DOCUMENTACIÓN	/			
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	/			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	/			
18	Se tiene un plan de emergencias	/			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	/			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	/			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	/			
	MEDIO AMBIENTE	/			
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	/			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	/			
24	Los productos químicos están etiquetados	/			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	/			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD	/			
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	/			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	/			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	/			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	/			
RESPONSABLE DEL TRABAJO:		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:			
CARGO: <i>PP-9 General</i>		CARGO: <i>PP-9 General</i>			
FIRMA: <i>[Signature]</i> FECHA: <i>11-07-2025</i>		FIRMA: <i>[Signature]</i> FECHA: <i>11-07-2025</i>			
Observaciones :					

Elaboro Supervisor SST	Aprobó GERENTE
------------------------	----------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-PROY-001
	DOCUMENTOS TÉCNICOS	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

ANEXO 6.6.5.

INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES



PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ
INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-SST-024

VERSION: 01

REVISION: 00-01-2022

INSPECCIONADO POR: Jorge Nino SEMANA Del (dia): 15 al 20-07-25 FRETE DE TRABAJO: Instalacion de la
PROYECTO: Trasporte

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	/		/		/		/		/		/		/	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	/		/		/		/		/		/		/	
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacion	/		/		/		/		/		/		/	
Barra	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Picas con cabo	mango estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Piomadas	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Masetas	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Peinilla con funda	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Tanques	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Baldes	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	/		/		/		/		/		/		/	
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o amazon	/		/		/		/		/		/		/	
Palustres	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	/		/		/		/		/		/		/	
Sepillo de acero	mango, cebras	/		/		/		/		/		/		/	
Boquillas	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Decametro	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Escuadra	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Espatula	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Simbra	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Martillo	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	/		/		/		/		/		/		/	
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	/		/		/		/		/		/		/	
Hojas de segueta	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Chapulín	mango, estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	/		/		/		/		/		/		/	
Decametro	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Limas	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Pala draga	mangos, cortes, ejes	/		/		/		/		/		/		/	
Porras	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Prensas	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Serruchos	mango, dientes, trabado	/		/		/		/		/		/		/	
Ternos para agua	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Carretilla	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Tijeras	estado general	/		/		/		/		/		/		/	
Otros		/		/		/		/		/		/		/	
Vo.Bo. Quien Supervisa:		/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES:

Madeleine Rodriguez G

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Andres Millan FRENTE DE TRABAJO: INYECCION TUBERIA
 SEMANA Del (dia): 21 a 27-07-2025 PROYECTO: Alcantara

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cizalla	zapatitas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Berra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Picas con cabo	mango estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Piomadas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mazetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llanas	hoja rectangular de acero, mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o amazon	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sepillo de acero	mango, cebras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Boquillas	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Decametro	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Escuadra	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espatula	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Simbra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Marfillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hojas de segueta	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chapulín	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Decametro	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pala draga	mangos, cortes, ejes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Portas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prensas	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Serruchos	mango, dientes, trabado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Termos para agua	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tijeras	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Otros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan	Millan

OBSERVACIONES: Handwritten signature: Hankel Ramirez