

 CONSTRU PROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA		jueves, 25 de septiembre de 2025			PERIODO No.	33	DEL	18/09/2025	AL	24/09/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL										
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO								
CONTRATO DE INTERVENTORIA					CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO No.:		0496 DE 2024			CONTRATO No.:		0493 DE 2024			
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:		SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:		6 de febrero de 2025			FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:		6 de febrero de 2025			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					**FECHA DE SUSPENSIÓN:					
**FECHA DE REINICIACIÓN:					**FECHA DE REINICIACIÓN:					
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		3 de septiembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:		3 de septiembre de 2025			
PLAZO ADICIONAL:					PLAZO ADICIONAL:					
PLAZO ACTUALIZADO:		3 de septiembre de 2025			PLAZO ACTUALIZADO:		3 de septiembre de 2025			
PLAZO TRANSCURRIDO:		231 EQUIVALE AL 108,96%			PLAZO TRANSCURRIDO:		231 EQUIVALE AL 108,96%			
VALOR INICIAL :		\$ 377.999.998,00			VALOR INICIAL :		\$ 5.049.740.412,34			
VALOR ADICION(ES):		\$ -			VALOR ADICION(ES):		\$ -			
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 377.999.998,00			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 5.049.740.412,34			
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -			
VALOR POR PAGAR:		\$ 377.999.998,00			VALOR POR PAGAR:		\$ 5.049.740.412,34			
SUPERVISOR CRA:		WLADIMIR OROZCO LOZANO			INTERVENTOR:		CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS			
** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.										
2. CONTROL DE HITOS.										
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO				FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO			
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)				06/02/2025	06/02/2025	-			
2	CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE				26/04/2025					
3	Localización, Trazado y Replanteo				07/03/2025	28/03/2025	-21,00			
4	Limpieza para Recuperación Ambiental				21/04/2025					
5	Retiro y Disposición Final de Residuos				26/04/2025					
6	CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE				06/05/2025					
7	Localización, Trazado y Replanteo				07/03/2025	19/02/2025				
8	Limpieza para Recuperación Ambiental				01/05/2025	26/03/2025				
9	Retiro y Disposición Final de Residuos				06/05/2025	20/03/2025				
10	CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA				20/07/2025					
11	Localización, Trazado y Replanteo				22/03/2025	27/03/2025	-5,00			
12	Limpieza para Recuperación Ambiental				15/07/2025	30/03/2025				
13	Retiro y Disposición Final de Residuos				20/07/2025	21/04/2025				
14	CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO				30/07/2025					
15	Localización, Trazado y Replanteo				22/03/2025	01/03/2025				
16	Limpieza para Recuperación Ambiental				25/07/2025					
17	Retiro y Disposición Final de Residuos				30/07/2025					
18	CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE				03/09/2025					
19	Localización, Trazado y Replanteo				06/04/2025					
20	Limpieza para Recuperación Ambiental				29/08/2025					
21	Retiro y Disposición Final de Residuos				03/09/2025					
22	CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS				01/09/2025					
23	Limpieza para Recuperación Ambiental				27/08/2025					
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposición)				26/05/2025					
25	Retiro y Disposición Final de Residuos				01/09/2025					
26	CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL				03/09/2025					
27	Gestión Social				20/02/2025					
28	Campaña Radial				12/02/2025	15/02/2025	-3,00			
29	Reuniones informativas con la Comunidad				20/02/2025					
30	Educación Ambiental				05/06/2025					
31	Inducción ambiental a Comunidades				05/06/2025					
32	Inducción ambiental a Trabajadores				10/03/2025					
33	Fortalecimiento Institucional				29/08/2025					
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades				29/08/2025					
35	Gestión Ambiental				03/09/2025					
36	Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire				03/09/2025					
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)				03/09/2025					
38	Manejo de niveles de Ruido y Vibración				03/09/2025					
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)				03/09/2025					
40	Manejo Ambiental de los Residuos Sólidos				03/09/2025					
41	Punto ecológico para almacenar residuos sólidos				03/09/2025					
42	Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos				03/09/2025					
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado				03/09/2025	18/03/2025				
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)				03/09/2025					
45	Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema				01/09/2025					
46	Instalación de miras Hidrológicas				01/09/2025					
47	Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas				03/09/2025					
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores				03/09/2025					
49	Salvamento de Fauna Silvestre				01/09/2025					
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.				01/09/2025					
51	Recursos Humanos				03/09/2025					
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental				03/09/2025					
53	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)				03/09/2025					
Plazo del proyecto en días					209					
*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.										
No.	INDICADORES				VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO		
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente (Reprogramación).				\$ 4.897.019.679,72	96,98%		-1,01%		
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.				\$ 4.846.163.022,40	95,97%				

 CONSTRU PROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			Versión 001	
				Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 25 de septiembre de 2025	PERIODO No.	33	DEL	18/09/2025	AL	24/09/2025
3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS							

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
Se formaliza Balance de cantidades No2 e inclusión de ítem no previstos, correspondientes a actividades de mantenimiento de la estructura metálica de las compuertas en Caño Tigre y Caño Luisa y el mejoramiento de la losa de concreto en Caño Luisa

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA
Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestión Socio ambiental; control y seguimiento a las labores de limpieza del Caño Convento, retiro de material de limpieza y Caño Puerto de Sabanagrande (Brazos comunicante con la ciénaga) en la jurisdicción de el Municipio de Sabanagrande

6.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA
Jueves 18 de Septiembre
Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se dio inicio a las actividades de localización y replanteo en el frente de obra de Caeo Convento, comprendido entre las abscisas K1+320 y K1+640, estableciendo los puntos de referencia y alineamientos requeridos para la correcta definición del eje del proyecto
Se realizó la actividad de aplicación de pintura anticorrosiva a los perfiles tipo tubo rectangular en acero en los cuales se realizará la instalación de las miras hidrológicas.

Viernes 19 de Septiembre
Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se continuó con la aplicación de pintura anticorrosiva en los perfiles tipo tubo rectangular en acero, destinados a soportar las miras hidrológicas en los puntos previamente definidos, asegurando una cobertura uniforme y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del recubrimiento. Esta actividad tiene como objetivo garantizar la protección del material metalico frente a la corrosión y prolongar la vida útil de las estructuras expuestas a condiciones ambientales adversas.
Se continuó con la localización y replanteo en el frente de obra de Caño Convento, comprendido entre las abscisas K1+640 y K1+940, estableciendo los puntos de referencia y alineamientos requeridos para la correcta definición del eje del proyecto.

Sábado 20 de Septiembre
Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizó el proceso de unión mediante soldadura de los perfiles en acero tipo tubo rectangular. Una vez completada la unión, se realizaron las perforaciones correspondientes para la instalación de los tornillos de anclaje, asegurando su correcta alineación y ajuste. Posteriormente, se aplicó recubrimiento con pintura esmalte para exteriores, color curuba mate, con el fin de brindar protección frente a la exposición ambiental y mejorar la durabilidad y acabado superficial de los elementos metalicos.
Se continuó con la localización y replanteo en el frente de obra de Cano Convento, comprendido entre las abscisas K1+940 y K2+120.

Lunes 22 de Septiembre
Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizó la revisión del trazado y la localización del eje del proyecto, así como la demarcación del area correspondiente en el frente de obra del Caño Convento, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+320 y K2+120
Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el tramo comprendido entre las abscisas K1+320 y K1+520 del Caño Convento, utilizando una retroexcavadora Caterpillar CAT320 retroexcavadora Caterpillar CAT320
Se llevó a cabo la actividad de revegetalización mediante la siembra de semillas de pasto en el area previamente descapotada, la cual fue utilizada como acceso para el ingreso de maquinaria durante el desarrollo de las labores de limpieza y recuperación ambiental en el frente de obra correspondiente al Caño Luisa

Martes 23 de Septiembre
Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el tramo comprendido entre las abscisas K1+520 y K1+720 del Caño Convento, utilizando una retroexcavadora Caterpillar CAT320
Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Convento, logrando disponer un volumen de 644 m³ mediante la operación de cuatro (4) volquetas doble troque
Se realiza Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposición), en una longitud de 300 ml en un ancho promedio de 7 m sobre el frente caño Puerto de Sabanagrande en los brazos que comunican hacia la ciénaga en K0+320

Miércoles 24 de Septiembre
Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizan las actividades limpieza para recuperación ambiental en el tramo comprendido entre las abscisas K1+720 y K1+920 del Caño Convento, utilizando una retroexcavadora Caterpillar CAT320
Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Convento, logrando disponer un volumen de 238 m³ mediante la operación de cuatro (4) volquetas doble troque
Se realiza Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposición), en una longitud de 300 ml en un ancho promedio de 7 m sobre el frente caño Puerto de Sabanagrande en los brazos que comunican hacia la ciénaga en K0+460
Se dio inicio a las actividades de mantenimiento de las compuertas ubicadas en el Caño Tigre, las cuales comprenden trabajos de soldadura y aplicación de pintura anticorrosiva sobre las estructuras metalicas, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de operación conformado por el malacate y la guaya

 CONSTRUProyectos del Norte S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			Versión 001	
				Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	Jueves, 25 de septiembre de 2025	PERIODO No.	33	DEL	18/09/2025	AL	24/09/2025
-------	----------------------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Actividades de Limpieza para recuperación en Caño Puerto Sabanagrande (Brazos de Conexión con la Ciénaga)



Actividades de mantenimiento de la Estructura metálica de las compuerta en Caño Tigre

Manuel Rodríguez

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
 NOMBRE: Manuel Rodríguez Gómez - Director de Interventoría