



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 26/09/2015

FECHA 21/09/2025 INFORME No. 1 DEL 21/08/2025 AL 21/09/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA									
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS									
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONTRATO No.:	SAB-03-007-25				CONTRATO No.:					
PLAZO INICIAL:	4				PLAZO INICIAL:					
FECHA DE INICIACIÓN:	21/08/2025				FECHA DE INICIACIÓN:					
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/12/2025				FECHA DE TERMINACIÓN:					
PLAZO ACTUALIZADO:	122				PLAZO ACTUALIZADO:					
PLAZO TRANSCURRIDO:	31,0				PLAZO TRANSCURRIDO:					
VALOR INICIAL :	\$ 466.555.006				VALOR INICIAL :					
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 466.555.006				VALOR ACTUALIZADO:					
VALOR PAGADO:	\$ 0,00				VALOR PAGADO:					
VALOR POR PAGAR:	\$ 466.555.006,00				VALOR POR PAGAR:					
COORDINADOR:	Natalia Cristina Cardona Martinez				INTERVENTOR:					

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

contrato de OBRA		ACTA 1	
	TOTAL		
	amortizacion anticipo		
	pagado		

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

1.1 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de Cerramiento provisional
- Instalación de tabilla nueva en pino cipres machiembrada para cubiertas
- Reparación de cubierta en teja de barro
- instalación de rejilla tragante
- Instalación de canal en "V" para cubierta (limahoya)
- Limpieza de canoas
- Aplicación de impermeabilizante tipo bronco elástico para canal

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS

RPC 3597 DEL 15-08-25 2.3.2.02.02.008-4677100 \$73,538,936

RPC 3597 DEL 15-08-25 2.3.2.02.02.005-627100 \$393,016,070



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 26/09/2015

FECHA

21/09/2025

INFORME No.

1

DEL

21/08/2025

AL

21/09/2025

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

TECNICOS:

- Se realiza un primer recorrido de 6 Instituciones educativas que se van a intervenir para conocer el frente de trabajo y las necesidades en cada uno de los colegios
- Se define iniciar con la Institucion educativa Concejo de Sabaneta donde su intervencion principal es el mantenimiento de la cubierta
- Se realizan reuniones y comites de obras para revisar el avance de las obra y establecer las fechas y actividades a desarrollar en las instituciones

ADMINISTRATIVOS:

Se revisa el presupuesto y se inicia con la calibracion de cantidades y actividades por ejecutar en cada frente de obra, segun las necesidades de cada institucion educativa que han surgido en el avance de las actividades.

AMBIENTALES:

1. Capacitación en manejo de residuos solidos orden y aseo.
2. Instalación de cerramiento Institucion educativa El Concejo de Sasbaneta
3. Retiro de cubierta y belementos de la estructura para dosposicion en los sitios autorizados.
4. Cubrimiento de materiales pétreos con plástico con el fin de reducir el material particulado.

SOCIALES:

Se socializan las intervenciones con los rectores de las Instituciones y personal de la secretaria de Educacion para que esten enterados de las actividades que se van a ejecutar y poner en contexto a la comunidad que estaran deshabilitados mientras se avanzan en las actividades

LEGALES:

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES

4. INDICADORES

No.	Programa	Indicadores de Producto y/o Gestión	Unidad	Linea Base	Meta Plan Desarrollo	Meta en el Proyecto
1,1,2	Educacion de calidad, equidad y pertinencia territorial	Instituciones educactivas con solporte y mantenimiento sostenible	Número	8	8	6



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 26/09/2015

FECHA

26/09/2025

INFORME No.

1


DEL

21/08/2025


AL

26/09/2025

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO



Retiro de teja de barro



Retiro de tablilla




Limpieza de canoas



Cerramiento provisional



Instalación de tablilla



Instalación de teja de barro

Natalia C. Cardona M.

FIRMA: PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

NOMBRE: Natalia Cristina Cardona M.

Isabel C. Díaz

Vo.Bo. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE: Isabel Cristina Díaz Correa