

 CEHANI Empresa Social del Estado NIT 691200439-1	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FR-GJUC-018
		Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021
	ACTA DE INICIO	Versión: 3
		Páginas: 1 de 7

CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL CATORCE (14) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

El día veintiuno (21) del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ, en calidad de Gerente de CEHANI E.S.E; CARLOS EFREN ERAZO PAGUAY, Profesional Universitario Grado I, de la Oficina de Gestión de Ambiente Físico y Tecnología en calidad de supervisor (e) del contrato de la referencia, JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.385.179 expedida en Pasto (N), en su condición de representante legal de INGELEC SAS identificado con Nit 814006266-2, con el objeto de dar inicio a la ejecución del objeto del Contrato de obra No. 001 del catorce (14) de agosto de (2025)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO Y FECHA:	001 DEL CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2025
CONTRATANTE:	CEHANI E.S.E
CONTRATISTA:	INGELEC SAS
	JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT 814006266-2 C.C. 98.385.179
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.364.192.630
PLAZO DE EJECUCIÓN Ó DURACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: DOTACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y RED ELÉCTRICA DE CEHANI E.S.E.

EL CONTRATISTA, se obliga con CEHANI E.S.E a:

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos, y las especificaciones de construcción que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción a los precios unitarios, y dentro del plazo determinado.

1. Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas
2. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la ESE, y una vez se alleguen los documentos pertinentes.
3. Justificar técnicamente toda modificación, adecuación o ajuste de los diseños, planos, estudios técnicos o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del interventor y CEHANI ESE.
4. Informar a CEHANI ESE, por medio de la Interventoría dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato.
5. Suministrar y mantener durante la ejecución contractual y hasta la entrega de la obra, el personal ofrecido y requerido, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales y la experiencia general y específica exigida en los términos de referencia.
6. Retirar del equipo de trabajo a aquellas personas que a juicio del interventor o supervisor desarrollen sus labores en forma irregular o se encuentren incurso en causales sobrevinientes de inhabilidades e incompatibilidades.
7. Asumir respecto de sus colaboradores el reconocimiento económico de honorarios o salarios, según corresponda, indemnizaciones, afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, así como el pago de incapacidades, etc.

TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Líder Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					

 CEHANI Empresa Social del Estado NIT 951260638 - 1	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		Código: FR-GJUC-018
	ACTA DE INICIO		Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021
			Versión: 3
			Páginas: 2 de 7

8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial con elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en la ejecución de la obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y demás para el cumplimiento del objeto contractual.
9. Prestar al contratante y al Interventor o Supervisor de Obra, toda la documentación generada en el desarrollo del contrato, al momento de requerirse por CEHANI ESE.
10. Cumplir con la propuesta económica allegada por EL CONTRATISTA, la cual hace parte integrante del presente contrato.
11. Las demás relacionadas con la naturaleza del objeto contractual. (Incluye, preliminares, unidades, cantidades, y valores).

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	DESMONTE RED MEDIA TENSION	UND	1,00	\$ 4.613.808	\$ 4.613.808
1,02	DESMONTE TABLEROS ELECTRICOS BAJA TENSION	UND	3,00	\$ 154.452	\$ 463.356
1,03	DESMONTE CANALIZACIONES	M2	8,35	\$ 190.416	\$ 1.589.974
1,04	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	29,00	\$ 23.110	\$ 670.190
1,05	DEMOLICION DE MUROS	M2	52,30	\$ 29.154	\$ 1.524.754
1,06	DEMOLICION DE PLACA DE PISO	M2	29,30	\$ 25.590	\$ 749.787
1,07	DEMOLICION ESTRUCTURA DE CIMENTACION	M2	6,80	\$ 36.347	\$ 247.160
1,08	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	72,96	\$ 4.963	\$ 362.103
1,09	DESCAPOTE DE TERRENO	M2	68,12	\$ 11.296	\$ 769.484
1,10	RETIRO DE ADOQUINES EN ZONA DE SUBESTACION	M2	111,05	\$ 11.296	\$ 1.254.412
1,11	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO	M3	17,46	\$ 22.592	\$ 394.456
1,12	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES CARGUE MANUAL	M3	62,24	\$ 17.562	\$ 1.093.015
				SUB-TOTAL	\$ 13.732.499
2	ESTRUCTURA				
2,01	SOLADO DE LIMPIEZA; CONCRETO F'C=2000 PSI	M3	1,2	\$ 495.145	\$ 573.625
2,02	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO F'C=3000 PSI, 0.3X0.3	M3	3,5	\$ 862.733	\$ 3.001.793
2,03	VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO F'C=3000 PSI, 0.3X0.4	M3	4,6	\$ 937.379	\$ 4.348.689
2,04	LOSA EN METALDECK, INCLUYE TRANSMISORES DE CORTANTE Y ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES IPE 180	M2	64,4	\$ 238.170	\$ 15.338.410
2,05	CONCRETO F'C=3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	1,3	\$ 825.857	\$ 1.109.952
2,06	MEJORAMIENTO SUELO CEMENTO	M3	3,8	\$ 216.483	\$ 831.295
2,07	LOSA EN CONCRETO F'C=3000PSI, e=10CMS, INCLUYE DOBLE MALLA	M2	30,1	\$ 133.983	\$ 4.032.862
TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Líder Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					

**PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y
CONTRATACIÓN**
ACTA DE INICIO

Código: FR-GJUC-018

Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021

Versión: 3

Páginas: 3 de 7

	ELECTROSOLDADA 6MM				
2,08	LOSA EN CONCRETO F'C=3000PSI, e=10CMS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM	M2	15,0	\$ 114.542	\$ 1.722.116
2,09	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1.408,4	\$ 8.070	\$ 11.365.656
2,10	CARCAMO EN CONCRETO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPAS EN LAMINA ALFAJOR 6MM	ML	17,8	\$ 594.852	\$ 10.558.623
2,11	CONCRETO F'C=3000 PSI, PARA COLUMNAS	M3	3,5	\$ 911.239	\$ 3.149.242
2,12	MEJORAMIENTO DE SUELO CON RECEBO, COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	55,5	\$ 64.335	\$ 3.572.175
2,13	CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE PLACA DE CONTRAPISO	ML	34,3	\$ 18.476	\$ 633.727
2,14	ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO NO ESTRUCTURALES VIGUETAS Y COLUMNETAS (15X15), INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CORDON DE POLIETILENO	ML	165,8	\$ 68.798	\$ 11.403.956
2,15	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	38,26	\$ 114.542	\$ 4.382.377
				SUB-TOTAL	\$ 76.024.498
3	MAMPOSTERIA Y ACABADOS				
3,01	MURO TOLETE COMUN EN SOGA	M2	99,5	\$ 63.516	\$ 6.320.096
3,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2 CM	M2	305,5	\$ 23.444	\$ 7.161.204
3,03	ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIORES	M2	185,1	\$ 27.282	\$ 5.050.335
3,04	ESTUCO LISO PARA INTERIORES	M2	120,3	\$ 21.750	\$ 2.617.482
3,05	PINTURA VINILO TIPO 1, LAVABLE PARA INTERIORES 3 MANOS	M2	120,3	\$ 7.655	\$ 921.233
3,06	PINTURA PARA MUROS EXTERIORES EN VINILO DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIOR TRES MANOS	M2	185,1	\$ 13.364	\$ 2.473.890
3,07	PINTURA DE ALTO TRAFICO SOBRE PISO	M2	34,7	\$ 17.294	\$ 600.621
3,08	AFINADO DE PISO CON MORTERO, INCLUYE TERMINADO LISO, TIPO ESMALTADO	M2	127,7	\$ 35.592	\$ 4.546.309
3,09	ALFAJIA PREFABRICADA PERIMETRAL	ML	33,7	\$ 90.030	\$ 3.032.210
3,10	INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR RETIRADO EN ZONA DE SUBESTACION, INCLUYE CAPA DE RECEBO COMPACTADO DE 30 CMS	ML	111,05	\$ 19.805	\$ 2.199.329

TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Líder Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

Código: FR-GJUC-018

Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021

Versión: 3

Páginas: 4 de 7

ACTA DE INICIO

4	CARPINTERIA METALICA			SUB-TOTAL	\$	34.922.709
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN ALUMINIO Y MARCO EN ALUMINIO DE 2,2X2,2MTS, INCLUYE CHAPA ANTIPANICO DE DOS PUNTOS	UND	3,0	\$ 3.545.002	\$	10.635.006
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA METALICA EN ALUMINIO	M2	21,6	\$ 626.869	\$	13.517.803
4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE EN ALUMINIO Y MARCO EN ALUMINIO DE 1,80X2,2MTS, INCLUYE CHAPA ANTIPANICO DE DOS PUNTOS	M2	2,0	\$ 3.011.149	\$	6.022.298
5	OBRAS ELECTRICAS			SUB-TOTAL	\$	30.175.107
5A	RED ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION					
5A.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ALUMINIO 1/0 AWG SEMIAISLADO 15KV	ML	83,0	\$ 19.500	\$	1.618.500
5A.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 1/0 AWG XLPE AISLAMIENTO 133%	ML	69,0	\$ 103.945	\$	7.172.205
5A.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV CABLE COBRE 1/0 AWG	JG	1,0	\$ 1.076.734	\$	1.076.734
5A.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION CS276 PARA ACOMETIDA MT	UND	1,0	\$ 2.196.946	\$	2.196.946
5B	CELDAS DE MEDIA TENSION				\$	12.064.385
5B.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15 KV CABLE COBRE 1/0 AWG	JG	3,0	\$ 977.341	\$	2.932.023
5B.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE LINEA DE ENTRADA 15KV	UND	1,0	\$ 18.373.525	\$	18.373.525
5B.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA INDIRECTA 15KV	UND	1,0	\$ 57.553.520	\$	57.553.520
5B.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION SECCIONADOR - FUSIBLE 15KV	UND	1,0	\$ 32.825.039	\$	32.825.039
5B.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFORMADOR	UND	1,0	\$ 11.179.015	\$	11.179.015
5C	TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y GRUPO GENERADOR				\$	122.863.122

TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Líder Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					

 NIT 891200638-1	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FR-GJUC-018
		Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021
	ACTA DE INICIO	Versión: 3 Páginas: 5 de 7

5C.01	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA 13.2KV / 220V	UND	1,0	\$ 1.853.424	\$ 1.853.424
5C.02	INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO 225 KVA	UND	1,0	\$ 2.007.876	\$ 2.007.876
					\$ 3.861.300
5D	TABLEROS DE BAJA TENSION				
5D.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SINCRONISMO GRUPOS GENERADORES (TSG)	UND	1,0	\$ 40.764.055	\$ 40.764.055
5D.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA - DISTRIBUCION RED NO ESENCIAL (TSN)	UND	1,0	\$ 22.535.738	\$ 22.535.738
5D.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA - DISTRIBUCION RED ESENCIAL (TSE)	UND	1,0	\$ 12.296.078	\$ 12.296.078
5D.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BARRAJES DERIVACION (TBD)	UND	1,0	\$ 3.279.800	\$ 3.279.800
5D.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA RED CONTRA INCENDIO (TRCI)	UND	1,0	\$ 11.173.047	\$ 11.173.047
					\$ 90.048.718
5E	RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION				
5E.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO ESCALERA PARA PISO	ML	21,4	\$ 128.942	\$ 2.764.516
5E.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION CS274 PARA ALIMENTADORES BT	UND	13,0	\$ 1.592.530	\$ 20.702.890
5E.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA EN PVC DE 1 Ø 1-1/2"	ML	281,0	\$ 25.885	\$ 7.273.685
5E.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA EN PVC DE 1 Ø 2"	ML	187,0	\$ 32.570	\$ 6.090.590
5E.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA EN PVC DE 1 Ø 3"	ML	31,0	\$ 40.407	\$ 1.252.617
5E.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA EN PVC DE 1 Ø 4"	ML	215,0	\$ 53.857	\$ 11.579.255
5E.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 6 AWG THHN, THWN-2 600V	ML	460,0	\$ 14.672	\$ 6.749.120
5E.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 4 AWG THHN, THWN-2 600V	ML	2.044,6	\$ 23.161	\$ 47.356.061
5E.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE	ML	1.663,2	\$ 30.681	\$ 51.028.639

TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Lider Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					

 NIT 8912004538-1	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		Código: FR-GJUC-018
	ACTA DE INICIO		Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021
			Versión: 3 Páginas: 6 de 7


	CONDUCTOR COBRE 2 AWG THHN, THWN-2 600V				
5E.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 1/0 AWG THHN, THWN-2 600V	ML	124,0	\$ 55.378	\$ 6.866.872
5E.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 2/0 AWG THHN, THWN-2 600V	ML	1.445,6	\$ 67.474	\$ 97.537.812
5E.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 250 MCM THHN, THWN-2 600V	ML	514,0	\$ 122.815	\$ 63.126.910
5E.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 350 MCM THHN, THWN-2 600V	ML	128,0	\$ 169.283	\$ 21.668.224
5E.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ALUMINIO 2/0 AWG THHN, THWN-2 600V	ML	366,0	\$ 25.405	\$ 9.298.230
5E.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ALUMINIO 350 MCM THHN, THWN-2 600V	ML	1.505,2	\$ 52.482	\$ 78.994.471
					\$ 432.289.893
5F	RED ELECTRICA INTERNA				
5F.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA LUMINARIA	UND	13,0	\$ 211.498	\$ 2.749.474
5F.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1,0	\$ 208.887	\$ 208.887
5F.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 5W	UND	7,0	\$ 214.522	\$ 1.501.654
5F.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL HERMETICA 36W	UND	6,0	\$ 266.891	\$ 1.601.346
5F.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	5,0	\$ 223.259	\$ 1.116.295
5F.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS	UND	1,0	\$ 268.203	\$ 268.203
5F.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UND	2,0	\$ 224.828	\$ 449.656
					\$ 7.895.515
5G	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO				
5G.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SUBTERRANEAS	UND	4,0	\$ 568.313	\$ 2.273.252
5G.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE APANTALLAMIENTO	GLB	1,0	\$ 5.385.727	\$ 5.385.727
5G.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA GENERAL	GLB	1,0	\$ 5.262.835	\$ 5.262.835


TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Líder Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					


	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Código: FR-GJUC-018
		Fecha de aplicación: 15 de julio de 2021
	ACTA DE INICIO	Versión: 3
		Páginas: 7 de 7

					SUB-TOTAL	\$ 12.921.814
						\$ 681.944.747
6,00	INSTALACIONES SANITARIAS					
6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" PARA TRAMPA DE GRASAS	ML	10,1	\$ 19.492	\$	197.454
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA DE 3"	ML	7,6	\$ 18.291	\$	139.012
6,03	CAJA DE 80X80 SANITARIA	UND	1,0	\$ 503.409	\$	503.409
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CON SOSCO DE 2"	UND	2,0	\$ 28.214	\$	56.428
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CON SOSCO DE 4"	UND	2,0	\$ 35.666	\$	71.332
				SUB-TOTAL	\$	967.635
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 837.767.195
			ADMINISTRACION	22%	\$	184.308.783
			UTILIDAD	5%	\$	41.888.360
			IMPREVISTOS	3%	\$	25.133.016
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 251.330.159
7	SUMINISTRO DE EQUIPOS (VALOR CON IVA INCLUIDO)					
7,01	GRUPO ELECTROGENO 225KVA 220V	UND	1,0	\$ 189.456.527	\$	189.456.527
7,02	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA 13,2KV - 220V 60HZ DYN5, TIPO SECO CLASE H	UND	1,0	\$ 64.694.569	\$	64.694.569
					\$	254.151.096
	CERTIFICACION RETIE			2,5%	\$	20.944.180
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO					\$ 1.364.192.630

Para constancia se firma en Pasto el día veintiuno (21) del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025)


AMANDA VIVIANA VIVEROS ORDOÑEZ
Gerente


INGELEC SAS
JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO
Representante legal
Contratista


SERVICIOS DE INGENIERIA EYC SAS
MAURICIO CADAVID CADAVID
Representante Legal
Interventor


CARLOS EFREN ERAZO
Supervisor (E)

TIPOLOGÍA	Cumple	No Cumple	No Aplica	OBSERVACIONES	Vto. Bno. Lider Proceso GHU - Responsable del SG-SST y/o Profesional que cuente Licencia SO
Inducción General - Decreto 1072-2015					