

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4182.010.26.1.5	FECHA:	17/OCT/2025
	HORA INICIAL:	08:20 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.631-2025 en relación con contrato de obra No. 4182.010.26.1.612-2025.	HORA FINAL:	08:40 am
	LUGAR: TALLER II UAESP AP-SB.	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Rosario Cuellar – Contratista, Andrea Vivas - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Rubén Darío Manjarrés – Contratista de Obra, Julio Herrera – Interventor (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.631-2025, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.612-2025.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.631-2025, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.612-2025.

Se inició el comité de seguimiento con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos Jurado, explicando la situación actual de la entidad y pidiendo celeridad en la ejecución de las obras con la finalidad de culminar en el plazo pactado dentro de esta vigencia. Solicitó el informe de parte del interventor y este compartió su información.

Afirmó el interventor que vienen avanzando en las obras de contención del talud, requeridas para controlar el desmoronamiento que ha tenido el terreno en los últimos días para evitar el riesgo de derrumbe por la humidificación del suelo.

También informó que han tenido inconvenientes por las lluvias intensas de los últimos días, ante lo cual el Ing. Jurado le recomendó documentar en la bitácora de la obra y dejar la evidencia. También por el cierre de la vía a la Castilla, para

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03 P003 F006	
		VERSIÓN	003

lo cual hicieron una vía temporal alterna que dificulta la llegada de los mixer con el concreto premezclado, sin embargo, han logrado un avance del 33% con un atraso del 2.25%, pues ya se fundió todo el muro de contención que tiene la longitud más grande, queda faltando el muro más corto del otro lado de la PTAP.

Asimismo, el interventor indicó que las próximas actividades a ejecutar comprenden el muro más corto, demoler el tanque de almacenamiento y el contrapiso existente para construir el nuevo tanque. De la Red aún no han intervenido nada.

El Ing. Jurado le preguntó a los contratistas en que habían quedado en la reunión con Don Adolfo de SERVIAGUAS MONTEBELLO para el acceso a la CADICA y el suministro de agua y el interventor informó que se había acordado el suministro normal al cual se tiene derecho legal por concesión otorgada por la CVC.

Por su parte la Ing. Elizabeth les recordó a los contratistas socializar la planta que tienen cotizada para conocer las especificaciones y requerimientos técnicos.

La Ing. Elizabeth le preguntó al interventor si habían finalizado el recorrido que iban a hacer con Don Huber Rojas Rep. Legal de ACUAMIRLAS, para identificar las cajas de válvulas y localización de suscriptores, ante lo cual afirmaron que si lo habían realizado el 15 de octubre.

La Ing. Elizabeth le pidió al interventor enviar los informes semanales al correo.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	22/OCT/2025
Enviar balance del contrato con los INP del muro.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	21/OCT/2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


Página 2 de 3

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Enviar informe de avance semanal y presentaciones al apoyo a la supervisión.	INTERVENTORÍA	20/OCT/2025
--	---------------	-------------

Firmas (responsables):


JUAN CARLOS JURADO
 Contratista
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 DE SERVICIOS PUBLICOS


ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
 Contratista
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo Giraldo - Contratista
 Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

