

**INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME FINAL
(25 de septiembre de 2025 hasta 20 de octubre de 2025)**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA No.	SAMC-OBRA-003-2025	FECHA CONTRATO	18 de septiembre de 2025
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ARSEC SAS		
NIT. N°	901.358.367-3		
OBJETO DEL CONTRATO			
MANTENIMIENTO DE 4,5 KM DE LA VÍA GUATACA A PUEBLO NUEVO, ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, BOLÍVAR			
No. DE CDP	506	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	14 de agosto de 2025
No. DE RP	837	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	18 de septiembre de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HAROLD MAURICIO NARANJO CORTES		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
PLAZO	TREINTA (30) DIAS		
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$72.425.920)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de septiembre de 2025		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de septiembre de 2025		

1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Como lugar de ejecución del objeto del contrato se ha establecido la vía que comunica del corregimiento de Guataca a Pueblo Nuevo, jurisdicción del Distrito de Santa Cruz de Mompo, Bolívar.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El presente informe evalúa las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido desde del 25 de septiembre de 2025 hasta el 20 de octubre de 2025. Estas actividades fueron supervisadas por el Secretario de Planeación e Infraestructura acorde a lo estipulado en el respectivo estudio previo.

El Mantenimiento de la vía Guataca Pueblo Nuevo, de acuerdo al objeto contractual fue:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA MANUAL VARIAS EN MATERIAL COMÚN DE LIMPIEZA DE OBRAS Y CUNETAS	M3	22.00
MANTENIMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE CON ADICIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACIÓN	M3	374.0
TRANSPORTE MAQUINARIA SITIO EN CAMABAJA	GL	1.0

3. PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS:

AMPARO	NÚMERO	VALOR (\$/COL)	VIGENCIA	COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO	BY 100056803 ANEXO 0	\$7.242.595	18/09/2025 a 18/04/2026	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PRESTACIONES SOCIALES	BY 100056803 ANEXO 0	\$3.621.296	18/09/2025 a 18/10/2028	18/09/2025 a 18/10/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA	BY 100056803 ANEXO 0	\$14.485.184	18/10/2025 a 18/10/2030	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BY 100056803 ANEXO 0	\$36.212.960	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPARO	NÚMERO	VALOR (\$/COL)	VIGENCIA	COMPAÑÍA
AMPAROS BÁSICOS - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	BY- 100009027	\$248.700.000.00	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PATRONAL	BY- 100009027	\$248.700.000.00	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	BY- 100009027	\$284.700.000.00	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	BY- 100009027	\$284.700.000.00	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

MODIFICACIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

AMPARO	NÚMERO	VALOR (\$/COL)	VIGENCIA	COMPAÑÍA
AMPAROS BÁSICOS - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	BY- 100009027	\$284.700.000	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PATRONAL	BY- 100009027	\$284.700.000	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	BY- 100009027	\$284.700.000	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	BY- 100009027	\$284.700.000	18/09/2025 a 18/10/2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

BALANCE FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-OBRA-003-2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 72.425.920
VALOR ANTICIPO	\$ 36.212.960
VALOR EJECUTADO	\$72.425.920
Porcentaje ejecutado del valor total del contrato	100%

5. DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Conforme a lo establecido en la forma de pago para el contrato resultante de la presente selección de contratista bajo la modalidad Selección Abreviada será de la siguiente forma: La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

Un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato, previo legalización y suscripción del acta de inicio.

Se realizarán pagos parciales, hasta el 90 % de avance de obra, previa amortización del anticipo y un último pago del 10% cuando se reciba a satisfacción la obra y bienes contratados.

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá una cuenta separada a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea Distrito de Mompos, el cual será vigilado por el supervisor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor.



6. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

En cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se deja constancia que el contratista ha cumplido con el pago de la seguridad social según planilla de pago número 9492284058 para el mes de septiembre a octubre de 20205, discriminada así:

SALUD:	ESSC24 COOSALUD MOVILIDAD			
	ESSC07 MUTUAL SER			
	EPS037 NUEVA EPS			
	PENSIÓN: 230301 PORVENIR			
	230201 PROTECCIÓN			
CAJA DE COMPENSACIÓN ARL:	CCF08-CONFENALCO CARTAGENA			
	14-11 ARL SURA			
PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	No. Planilla Integrada (PILA)	IBC	COTIZACIÓN
2025-09 a 20205-10	24/09/2025	94902284058	EXONERADO	SALUD: \$ 171.000.00 PENSIÓN: \$ 683.400.00 CAJA DE COMPENSACIÓN: \$ 171.000.00 ARL: \$ 297.300.00
PERIODO DE COBRO		2025-09 a 20205-10		
FECHA COBRO ANTERIOR		NO APLICA		
No. COBROS REALIZADOS		NO APLICA		


HAROLD MAURICIO NARANJO CORTÉS
 Secretario de Planeación e Infraestructura

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO













