

INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES

VERSION: 0
FECHA: 30/05/19

ACTA DE REUNIÓN DE AVANCE DE PROYECTO No 16

FECHA: 15/08/2019 HORA: 8:30 am LUGAR: Alcaldía Local de Santa Fe

CONTRATO No. FDSLFS-CIN-045-2019. Objeto "ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN"

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
WILLIAM OSPINO	SUPERVISOR CONTRATO	FDSLFS	
RAFAEL RINCÓN	DIR. INTERVENTORÍA	DE LA ESPRIELLA C&C	
HUGO PÁEZ	REP. LEGAL	CEYCO-BAC	
JUAN CAMILO RODRIGUEZ	INGENIERO	CEYCO-BAC	
LAURA AGUIRRE	INGENIERA	CEYCO-BAC	
FRANCISCO CRUZ	CORD. INTERVENTORÍA	DE LA ESPRIELLA C&C	

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta anterior
2. Proposición del orden del día
3. Programación de actividades

ACTA DE REUNIÓN DE AVANCE DE PROYECTO No 16

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS PACTADOS	
ORDEN DEL DÍA	
<p>Desarrollo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se aprueba el acta anterior 2. Desarrollo del comité <ol style="list-style-type: none"> 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS <ol style="list-style-type: none"> a. TRAMITES DE PAGO para el corte No.3 se hará entrega de: <ol style="list-style-type: none"> a. Entrega del levantamiento arquitectónico con respuesta a las observaciones b. Levantamiento topográfico c. Sujeto a la revisión y aprobación final del levantamiento arquitectónico se hará radicación ante la entidad del el corte No.3. b. TRAMITES DE PAGO para el corte No.4 se hará entrega de: <ol style="list-style-type: none"> a. Estudio geotécnico preliminar b. Levantamiento de redes c. Patología estructural d. Entrega del estudio de valoración según lineamientos del IDPC c. TRAMITES DE PAGO para el corte No.5 se hará entrega de: <ol style="list-style-type: none"> a. Estudio preliminar de impacto ambiental y evaluación de riesgos b. Estudio bioclimático preliminar c. Anteproyecto urbano y de paisajismo y Anteproyecto de movilidad d. Anteproyecto arquitectónico con implantación e. Estudio final de geotecnia. 2. ASPECTOS TÉCNICOS <ol style="list-style-type: none"> a. En el levantamiento arquitectónico no se indicará el detalle de cimentación y se indicará que el detalle se encuentra en dentro de los planos de levantamiento estructural y estudio de patología estructural. b. Sobre la radicación poder de radicación de curaduría, se va a hacer una consulta para saber si el poder tiene algún impedimento. c. Sobre el poder para radicación ante Catastro de cabida y linderos el consultor ratifica que el atraso por parte de la entidad en entregar dicho poder con la firma autenticada del Sr. Alcalde está provocando un atraso en el cronograma de actividades. d. Sobre la presentación a la JAL <ol style="list-style-type: none"> a. La presentación la hará el supervisor del contrato con apoyo de un representante del consultor y uno de interventoría. 	

ACTA DE REUNIÓN DE AVANCE DE PROYECTO No 16

COMPROMISOS	
1.	El consultor hará entrega definitiva de
1.	El levantamiento arquitectónico corregido
2.	Oficio de cortes de entregables para pago
3.	Oficio de análisis de alternativas de programas arquitectónicos
4.	La radicación de la factura para el Corte 3
2.	La Interventoría hará entrega de:
1.	Aprobación de Corte 3
3.	Se cita para el comité técnico No. 17 para el día jueves 22 de agosto iniciando a las 9:00 am en las instalaciones de la Alcaldía Local de Santa Fe

Firmas:

CONSULTOR

INTERVENTORÍA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
