

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002


1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número 7	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4151.010.26.1.0382 de 2025	
Nombre completo del contratista: JESUS MARINO AREVALO FLOR	
Documento de identificación: 10.565.633	
Nombre del supervisor: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Objeto del contrato: Prestar los servicios de apoyo a la gestión con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Secretaría de Infraestructura del proyecto denominado BP-26005375 "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI"	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 11/mar/2025	Fecha terminación 31/dic/2025
Modificación(es) al contrato: Modificación 1. Del 21/sep/2025 por la cual se adicionan tres cuotas y se prorroga hasta el 31/dic/2025	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Cesión: N/A				
Terminación anticipada: N/A				
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO				
Valor inicial del contrato: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL PESOS M/CTE (15.288.000)				
Adición: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (6.552.000)				
Prórroga: Prórroga 1: del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025				
Información para Retención en la fuente:				
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:			SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 				X
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. 				X
Información:				
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar	
\$ 21.840.000	\$ 2.184.000	\$ 13.104.000	\$ 6.552.000	
Información del pago de seguridad social:				
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago			

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	<p>MAJA01.04.03.P002. F004</p>	
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>002</p>

<p>Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales</p>	<p>No. Planilla: 1074563390 No.PIN, Autorización, Referencia, Pago: 8823042774 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 02/Sep/2025 Periodo de pago de la seguridad social: AGOSTO 2025</p>
<p>Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presentó Devolución de saldos de Pensión.</p>	
<p>5. INFORME TÉCNICO</p>	
<p>Concepto del Supervisor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyó las actividades de mantenimiento principalmente en vías rurales, mediante el desmonte de vegetación o material acumulado en los bordes y cunetas en la vía principal entre Chipichape, El Cementerio de Golondrinas y el sector Guacas, entre Chipichape y el sector Betulia, entre el sector Guacas hasta la Cabecera del corregimiento de Golondrinas. 2. Brindó apoyo manual en las actividades de nivelación en la vía principal entre Chipichape, El Cementerio de Golondrinas y el sector Guacas, entre Chipichape y el sector Betulia, entre el sector Guacas hasta la Cabecera del corregimiento de Golondrinas con material granular que se adelantó en la cuadrilla a la cual se asignó la operación. 3. Contribuyó a la estabilización de zonas erosionadas con material adecuado en el corregimiento de Golondrinas. 4. Realizó limpieza de cunetas para evitar acumulación de agua y erosión de tierras en la vía principal entre Chipichape, El Cementerio de Golondrinas y el sector Guacas, entre Chipichape y el sector Betulia, entre el sector Guacas hasta la Cabecera del corregimiento de Golondrinas. 5. Efectuó actividades de excavación manual, limpieza y mantenimiento de zanjas para mejorar la evacuación del agua en la vía principal entre Chipichape, El Cementerio de 	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002. F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Golondrinas y el sector Guacas, entre Chipichape y el sector Betulia, entre el sector Guacas hasta la Cabecera del corregimiento de Golondrinas.

6. Apoyó actividades de limpieza de alcantarillas y drenajes transversales en la vía principal entre Chipichape, El Cementerio de Golondrinas y el sector Guacas, entre Chipichape y el sector Betulia, entre el sector Guacas hasta la Cabecera del corregimiento de Golondrinas.

7. Contribuyó en remoción de derrumbes y material deslizado que obstruya la vía, igualmente el despeje de escombros y residuos en la calzada y áreas laterales en el corregimiento de Golondrinas.

8. Hizo uso adecuado de las herramientas asignadas para la ejecución de sus actividades.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 24/Sep/2025