

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-304-24

Guayabetal, 16 de diciembre de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn.: Ing. Carlos Germán Corzo Upegui

Supervisor Contrato de Interventoría

Director Territorial Meta

Villavicencio

Referencia: **Contrato No. 1646 de 2021.** Mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones”

Asunto: **Viaducto K58 - Contractual** - Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38 - Diciembre de 2024.

Respetado Ingeniero Corzo:

En atención a los oficios 2024S-VBOG-091584, 2024S-VBOG-093908 y 2024S-VBOG-095375, emitidos por INVIAS los días 4, 11 y 16 de diciembre de 2024, respectivamente, mediante los cuales se solicitó a la Interventoría gestionar el trámite de las Actas Parciales de Obra y Actas de Costos de Interventoría pendientes para su reconocimiento y pago, nos permitimos informar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos para su consideración y aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38 Rev. 0, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Dicha acta ha sido presentada por el Contratista en su versión definitiva, mediante la comunicación OHLA-CVO-4145-24 de fecha 16 de diciembre de 2024. Quedamos atentos a su revisión y aprobación, conforme a los términos contractuales vigentes.

Este documento incluye los anexos y formatos que se detallan en la Tabla 1, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría y en respuesta a los requerimientos específicos de la entidad.

Tabla 1. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38 - Diciembre de 2024.

ANEXO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
1	N/A	Pre-Factura AO 38
2	N/A	RUT OHL
3	N/A	RUT G_O
4	N/A	RUT CVO
7	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	Hoja de Ruta AO 38
8	AFINCO-FR-12	Afectación Presupuestal de Obligaciones
9	AFINCO-FR-13	Identificación de Ejecución Contractual
11	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38

COMUNICACIÓN 0573301-INVIAS-304-24

Tabla 1. Acta de Recibo Parcial de Obra No. 38 - Diciembre de 2024.

ANEXO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
11.1	N/A	Pre-Acta de Obra No 38 - Diciembre 2024
11.2	N/A	Memorias de Cálculo de Obra Básica
17	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	Reprogramación al Programa de Inversiones No. 24
18	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	Seguimiento al Programa de Inversiones

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que requiera.

Atentamente,

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA



Diego Alfredo Acosta Montoya
Director Interventoría

Anexo: Acta Parcial de Obra No. 38 Diciembre 2024.

Copia: Invias - Subdirección de Gestión del Riesgo - Ing. Víctor Hugo Río Bocanegra
Invias - Gestor Técnico del Proyecto - Ing. Carlos Alberto Vargas Amézquita
Consecutivo

DAM/JEB



CONSORCIO VIA DEL ORIENTE
NIT 901.529.435-0
Carrera 17 No. 93 - 09 piso 8
Tel: (5188500) 5188500
Bogotá - Colombia
luzmery.torres@ohla-colombia.com.co



Factura electrónica de venta
No. 135

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 2817927
Dirección	CR 59 # 26 - 60	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 11:16
Expedición	16/12/2024, 11:42
Vencimiento	30/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	001	OBRA BASICA	3,324,414,415.77	0.00
2	002	ADMINISTRACION	831,103,603.94	0.00
3	003	UTILIDAD	166,220,720.79	31,581,936.95
4	010	GESTION PREDIAL	3,003,000.00	570,570.00
5	008	REEMBOLSABLES GESTION AMBIENTAL	2,076,666.47	0.00
6	008	REEMBOLSABLES GESTION SOCIAL	218,056,454.36	0.00
7	002	ADMINISTRACION	9,812,540.45	1,864,382.69
8	010	GESTION PREDIAL	122,014,031.65	0.00
9	002	ADMINISTRACION	3,050,350.79	579,566.65

Total items: 9

Valor en Letras: Cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro millones seiscientos treinta mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:


Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por \$ 4,474,630,467.42

Total Bruto	4,679,751,784.22
IVA 19%	34,596,456.29
Copago / Anticipo	239,717,773.09
Total a Pagar	4,474,630,467.42

Observaciones: 01 dic 24 al 22 dic 24 - Acta de Obra No. 38 Valor \$4.679.751.784,22
CONTRATO 1646 de 2021“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58” -Consignar a la Cta Ahorro Bco de Bogotá No.0223607334
Obra Ejecutada 13.61% Villavicencio en el Departamento del Meta - Obra Ejecutada 86.39% Guayabetal en el Departamento de Cundinamarca -Rubro:2401013-02 Registro Presupuestal: 213924/2024 Recurso: 20 - #24-02-00; 1646 021;vhrios@invias.gov.co#\$.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074287712 aprobado en 20240703 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: a6f378032fea2b26efe6a8914a52d1cd98ce22ab4a03289c7bbcf8d500fb363e5f19e23b50275c8dc87e7acc7fa70370

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074287712 aprobado en 20240703 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: a6f378032fea2b26efe6a8914a52d1cd98ce22ab4a03289c7bbcf8d500fb363e5f19e23b50275c8dc87e7acc7fa70370


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14970209409			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9013122068				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8							
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210	47. Fecha inicio actividad 20190813	48. Código 4112	49. Fecha inicio actividad 20190813	50. Código 1 4290	2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57914424855							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 01 - 03 / 17 : 19: 39	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14970209409			
				 (415)7707212489984(8020) 000001497020940 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 1 2 2 0 6		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Composición del Capital							
82. Nacional				0 %			
83. Nacional público				0 . 0 %			
84. Nacional privado				0 . 0 %			
85. Extranjero				1 0 0 %			
86. Extranjero público				0 . 0 %			
87. Extranjero privado				1 0 0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 9 0 8 1 4		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 3 1 2 2 0 6

8

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 0 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 8 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14970209409



(415)7707212489984(8020) 000001497020940 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 1 2 2 0 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 0 5 3 3 4 6 5 4 2	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 2 9 9 8 9 9 T
	128. Primer apellido SANCHEZ	129. Segundo apellido MURCIA	130. Primer nombre JOHAN	131. Otros nombres ORLANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 1 2 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 8 0 3 7 2 3 0 8	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 7 3 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 8 1 4			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966118553			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9005958264				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social AGRUPACION GUINOVRT OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 17 93 9 P 8							
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co							
43. Código postal 110111				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	20130219	4210	20130614				
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 579101418263642485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 36- Establecimiento Permanente							
07- Retención en la fuente a título de renta 42- Obligado a llevar contabilidad							
09- Retención en la fuente en el impuesto 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electrónico							
14- Informante de exogena 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
18- Precios de transferencia							
26- Declaración individual precios de tran							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 05 / 09 : 46: 42	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 14966118553		
 (415)7707212489984(8020) 000001496611855 3					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 9 5 8 2 6 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros 1 0	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 5		72. Número 5 2 1		73. Fecha 2 0 1 3 0 2 1 9	
74. Número de notaría 6		75. Entidad de registro 0 3		76. Fecha de registro 2 0 1 3 0 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil 2 2 9 6 9 5 4		78. Departamento 1 1		79. Ciudad/Municipio 4	
Vigencia		80. Desde 2 0 1 3 0 2 1 9		81. Hasta 2 0 9 4 0 2 0 5	
				82. Nacional 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 0 . 0 %	
				85. Extranjero 1 0 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	7 1	2 0 1 3 1 1 2 6		-	
2	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior A-79488847		171. País ESPAÑA		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP A-79488847	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS SA					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 9 5 8 2 6

4

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 3 1 1 2 7
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX	107. Otros nombres AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 8 1 1 1 6
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación MANDATARIO	1 6	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 6 0 7 1 1
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1	101. Número de identificación X D E 3 5 8 9 0 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre PEDRO	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966118553



(415)7707212489984(8020) 000001496611855 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 9 5 8 2 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá


14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3	126. DV 4	127. Número de tarjeta profesional 3 1 0 3 3 T
	128. Primer apellido CARRERO	129. Segundo apellido MONTAÑEZ	130. Primer nombre NICOLAS	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 5 0 6 2 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 2 4 1 5 5 7 T
	140. Primer apellido OSORIO	141. Segundo apellido SANCHEZ	142. Primer nombre YENY	143. Otros nombres PAOLA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 6 5 3 2 0	145. DV 4	146. Sociedad o firma designada CARRERO & ASOCIADOS SAS	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 4 1 4			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3	150. DV 8	151. Número de tarjeta profesional 7 6 6 0 8 T
	152. Primer apellido VALLEJO	153. Segundo apellido LEON	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres ALBERTO
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 1 8 1 2 0 1	157. DV 1	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 2 0 1			


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14966587637				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9015294350				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO VIA DEL ORIENTE								
36. Nombre comercial				37. Sigla				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal CR 17 93 09 P 8 ED ECOTOWER								
42. Correo electrónico juridico_col@ohla-colombia.com.co								
43. Código postal				44. Teléfono 1 5188500		45. Teléfono 2 3163421851		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20210902		48. Código		49. Fecha inicio actividad		
50. Código 1		50. Código 2		51. Código		51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 79101442485255								
07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
52 - Facturador electrónico								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 23				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 12 - 07 / 10 : 20: 56		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre PEREZ LASHERAS JOSE MARIA				
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14966587637			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496658763 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 2 9 4 3 5 0		0		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 1				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 9 0 2				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro						86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 1 1 0 1 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 1 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri 2 2	101. Número de identificación 6 7 8 8 2 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUEDES	105. Segundo apellido MARTINS FILHO	106. Primer nombre FELIX
107. Otros nombres AUGUSTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Extranjer 2 2	101. Número de identificación 4 0 1 9 6 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LASHERAS	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MARIA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 1 2 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 1 6 7 4 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido LEON	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 3 1 2 2 0 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 5 9 5 8 2 6	113. DV 4	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 1 0 9 0 2	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14966587637



(415)7707212489984(8020) 000001496658763 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 2 9 4 3 5 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 6 2 3 5 1 1	4	1 9 7 1 5 2 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	TORRES	MORENO	LUZ	MERY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 8 0 1				

UNIDAD EJECUTORA:										SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO										DIRECCIÓN TERRITORIAL:										META										ACTA No. 38										VALOR BÁSICO ACTA:										\$ 4.679.751.784,22										MES										dic-24																																																	
																																								ACTA FINAL																																																																																									
CONTRATO No : 1646 DE 2021																														PLAZO INICIAL:										8.93 MESES										PLAZO ACUMULADO:										38.48 MESES																																																																					
OBJETO:																														FECHA DE INICIO DEL CONT:										4-nov-21										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:										31-dic-24																																																																					
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"																																								(Indique día/mes/año)										(Indique día/mes/año)										(Indique día/mes/año)										(Indique día/mes/año)										(Indique día/mes/año)										(Indique día/mes/año)																																							
CONTRATISTA:																														CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPIRAL VILLAVICENCIO										119.033.683.910										FECHA DE SUSPENSIÓN:										FECHA DE REANUDACIÓN:																																																																					
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)																																																																																																																																	
CONTRATO DE INTERVENORÍA No.:																														1678 DE2021										INTERVENOR:										CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)										\$ 165.833.683.910																																																											
No. DE ORDEN			GRUPO DE AJUSTE			ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)												CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA																																																																																																								
									DESCRIPCIÓN ÍTEM												UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Ultima acta de modificación No. 22 de fecha 30 de noviembre de 2024		CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																																																																																		
																													CANTIDAD		VALOR																																																																																																		
									EXPLICACIONES																																																																																																																								
1.1			1			11601			200-13						Desmonte y limpieza en zonas no boscosas			Ha	2	\$ 1.116.737	\$ 2.233.474,00			0,90	\$ 1.005.063,30	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
2.1			1			11601			201-13						Demolición de Estructuras			m3	4100	\$ 88.558	\$ 363.087.800,00			2.055,00	\$ 181.986.690,00	-	\$ -	1.847,00	\$ 163.566.626,00																																																																																																				
3.1			1			11601			210-13						Excavación en roca de la explanación y canales			m3	2904	\$ 49.874	\$ 144.834.096,00			8.487,00	\$ 423.280.638,00	-	\$ -	7.973,00	\$ 397.645.402,00																																																																																																				
4.1			1			11601			210-13						Excavaciones en material común de la Explanación y Canales			m3	12874	\$ 8.514	\$ 109.609.236,00			7.948,00	\$ 67.669.272,00	-	\$ -	5.395,00	\$ 45.933.030,00																																																																																																				
5.1			1			11601			211-13						Remoción de Derrumbes			m3	50400	\$ 7.798	\$ 393.019.200,00			23.893,00	\$ 186.317.614,00	-	\$ -	20.625,00	\$ 160.833.750,00																																																																																																				
6.1			1			11601			220.1P						Material aluvial - crudo de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (No incluye transporte)			m3	33034	\$ 20.280	\$ 669.929.520,00			2.160,00	\$ 43.804.800,00	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
7.1			1			11601			220-13						Terraplenes			m3	33034	\$ 10.495	\$ 346.691.830,00			2.160,00	\$ 22.669.200,00	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
Subtotal																								\$ 2.029.405.156,00				\$ 926.733.277,30	\$ -	\$ -		\$ 767.978.808,00																																																																																																	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																																																																																																																																	
8.1			2			11602			320-13						Subbase Granular clase A			m3	2240	\$ 120.223	\$ 269.299.520,00			3.374,00	\$ 405.632.402,00	-	\$ -	2.412,20	\$ 290.001.920,60																																																																																																				
9.1			2			11602			320-13						Sub-base granular para bacheo clase A			m3	2100	\$ 136.030	\$ 285.663.000,00			1,00	\$ 136.030,00	-	\$ -	1,00	\$ 136.030,00																																																																																																				
10.1			2			11602			330-13						Base granular clase A			m3	2240	\$ 127.778	\$ 286.222.720,00			2.724,00	\$ 348.067.272,00	-	\$ -	1.757,90	\$ 224.620.946,20																																																																																																				
11.1			2			11602			330-13						Base granular para bacheo clase A			m3	1400	\$ 140.086	\$ 196.120.400,00			212,00	\$ 29.698.232,00	-	\$ -	15,00	\$ 2.101.290,00																																																																																																				
Subtotal																								\$ 1.037.305.640				\$ 783.533.936,00	\$ -	\$ -		\$ 516.860.186,80																																																																																																	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																																																																																																																																	
12.1			7			11603			420-13						Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1			m2	25800	\$ 2.334	\$ 60.217.200,00			11.399,20	\$ 26.605.731,28	893,20	\$ 2.084.728,80	10.082,50	\$ 23.532.555,00																																																																																																				
13.1			7			11603			421-13						Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1			m2	25800	\$ 1.849	\$ 47.704.200,00			30.854,00	\$ 57.049.046,00	11.273,80	\$ 20.845.256,20	28.489,70	\$ 52.677.455,30																																																																																																				
14.1			7			11603			450.1P						Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25			m3	799	\$ 689.661	\$ 551.039.139,00			1.234,50	\$ 851.396.504,50	-	\$ -	654,60	\$ 451.452.090,60																																																																																																				
15.1			7			11603			450.2P						Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			m3	1498	\$ 692.261	\$ 1.037.006.978,00			-	\$ -	893,90	\$ 818.812.107,90	-	\$ -																																																																																																				
16.1			7			11603			450.9P						Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos			m3	1050	\$ 715.070	\$ 750.823.500,00			354,00	\$ 253.134.780,00	-	\$ -	319,90	\$ 228.750.893,00																																																																																																				
17.1			5			11601			460.1P						Fresado de pavimento asfáltico			m3	630	\$ 55.907	\$ 35.221.410,00			682,50	\$ 38.156.527,50	-	\$ -	351,00	\$ 19.623.357,00																																																																																																				
18.1			5			11601			465-13						Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.			m3	840	\$ 60.671	\$ 50.963.640,00			670,90	\$ 40.704.173,90	-	\$ -	606,80	\$ 36.815.162,80																																																																																																				
Subtotal																								\$ 2.532.976.067				\$ 1.885.848.871,08	\$ 22.929.985,000		\$ 1.211.939.980,20																																																																																																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																																																																																																																																	
19.1			5			14101			600-13						Excavaciones varias sin clasificar			m3	4448	\$ 29.612	\$ 131.714.176,00			7.009,40	\$ 207.562.352,80	-	\$ -	4.865,50	\$ 144.077.186,00																																																																																																				
19.2			5			11601			600-13						Excavaciones varias sin clasificar			m3		\$ 29.612	\$ -			6.274,20	\$ 185.791.610,40	-	\$ -	4.678,90	\$ 138.551.596,80																																																																																																				
20.1			5			14101			600-13						Excavaciones varias en roca en seco			m3	7413	\$ 65.238	\$ 483.616.707,00			4.820,60	\$ 314.491.123,40	-	\$ -	2.820,60	\$ 184.013.123,40																																																																																																				
20.2			5			11601			600-13						Excavaciones varias en roca en seco			m3		\$ 65.238	\$ -			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
21.1			5			14101			600-13						Excavaciones varias en roca bajo agua			m3	2965	\$ 134.190	\$ 397.873.350,00			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
21.2			5			11601			600-13						Excavaciones varias en roca bajo agua			m3		\$ 134.190	\$ -			8,00	\$ 1.073.520,00	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
22.1			5			14101			610-13						Rellenos para Estructuras con suelo			m3	1334	\$ 33.421	\$ 44.583.614,00			11.744,40	\$ 392.509.592,40	11.744,40	\$ 392.509.592,40																																																																																																						
22.2			5			11601			610-13						Rellenos para Estructuras con suelo			m3		\$ 33.421	\$ -			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
23.1			5			14101			610-13						Relleno para estructuras con recebo			m3	6607	\$ 92.812	\$ 613.208.884,00			7.360,30	\$ 683.124.163,60	243,47	\$ 22.596.937,64	4.980,17	\$ 462.219.538,04																																																																																																				
23.2			5			11601			610-13						Relleno para estructuras con recebo			m3		\$ 92.812	\$ -			2.926,10	\$ 271.577.193,20	-	\$ -	1.910,40	\$ 177.308.044,80																																																																																																				
24.1			5			14101			610-13						Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.			m3	445	\$ 133.372	\$ 59.350.540,00			223,90	\$ 29.861.990,80	-	\$ -	223,90	\$ 29.861.990,80																																																																																																				
24.2			5			11601			610-13						Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.			m3		\$ 133.372	\$ -			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
25.1			5			14102			621.1.P.						Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)			m	144	\$ 1.967.723	\$ 283.352.112,00			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
26.1			5			14102			621.1.4P						Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase Ic=28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo)			m	854	\$ 5.026.348	\$ 4.292.501.192,00			213,20	\$ 1.071.617.393,60	-	\$ -	213,20	\$ 1.071.617.393,60																																																																																																				
27.1			4			14109			623-13						Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada			m	1980	\$ 367.258	\$ 727.170.840,00			2.082,00	\$ 764.631.156,00	60,00	\$ 22.035.480,00	1.514,50	\$ 556.212.241,00																																																																																																				
28.1			6			14104			630.1.2P						Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes			m3	1542	\$ 1.929.702	\$ 2.975.600.484,00			1.553,00	\$ 2.996.827.206,00	-	\$ -	1.553,00	\$ 2.996.827.206,00																																																																																																				
29.1			6			14103			630.1.P						Concreto clase 42 MPA, para viga cajón voladizo de puentes			m3	9813	\$ 2.087.765	\$ 20.487.237.945,00			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
30.1			6			14104			630.3.1P						Concreto clase 28 MPA, para vigas cajón voladizo de puentes			m3	2652	\$ 1.157.093	\$ 2.952.901.336,00			2.111,10	\$ 2.442.739.032,30	-	\$ -	1.780,80	\$ 2.060.551.214,40																																																																																																				
31.1			5			11603			630-13						Concreto clase 21 MPA			m3	8067	\$ 653.282	\$ 5.270.025.894,00			324,00	\$ 211.663.368,00	-	\$ -	165,30	\$ 107.987.514,60																																																																																																				
32.1			5			11603			630-13						Concreto clase 14 MPA			m3	1107	\$ 427.842	\$ 473.621.094,00			214,00	\$ 91.558.188,00	-	\$ -	192,10	\$ 82.188.448,20																																																																																																				
33.1			4			14109			632.1P						Baranda Metálica			m	1872	\$ 506.304	\$ 947.801.088,00			770,60	\$ 390.156.707,40	307,50	\$ 155.688.480,00	768,80	\$ 389.246.515,20																																																																																																				
34.1			5			14104			632-13						Baranda de concreto clase 28 Mpa			m	1480	\$ 198.944	\$ 294.437.120,00			1.756,60	\$ 349.465.030,40	-	\$ -	1.739,20	\$ 346.003.404,80																																																																																																				
35.1			4			14109			640-13						Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			kg	4073612	\$ 6.287	\$ 25.610.798.644,00			3.962.254,60	\$ 24.910.694.670,20	1.194,50	\$ 7.509.821,50	3.930.148,00	\$ 24.708.840.476,00																																																																																																				
35.2			4			11109			640-13						Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			kg		\$ 6.287	\$ -			436.410,30	\$ 2.743.711.556,10	-	\$ -	432.219,50	\$ 2.717.363.996,50																																																																																																				
36.1			4			14109			641-13						Acero de Presfuerzo			Tf-m	4592125	\$ 2.393	\$ 10.988.955.125,00			9.378.492,500	\$ 22.442.732.552,50	-	\$ -	8.866.062,80	\$ 21.216.488.280,40																																																																																																				
37.1			5			14166			642-13						Apoyo elastomero de D60 30X30X3 cms			u	32	\$ 757.666	\$ 24.245.312,00			-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																				
38.1			5			14166			642-13																																																																																																																								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-RN-4-FR-1							
												VERSION		1							
												PÁGINA									
FECHA														22	12	2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		ACTA No. 38		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 4.679.751.784,22		MES dic-24	
												ACTA FINAL									
CONTRATO No : 1646 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 8.93 MESES				PLAZO ACUMULADO: 38.48 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"														FECHA DE INICIO DEL CONT: 4-nov-21 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31-dic-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE, RUTA 4006 - KM58 Y VÍA ANTIGUA PIPRAL VILLAVICENCIO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														VALOR INICIAL (incluido IVA) (\$ 119.033.683.910 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B \$ 46.800.000.000 (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1678 DE2021														INTERVENTOR: CONSORCIO TRONCALES DE COLOMBIA				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 165.833.683.910			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima acta de modificación No. 22 de fecha 30 de noviembre de 2024		OBRA EJECUTADA										
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							
OBRAS VARIAS																					
57.1	5	11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	m²	16000	\$ 18.835	\$ 301.360.000,00	720,00	\$ 13.561.200,00	-	\$ -	-	\$ -						
Subtotal									\$ 301.360.000		\$ 13.561.200,00		\$ -		\$ -						
TRANSPORTES																					
58.1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	573022	\$ 1.175	\$ 673.300.850,00	185.740,40	\$ 218.244.970,00	-	\$ -	15.892,00	\$ 18.673.100,00						
59.1	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	476280	\$ 1.175	\$ 559.629.000,00	68.399,10	\$ 80.368.942,50	-	\$ -	48.804,20	\$ 57.344.935,00						
Subtotal									\$ 1.232.929.850		\$ 298.613.912,50		\$ -		\$ 76.018.035,00						
ÍTEM NO PREVISTOS																					
60.1	5	34207	NP1_OE-001	NP1_OE-001	Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del Viaducto del Km58	gl		\$ 257.920.958		1,00	\$ 257.920.958,00	-	\$ -	1,00	\$ 257.920.958,00						
61.1	5	14102	NP2_OE-013	621.1.4P -OE -013	Excavación confinada para Monocaisson D=5m (incluye excavación y retiro en material común y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPa)	m3		\$ 1.203.708		1.097,70	\$ 1.321.310.271,60	-	\$ -	1.097,70	\$ 1.321.310.271,60						
62.1	5	14102	NP3_OE-017		Campana de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f _c =28 MPa de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo	m3		\$ 2.148.195		68,80	\$ 147.795.816,00	-	\$ -	68,80	\$ 147.795.816,00						
63.1	6	14104	NP4_OE-018	630.1.2P - OE-018	Concreto f _c = 42 Mpa - Pilas sección hueca y doble pared	m3		\$ 2.052.473		665,00	\$ 1.364.894.545,00	-	\$ -	665,00	\$ 1.364.894.545,00						
64.1	5	11709	NP5_OE-021	NP5_OE-021	Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F _c = 21 Mpa para Estabilización de Taludes e=10 cm	m3		\$ 1.392.071		358,70	\$ 499.335.867,70	102,60	\$ 142.826.484,60	245,90	\$ 342.310.258,90						
65.1	5	11709	NP6_OE-024	621.1.4P -OE -024	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f _c =28 MPa de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo	m		\$ 2.699.485		330,40	\$ 891.909.844,00	-	\$ -	330,40	\$ 891.909.844,00						
66.1	4	11109	NP7_OE-028		Malla Electrosoldada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes (REVERS)	Kg		\$ 10.865		10.833,90	\$ 117.710.323,50	4.706,40	\$ 51.135.036,00	9.539,40	\$ 103.645.581,00						
67.1	5	11709	NP8_OE-052	621.1.4P -OE -052	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f _c =28 MPa de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 1.966.970		252,60	\$ 496.856.622,00	-	\$ -	252,60	\$ 496.856.622,00						
68.1	5	11709	NP9_OE-053	621.1.4P -OE -053	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f _c =28 MPa de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 3.403.817		130,90	\$ 445.559.645,30	-	\$ -	130,90	\$ 445.559.645,30						
69.1	6	14104	NP10_OE-019	630.3.1P	Concreto clase 35 MPa para Dados y Zapatas.	m3		\$ 1.267.354		1.154,40	\$ 1.463.033.457,60	-	\$ -	1.154,40	\$ 1.463.033.457,60						
70.1	5	11601		NP11_OE-062	Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diametro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Patio Bonito (Incluye Excavaciones, rellenos y atraque con tubería)	m		\$ 603.802		36,00	\$ 21.736.872,00	-	\$ -	36,00	\$ 21.736.872,00						
71.1	5	11604	663-22	NP12_OE-029	Tubería PVC perforada diametro 6"	m		\$ 62.203		636,00	\$ 39.561.108,00	-	\$ -	235,50	\$ 14.648.806,50						
72.1	5	11709	233-22	NP13_OE-032	Geomalla para refuerzos granulares	m2		\$ 28.505		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -						
73.1	5	11709	232-22	NP14_OE-034	Geotextil NT 4000 o similar	m2		\$ 13.898		8.251,60	\$ 114.680.736,80	-	\$ -	5.083,20	\$ 70.646.313,60						
74.1	5	11709	233-22	NP15_OE-035	Geomalla Uniaxial RTU 58 kN/m	m2		\$ 15.429		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -						
75.1	5	11709	233-22	NP16_OE-036	Geomalla Uniaxial RTU 114 kN/m	m2		\$ 30.594		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -						
76.1	4	11109		NP17_OE-057	Anclaje 10 toneladas (2 torones)	m		\$ 455.534		528,00	\$ 240.521.952,00	-	\$ -	396,00	\$ 180.391.464,00						
77.1	4	11109		NP18_OE-058	Anclaje 20 toneladas (3 torones)	m		\$ 501.756		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -						
78.1	4	11109		NP19_OE-059	Anclaje 30 toneladas (3 torones)	m		\$ 570.129		2.340,00	\$ 1.334.101.860,00	390,00	\$ 222.350.310,00	1.520,00	\$ 866.596.080,00						
79.1	4	14109		NP20_OE-044	Diseño, fabricación (incluye prototipos), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular	und		\$ 728.279.827		8,00	\$ 5.826.238.616,00	-	\$ -	8,00	\$ 5.826.238.616,00						
80.1	4	14109		NP21_OE-023	Anclaje para mono-caissons barra D=50mm Perforación D=4.5"	m		\$ 816.990		429,60	\$ 350.978.904,00	-	\$ -	429,60	\$ 350.978.904,00						
81.1	4	11601		NP22_OE-044	Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de altadensidad PE-100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)	m		\$ 109.522		553,90	\$ 60.664.235,80	-	\$ -	516,30	\$ 56.546.208,60						
82.1	4	11109		NP23_OE-022	Anclaje 50 toneladas (5 torones)	m		\$ 651.332		1.110,00	\$ 722.978.520,00	-	\$ -	60,00	\$ 39.079.920,00						
83.1	4	14109		NP24_OE-077	Nacionalización, agenciamiento aduanero, transporte nacional a obra e instalacón de aisladores sísmicos tipo pendular.	und		\$ 266.301.030,00		8,00	\$ 2.130.408.240,00	-	\$ -	8,00	\$ 2.130.408.240,00						
84.1	6	14103	630.22	NP25_OE-014	Concreto f _c = 49 MPa, para viga cajón voladizo de puentes	m3		\$ 2.548.952,00		11.038,20	\$ 28.135.841.966,40	-	\$ -	11.038,20	\$ 28.135.841.966,40						
85.1	6	14103		NP26_OE-113	Concreto f _c =60 MPa - para meseta de aisladores	m3		\$ 2.127.600,00		333,40	\$ 709.341.840,00	-	\$ -	319,70	\$ 680.193.720,00						
86.1	4	14109		NP27_OE-025	Conectores Mecánicos #10	und		\$ 75.902,00		1.985,00	\$ 150.665.470,00	-	\$ -	1.985,00	\$ 150.665.470,00						
87.1	1	11701		NP28_OE-007	Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, balde de 1.17 m3	hr		\$ 287.587,00		31,00	\$ 8.915.197,00	-	\$ -	11,00	\$ 3.163.457,00						
88.1	1	11701		NP29_OE-009	Retrocargador, potencia 84 kw, pala de 1 m3	hr		\$ 213.806,00		89,00	\$ 19.028.734,00	-	\$ -	89,00	\$ 19.028.734,00						
89.1	1	11701		NP30_OE-010	Minicargador sobre llanta, potencia 22 KN	hr		\$ 132.834,00		24,00	\$ 3.188.016,00	-	\$ -	24,00	\$ 3.188.016,00						
90.1	1	11701		NP31_OE-098	Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3.312m	hr		\$ 278.377,00		21,00	\$ 5.845.917,00	-	\$ -	21,00	\$ 5.845.917,00						
91.1	1	11701		NP32_OE-099	Motoniveladora, potencia 193 HP	hr		\$ 247.000,00		7,00	\$ 1.729.000,00	-	\$ -	7,00	\$ 1.729.000,00						
92.1	1	11701		NP33_OE-100	Vibrocompactor doble rodillo 9930 KG	hr		\$ 170.170,00		16,00	\$ 2.722.720,00	-	\$ -	16,00	\$ 2.722.720,00						
93.1	5	11604	671-22	NP34_OE-160	Cuneta de concreto de 28 MPa vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 690.743,00		242,30	\$ 167.367.028,90	71,60	\$ 49.457.198,80	125,60	\$ 86.757.320,80						
94.1	5	11604	671-22	NP35_OE-144	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		\$ 584.622,00		201,60	\$ 117.859.795,20	19,70	\$ 11.517.053,40	166,10	\$ 97.105.714,20						
95.1	5	11604	232-22	NP36_OE-117	Suministro e instalación de Manto (Biomanto TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes	m2		\$ 45.938,00		2.645,80	\$ 121.542.760,40	-	\$ -	1.911,00	\$ 87.787.518,00						
96.1	5	11604		NP37_OE-069	Suministro e instalación de Bolsacreto para protección de Pilas	und		\$ 1.954.862,00		3.004,00	\$ 5.872.405.448,00	80,00	\$ 156.388.960,00	2.933,00	\$ 5.733.610.246,00						
97.1	5	11604		NP38_OE-141	Enrocado para protección antisacavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto)	m3		\$ 586.001,00		5.891,50	\$ 3.452.424.891,50	-	\$ -	4.868,70	\$ 2.853.063.088,70						
98.1	5	11604		NP39_OE-048	Núcleo para relleno de trasdos Bolsacretos	m3		\$ 89.966,00		20.846,00	\$ 1.862.923.836,00	-	\$ -	421,60	\$ 37.676.705,60						
99.1	5	14101		NP40_OE-162	Excavaciones para protección de pilas con presencia de agua	m3		\$ 44.347,00		27.138,10	\$ 1.203.493.320,70	-	\$ -	27.137,90	\$ 1.203.480.016,60						
100.1	5	11603	450-13	NP41_OE-037	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19 Asfalto Modif. con Polímeros Tipo III	m3		\$ 1.752.289,00		1.414,00	\$ 2.477.736.646,00	767,86	\$ 1.345.512.631,54	1.228,86	\$ 2.153.493.089,44						
101.1	5	11604	163-22	NP42_OE-134	Tubería de PVC Novafort, de 900 mm de diametro interior	m		\$ 1.310.390,00		18,00	\$ 23.587.020,00	-	\$ -	18,00							

Consorcio Vía del oriente OHLA				MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOT Á VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"				Codigo: CO-CO-3COA05-GEIS-PL-122							
														Rev: 0.1	
PREACTA DE OBRA No. 38 - PERIODO 1 A 22 DE DICIEMBRE DE 2024															
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES TOTALES				OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA							
		ESP GRAL.	ESP PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TRAMO 1 (VADUCTO KM-58)	VALOR TRAMO 1 (VADUCTO KM-58)	CANTIDAD TRAMO 2 (VÍA PPRIAL-VLLAVICENCIO)	VALOR TRAMO 2 (VÍA PPRIAL-VLLAVICENCIO)	CANTIDAD MES T1 + T2 TOTAL	VALOR MES T1 + T2 TOTAL	
Cundinamarca															
Meta															
EXPLICACIONES															
1.1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	M2	9.90	\$ 1.116.737	\$ 11.055.063,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
2.1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2.055,00	\$ 88.558	\$ 181.995.690,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
3.1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	8.487,00	\$ 49.874	\$ 423.280.638,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4.1	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	7.948,00	\$ 1.948,00	\$ 15.483.224,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
5.1	211.1	211-13		Remoción de Derribos	m3	23.893,00	\$ 7.798	\$ 186.317.614,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
6.1	220.1P	220-13	220.1P	incluye transporte	m3	2.160,00	\$ 20.280	\$ 43.804.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.1	220.1	220-13		Terapijoles	m3	2.160,00	\$ 10.495	\$ 22.659.200,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
8.1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	3.374,00	\$ 120.273	\$ 405.632.402,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
9.1	320.4	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	1.00	\$ 136.030	\$ 136.030,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
10.1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	2.724,00	\$ 127.778	\$ 348.067.272,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
11.1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	212,00	\$ 140.086	\$ 29.698.232,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
UNIFORMES DE CONCRETO															
12.1	420.2	420-13		Riezo de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	11.399,20	\$ 2.334	\$ 26.605.731,28	893,20	\$ 2.084.728,80	-	\$ -	893,200	\$ 2.084.728,80	
13.1	421.1	421-13		Piso de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	30.854,00	\$ 1.849	\$ 57.049.046,00	11.273,80	\$ 20.845.256,20	-	\$ -	11.273,800	\$ 20.845.256,20	
14.1	450.1P	450-13	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	1.234,50	\$ 689.661	\$ 851.386.504,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.1	450.2P	450-13	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	893,90	\$ 682.261	\$ 610.812.107,90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
16.1	450.9P	450-13	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	354,00	\$ 715.070	\$ 253.134.780,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
17.1	460.1P	460-13	460.1P	Excavación y relleno asfáltico	m3	-	\$ 55.807	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
18.1	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	670,90	\$ 60.671	\$ 40.704.173,90	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
19.1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.009,40	\$ 29.612	\$ 207.562.352,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
19.2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	6.274,20	\$ 29.612	\$ 185.791.610,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
20.1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	4.020,60	\$ 65.239	\$ 264.491.123,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
20.2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 65.239	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
21.1	600.2.2	600-13		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	-	\$ 134.190	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
21.2	600.2.2	600-13		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	8,00	\$ 134.190	\$ 1.073.520,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
22.1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11.744,40	\$ 33.421	\$ 392.509.592,40	11.744,40	\$ 392.509.592,40	-	\$ -	11.744,400	\$ 392.509.592,40	
22.2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	\$ 33.421	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
23.1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con relleno	m3	7.360,30	\$ 92.812	\$ 683.124.163,60	243,47	\$ 22.596.937,64	-	\$ -	243,470	\$ 22.596.937,64	
23.2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con relleno	m3	2.926,10	\$ 92.812	\$ 271.577.193,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
24.1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo S&G	m3	223,90	\$ 133.372	\$ 29.861.990,80	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
24.2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo S&G	m3	-	\$ 133.372	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
25.1	621.1.P	621-13	621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.0 m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$ 1.967.723	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
26.1	621.1.4P	621-13	621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 2.5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, y no incluye acero de refuerzo)	m	213,20	\$ 5.026.348	\$ 1.071.617.393,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
27.1	623.1.1	623-13		Anclaje tipo pasivos D=1 pulgada	m	2.082,00	\$ 367.258	\$ 764.631.156,00	60,00	\$ 22.035.480,00	-	\$ -	60,000	\$ 22.035.480,00	
28.1	630.1.2P	630-13	630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para alfalsas de ruinas	m3	1.553,00	\$ 1.929.702	\$ 2.996.827.206,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
29.1	630.1.P	630-13	630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas columnas y pilares de puentes	m3	-	\$ 2.087.765	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
30.1	630.3.1P	630-13	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA, para Zanatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	2.111,10	\$ 1.157.093	\$ 2.442.739.032,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
31.1	630.4	630-13		Concreto clase 24 MPA	m3	324,00	\$ 653.282	\$ 211.663.368,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
32.1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	214,00	\$ 427.842	\$ 91.558.188,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
33.1	632.1P	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	770,60	\$ 506.304	\$ 390.156.707,40	307,50	\$ 155.688.480,00	-	\$ -	307,500	\$ 155.688.480,00	
34.1	632.1	632-13		Baranda de concreto clase 28 Mpa	m	1.756,60	\$ 198.944	\$ 349.465.030,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
35.1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	3.962.254,60	\$ 6.287	\$ 24.910.094.670,20	1.194,50	\$ 7.509.821,50	-	\$ -	1.194,500	\$ 7.509.821,50	
35.2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	436.410,30	\$ 6.287	\$ 2.743.711.556,10	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
36.1	641.1	641-13		Acero de Prestalluzo	T-m	9.378.492,50	\$ 2.393	\$ 22.442.732.552,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
37.1	642	642-13		Apoyo elastomérico de D60 30X30X3 cms	u	-	\$ 757.666	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
38.1	642	642-13		Sello para juntas para puentes (JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICAS REFORZADAS TIPO DHT-52 PARA APERTURA DE 50MM Y MOVIMIENTO DE +/- 28M)	m	-	\$ 2.051.895	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
39.1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	95,80	\$ 540.910	\$ 51.819.178,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
40.1	663.3P	663-13	663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	301,10	\$ 39.113	\$ 11.475.824,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
41.1	670.2	670-13		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-Sn1-MM	m3	-	\$ 297.330	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
42.1	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	82,30	\$ 462.924	\$ 38.098.645,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
43.1	673.1	673-13		Geotextil Tipo I no tejido	m2	5.172,10	\$ 6.176	\$ 31.942.889,50	112,50	\$ 694.800,00	-	\$ -	112,500	\$ 694.800,00	
44.1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	1.364,80	\$ 98.534	\$ 134.478.203,20	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
45.1	673.3	673-13		Material de cobertura tipo S&G	m3	-	\$ 138.568	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
46.1	673.3P	673-13	673.3P	Geotextil	m	330,00	\$ 137.670	\$ 45.431.100,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
47.1	674	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1.968,50	\$ 151.573	\$ 296.855.720,50	-	\$ -	375,00	\$ 56.839.875,00	375,000	\$ 56.839.875,00	
48.1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc galvanizado)	m3	192,00	\$ 225.351	\$ 43.267.392,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
49.1	683.4	683-13		Geomalla de Fachada Tipo UX100 o similar para Muros de tierra estabilizada Mecánicamente con Geonitidos.	m2	-	\$ 21.073	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
SERIALIZACION Y SEGURIDAD															
50.1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarca	m	156.668,10	\$ 1.435	\$ 224.818.723,50	9.372,60	\$ 13.449.681,00	-	\$ -	9.372,600	\$ 13.449.681,00	
51.1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica para base agua para marca Vial con pun	m2	6.958,00	\$ 17.661	\$ 122.885.238,00	1.683,92	\$ 29.739.711,12	-	\$ -	1.683,920	\$ 29.739.711,12	
52.1	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de techos reflectivos bidireccionales	u	1.942,00	\$ 8.346	\$ 16.207.932,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
53.1	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito ap. r.v y sl. (75cm*75cm) con lamina	u	41,00	\$ 395.763	\$ 16.226.283,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
54.1	730.1	730-13		Defensa metálica	m	350,00	\$ 230.532	\$ 80.686.200,00	240,00	\$ 55.327.680,00	-	\$ -	240,000	\$ 55.327.680,00	
55.1	730.2	730-13		Sección final	u	36,00	\$ 103.189	\$ 3.714.804,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
56.1	740.1	740-13		Capatafios	u	612,00	\$ 17.625	\$ 10.786.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
OBRAS VARIAS															
57.1	810.1	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	m²	720,00	\$ 19.835	\$ 14.280.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
TRANSPORTES															
58.1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	185.740,40	\$ 1.175	\$ 218.244.970,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
59.1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derribos, medido a partir de cien metros (100	m3-km	68.399,10	\$ 1.175	\$ 80.368.942,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	

Consorcio

Vía del Oriente

OHLA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 88 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETA DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"

Code: CO-01CO405-GES-PL-122

Rev: 0.1

No. DE ORDEN

ITEM DE PAGO

ESP. GRAL.

ESP. PART.

DESCRIPCIÓN ITEM

UND

CANTIDAD TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CANTIDAD TRAMO 1 (VIA DUODUTO KM-68)

VALOR TRAMO 1 (VIA DUODUTO KM-68)

CANTIDAD TRAMO 2 (VIA PIRRAL VILLAVICENCIO)

VALOR TRAMO 2 (VIA PIRRAL VILLAVICENCIO)

CANTIDAD MES T1 + T2 TOTAL

VALOR MES T1 + T2 TOTAL

ITEM NO PROYECTOS

60.1

NP1_OE-001

NP1_OE-001

Traslado de redes eléctricas de ENEL COLOMBIA que interfieren en las obras del viaducto del Km88

gl

1,00

\$ 257.920.958

\$ 67.037.027.032,00

-

\$ -

-

\$ -

61.1

NP2_OE-013

621.14P_OE_013

Excavación confinada para Monocaisson D=10m (incluye excavación y retiro en material común y roca, incluye anillos en concreto de 21 MPA)

m3

1.097,70

\$ 1.203.708

\$ 1.321.310.271,60

-

\$ -

-

\$ -

62.1

NP3_OE-017

621.22

Cimentación de concreto vaciado en sitio tipo caissons concreto clase fcc-28 MPA de diámetro 2,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro, no incluye acero de refuerzo)

m3

68,80

\$ 2.148.195

\$ 147.795.816,00

-

\$ -

-

\$ -

63.1

NP4_OE-018

630.1.2P_OE_018

Concreto C= 42 Mpa - Placa sección hueca y doble panel

m3

665,00

\$ 2.052.473

\$ 1.364.894.545,00

-

\$ -

-

\$ -

64.1

NP5_OE-021

NP5_OE-021

Concreto Clase D - Concreto Lanzado de F'c = 21 MPA para Estabilización de Taludes e=10 cm

m3

358,70

\$ 1.932.071

\$ 49.335.867,70

-

\$ 102,60

142.826.484,60

102,60

\$ 142.826.484,60

65.1

NP6_OE-024

621.14P_OE_024

Pisote de concreto vaciado en sitio tipo caissons concreto clase fcc-28 MPA de diámetro 1,5 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material y no incluye acero de refuerzo)

m

330,40

\$ 2.699.485

\$ 891.909.844,00

-

\$ -

-

\$ -

66.1

NP7_OE-028

812.22

Malla Electroductada de Acero 150 x 150 x 6 mm en Taludes

Kg

10.833,90

\$ 10.865

\$ 117.710.323,50

1.627,60

\$ 17.683.874,00

3.078,80

\$ 33.451.162,00

4.706,40

\$ 51.135.036,00

67.1

NP8_OE-052

621.14P_OE_052

Pisote de concreto vaciado en sitio tipo caissons concreto clase fcc-28 MPA de diámetro 1,7 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)

m

252,60

\$ 1.966.970

\$ 496.854.622,00

-

\$ -

-

\$ -

68.1

NP9_OE-053

621.14P_OE_053

Pisote de concreto vaciado en sitio tipo caissons concreto clase fcc-28 MPA de diámetro 1,8 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)

m

130,90

\$ 3.403.817

\$ 445.559.645,30

-

\$ -

-

\$ -

69.1

NP10_OE-019

630.3.1P

Concreto clase 3S MPA para Ductos y Zapatas

m3

1.154,40

\$ 1.267.354

\$ 1.463.033.457,60

-

\$ -

-

\$ -

70.1

NP11_OE-062

NP11_OE-062

Desmontaje, reubicación temporal y definitiva de la línea de conducción de 6" de diámetro del acueducto de la Vereda Buena Vista Sector Pao Bonito (incluye Excavaciones, rellenos y arranque con toluda)

m

36,00

\$ 603.802

\$ 21.736.872,00

-

\$ -

-

\$ -

71.1

NP12_OE-029

663.22

Tubería PVC perforada diámetro 6"

m

636,00

\$ 62.203

\$ 39.561.108,00

-

\$ -

-

\$ -

72.1

NP13_OE-032

232.22

Geomalla para refuerzos granulares

m2

2.000,00

\$ 28.505

\$ 57.010.000,00

-

\$ -

-

\$ -

73.1

NP14_OE-034

232.22

Geotextil NT 4000 x similar

m2

8.251,60

\$ 13.898

\$ 114.680.736,80

-

\$ -

-

\$ -

74.1

NP15_OE-036

232.22

Geomalla Universal RTU 58 kN/m

m2

-

\$ 15.429

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

75.1

NP16_OE-038

232.22

Geomalla Universal RTU 114 kN/m

m2

-

\$ 30.594

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

76.1

NP17_OE-057

NP17_OE-057

Anclaje 10 toneladas (2 toneles)

m

528,00

\$ 455.534

\$ 240.521.952,00

-

\$ -

-

\$ -

77.1

NP18_OE-058

NP18_OE-058

Anclaje 20 toneladas (2 toneles)

m

-

\$ 501.756

\$ -

-

\$ -

-

\$ -

78.1

NP19_OE-059

NP19_OE-059

Oseño, fabricación (incluye prototipo), ensayos y transporte internacional a puerto en Colombia de aisladores sísmicos tipo pendular

m

2.340,00

\$ 570.129

\$ 1.334.101.880,00

-

\$ -

390,00

\$ 222.350.310,00

390,00

\$ 222.350.310,00

79.1

NP20_OE-044

NP20_OE-044

Anclaje para muros-caissons barra D=50/50 Perforación D=4-6"

m

8,00

\$ 728.279.827

\$ 5.826.238.616,00

-

\$ -

-

\$ -

80.1

NP21_OE-023

NP21_OE-023

Desmontaje y traslado de acueducto Vereda San Roque en tubería de Polietileno de alta densidad PE-100 (incluye apiques, excavación, llenos, suministro e instalación de accesorios)

m

55,90

\$ 109.522

\$ 60.664.235,80

-

\$ -

-

\$ -

81.1

NP22_OE-006

NP22_OE-006

Anclaje 50 toneladas (2 toneles)

m

1.110,00

\$ 651.332

\$ 722.978.520,00

-

\$ -

-

\$ -

82.1

NP23_OE-022

NP23_OE-022

Neutralización, apagamiento, aduanero, transporte nacional a obra e instalación de aisladores sísmicos especiales

und

8,00

\$ 266.301.030

\$ 2.130.406.240,00

-

\$ -

-

\$ -

83.1

NP24_OE-077

NP24_OE-077

Concreto C= 49 MPA, para viga capón vializados de puentes

m3

11.038,20

\$ 2.548.952

\$ 28.135.841.966,40

-

\$ -

-

\$ -

84.1

NP25_OE-014

630.22

Concreto C= 40 Mpa - para cimientos de aisladores

m3

333,40

\$ 2.127.601

\$ 709.341.840,00

-

\$ -

-

\$ -

85.1

NP26_OE-113

NP26_OE-113

Conectores Mecánicos #10

m

1.985,00

\$ 75.902

\$ 150.665.470,00

-

\$ -

-

\$ -

86.1

NP27_OE-025

NP27_OE-025

Excavadora sobre oruga, potencia 116 kw, baulde de 1,17 m3

hr

31,00

\$ 287.587

\$ 8.915.197,00

-

\$ -

-

\$ -

87.1

NP28_OE-007

NP28_OE-007

Bromacalor, potencia 84 kw, pala de 1 m3

hr

89,00

\$ 213.895

\$ 19.025.724,00

-

\$ -

-

\$ -

88.1

NP29_OE-008

NP29_OE-008

Mincavator sobre llanta, potencia 22 KN

hr

24,00

\$ 132.834

\$ 3.188.016,00

-

\$ -

-

\$ -

89.1

NP30_OE-010

NP30_OE-010

Bulldozer, rendimiento motor de 161 KW, longitud de placa frontal 3,312m

hr

21,00

\$ 278.877

\$ 5.845.917,00

-

\$ -

-

\$ -

90.1

NP31_OE-098

NP31_OE-098

Motocombi, potencia 193 HP

hr

7,00

\$ 247.000

\$ 1.729.000,00

-

\$ -

-

\$ -

91.1

NP32_OE-099

NP32_OE-099

Vibrocompactor, doble rotulo 9930 KG

hr

16,00

\$ 170.170

\$ 2.722.720,00

-

\$ -

-

\$ -

92.1

NP33_OE-100

NP33_OE-100

Cuñete de concreto de 28 MPA vaciado in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo

m3

242,30

\$ 690.743

\$ 167.367.028,90

71,60

\$ 49.457.198,80

71,60

\$ 49.457.198,80

93.1

NP34_OE-160

671.22

Cuñete de concreto de 21 MPA vaciado in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo

m3

201,60

\$ 584.622

\$ 117.859.795,20

19,70

\$ 11.517.053,40

19,70

\$ 11.517.053,40

94.1

NP35_OE-144

671.22

Suministro e instalación de Manto (Boltanor TR-50) con ganchos de anclaje para su fijación en la estabilización de taludes

m2

2.645,80

\$ 45.938

\$ 121.542.760,40

-

\$ -

-

\$ -

95.1

NP36_OE-117

232.22

Suministro e instalación de Bolsacero para protección de Pilas

und

3.004,00

\$ 1.954.862

\$ 5.872.405.448,00

80,00

\$ 156.388.960,00

80,00

\$ 156.388.960,00

96.1

NP37_OE-069

NP37_OE-069

Erradicar para protección anticoncavación con piedra > 1m (incluye matriz en concreto)

m3

5.891,50

\$ 586.001

\$ 3.452.424.891,50

-

\$ -

-

\$ -

97.1

NP38_OE-141

NP38_OE-141

Excavación para relleno de trasdos Bolsaceros

m3

20.846,00

\$ 89.366

\$ 1.862.923.636,00

-

\$ -

-

\$ -

98.1

NP39_OE-048

NP39_OE-048

Nucleación para protección de pilas con presencia de agua

m3

27.138,10

\$ 44.347

\$ 1.203.493.320,70

-

\$ -

-

\$ -

99.1

NP40_OE-162

NP40_OE-162

Malla D=10, Caliente, 10x20 en Asfalto Ideal, con Pulverizos, Tipo III

m2

1.414,00

\$ 1.252.298

\$ 1.771.298.000,00

-

\$ -

787,80

\$ 1.345.512.631,54

787,80

\$ 1.345.512.631,54

100.1

NP41_OE-037

450.13

Placa de PVC Novafort, de 900 mm de diámetro interior

m

18,00

\$ 1.310.390

\$ 23.587.020,00

-

\$ -

-

\$ -

101.1

NP42_OE-134

163.22

Ploteo de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPA de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)

m

32,00

\$ 4.215.990

\$ 135.754.878,00

-

\$ -

-

\$ -

102.1

NP43_OE-065

121.22

Ploteo de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fcc-28 MPA de diámetro 2 m, incluye excavación en roca, bajo agua, incluye retiro de material, no incluye acero de refuerzo)

m

30,00

\$ 36.382.194

\$ 1.091.465.820,00

30,00

\$ 1.091.465.820,00

30,00

\$ 1.091.465.820,00

103.1

NP44_OE-041

NP44_OE-041

Cinta PVC V15

m

551,30

\$ 67.619

\$ 37.278.354,70

-

\$ -

-

\$ -

104.1

NP45_OE-083

NP45_OE-083

Apoyos inferiores para estibos

und

6,00

\$ 109.014.957

\$ 654.089.742,00

-

\$ -

-

\$ -

105.1

NP46_OE-042

142.22

Apoyos deslizantes superiores para estibos

und

4,00

\$ 39.788.895

\$ 157.155.580,00

-

\$ -

-

\$ -

106.1

NP47_OE-043

142.22

Desmantelamiento y ubicación temporal de letrero "Guayabeta" y Virgen Barrio Nuevo (no incluye adecuaciones eléctricas ni instalación del trazo)

Gl

1,00

\$ 32.884.038

\$ 32.884.038,00

-

\$ -

-

\$ -

107.1

NP48_OE-129

NP48_OE-129

Geotextil

m2

719,90

\$ 77.082

\$ 55.491.331,80

-

\$ -

-

\$ -

108.1

NP49_OE-115

NP49_OE-115

Suministro e instalación de instrumentación geotécnica mediante inclinómetros

m

100,00

\$ 1.554.995

\$ 155.499.500,00

-

\$ -

-

\$ -

109.1

NP50_OE-166

NP50_OE-166

Medición de elementos de instrumentación

und

12,00

\$ 2.169.761

\$ 26.037.132,00

-

\$ 3,00

6.509.283,00

3,00

\$ 6.509.283,00

110.1

NP51_OE-167

NP51_OE-167

Suministro e instalación de baranda sobre new jersey

m

769,50

\$ 352.578

\$ 271.308.771,00

768,80

\$ 271.061.966,40

768,80

\$ 271.061.966,40

111.1

NP52_OE-031

NP52_OE-031

Zanja de coronación (cuneta flexible) tipo paxco o similar, no incluye conformación de superficie de apoyo

m

78,20

\$ 65.941

\$ 5.156.586,20

-

\$ -

-

\$ -

112.1

NP53_OE-190

NP53_OE-190

Anclaje epoxico de varilla 5/8" suministro e instalación, no incluye acero

und

81,00

\$ 87.649

\$ 7.099.569,00

-

\$ -

-

\$ -

113.1

NP54_OE-096

NP54_OE-096

Tubería de PVC novafort, de 10" de diámetro interior

und

16,00

\$ 301.389

\$ 4.822.224,00

-

\$ -

-

\$ -

114.1

NP55_OE-173

663.22

Rejilla de concreto para canal

und

51,00

\$ 48.327

\$ 2.464.677,00

-

\$ -

-

\$ -

115.1

NP56_OE-126

NP56_OE-126

Retiro y acopio en obra de señal vertical

und

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

-

\$ -

-

\$ -

116.1

NP57_OE-054

NP57_OE-054

Suministro e instalación de iluminación para el viaducto (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 1.250.454.387

\$ 1.250.454.387,00

0,05

\$ 62.522.719,35

0,05

\$ 62.522.719,35

117.1

NP58_OE-155

NP58_OE-155

Suministro e instalación de iluminación para vías de acceso (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 882.091.674,00

\$ 882.091.674,00

0,05

\$ 44.104.583,70

0,05

\$ 44.104.583,70

118.1

NP59_OE-155A

NP59_OE-155A

Suministro e instalación de luminarias para enlace con infraestructura existente (incluye accesorios y soportes)

gl

1,00

\$ 33.808.665

\$ 33.808.665,00

0,05

\$ 1.690.433,25

0,05

\$ 1.690.433,25

119.1

NP60_OE-182

NP60_OE-182

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

120.1

NP61_OE-183

NP61_OE-183

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

121.1

NP62_OE-184

NP62_OE-184

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

122.1

NP63_OE-185

NP63_OE-185

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

123.1

NP64_OE-186

NP64_OE-186

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

124.1

NP65_OE-187

NP65_OE-187

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

125.1

NP66_OE-188

NP66_OE-188

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

126.1

NP67_OE-189

NP67_OE-189

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

127.1

NP68_OE-190

NP68_OE-190

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

128.1

NP69_OE-191

NP69_OE-191

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

129.1

NP70_OE-192

NP70_OE-192

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

130.1

NP71_OE-193

NP71_OE-193

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

131.1

NP72_OE-194

NP72_OE-194

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

132.1

NP73_OE-195

NP73_OE-195

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

133.1

NP74_OE-196

NP74_OE-196

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

134.1

NP75_OE-197

NP75_OE-197

Suministro e instalación de iluminación para vía de retorno (incluye accesorios de anclaje y soportes)

gl

1,00

\$ 46.623.875

\$ 46.623.875,00

1,00

\$ 46.623.875,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		META		PERIODO MES:		01 al 22 diciembre de 2024	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.		VALOR BÁSICO ACTA: \$		4.679.751.784,22			
(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)							

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	Entrega versión 0 con comunicación OHLA-CVO-4145-24
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ENRIQUE RESTREPO SULEZ	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALFREDO ACOSTA MONTOYA	Versión aprobada
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	Tramitada para pago
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS A. VARGAS AMEZQUITA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA	

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Fecha: 2024.12.16 23:57:21 -05'00'

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.: 1646 DE 2021	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES"	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	NIT. 901.529.435-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, EL Ordenador del Pago: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA	
(Indicar el ordenador del pago)	
AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 4.474.630.467,42	
VALOR EN LETRAS: Cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro millones seiscientos treinta mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con cuarenta y dos centavos M/Cte.	
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.38	
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	
DEL PERIODO 01 al 22 diciembre de 2024	
(Indicar el periodo del Acta)	
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
Firma:	Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA
Matrícula profesional No.: 25202-25038 CND	Matrícula profesional No.: 25202-151946 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)	GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:	Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).	
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.	

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Fecha: 2024.12.16 23:57:21 -05'00'

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Nombre: VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL

ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N°: 1646 DE 2021

Contratista : CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

Objeto del Contrato :
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO

Acta N°: 38

Valor basico : \$ 4.679.751.784,22

Período : 01 al 22 diciembre de 2024

Valor Incluido Iva : \$ 4.714.348.240,51

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Gestion social, predial y ambiental)	Subtotal
1	40MTA	Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450	\$ 465.353.101,21	\$ -	\$ 176.574.498,74	\$ 641.927.599,95
2	4006	Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006)	\$ 3.887.967.576,24	\$ -	\$ 184.453.064,32	\$ 4.072.420.640,56
3						
4						
5						
TOTALES			\$ 4.353.320.677,45	\$ -	\$ 361.027.563,06	\$ 4.714.348.240,51

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		META	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.529.435-0	Villavicencio	Mantenimiento de la vía K80+000 a K94+0450		\$ 641.927.599,95	\$ 637.017.154,95
TOTAL DEPARTAMENTO 1				\$ 641.927.599,95	\$ 637.017.154,95

NIT	DEPARTAMENTO 2		CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.529.435-0	Guayabetal	Viaducto Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio (4006)		\$ 4.072.420.640,56	\$ 4.042.734.629,27
TOTAL DEPARTAMENTO 2				\$ 4.072.420.640,56	\$ 4.042.734.629,27

NIT	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3				\$ -	\$ -

TOTAL				\$ 4.714.348.240,51	\$ 4.679.751.784,22
-------	--	--	--	---------------------	---------------------


CONTRATISTA
JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS
Representante Legal o apoderado
CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE
Cédula de extrajjería No. 401.968


INTERVENTOR
DANIEL REBOLLEDO DELGADO
Representante legal o apoderado
CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA
Cédula de ciudadanía No. 79.144.238

Firmado digitalmente por
Daniel REBOLLEDO DELGADO
Fecha: 2024.12.16 23:02:57 -05'00'



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES


CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1646 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	<u>38</u>	<u>01 al 22 diciembre de 2024</u>
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: <u>213924</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-118-51102D-2401013-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO \$ <u>4.474.630.467,42</u>
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
TOTAL ACTA			\$ <u>4.474.630.467,42</u>


GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZCUITA
Matrícula No. 25202-151946 CND