

CUADRO DE AVANCE FINANCIERO

INTERVENTORIA 795 de 2024					
95% CONTRATO		\$	575.757.577	ADICIONES	
5% LIQUIDACION :		\$	30.303.030	ADICION 1	\$ 242.424.243,00
VALOR TOTAL INICIAL		\$	363.636.364	ADICION 2	
VALOR COBRADO ACUMULADO		\$	395.353.538	ADICION 3	
% RELACION CONTRATISTA		10,00%	% COBRADO ACUMULADO:		65,23%
			POR COBRAR		\$ 210.707.069
	PAGO	%INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
95% CONTRA AVANCE DE OBRA Y 5 % A LIQUIDACION	1	8,23%		\$ 49.898.990	11 de febrero de 2025 al 06 de marzo de 2025
	2	9,50%		\$ 57.575.758	07 de marzo de 2025 al 06 de abril de 2025
	3	9,50%		\$ 57.575.758	07 de abril de 2025 al 06 de mayo de 2025
	4	9,50%		\$ 57.575.758	07 de mayo de 2025 al 06 de junio de 2025
	5	9,50%		\$ 57.575.758	07 de junio de 2025 al 06 de julio de 2025
	6	9,50%		\$ 57.575.758	07 de julio de 2025 al 06 de agosto de 2025
	7	9,50%		\$ 57.575.758	07 de agosto de 2025 al 06 de septiembre de 2025
5% LIQUIDACION :			\$	30.303.030	
TOTAL		65,23%	\$ 30.303.030	\$ 395.353.538	

FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA
APOYO LA SUPERVISIÓN

CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

LEONARDO HERNANDEZ PENAGOS
APOYO LA SUPERVISIÓN

CONTRATISTA 705 DE 2024					
90% CONTRATO		\$	4.591.292.454	ADICIONES	
10% LIQUIDACION :		\$	510.143.606	ADICION 1	\$ 1.465.072.424
VALOR TOTAL INICIAL		\$	3.636.363.636	ADICION 2	
VALOR COBRADO ACUMULADO		\$	3.302.705.974		
				% COBRADO ACUMULADO:	
				64,74%	
				POR COBRAR	
				\$ 1.798.730.086	
PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	21,38%	\$ 1.090.909.091	----	\$ 1.090.909.091	ANTICIPO
2	15,24%	\$ 1.110.615.425	\$ 333.184.628	\$ 777.430.797	11 de febrero de 2025 al 06 de junio de 2025
3	7,54%	\$ 549.328.169	\$ 164.798.451	\$ 384.629.718	07 de junio de 2025 al 06 de julio de 2025
4	8,62%	\$ 439.521.727	-----	\$ 439.521.727	ANTICIPO DE LA ADICION
5	11,96%	\$ 871.735.202	\$ 261.520.561	\$ 610.214.641	07 de julio de 2025 al 06 de agosto de 2025
6					
7					
10% LIQUIDACION					
TOTAL		64,74%	\$ 4.062.109.614	\$ 759.503.640	\$ 3.302.705.974