

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI</b> <b>ACTA REINICIO DEL CONTRATO</b>	CÓDIGO:	FG-GI-CA-47
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	01/02/2023

**FECHA PRESENTE ACTA:** 2025/11/13

**TIPO CONTRATO:** MINIMA CUANTIA

**NRO CONTRATO:** STTD-2025-015

**FECHA CONTRATO:** 2025/09/24

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIO DE DEMARCACION EN LAS LOCALIDADES 1 Y 2 PARA EL MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DESDE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BUENAVENTURA

**VALOR DEL CONTRATO:** NOVENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$90.187.500,00) MCTE.

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Se realizará un único pago al finalizar la ejecución del contrato, previa entrega de cuenta de cobro y/o factura, informe de ejecución de las actividades contractuales, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y acreditación del pago de seguridad social por parte del contratista

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 20 días. El plazo se entiende en días calendario. Se podrá dar por terminado anticipadamente en caso de que los servicios contratados no sean requeridos por la Secretaria De Tránsito Y Transporte Del Distrito De Buenaventura.

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 2025/09/25

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN:** 30 DIAS

**FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:** 2025/10/14

**FECHA DE REINICIACION:** 2025/11/13

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2025/11/15

En el Distrito de BUENAVENTURA el 14 de noviembre de 2025, en las oficinas de la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DISTRITAL DE BUENAVENTURA se reunieron: **NICOMEDES TORRES CANDELO** supervisor del contrato; y los Srs. **ARQUITECTURA TECNOLOGIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES** 901.702.749-9 - **LEONARD ALEXANDER SINISTERRA IBARGUEN** – Representante Legal, Contratista(s), con el fin de suscribir acta de reinicio del contrato de la referencia, acorde con los siguientes detalles:

Esta suspensión temporal del contrato se debe a las siguientes causas:

Que mediante comunicación de fecha 14 de octubre de 2025 el CONTRATISTA solicitó al SUPERVISOR la suspensión de Contrato de Obra por un plazo de treinta (30) días calendario, debido a motivos de fuerza mayor ocasionadas por las constantes lluvias y el orden público en nuestra ciudad de Buenaventura presentadas en los últimos días, además, el ingreso de los equipos a los diferentes puntos de instalación no ha sido posible, ya que por las fuertes lluvias y los sucesos ocurridos en los diferentes sectores de la ciudad el personal de trabajo no se siente seguro en realizar las tareas asignadas; hoy una vez superadas en gran manera estas situaciones que generaron tal suspensión, el Contratista se obliga a realizar la ampliación de la vigencia de las garantías ante la aseguradora.

 DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MECI</b> <b>ACTA REINICIO DEL CONTRATO</b>	CÓDIGO:	FG-GI-CA-47
		VERSIÓN:	3.0
		FECHA:	01/02/2023

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexa al expediente del mismo.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

  
Vº.Bº. **NICOMEDES TORRES CANDELO**  
SECRETARIO DE DESPACHO

  
**LEONARD ALEXANDER SINISTERRA IBARGUEN**  
C.C. 14.476.448 de Buenaventura

Proyectó: Martha Yolima Ruiz Arboleda